Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	567 039 727,04								
выполнено за месяц	111 111 111,11		99 206 349,21					11 904 761,90	111 111 111,11
за минусом аванса 10%	100 000 000,00		89 285 714,28					10 714 285,72	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

Акт № 5
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Конструктивные решения Блок А													
Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 18)													
1	72	1115-0203-0401	Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2645,04	1 603,48 1 407,43	127,28 107,14	4 241 269 3 722 709	336 661 283 390	181 899 -	2 884 391 570 053	7 695 713	
2	73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	105,8	33 489,00 -	- -	3 543 136 -	- -	3 543 136 -	- 283 451	3 826 587	Казахстан

Итого	**11 522 300,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3722709,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336661,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283390,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3725035,00
- накладные расходы, тенге	2884391,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	853504,00
Всего по локальной смете 02-01-01	**11 522 300,00**

Локальная смета 02-01-02. Конструктивные решения Блок А1

Раздел 4 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 28, 30.2)													
3	55	1115-0203-0401	Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,2	1 598,59 1 407,43	- 107,14	414 355 364 806	- 27 771	49 549 -	282 655 55 761	752 771	
4	56	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	10,4	33 489,00 -	- -	348 286 -	- -	348 286 -	- 27 863	376 149	Казахстан
Раздел 5 Усиление оконных и дверных проемов (Лист КЖ 29, 30.2)													
5	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,25	4 758,73 3 343,43	54,10 33,85	491 339 345 209	5 586 3 495	140 544 -	251 067 59 392	801 798	

Итого	**1 930 718,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	710015,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5586,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31266,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	538379,00
- накладные расходы, тенге	533722,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	143016,00

Всего по локальной смете 02-01-02 **1 930 718,00**

Локальная смета 02-01-03. Конструктивные решения Блок А2, А3

Раздел 9 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 42, 44.2, 44.3)

6	76	1115-0203-0401	Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1423,96	1 598,59	-	2 276 328	-	272 204	1 552 815	4 135 474	
						1 407,43	107,14	2 004 124	152 563	-	306 331		
7	77	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	57,94	33 489,00	-	1 940 353	-	1 940 353	-	2 095 581	Казахстан
						-	-	-	-	-	155 228		

Итого **6 231 055,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2004124,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152563,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2212557,00
- накладные расходы, тенге	1552815,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	461559,00

Всего по локальной смете 02-01-03 **6 231 055,00**

Локальная смета 02-01-04. Конструктивные решения Блок А4, А5

Раздел 8 Усиление стен и перегородок (Лист КЖ 52, 54.3, 54.4)

8	43	1115-0203-0401	Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1166,37	1 598,59	-	1 864 547	-	222 963	1 271 915	3 387 379	
						1 407,43	107,14	1 641 584	124 965	-	250 917		

9	44	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	46,7	33 489,00	-	1 563 936	-	1 563 936	-	1 689 051	Казахстан
						-	-	-	-	-	125 115		
Итого							**5 076 430,00**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1641584,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							124965,00						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1786899,00						
- накладные расходы, тенге							1271915,00						
- сметная прибыль (8 %), тенге							376032,00						
Всего по локальной смете 02-01-04							**5 076 430,00**						

Локальная смета 02-01-05. Архитектурные решения

Раздел 2 Полы 1 этаж. (АР лист 25)

2.1 Тип 1

10	11	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,08	м3 изоляции	7,97	22 776,89	2 340,28	181 614	18 660	117 882	37 192	236 310	
						5 652,61	825,65	45 072	6 583	-	17 504		
11	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	99,67	1 228,13	35,52	122 408	3 540	68 201	37 977	173 216	
						508,34	20,87	50 666	2 080	-	12 831		
12	13	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	99,67	2 233,18	114,15	222 581	11 377	112 025	72 700	318 903	
						995,07	17,99	99 179	1 793	-	23 622		
13	14	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	99,67	1 365,03	56,55	136 053	5 636	70 575	43 822	194 265	
						600,39	10,26	59 841	1 023	-	14 390		
14	15	1111-0101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком НР=72%	м2 затирки	99,67	250,83	17,11	23 007	1 709	1 719	15 000	41 048	

						206,47	2,56	20 579	255	-	3 041		
15	16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	99,67	1 228,13	35,52	122 408	3 540	68 201	37 977	173 216	
						508,34	20,87	50 666	2 080	-	12 831		
16	17	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	99,67	366,29	12,14	36 508	1 210	34 046	1 397	40 937	
						12,56	6,90	1 252	688	-	3 032		
2.2 Тип 2													
17	21	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,084	м3 изоляции	51,14	22 776,89	2 340,28	1 164 868	119 688	756 092	238 547	1 515 688	
						5 652,61	825,65	289 089	42 226	-	112 273		
18	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	608,84	1 228,13	35,52	747 735	21 626	416 611	231 987	1 058 100	
						508,34	20,87	309 498	12 706	-	78 378		
19	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	608,84	732,59	24,28	446 030	14 783	415 947	17 065	500 143	
						25,13	13,80	15 300	8 402	-	37 048		
2.3 Тип 3													
20	26	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,082	м3 изоляции	86,80	22 776,89	2 340,28	1 977 115	203 145	1 283 304	404 882	2 572 557	
						5 652,61	825,65	490 667	71 669	-	190 560		
21	27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1058,58	1 228,13	35,52	1 300 074	37 601	724 355	403 353	1 839 701	

						508,34	20,87	538 119	22 093	-	136 274		
22	28	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	1058,58	732,59	24,28	775 505	25 702	723 201	29 671	869 590	
						25,13	13,80	26 602	14 608	-	64 414		
23	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1058,58	1 228,13	35,52	1 300 074	37 601	724 355	403 353	1 839 701	
						508,34	20,87	538 119	22 093	-	136 274		
24	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-1058,58	366,29	12,14	-387 747	-12 851	-361 600	-14 832	-434 785	
						12,56	6,90	-13 296	-7 304	-	-32 206		
2.4 Тип 4													
25	34	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	31,36	43 687,89	11,48	1 370 227	360	1 196 880	124 551	1 614 360	
						5 515,47	-	172 987	-	-	119 582		
26	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	392,05	1 228,13	35,52	481 488	13 926	268 268	149 383	681 341	
						508,34	20,87	199 295	8 182	-	50 470		
2.5 Тип 5													
27	39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	94,16	1 228,13	35,52	115 641	3 345	64 431	35 878	163 641	
						508,34	20,87	47 865	1 965	-	12 122		
Раздел 3 Полы 2 этаж. (АР лист 26)													
3.1 Тип 1													
28	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	57,7	1 228,13	35,52	70 863	2 050	39 482	21 985	100 276	
						508,34	20,87	29 331	1 204	-	7 428		

29	44	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	57,7	2 233,18 995,07	114,15 17,99	128 854 57 416	6 586 1 038	64 852 -	42 087 13 675	184 616	
30	45	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	57,7	1 365,03 600,39	56,55 10,26	78 762 34 643	3 263 592	40 857 -	25 369 8 331	112 462	
31	46	1111-0101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком НР=72%	м2 затирки	57,7	230,83 206,47	7,11 2,56	13 319 11 913	410 148	995 -	8 684 1 760	23 763	
32	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	57,7	1 228,13 508,34	35,52 20,87	70 863 29 331	2 050 1 204	39 482 -	21 985 7 428	100 276	
33	48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	57,7	366,29 12,56	12,14 6,90	21 135 725	700 398	19 710 -	809 1 756	23 700	
3.2 Тип 2													
34	52	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,054	м3 изоляции	48,48	22 776,89 5 652,61	2 340,28 825,65	1 104 128 274 015	113 447 40 024	716 666 -	226 108 106 419	1 436 655	
35	53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	897,70	1 228,13 508,34	35,52 20,87	1 102 492 456 337	31 886 18 735	614 269 -	342 052 115 564	1 560 108	

36	54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	897,70	732,59 25,13	24,28 13,80	657 646 22 559	21 796 12 388	613 291 -	25 162 54 625	737 433	
3.3 Тип 3													
37	57	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,042	м3 изоляции	29,63	22 776,89 5 652,61	2 340,28 825,65	674 816 167 471	69 336 24 462	438 009 -	138 192 65 041	878 049	
38	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	705,41	1 228,13 508,34	35,52 20,87	866 335 358 588	25 056 14 722	482 691 -	268 783 90 809	1 225 927	
39	59	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	705,41	732,59 25,13	24,28 13,80	516 776 17 727	17 127 9 735	481 922 -	19 773 42 924	579 473	
40	60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	705,41	1 228,13 508,34	35,52 20,87	866 335 358 588	25 056 14 722	482 691 -	268 783 90 809	1 225 927	
41	61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-705,41	366,29 12,56	12,14 6,90	-258 385 -8 860	-8 564 -4 867	-240 961 -	-9 883 -21 461	-289 729	
3.4 Тип 4													

42	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	94,16	1 228,13 508,34	35,52 20,87	115 641 47 865	3 345 1 965	64 431 -	35 878 12 122	163 641	

Раздел 4 Полы 3 этаж. (АР лист 27)													
4.1 Тип 1													
43	69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	35,17	1 228,13 508,34	35,52 20,87	43 193 17 878	1 249 734	24 066 -	13 401 4 528	61 122	
44	70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	35,17	2 233,18 995,07	114,15 17,99	78 541 34 997	4 015 633	39 530 -	25 654 8 336	112 531	
45	71	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	35,17	1 365,03 600,39	56,55 10,26	48 008 21 116	1 989 361	24 904 -	15 463 5 078	68 549	
46	72	1111-0101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком НР=72%	м2 затирки	35,17	230,83 206,47	7,11 2,56	8 118 7 262	250 90	607 -	5 293 1 073	14 484	
47	73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	35,17	1 228,13 508,34	35,52 20,87	43 193 17 878	1 249 734	24 066 -	13 401 4 528	61 122	
48	74	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	35,17	366,29 12,56	12,14 6,90	12 882 442	427 243	12 014 -	493 1 070	14 445	
4.2 Тип 2													

49	78	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,054	м3 изоляции	30,37	22 776,89 5 652,61	2 340,28 825,65	691 737 171 671	71 075 25 075	448 992 -	141 657 66 672	900 066	
50	79	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	562,41	1 228,13 508,34	35,52 20,87	690 713 285 895	19 977 11 737	384 840 -	214 295 72 401	977 409	
51	80	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	562,41	732,59 25,13	24,28 13,80	412 016 14 133	13 655 7 761	384 227 -	15 764 34 222	462 002	
4.3 Тип 3													
52	83	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% Коб =0,042	м3 изоляции	9,67	22 776,89 5 652,61	2 340,28 825,65	220 140 54 633	22 619 7 980	142 888 -	45 081 21 218	286 439	
53	84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	230,12	1 228,13 508,34	35,52 20,87	282 617 116 979	8 174 4 803	157 464 -	87 683 29 624	399 924	
54	85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	230,12	732,59 25,13	24,28 13,80	168 584 5 783	5 587 3 176	157 213 -	6 450 14 003	189 037	
55	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	230,12	1 228,13 508,34	35,52 20,87	282 617 116 979	8 174 4 803	157 464 -	87 683 29 624	399 924	

56	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1зкс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-230,12	366,29 12,56	12,14 6,90	-84 291 -2 890	-2 794 -1 588	-78 607 -	-3 224 -7 001	-94 516	
4.5 Тип 5													
57	91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	38,26	1 228,13 508,34	35,52 20,87	46 988 19 449	1 359 798	26 180 -	14 578 4 925	66 491	
58	92	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	38,26	4 705,13 2 337,81	27,16 11,41	180 018 89 445	1 039 437	89 535 -	64 715 19 579	264 312	
59	93	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	41,60	510,30 456,03	2,52 1,18	21 228 18 971	105 49	2 153 -	13 694 2 794	37 716	
60	94	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	4,20	1 902,00 -	- -	7 991 -	- -	7 991 -	- 639	8 630	

Итого	**25 690 196,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5789770,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	981291,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415438,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12548407,00
- накладные расходы, тенге	4467751,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1902983,00
Всего по локальной смете 02-01-05	**25 690 196,00**

Локальная смета 02-01-07. Вентиляция

Раздел 2 П1

61	2	291-111-1111 (ПЛ)	П 1 Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 70-40 А.2.31-1,1х30М (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	3 618 977,31	-	3 618 977	-	3 618 977	-	3 908 495	
						-	-	-	-	-	289 518		
62	11	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,61	34 118,67	-	20 812	-	3 301	13 064	36 586	
						28 707,26	1 039,36	17 511	634	-	2 710		
63	12	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 Коб =1,08	1 м3	0,44	28 231,00	-	12 382	-	12 382	-	13 373	Казахстан
						-	-	-	-	-	991		
64	13	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	57,24	708,00	-	40 526	-	40 526	-	43 768	
						-	-	-	-	-	3 242		

Раздел 3 П2

65	23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	1,45	34 118,67 28 707,26	- 1 039,36	49 574 41 712	- 1 510	7 863 -	31 120 6 456	87 150	
66	24	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 Коб =1,08	1 м3	2,78	28 231,00 -	- -	78 541 -	- -	78 541 -	- 6 283	84 824	Казахстан
67	25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	47,52	708,00 -	- -	33 644 -	- -	33 644 -	- 2 692	36 336	
Раздел 4 ПЗ													
68	29	293-333-3333 (ПЛ)	ПЗ Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 50-30 А.2.28-1,1х30М (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	3 375 125,57 -	- -	3 375 126 -	- -	3 375 126 -	- 270 010	3 645 136	

69	37	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	1,66	34 118,67 28 707,26	- 1 039,36	56 569 47 597	- 1 723	8 972 -	35 510 7 366	99 445	
70	38	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 Коб =1,08	1 м3	1,79	28 231,00 -	- -	50 552 -	- -	50 552 -	- 4 044	54 596	Казахстан
71	39	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	62,64	708,00 -	- -	44 349 -	- -	44 349 -	- 3 548	47 897	
Раздел 5 П4													
72	44	294-444-4444 (ПЛ)	П 4 Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 70-40 А.2.31-2,2х30М (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	3 796 866,20 -	- -	3 796 866 -	- -	3 796 866 -	- 303 749	4 100 615	

73	51	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	1,70	34 118,67	-	57 865	-	9 178	36 325	101 725	
						28 707,26	1 039,36	48 688	1 763	-	7 535		
74	52	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 Коб =1,08	1 м3	1,83	28 231,00	-	51 710	-	51 710	-	55 847	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 137		
75	53	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	23,76	708,00	-	16 822	-	16 822	-	18 168	
						-	-	-	-	-	1 346		
Раздел 6 П5													
76	57	295-555-5555 (ПЛ)	П 5 Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 80-50 А.3.40-4х30М (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	4 571 127,50	-	4 571 127	-	4 571 127	-	4 936 817	
						-	-	-	-	-	365 690		
Раздел 7 П6													
77	74	296-666-6666 (ПЛ)	П6 Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 80-50 А.3.40-4х30М (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	4 571 127,50	-	4 571 127	-	4 571 127	-	4 936 817	
						-	-	-	-	-	365 690		

Раздел 8 П7													
78	90	297-777-7777 (ПЛ)	П7 Вентагрегат в составе согласно проекта LITENED 80-50 A.3.40-4x30M (в полной комплектации, соглаасно проекта и ценового предложения) (кпл)	1 шт	1	4 571 127,50 -	- -	4 571 127 -	- -	4 571 127 -	- 365 690	4 936 817	
79	97	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,9	10 906,69 2 187,54	60,21 24,64	184 323 36 969	1 018 416	146 336 -	26 917 16 899	228 139	
80	98	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	33,8	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	349 615 55 636	1 897 775	292 081 -	40 616 31 218	421 449	
Раздел 10 ВЕ1*													
81	122	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,99	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	10 282 1 636	56 23	8 590 -	1 194 918	12 394	

82	123	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4,52	9 747,62 2 761,32	75,90 31,38	44 059 12 481	343 142	31 235 -	9 089 4 252	57 400	

Раздел 11 В2

83	133	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,49	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	4 698 1 359	37 15	3 303 -	989 455	6 142	
84	134	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка перехода НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8,96	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	85 565 24 741	680 281	60 143 -	18 016 8 286	111 867	
85	137	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10,08	708,00 -	- -	7 137 -	- -	7 137 -	- 571	7 708	

Раздел 12 В3

86	146	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,22	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	12 661 2 015	69 28	10 577 -	1 471 1 131	15 263	

87	147	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3,84	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	36 671 10 603	291 120	25 776 -	7 721 3 551	47 943	
88	148	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	8	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	74 406 20 226	482 197	53 698 -	14 705 7 129	96 240	
89	149	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,36	11 285,22 2 528,22	62,71 20,70	83 059 18 608	462 152	63 990 -	13 507 7 725	104 291	
90	155	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	15,84	708,00 -	- -	11 215 -	- -	11 215 -	- 897	12 112	
Раздел 13 В4													
91	164	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1 трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,22	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	12 661 2 015	69 28	10 577 -	1 471 1 131	15 263	

92	165	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12,80	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	122 235 35 345	972 402	85 919 -	25 738 11 838	159 811	
93	166	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	9,60	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	89 287 24 271	578 237	64 438 -	17 646 8 555	115 488	
94	169	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	22,32	708,00 -	- -	15 803 -	- -	15 803 -	- 1 264	17 067	
Раздел 14 В5													
95	178	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,80	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	18 598 2 960	101 41	15 537 -	2 161 1 661	22 420	
96	179	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	19,20	10 906,69 2 187,54	60,21 24,64	209 408 42 001	1 156 473	166 252 -	30 581 19 199	259 188	

97	182	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	7,20	708,00	-	5 098	-	5 098	-	5 506	
						-	-	-	-	-	408		
Раздел 15 В6													
98	193	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,80	10 343,63	56,13	18 598	101	15 537	2 161	22 420	
						1 646,04	22,94	2 960	41	-	1 661		
99	194	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	22,40	10 906,69	60,21	244 310	1 349	193 960	35 678	302 387	
						2 187,54	24,64	49 001	552	-	22 399		
100	197	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10,08	708,00	-	7 137	-	7 137	-	7 708	
						-	-	-	-	-	571		
Раздел 16 В7													
101	208	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,19	10 343,63	56,13	12 288	67	10 266	1 427	14 812	
						1 646,04	22,94	1 955	27	-	1 097		

102	209	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12,60	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	117 189 31 856	759 310	84 575 -	23 160 11 228	151 577	
103	212	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10,08	708,00 -	- -	7 137 -	- -	7 137 -	- 571	7 708	
Раздел 17 В8													
104	221	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,69	11 285,22 2 528,22	62,71 20,70	7 764 1 739	43 14	5 982 -	1 262 722	9 748	
105	222	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24,48	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	227 682 61 891	1 474 603	164 317 -	44 996 21 814	294 492	
106	225	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	24,48	708,00 -	- -	17 332 -	- -	17 332 -	- 1 387	18 719	
Раздел 18 В9													

107	236	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,74	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	17 957 2 858	97 40	15 002 -	2 087 1 604	21 648	
108	237	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	25,20	10 906,69 2 187,54	60,21 24,64	274 849 55 126	1 517 621	218 205 -	40 138 25 199	340 186	
109	239	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	12,96	708,00 -	- -	9 176 -	- -	9 176 -	- 734	9 910	
Раздел 19 В10													
110	252	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,94	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	20 067 3 193	109 45	16 764 -	2 331 1 792	24 190	
111	253	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	17,3	10 906,69 2 187,54	60,21 24,64	188 686 37 844	1 042 426	149 800 -	27 554 17 299	233 539	

112	254	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	75,4	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	779 910 124 111	4 232 1 730	651 566 -	90 606 69 641	940 157	
113	255	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14,08	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	130 954 35 597	848 347	94 509 -	25 880 12 547	169 381	
114	258	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	37,44	708,00 -	- -	26 508 -	- -	26 508 -	- 2 121	28 629	
Раздел 20 В11													
115	266	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,69	11 285,22 2 528,22	62,71 20,70	7 764 1 739	43 14	5 982 -	1 262 722	9 748	
116	267	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	7,92	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	73 662 20 024	477 195	53 161 -	14 558 7 058	95 278	

117	268	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	23,68	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	226 135 65 388	1 797 743	158 950 -	47 614 21 900	295 649	
118	271	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	34,56	708,00 -	- -	24 468 -	- -	24 468 -	- 1 957	26 425	
Раздел 21 В12													
119	282	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,19	10 343,63 1 646,04	56,13 22,94	12 288 1 955	67 27	10 266 -	1 427 1 097	14 812	
120	283	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,2	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	150 672 40 957	975 399	108 739 -	29 776 14 436	194 884	
121	284	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	29,44	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	281 141 81 293	2 234 924	197 613 -	59 196 27 227	367 564	

122	287	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	46,08	708,00	-	32 625	-	32 625	-	35 235	
						-	-	-	-	-	2 610		
Раздел 22 В13													
123	298	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,83	10 343,63	56,13	18 970	103	15 848	2 204	22 868	
						1 646,04	22,94	3 019	42	-	1 694		
124	299	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	58,4	10 906,69	60,21	636 951	3 516	505 682	93 018	788 366	
						2 187,54	24,64	127 752	1 439	-	58 397		
125	302	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	29,52	708,00	-	20 900	-	20 900	-	22 572	
						-	-	-	-	-	1 672		
Раздел 23 В14													
126	315	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,91	10 343,63	56,13	19 756	107	16 505	2 295	23 815	
						1 646,04	22,94	3 144	44	-	1 764		

127	316	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	36	10 343,63	56,13	372 371	2 021	311 093	43 260	448 881	
						1 646,04	22,94	59 257	826	-	33 250		
128	317	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	36,3	10 906,69	60,21	395 913	2 186	314 320	57 817	490 028	
						2 187,54	24,64	79 408	894	-	36 298		
129	320	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	36,72	708,00	-	25 998	-	25 998	-	28 078	
						-	-	-	-	-	2 080		

Раздел 24 В15

130	331	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода НР=72% Коб =2 т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,19	10 343,63	56,13	12 288	67	10 266	1 427	14 812	
						1 646,04	22,94	1 955	27	-	1 097		
131	332	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,2	9 300,72	60,21	150 672	975	108 739	29 776	194 884	
						2 528,22	24,64	40 957	399	-	14 436		

132	333	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	29,44	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	281 141 81 293	2 234 924	197 613 -	59 196 27 227	367 564	
133	336	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	46,08	708,00 -	- -	32 625 -	- -	32 625 -	- 2 610	35 235	

Раздел 25 ВЕ1-ВЕ26

134	341	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,5	10 906,69 2 187,54	60,21 24,64	179 960 36 094	993 407	142 873 -	26 281 16 499	222 740	
135	342	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	228	11 285,22 2 528,22	62,71 20,70	2 573 030 576 434	14 298 4 720	1 982 298 -	418 431 239 317	3 230 778	
136	343	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3,14	9 747,62 2 761,32	75,90 31,38	30 608 8 671	238 99	21 699 -	6 314 2 954	39 876	

137	344	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24,6	9 300,72 2 528,22	60,21 24,64	228 798 62 194	1 481 606	165 122 -	45 216 21 921	295 935	
138	345	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр =1,05;К1трм=1,05;К1экс =1,05;	м2 поверхности воздуховодов	69,12	9 549,62 2 761,32	75,90 31,38	660 070 190 862	5 246 2 169	463 961 -	138 982 63 924	862 976	
139	349	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	288	708,00 -	- -	203 904 -	- -	203 904 -	- 16 312	220 216	

Итого	**39 806 488,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2336901,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58907,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28614,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32758871,00
- накладные расходы, тенге	1703171,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2948631,00
Всего по локальной смете 02-01-07	**39 806 488,00**

Итого по акту	**90 257 186,73**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16205103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1382445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1036236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53570148
- накладные расходы, тенге	12413765
- сметная прибыль (8 %), тенге	6685725
Всего по акту	**90 257 186,73**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1083086,24

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	639381,91
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 839 593,10**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**93 819 247,98**
Итого в текущих ценах 2023 г. К-1,079	**101 230 968,57**
НДС (12%)	12147716,23
Итого по акту	**113 378 684,80**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**111 111 111,11**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ Болсамбеков Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ Кереев К.Н.