Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	900 373 060,37								
выполнено за месяц	111 111 111,11		99 206 349,21					11 904 761,90	111 111 111,11
за минусом аванса 10%	100 000 000,00		89 285 714,28					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" _____ Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

Акт № 8

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 11 Демонтажные работы по ГП													
1	83	1218-0101-1215	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм НР=72%	м2 покрытия	170	146,96	138,20	24 983	23 494	-	6 484	33 984	
						8,76	44,22	1 489	7 517	-	2 517		
2	84	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР=72%	м2 основания	160	249,69	-	39 950	-	-	28 764	74 211	

						249,69	-	39 950	-	-	5 497		
3	101	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	350	1 158,05	-	405 318	-	-	291 829	752 919	
						1 158,05	-	405 318	-	-	55 772		
4	102	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж. Строительные работы НР=72% :К1тр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8,К1мат=0,8;	подстанция	1	14 064,67	8 702,21	14 065	8 702	1 106	6 014	21 685	
						4 256,06	4 097,28	4 256	4 097	-	1 606		

Итого	**882 799**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 013
- затраты на эксплуатацию машин тенге	32 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 106
- накладные расходы, тенге	333 091
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 392
Всего по локальной смете 01-01-01	**882 799**

Локальная смета 02-01-05. Архитектурные решения

Раздел 1 Фасад (АР лист 24)

5	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	2881,94	1 282,68	64,53	3 696 607	185 972	1 329 439	1 633 043	5 756 022	
						756,85	30,16	2 181 196	86 919	-	426 372		
6	3	222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	1 м2	3639,57	3 598,00	-	13 095 173	-	13 095 173	-	14 142 787	
						-	-	-	-	-	1 047 614		

7	5	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	3639,57	137,00	-	498 621	-	498 621	-	538 511	
						-	-	-	-	-	39 890		
8	9	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	20,005	34 911,00	-	698 395	-	698 395	-	754 267	Казахстан
						-	-	-	-	-	55 872		
Раздел 2 Полы 1 этаж. (АР лист 25)													
2.1 Тип 1													
9	18	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	99,67	4 705,13	27,16	468 960	2 707	233 244	168 586	688 550	
						2 337,81	11,41	233 010	1 137	-	51 004		
10	19	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	134,9	510,30	2,52	68 839	340	6 981	44 407	122 306	
						456,03	1,18	61 518	159	-	9 060		
11	20	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	13,62	1 902,00	-	25 915	-	25 915	-	27 988	
						-	-	-	-	-	2 073		
2.3 Тип 3													
12	31	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	208,58	4 705,13	27,16	981 396	5 665	488 111	352 800	1 440 932	
						2 337,81	11,41	487 620	2 380	-	106 736		
13	32	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	655,60	510,30	2,52	334 553	1 652	33 927	215 818	594 401	
						456,03	1,18	298 973	774	-	44 030		

14	33	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	66,22	1 902,00	-	125 942	-	125 942	-	136 017	
						-	-	-	-	-	10 075		
2.5 Тип 5													
15	41	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	75,1	510,30	2,52	38 324	189	3 886	24 723	68 091	
						456,03	1,18	34 248	89	-	5 044		
16	42	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	7,5851	1 902,00	-	14 427	-	14 427	-	15 581	
						-	-	-	-	-	1 154		
Раздел 3 Полы 2 этаж. (АР лист 26)													
3.1 Тип 1													
17	49	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	57,7	4 705,13	27,16	271 486	1 567	135 027	97 596	398 609	
						2 337,81	11,41	134 892	658	-	29 527		
18	50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	74,9	510,30	2,52	38 221	189	3 876	24 656	67 907	
						456,03	1,18	34 157	88	-	5 030		
19	51	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	7,5649	1 902,00	-	14 388	-	14 388	-	15 539	
						-	-	-	-	-	1 151		
3.3 Тип 3													
20	62	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	107,649	4 705,13	27,16	506 503	2 924	251 916	182 082	743 672	
						2 337,81	11,41	251 663	1 228	-	55 087		
21	63	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	464,1	510,30	2,52	236 830	1 170	24 017	152 778	420 777	
						456,03	1,18	211 644	548	-	31 169		

22	64	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	46,8741	1 902,00	-	89 155	-	89 155	-	96 287	
						-	-	-	-	-	7 132		
3.4 Тип 4													
23	67	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	75,1	510,30	2,52	38 324	189	3 886	24 723	68 091	
						456,03	1,18	34 248	89	-	5 044		
24	68	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	7,5851	1 902,00	-	14 427	-	14 427	-	15 581	
						-	-	-	-	-	1 154		
Раздел 4 Полы 3 этаж. (АР лист 27)													
4.1 Тип 1													
25	75	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	35,17	4 705,13	27,16	165 479	955	82 303	59 488	242 964	
						2 337,81	11,41	82 221	401	-	17 997		
26	76	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	48,5	510,30	2,52	24 750	122	2 510	15 965	43 972	
						456,03	1,18	22 117	57	-	3 257		
27	77	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	4,8985	1 902,00	-	9 317	-	9 317	-	10 062	
						-	-	-	-	-	745		
4.3 Тип 3													
28	89	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	159,4	510,30	2,52	81 342	402	8 249	52 473	144 520	
						456,03	1,18	72 691	188	-	10 705		
29	90	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	16,0994	1 902,00	-	30 621	-	30 621	-	33 071	
						-	-	-	-	-	2 450		
Раздел 19 Устройство вент шахт над кровлей (АР лист 19)													

30	267	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=72%	м2	65	5 344,83	2 017,25	347 414	131 121	21 345	178 024	567 473	
						2 999,20	804,73	194 948	52 307	-	42 035		
31	268	222-502-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	1 м2	65	19 383,00	-	1 259 895	-	1 259 895	-	1 360 687	Казахстан
						-	-	-	-	-	100 792		
32	269	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,5217	479 350,00	-	250 077	-	250 077	-	270 083	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 006		
33	270	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	15,1293	96,65	2,29	1 462	35	846	423	2 036	
						38,43	0,40	581	6	-	151		
34	271	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=72%	м2 поверхности зонта	25	10 022,85	183,45	250 571	4 586	206 558	29 801	302 802	
						1 577,07	78,50	39 427	1 963	-	22 430		
35	272	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	60	5 278,40	21,20	316 704	1 272	215 915	71 891	419 683	
						1 658,62	5,51	99 517	331	-	31 088		
Раздел 22 Устройство вент шахт над чердачным перекрытием (АР лист 19.1, 19.2, 19.3)													

36	278	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=72%	м2	118	5 344,83	2 017,25	630 690	238 036	38 749	323 182	1 030 182	
						2 999,20	804,73	353 906	94 958	-	76 310		
37	279	222-502-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм	1 м2	118	19 383,00	-	2 287 194	-	2 287 194	-	2 470 170	Казахстан
						-	-	-	-	-	182 976		
38	281	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	35,68	96,65	2,29	3 448	82	1 995	997	4 801	
						38,43	0,40	1 371	14	-	356		
Итого							**33 014 422**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							4 829 948						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							579 175						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							244 294						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							21 506 326						
- накладные расходы, тенге							3 653 456						
- сметная прибыль (8 %), тенге							2 445 516						
Всего по локальной смете 02-01-05							**33 014 422**						

Локальная смета 02-01-06. Отопление													
Раздел 1 Отопление													
1.1 Отопление													
39	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	271,21	994,23	20,07	269 645	5 443	-	191 784	498 343	
						974,16	7,98	264 202	2 164	-	36 914		
40	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	1466	3 065,00	-	4 493 290	-	4 493 290	-	4 852 753	Казахстан

						-	-	-	-	-	359 463		
41	3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	261	617,88	-	161 267	-	95 046	47 679	225 662	
						253,72	-	66 221	-	-	16 716		
42	4	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	210	680,37	0,84	142 878	176	4 095	99 855	262 152	
						660,03	0,39	138 606	82	-	19 419		
43	5	1118-1101-0105	Терморегулятор. Установка НР=72%	шт.	210	286,88	-	60 245	-	6 964	38 362	106 496	
						253,72	-	53 281	-	-	7 889		
44	6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	210	3 083,30	127,16	647 493	26 704	63 771	404 020	1 135 634	
						2 652,47	19,62	557 019	4 120	-	84 121		
45	7	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	210	10 071,00	-	2 114 910	-	2 114 910	-	2 284 103	
						-	-	-	-	-	169 193		
46	8	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	210	5 593,00	-	1 174 530	-	1 174 530	-	1 268 492	
						-	-	-	-	-	93 962		
47	9	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	210	5 796,00	-	1 217 160	-	1 217 160	-	1 314 533	
						-	-	-	-	-	97 373		

48	21	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	77	875,60	2,88	67 421	222	6 604	43 676	119 985	
						786,95	0,86	60 595	66	-	8 888		
49	22	242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	72 903,00	-	291 612	-	291 612	-	314 941	
						-	-	-	-	-	23 329		
50	23	242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	9	53 126,00	-	478 134	-	478 134	-	516 385	
						-	-	-	-	-	38 251		
51	24	242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	1 шт.	64	53 126,00	-	3 400 064	-	3 400 064	-	3 672 069	
						-	-	-	-	-	272 005		
52	25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2682,49	708,00	-	1 899 203	-	1 899 203	-	2 051 139	
						-	-	-	-	-	151 936		
53	28	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	614	988,95	159,71	607 215	98 062	234 916	230 607	904 848	
						446,64	75,00	274 237	46 050	-	67 026		

54	29	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	1 м	96,8	237,00	-	22 942	-	22 942	-	24 777	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 835		
55	30	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	1 м	121	291,00	-	35 211	-	35 211	-	38 028	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 817		
56	31	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	59,4	343,00	-	20 374	-	20 374	-	22 004	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 630		
57	32	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм	1 м	209	455,00	-	95 095	-	95 095	-	102 703	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 608		

58	33	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 60 мм	1 м	105,6	589,00 -	- -	62 198 -	- -	62 198 -	- 4 976	67 174	Казахстан
59	34	234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 80 мм	1 м	44	937,00 -	- -	41 228 -	- -	41 228 -	- 3 298	44 526	Казахстан
60	35	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 102 мм	1 м	17,6	1 542,00 -	- -	27 139 -	- -	27 139 -	- 2 171	29 310	Казахстан
61	36	234-303-0229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 140 мм	1 м	22	2 321,00 -	- -	51 062 -	- -	51 062 -	- 4 085	55 147	Казахстан
62	37	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	18	286,88 253,72	- -	5 164 4 567	- -	597 -	3 288 676	9 128	
63	38	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	18	3 744,00 -	- -	67 392 -	- -	67 392 -	- 5 391	72 783	

64	39	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	73	5 796,00	-	423 108	-	423 108	-	456 957	
						-	-	-	-	-	33 849		
65	40	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	6 242,00	-	24 968	-	24 968	-	26 965	
						-	-	-	-	-	1 997		
66	41	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	24	5 507,00	-	132 168	-	132 168	-	142 741	
						-	-	-	-	-	10 573		
67	42	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5 996,00	-	23 984	-	23 984	-	25 903	
						-	-	-	-	-	1 919		
68	43	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	8 084,00	-	16 168	-	16 168	-	17 461	
						-	-	-	-	-	1 293		
69	44	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	13 569,00	-	27 138	-	27 138	-	29 309	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 171		

Итого **20 692 451**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 418 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 130 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 482

- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 551 071
- накладные расходы, тенге	1 059 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 532 774
Всего по локальной смете 02-01-06	**20 692 451**

Локальная смета 02-01-13. Водоснабжение и канализация													
Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В-1													
70	26	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	260	1 728,82 1 714,41	2,73 0,29	449 493 445 747	710 75	3 037 -	320 992 61 639	832 124	
71	27	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	257,4	148,00 -	- -	38 095 -	- -	38 095 -	- 3 048	41 143	Казахстан
72	38	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	144	37,00 -	- -	5 328 -	- -	5 328 -	- 426	5 754	Казахстан
73	39	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	72	23,00 -	- -	1 656 -	- -	1 656 -	- 132	1 788	Казахстан
74	40	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	36	1 725,44 1 711,28	2,37 0,43	62 116 61 606	85 15	424 -	44 367 8 519	115 002	

75	41	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	36	215,00	-	7 740	-	7 740	-	8 359	Казахстан
						-	-	-	-	-	619		
76	42	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	1 шт.	21	738,00	-	15 498	-	15 498	-	16 738	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 240		
77	43	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	1 шт.	13	478,00	-	6 214	-	6 214	-	6 711	Казахстан
						-	-	-	-	-	497		
78	44	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	1 шт.	28	2 138,00	-	59 864	-	59 864	-	64 653	
						-	-	-	-	-	4 789		
79	45	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	8	2 103,00	-	16 824	-	16 824	-	18 170	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 346		
80	47	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	424	938,24	109,00	397 814	46 216	162 222	151 904	593 695	
						446,64	50,95	189 375	21 603	-	43 977		
81	48	234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 80 мм	1 м	19,8	937,00	-	18 553	-	18 553	-	20 037	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 484		

82	49	234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм	1 м	28,6	775,00	-	22 165	-	22 165	-	23 938	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 773		
83	50	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	1 м	31,9	686,00	-	21 883	-	21 883	-	23 634	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 751		
84	51	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	1 м	110	557,00	-	61 270	-	61 270	-	66 172	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 902		
85	52	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	55	343,00	-	18 865	-	18 865	-	20 374	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 509		

86	53	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	45,1	289,00	-	13 034	-	13 034	-	14 077	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 043		
87	54	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	33	225,00	-	7 425	-	7 425	-	8 019	Казахстан
						-	-	-	-	-	594		
88	55	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	1 м	143	201,00	-	28 743	-	28 743	-	31 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 299		
89	56	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка гильз НР=72%	м трубопровода	8,5	2 136,14	66,87	18 157	568	8 183	6 903	27 065	
						1 106,53	21,38	9 406	182	-	2 005		
90	57	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка гильз НР=72%	м трубопровода	3,5	5 754,52	117,79	20 141	412	14 651	3 745	25 797	
						1 450,70	35,57	5 077	124	-	1 911		

91	58	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильз НР=72%	м трубопровода	4	2 069,14	66,87	8 277	267	3 583	3 249	12 448	
						1 106,53	21,38	4 426	86	-	922		
Раздел 3 Насосная станция пожаротушения													
92	67	511-703-2074	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, Н 18 м вод. ст. в полной комплектации	1 шт.	1	4 867 550,00	-	4 867 550	-	-	-	4 867 550	
						-	-	-	-	4 867 550	-		
Раздел 4 Горячее водоснабжение Т3													
93	69	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	1,19	1 031,85	-	1 228	-	624	435	1 796	
						507,85	-	604	-	-	133		
94	70	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	29	1 051,00	-	30 479	-	30 479	-	32 917	
						-	-	-	-	-	2 438		
95	71	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	85	1 728,82	2,73	146 950	232	993	104 940	272 041	
						1 714,41	0,29	145 725	25	-	20 151		

96	72	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	84,15	269,00	-	22 636	-	22 636	-	24 447	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 811		

Итого	**7 175 491**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	861 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 989
- оборудование, тенге	4 867 550
- накладные расходы, тенге	636 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	170 958
Всего по локальной смете 02-01-**13**	**7 175 491**

Локальная смета 04-01-01. Сети электроснабжения

Раздел 1 Силовое электрооборудование

97	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=72%	подстанция	1	17 580,85	10 877,77	17 581	10 878	1 383	7 518	27 107	
						5 320,08	5 121,61	5 320	5 122	-	2 008		
98	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=72%	подстанция	1	52 114,84	13 734,44	52 115	13 734	13 238	21 665	79 682	
						25 142,83	4 946,80	25 143	4 947	-	5 902		

99	4	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	1 шт.	2	2 365 559,00	-	4 731 118	-	-	-	4 731 118	Казахстан
						-	-	-	-	4 731 118	-		
100	5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	8,2	525,59	-	4 310	-	4 310	852	5 575	
						-	144,42	-	1 184	-	413		
101	6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8,2	290,45		2 382		2 382	485	3 096	
						-	82,05	-	673	-	229		
102	7	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	2	37 446,32	8 898,92	74 893	17 798	5 089	43 041	127 369	
						26 002,86	3 886,39	52 006	7 773	-	9 435		

103	8	247-305-0130	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	1 шт.	2	619 700,00	-	1 239 400	-	1 239 400	-	1 338 552	Казахстан
						-	-	-	-	-	99 152		
104	9	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	3 293,46		42 815		25 192	13 325	60 631	
						1 355,63	68,01	17 623	884	-	4 491		
105	10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	50	989,94		49 497		35 941	10 146	64 415	
						271,13	10,69	13 557	535	-	4 772		
106	11	584-444-4444 (ПЛ)	Переносной бензиновый генератор, 7 кВт ALTECO Standart AGG 8000 TE DUO	1 шт	1	407 962,27	-	407 962	-	-	-	407 962	
						-	-	-	-	407 962	-		
Раздел 2 Кабельная линия 10 кВ													
107	12	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	35,15	436,90		15 359		15 359	3 022	19 851	
						-	119,38	-	4 197	-	1 470		

108	13	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	48,63	525,59		25 559		25 559	5 057	33 065	
						-	144,42	-	7 023	-	2 449		
109	14	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,36	290,45		9 400		9 400	1 912	12 217	
						-	82,05	-	2 655	-	905		
110	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	23,44	34,61		811		811	186	1 077	
						-	11,06	-	259	-	80		
111	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	55,80	237,76		13 267		6 069	7 332	22 247	
						129,00	53,50	7 198	2 985	-	1 648		
112	17	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	27,90	72,03		2 010		2 010	422	2 627	
						-	20,99	-	586	-	195		
113	18	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	65	108,04		7 023		742	4 550	12 499	
						96,63	0,60	6 281	39	-	926		

114	19	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	65	1 335,00	-	86 775	-	86 775	-	93 717	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 942		
115	20	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	465	321,46		149 479		93 674	73 596	240 921	
						120,01	99,81	55 805	46 412	-	17 846		
116	21	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	49	97,73		4 789		2 829	2 420	7 786	
						40,00	28,60	1 960	1 401	-	577		
117	22	1308-0201-2407	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	37 023,33	20 167,12	185 117	100 836	4 272	92 406	299 725	
						16 001,76	9 666,36	80 009	48 332	-	22 202		
118	23	243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	1 шт.	2	9 364,00	-	18 728	-	18 728	-	20 226	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 498		

119	24	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	10 803,00	-	21 606	-	21 606	-	23 334	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 728		
120	25	243-903-0604	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-35/50-СЛ	1 шт.	1	18 259,00	-	18 259	-	18 259	-	19 720	
						-	-	-	-	-	1 461		
121	26	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72%	м кабеля	335	312,45	192,44	104 671	64 467	-	49 216	166 198	
						120,01	84,04	40 203	28 153	-	12 311		
122	27	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР=72%	м кабеля	49	161,23	101,22	7 900	4 960	-	3 676	12 502	
						60,01	44,21	2 940	2 166	-	926		
123	28	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,056	66 289,00	-	136 290	-	136 290	-	147 193	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 903		
124	29	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 км	0,514	4 270 435,00	-	2 195 004	-	2 195 004	-	2 370 604	
						-	-	-	-	-	175 600		

125	30	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	65	1 001,82		65 118		33 915	31 204	104 028	
						480,05	186,70	31 203	12 136	-	7 706		
126	31	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	449	817,40		367 013		205 355	169 160	579 067	
						360,04	163,22	161 658	73 286	-	42 894		
127	32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,03	114 605,17	9 861,06	3 880	334	372	2 336	6 713	
						93 753,83	2 099,10	3 174	71	-	497		
128	33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03	479 350,00	-	16 229	-	16 229	-	17 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 298		
129	34	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1 728,00	-	6 912	-	6 912	-	7 465	Казахстан
						-	-	-	-	-	553		
130	35	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 108,00	-	2 216	-	2 216	-	2 393	Казахстан
						-	-	-	-	-	177		
131	36	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	9	175,00	-	1 575	-	1 575	-	1 701	
						-	-	-	-	-	126		
132	37	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	17	647,00	-	10 999	-	10 999	-	11 879	
						-	-	-	-	-	880		
Раздел 3 Устройство ответвления на анкерной опоре 1 шт													

133	38	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80%	ответвление	1	3 124,32 2 379,73	744,59 305,70	3 124 2 380	745 306	- -	1 934 405	5 463	
134	39	252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22 998,00 -	- -	22 998 -	- -	22 998 -	- 1 840	24 838	Казахстан
Раздел 4 Анкерная опора с РЛНД Ар10-1.2с 1 шт													
135	40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=72%	опора	1	23 139,83 10 604,69	11 633,32 5 473,87	23 140 10 605	11 633 5 474	902 -	11 577 2 777	37 494	
136	41	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	86 126,00 -	- -	172 252 -	- -	172 252 -	- 13 780	186 032	Казахстан
137	42	252-207-0551	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим.	1 шт.	1	34 157,00 -	- -	34 157 -	- -	34 157 -	- 2 733	36 890	Казахстан
138	43	252-207-0555	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 прим.	1 шт.	1	4 980,00 -	- -	4 980 -	- -	4 980 -	- 398	5 378	Казахстан
139	44	252-207-3942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим.	1 шт.	1	1 478,00 -	- -	1 478 -	- -	1 478 -	- 118	1 596	Казахстан
140	45	261-404-0430	Хомут Х-51 ГОСТ Р 51177-2017 прим.	1 шт.	2	1 611,00 -	- -	3 222 -	- -	3 222 -	- 258	3 480	

141	46	252-207-0244	Крепление подкоса У52 ГОСТ 23118-2012 , Т.П.3.407.1-163 прим.	1 шт.	1	7 663,00	-	7 663	-	7 663	-	8 276	Казахстан
						-	-	-	-	-	613		
142	47	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017 ЗП21 прим.	1 шт.	2	1 288,00	-	2 576	-	2 576	-	2 782	
						-	-	-	-	-	206		
143	48	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	2 189,00	-	22	-	22	-	24	
						-	-	-	-	-	2		
144	49	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	1 060,00	-	5 300	-	5 300	-	5 724	
						-	-	-	-	-	424		
145	50	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	5	433,00	-	2 165	-	2 165	-	2 338	
						-	-	-	-	-	173		
146	51	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	4	13 904,00	-	55 616	-	55 616	-	60 065	
						-	-	-	-	-	4 449		
147	52	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115	1 комплект	0,67	19 961,00	-	13 307	-	13 307	-	14 372	
						-	-	-	-	-	1 065		
148	53	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
149	54	252-108-0601	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	1 шт.	6	25 896,00	-	155 376	-	155 376	-	167 806	
						-	-	-	-	-	12 430		
150	55	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	6	15 992,00	-	95 952	-	95 952	-	103 628	
						-	-	-	-	-	7 676		
151	56	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР=72%	комплект	1	17 654,81		17 655		1 652	12 065	32 098	
						16 003,16	754,05	16 003	754	-	2 378		
152	57	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876	Казахстан
						-	-	-	-	186 876	-		

153	58	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 787,00	-	3 787	-	3 787	-	4 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	303		
154	59	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00082	408 199,00	-	335	-	335	-	362	
						-	-	-	-	-	27		
155	60	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	1 шт.	6	1 127,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303	
						-	-	-	-	-	541		
156	61	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00	-	18 015	-	18 015	-	19 456	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 441		
157	62	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	16 909,00	-	50 727	-	50 727	-	54 785	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 058		
158	63	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00	-	2 585	-	2 585	-	2 792	Казахстан
						-	-	-	-	-	207		
159	64	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00	-	5 046	-	5 046	-	5 450	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
160	65	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 728,00	-	1 728	-	1 728	-	1 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	138		
161	66	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4,5	1 288,00	-	5 796	-	5 796	-	6 260	

						-	-	-	-	-	464		
162	67	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	1	55 745,15		55 745		49 744	5 382	66 017	
						6 000,66	1 474,05	6 001	1 474	-	4 890		
163	68	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	34 415,00	-	103 245	-	-	-	103 245	Казахстан
						-	-	-	-	103 245	-		
164	69	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	3,8	194,04		737		737	143	950	
						-	52,12	-	198	-	70		
165	70	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,8	43,36		165		165	39	220	
						-	14,08	-	54	-	16		
166	71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	5,6	1 210,48	28,22	6 779	158	4 238	1 732	9 192	
						425,41	4,08	2 382	23	-	681		
167	72	1310-0901-1301	Измерение сопротивления изоляции заземляющего устройства НР=72%	измерение	1	5 204,84		5 205		1 724	3 241	9 122	
						3 481,04	1 020,11	3 481	1 020	-	676		
168	73	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	3 293,46		26 348		15 503	8 200	37 312	

						1 355,63	68,01	10 845	544	-	2 764		
169	74	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	18	687,71		12 379		6 801	4 103	17 800	
						309,86	6,80	5 577	122	-	1 318		
Раздел 5 Кабельная линия 0,4 кВ													
170	75	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	11,26	471,85	471,85	5 315	5 315	-	968	6 786	
						-	119,38	-	1 345	-	503		
171	76	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	15,58	567,73	567,73	8 845	8 845	-	1 620	11 302	
						-	144,42	-	2 250	-	837		
172	77	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	10,37	313,67	313,67	3 253	3 253	-	613	4 175	
						-	82,05	-	851	-	309		
173	78	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,51	37,38	37,38	281	281	-	60	368	
						-	11,06	-	83	-	27		
174	79	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	17,88	246,45	117,45	4 407	2 100	-	2 350	7 298	
						129,00	53,50	2 307	957	-	541		

175	80	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8,94	77,79	77,79	695	695	-	135	896	
						-	20,99	-	188	-	66		
176	81	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	52	108,11	1,28	5 622	67	530	3 640	10 003	
						96,63	0,60	5 025	31	-	741		
177	82	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	52	1 335,00	-	69 420	-	69 420	-	74 974	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 554		
178	83	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61% ;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,059	35 830,82	22 494,85	2 114	1 327	-	845	3 196	
						13 335,97	6 556,55	787	387	-	237		
179	84	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	18	66,00	-	1 188	-	1 188	-	1 283	
						-	-	-	-	-	95		
180	85	249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	1 м	41	155,00	-	6 355	-	6 355	-	6 863	
						-	-	-	-	-	508		

181	86	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	68	333,54	213,53	22 681	14 520	-	10 763	36 120	
						120,01	99,81	8 161	6 787	-	2 676		
182	87	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	257	101,19	61,19	26 006	15 726	-	12 694	41 796	
						40,00	28,60	10 280	7 350	-	3 096		
183	88	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	26 518,68	18 443,89	53 037	36 888	148	24 297	83 521	
						8 000,88	8 871,95	16 002	17 744	-	6 187		
184	89	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	38 622,51	26 547,28	154 490	106 189	296	71 340	243 896	
						12 001,32	12 769,86	48 005	51 079	-	18 066		
185	90	243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	1 шт.	2	5 662,00	-	11 324	-	11 324	-	12 230	
						-	-	-	-	-	906		
186	91	243-903-2103	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047, без брони	1 шт.	4	8 845,00	-	35 380	-	35 380	-	38 210	
						-	-	-	-	-	2 830		

187	92	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	32	445,17 200,02	187,85 69,19	14 245 6 401	6 011 2 214	1 834 -	6 203 1 636	22 084	
188	93	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	20	821,89 380,04	384,55 145,78	16 438 7 601	7 691 2 916	1 146 -	7 572 1 921	25 931	
189	94	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	7	475,06 220,02	198,38 72,88	3 325 1 540	1 389 510	397 -	1 476 384	5 185	
190	95	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	210	580,92 240,03	284,23 110,77	121 993 50 406	59 688 23 262	11 899 -	53 041 14 003	189 037	
191	96	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	16	808,34 240,03	423,88 180,90	12 933 3 840	6 782 2 894	2 311 -	4 848 1 422	19 203	
192	97	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	30	1 289,74 400,04	745,27 318,97	38 692 12 001	22 358 9 569	4 333 -	15 530 4 338	58 560	
193	98	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	10	808,34 240,03	423,88 180,90	8 083 2 400	4 239 1 809	1 444 -	3 030 889	12 002	
194	99	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	1 км	0,055	592 257,00	-	32 574	-	32 574	-	35 180	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 606		
195	100	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	1 км	0,26	4 129 839,00	-	1 073 758	-	1 073 758	-	1 159 659	Казахстан
						-	-	-	-	-	85 901		
196	101	243-102-1421	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 3х2,5+1х1,5	1 км	0,01	785 631,00	-	7 856	-	7 856	-	8 485	Казахстан
						-	-	-	-	-	629		
197	102	1308-0401-0501	Ввод унифицированный ВГУ, Герметизация проходов НР=72%	шт.	6	67 938,46	20 204,40	407 631	121 226	70 381	185 723	640 822	
						36 003,96	6 987,46	216 024	41 925	-	47 468		
198	103	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,18	33 094,00	-	5 957	-	5 957	-	6 434	Казахстан
						-	-	-	-	-	477		
199	104	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	1 м	6	1 396,00	-	8 376	-	8 376	-	9 046	Казахстан
						-	-	-	-	-	670		
200	105	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	1 кг	12	1 554,00	-	18 648	-	18 648	-	20 140	
						-	-	-	-	-	1 492		
201	106	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	1 кг	6	945,00	-	5 670	-	5 670	-	6 124	
						-	-	-	-	-	454		
202	107	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	3	1 724,00	-	5 172	-	5 172	-	5 586	Казахстан
						-	-	-	-	-	414		
Раздел 6 Перенос сущ. ВЛ-10кВ с территории школы. Опора угловая промежуточная. УП10-1 - 2 шт													

203	108	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	23 139,83 10 604,69	11 633,32 5 473,87	46 280 21 209	23 267 10 948	1 804 -	23 153 5 555	74 988	
204	109	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	4	86 126,00 -	- -	344 504 -	- -	344 504 -	- 27 560	372 064	Казахстан
205	110	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	4	3 666,55 1 705,16	1 961,39 829,82	14 666 6 821	7 846 3 319	- -	7 301 1 757	23 724	
206	111	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	10 834,00 -	- -	43 336 -	- -	43 336 -	- 3 467	46 803	Казахстан
207	112	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17 739,00 -	- -	35 478 -	- -	35 478 -	- 2 838	38 316	Казахстан
208	113	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	9 236,00 -	- -	18 472 -	- -	18 472 -	- 1 478	19 950	Казахстан
209	114	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00 -	- -	4 192 -	- -	4 192 -	- 335	4 527	Казахстан
210	115	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 143,00 -	- -	4 286 -	- -	4 286 -	- 343	4 629	Казахстан
211	116	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	11 174,00 -	- -	22 348 -	- -	22 348 -	- 1 788	24 136	Казахстан

212	117	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	10 431,00	-	41 724	-	41 724	-	45 062	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 338		
213	118	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	1 288,00	-	5 152	-	5 152	-	5 564	
						-	-	-	-	-	412		
214	119	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	12	2 839,00	-	34 068	-	34 068	-	36 793	
						-	-	-	-	-	2 725		
215	120	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	12	55,00	-	660	-	660	-	713	
						-	-	-	-	-	53		
216	121	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	300,00	-	360	-	360	-	389	
						-	-	-	-	-	29		
217	122	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	544,00	-	2 176	-	2 176	-	2 350	
						-	-	-	-	-	174		
218	123	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	8	359,00	-	2 872	-	2 872	-	3 102	
						-	-	-	-	-	230		
Раздел 7 Перенос сущ. ВЛ-10кВ с территории щколы. Опора промежуточная. П10-2 - 1 шт													
219	124	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 139,83	11 633,32	23 140	11 633	902	11 577	37 494	
						10 604,69	5 473,87	10 605	5 474	-	2 777		
220	125	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	86 126,00	-	172 252	-	172 252	-	186 032	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 780		

221	126	252-207-0528	Траверса типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	23 936,00	-	23 936	-	23 936	-	25 851	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 915		
222	127	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2 096,00	-	2 096	-	2 096	-	2 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	168		
223	128	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068	Казахстан
						-	-	-	-	-	894		
224	129	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	6	2 839,00	-	17 034	-	17 034	-	18 397	
						-	-	-	-	-	1 363		
225	130	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	6	55,00	-	330	-	330	-	356	
						-	-	-	-	-	26		
226	131	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	300,00	-	180	-	180	-	194	
						-	-	-	-	-	14		
227	132	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	1	544,00	-	544	-	544	-	588	
						-	-	-	-	-	44		
228	133	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326	
						-	-	-	-	-	172		
229	134	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР=72%	комплект	1	17 654,81		17 655		1 652	12 065	32 098	
						16 003,16	754,05	16 003	754	-	2 387		
230	135	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876	Казахстан
						-	-	-	-	186 876	-		

231	136	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 787,00	-	3 787	-	3 787	-	4 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	303		
232	137	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00082	408 199,00	-	335	-	335	-	362	
						-	-	-	-	-	27		
233	138	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	1 шт.	6	1 127,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303	
						-	-	-	-	-	541		
234	139	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00	-	18 015	-	18 015	-	19 456	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 441		
235	140	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	16 909,00	-	50 727	-	50 727	-	54 785	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 058		
236	141	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00	-	2 585	-	2 585	-	2 792	Казахстан
						-	-	-	-	-	207		
237	142	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00	-	5 046	-	5 046	-	5 450	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
238	143	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 728,00	-	1 728	-	1 728	-	1 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	138		
239	144	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4,5	1 288,00	-	5 796	-	5 796	-	6 260	

						-	-	-	-	-	464		
240	145	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	1	55 745,15		55 745		49 744	5 382	66 017	
						6 000,66	1 474,05	6 001	1 474	-	4 890		
241	146	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	34 415,00	-	103 245	-	-	-	103 245	Казахстан
						-	-	-	-	103 245	-		
Раздел 8 УОП 1 шт													
242	147	252-207-0527	Траверса типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	14 072,00	-	14 072	-	14 072	-	15 198	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 126		
243	148	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2 096,00	-	2 096	-	2 096	-	2 264	Казахстан
						-	-	-	-	-	168		
244	149	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	1 288,00	-	1 288	-	1 288	-	1 391	
						-	-	-	-	-	103		
245	150	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	3	2 839,00	-	8 517	-	8 517	-	9 198	
						-	-	-	-	-	681		
246	151	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	55,00	-	165	-	165	-	178	
						-	-	-	-	-	13		
247	152	261-107-0492	Крепления провода (прим.)	1 шт.	2	640,00	-	1 280	-	1 280	-	1 382	
						-	-	-	-	-	102		
248	153	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	359,00	-	2 154	-	2 154	-	2 326	
						-	-	-	-	-	172		
Раздел 9 Перенос сущ. ВЛ-10кВ с территории школы. Опора угловая анкерная АО10-1 - 1 шт													

249	154	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=72%	опора	1	23 139,83 10 604,69	11 633,32 5 473,87	23 140 10 605	11 633 5 474	902 -	11 577 2 777	37 494	
250	155	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	86 126,00 -	- -	172 252 -	- -	172 252 -	- 13 780	186 032	Казахстан
251	156	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=72%	шт.	2	3 521,26 1 705,16	 829,82	7 043 3 410	 1 660	3 632 -	3 650 855	11 548	
252	157	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	10 834,00 -	- -	21 668 -	- -	21 668 -	- 1 733	23 401	Казахстан
253	158	252-207-0528	Траверса типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	23 936,00 -	- -	23 936 -	- -	23 936 -	- 1 915	25 851	Казахстан
254	159	252-207-0531	Траверса типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	29 980,00 -	- -	29 980 -	- -	29 980 -	- 2 398	32 378	Казахстан
255	160	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	9 236,00 -	- -	18 472 -	- -	18 472 -	- 1 478	19 950	Казахстан
256	161	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00 -	- -	4 192 -	- -	4 192 -	- 335	4 527	Казахстан
257	162	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00 -	- -	11 174 -	- -	11 174 -	- 894	12 068	Казахстан

258	163	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	10 431,00	-	20 862	-	20 862	-	22 531	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 669		
259	164	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1,7	1 288,00	-	2 190	-	2 190	-	2 365	
						-	-	-	-	-	175		
260	165	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	7	2 839,00	-	19 873	-	19 873	-	21 463	
						-	-	-	-	-	1 590		
261	166	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	7	55,00	-	385	-	385	-	416	
						-	-	-	-	-	31		
262	167	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,7	300,00	-	210	-	210	-	227	
						-	-	-	-	-	17		
263	168	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	544,00	-	1 088	-	1 088	-	1 175	
						-	-	-	-	-	87		
264	169	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	9	359,00	-	3 231	-	3 231	-	3 489	
						-	-	-	-	-	258		
265	170	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	6	3 934,00	-	23 604	-	23 604	-	25 492	
						-	-	-	-	-	1 888		
266	171	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	3	1 648,00	-	4 944	-	4 944	-	5 340	
						-	-	-	-	-	396		
267	172	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	3	979,00	-	2 937	-	2 937	-	3 172	
						-	-	-	-	-	235		
268	173	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-15	1 шт.	3	2 472,00	-	7 416	-	7 416	-	8 009	

						-	-	-	-	-	593		
269	174	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
270	175	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	1 шт.	3	1 026,00	-	3 078	-	3 078	-	3 324	
						-	-	-	-	-	246		
Раздел 10 Гидроизоляция стоек													
271	176	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	39,2	1 210,48	28,22	47 451	1 106	29 669	12 122	64 339	
						425,41	4,08	16 676	160	-	4 766		
Раздел 11 Кабельные изделия 10 **кВ**													
272	177	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=72%	км линии	0,15	161 224,19	15 826,65	24 184	2 374	716	15 987	43 385	
						140 626,80	7 397,79	21 094	1 110	-	3 214		
273	178	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,45	411 216,00	-	185 047	-	185 047	-	199 851	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 804		
274	179	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=72%	км линии	0,05	161 224,19	15 826,65	8 061	791	239	5 329	14 461	
						140 626,80	7 397,79	7 031	370	-	1 071		

275	180	243-701-0603	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	1 км	0,15	788 222,00	-	118 233	-	118 233	-	127 692	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 459		
Раздел 12 Заземление опор 4 шт													
276	181	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	32	3 293,46		105 391		62 011	32 800	149 246	
						1 355,63	68,01	43 380	2 176	-	11 055		
277	182	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	72	687,71		49 515		27 205	16 416	71 205	
						309,86	6,80	22 310	490	-	5 274		
278	183	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,44	194,04		2 608		2 608	504	3 361	
						-	52,12	-	700	-	249		
279	184	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	13,44	43,36		583		583	136	777	
						-	14,08	-	189	-	58		
Итого							**17 768 804**						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 137 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	469 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 154 179
- оборудование, тенге	5 719 322
- накладные расходы, тенге	1 156 690
- сметная прибыль (8 %), тенге	892 553
Всего по локальной смете 04-01-**01**	**17 768 804**

Локальная смета 06-02-01. Сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

280	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	414,5489	248,19	248,19	102 887	102 887	-	18 425	131 017	
						-	61,73	-	25 590	-	9 705		
281	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	12,8211	4 901,47	-	62 842	-	-	45 246	116 735	
						4 901,47	-	62 842	-	-	8 647		
282	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	296,98	209,56	209,56	62 235	62 235	-	11 145	79 250	
						-	52,12	-	15 479	-	5 870		
283	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР=72%	м3 уплотненного грунта	79,8684	246,45	117,45	19 684	9 381	-	10 495	32 593	
						129,00	53,50	10 303	4 273	-	2 414		
284	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	26,6228	9 091,13	251,41	242 031	6 693	192 842	31 964	295 915	
						1 596,22	71,33	42 496	1 899	-	21 920		

285	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	188,28522	46,83	46,83	8 817	8 817	-	1 909	11 584	
						-	14,08	-	2 651	-	858		
286	7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	484,16198	54,62	54,62	26 445	26 445	-	5 728	34 747	
						-	16,43	-	7 955	-	2 574		
287	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	672,4472	246,45	117,45	165 725	78 979	-	88 360	274 412	
						129,00	53,50	86 746	35 976	-	20 327		
288	9	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	1886,92465	115,52	97,84	217 978	184 617	5 849	53 582	293 285	
						14,58	24,86	27 511	46 909	-	21 725		
289	10	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	14,53278	77,79	77,79	1 131	1 131	-	220	1 459	
						-	20,99	-	305	-	108		
290	11	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	51,9028	101,20	101,20	5 253	5 253	-	1 020	6 775	
						-	27,31	-	1 417	-	502		
Раздел 2 Наружные сети канализации К1													
291	12	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	305,7	3 280,98	25,97	1 002 996	7 939	954 664	31 479	1 117 233	

						132,13	10,89	40 392	3 329	-	82 758		
292	13	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	1 шт.	54	478,00	-	25 812	-	25 812	-	27 877	
						-	-	-	-	-	2 065		
293	14	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,2637	1 144 235,17	9 861,06	301 735	2 600	274 412	18 199	345 529	
						93 753,83	2 099,10	24 723	554	-	25 595		
294	15	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	км кабеля	0,321	34 557,51	-	11 093	-	6 812	4 598	16 946	
						13 335,97	6 556,55	4 281	2 105	-	1 255		
295	16	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	321	82,00	-	26 322	-	26 322	-	28 428	
						-	-	-	-	-	2 106		
Раздел 3 Строительство колодца. 11 шт д. 1000 мм													
296	17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,508	32 123,09	13 384,02	337 549	140 639	31 809	162 326	539 865	
						15 711,97	5 743,40	165 101	60 352	-	39 990		
297	18	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	11	18 507,00	-	203 577	-	203 577	-	219 863	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 286		
298	19	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	3	13 907,00	-	41 721	-	41 721	-	45 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 338		
299	20	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	9	20 204,00	-	181 836	-	181 836	-	196 383	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 547		

300	21	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	18 010,00	-	72 040	-	72 040	-	77 803	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 763		
301	22	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	7	17 940,00	-	125 580	-	125 580	-	135 626	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 046		
302	23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	27	3 828,00	-	103 356	-	103 356	-	111 624	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 268		
303	24	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 638		
304	25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	7	54 902,00	-	384 314	-	384 314	-	415 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 745		
305	26	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1068	1 004 968,00	-	107 331	-	107 331	-	115 917	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 586		
306	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	3,0972	96,65	2,29	299	7	173	86	416	
						38,43	0,40	119	1	-	31		
307	28	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,23	33 094,00	-	139 988	-	139 988	-	151 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 199		
308	29	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	2,136	38 940,49	1 651,33	83 177	3 527	75 533	3 532	93 646	
						1 927,48	369,48	4 117	789	-	6 937		
Раздел 4 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт													
309	30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,95	32 123,09	13 384,02	62 640	26 099	5 903	30 123	100 184	
						15 711,97	5 743,40	30 638	11 200	-	7 421		
310	31	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	40 187,00	-	40 187	-	40 187	-	43 402	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 215		

311	32	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	21 193,00	-	42 386	-	42 386	-	45 777	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 391		
312	33	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	46 357,00	-	46 357	-	46 357	-	50 066	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 709		
313	34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	3 828,00	-	15 312	-	15 312	-	16 537	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 225		
314	35	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	54 902,00	-	54 902	-	54 902	-	59 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 392		
315	36	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0129	1 004 968,00	-	12 964	-	12 964	-	14 001	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 037		
316	37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,3741	96,65	2,29	36	1	21	10	50	
						38,43	0,40	14	-	-	4		
317	38	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,69	33 094,00	-	22 835	-	22 835	-	24 662	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 827		
Раздел 5 Продувочный колодец - 1 шт д. 1500 мм													
318	39	1108-0101-0202	Основание под колодец щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,03534	14 382,87	2 622,14	508	93	369	63	617	
						1 330,18	1 132,38	47	40	-	46		
319	40	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	0,17671	8 863,04	1 400,57	1 566	247	1 280	72	1 769	
						217,42	351,96	38	62	-	131		
320	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,424	32 123,09	13 384,02	45 743	19 059	4 311	21 998	73 160	
						15 711,97	5 743,40	22 374	8 179	-	5 419		

321	42	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	40 187,00	-	40 187	-	40 187	-	43 402	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 215		
322	43	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	21 193,00	-	21 193	-	21 193	-	22 888	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 695		
323	44	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	32 063,00	-	32 063	-	32 063	-	34 628	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 565		
324	45	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	46 357,00	-	46 357	-	46 357	-	50 066	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 709		
325	46	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	3 828,00	-	11 484	-	11 484	-	12 403	Казахстан
						-	-	-	-	-	919		
326	47	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	7 696,00	-	7 696	-	7 696	-	8 312	Казахстан
						-	-	-	-	-	616		
327	48	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12 579,00	-	12 579	-	12 579	-	13 585	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 006		
328	49	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785,00	-	10 990	-	10 990	-	11 869	
						-	-	-	-	-	879		
329	50	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0012	1 144 235,17	9 861,06	1 373	12	1 249	84	1 574	
						93 753,83	2 099,10	113	3	-	117		
330	51	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0085	118 048,83	4 577,96	1 003	39	354	453	1 573	
						71 839,44	2 139,86	611	18	-	117		
331	52	241-505-0201	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 50х50 мм	1 шт.	1	895,00	-	895	-	895	-	967	
						-	-	-	-	-	72		
332	53	1123-1201-0101	Крышка. Установка НР=72%	шт.	1	3 446,19	637,96	3 446	638	474	1 874	5 746	
						2 333,87	268,75	2 334	269	-	426		
333	54	261-104-0305	Крышка люка	1 м2	0,225	43 654,00	-	9 822	-	9 822	-	10 608	
						-	-	-	-	-	786		

334	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1,7671	1 228,13 508,34	35,52 20,87	2 170 898	63 37	1 209 -	673 227	3 070	
335	56	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,86	1 841,33 1 199,08	- 39,44	16 314 10 624	- 349	5 690 -	7 901 1 937	26 152	
336	57	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=72%	м2	8,86	3 392,73 997,96	- 70,84	30 060 8 842	- 628	21 218 -	6 818 2 950	39 828	
337	58	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	8,86	1 210,48 425,41	28,22 4,08	10 725 3 769	250 36	6 706 -	2 740 1 077	14 542	
Раздел 6 Жироуловитель колодец - 1 шт д. 1000 мм													
338	59	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,43	32 123,09 15 711,97	13 384,02 5 743,40	45 936 22 468	19 139 8 213	4 329 -	22 090 5 442	73 468	
339	60	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	18 507,00 -	- -	18 507 -	- -	18 507 -	- 1 481	19 988	Казахстан
340	61	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	13 907,00 -	- -	27 814 -	- -	27 814 -	- 2 225	30 039	Казахстан
341	62	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	20 204,00 -	- -	20 204 -	- -	20 204 -	- 1 616	21 820	Казахстан
342	63	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	17 940,00 -	- -	17 940 -	- -	17 940 -	- 1 435	19 375	Казахстан

343	64	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	3 828,00	-	7 656	-	7 656	-	8 268	Казахстан
						-	-	-	-	-	612		
344	65	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	54 902,00	-	54 902	-	54 902	-	59 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 392		
345	66	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	7	785,00	-	5 495	-	5 495	-	5 935	
						-	-	-	-	-	440		
346	67	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0059	1 144 235,17	9 861,06	6 751	58	6 140	407	7 731	
						93 753,83	2 099,10	553	12	-	573		
347	68	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0077	118 048,83	4 577,96	909	35	321	410	1 425	
						71 839,44	2 139,86	553	16	-	106		
348	69	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР=72%	т фасонных частей	0,0108	109 089,19	20 210,19	1 178	218	357	490	1 801	
						55 799,28	7 089,76	603	77	-	133		
349	70	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	1 шт.	1	9 233,00	-	9 233	-	9 233	-	9 972	
						-	-	-	-	-	739		
350	71	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	1 шт.	1	7 119,00	-	7 119	-	7 119	-	7 689	
						-	-	-	-	-	570		
351	72	1110-0103-0103	Перегородки дощатые. Устройство НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,01	8 067,29	114,62	81	1	65	11	99	
						1 454,87	49,47	15	-	-	7		
352	73	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,001	834 363,34	3 356,58	838	3	310	378	1 313	
						522 176,76	1 481,97	524	1	-	97		
353	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,0396	372 974,02	1 961,62	14 770	78	-	10 603	27 403	
						371 012,40	864,72	14 692	34	-	2 030		

354	75	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,55	33 094,00	-	18 202	-	18 202	-	19 658	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 456		
355	76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	4,96	1 210,48	28,22	6 004	140	3 754	1 534	8 141	
						425,41	4,08	2 110	20	-	603		
Раздел 7 Наружные сети канализации К3													
356	77	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,005	800 781,19	158 037,95	4 004	790	196	2 401	6 917	
						603 612,00	63 356,23	3 018	317	-	512		
357	78	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	5	4 695,00	-	23 475	-	23 475	-	25 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 878		
358	79	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,005	2 066 611,14	54 674,39	10 333	273	8 037	1 457	12 733	
						404 497,80	366,83	2 022	2	-	943		

Итого	**6 172 497**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	595 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 810 491
- накладные расходы, тенге	600 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	457 223
Всего по локальной смете 06-02-01	**6 172 497**

Локальная смета 06-02-02. Выгреб на 100 м3													
Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт													
359	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	74,825	214,36 11,71	202,65 50,40	16 039 876	15 163 3 771	- -	3 346 1 551	20 936	
360	2	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	224,475	161,23 8,80	152,43 37,91	36 192 1 975	34 217 8 510	- -	7 549 3 499	47 240	
361	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	50	54,62 -	54,62 16,43	2 731 -	2 731 822	- -	592 266	3 589	
362	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	150	46,83 -	46,83 14,08	7 025 -	7 025 2 112	- -	1 521 684	9 230	
363	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	200	246,45 129,00	117,45 53,50	49 290 25 800	23 490 10 700	- -	26 280 6 046	81 616	
364	6	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	1 т	173,775	286,00 -	- -	49 700 -	- -	- -	- 3 976	53 676	

365	7	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	173,775	360,00	-	62 559	-	-	-	67 564	
						-	-	-	-	-	5 005		
366	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	4,4	39 974,82	2 009,40	175 889	8 841	158 567	7 569	198 135	
						1 927,48	461,78	8 481	2 032	-	14 677		
367	9	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=72%	м3	36,5	11 482,88	3 020,74	419 125	110 257	71 568	198 040	666 538	
						6 501,38	1 034,41	237 300	37 756	-	49 373		
368	10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	36,946	34 805,00	-	1 285 906	-	1 285 906	-	1 388 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	102 872		
369	11	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,30062	331 233,00	-	1 093 274	-	1 093 274	-	1 180 736	
						-	-	-	-	-	87 462		
370	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2374	376 202,00	-	89 310	-	89 310	-	96 455	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 145		
371	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05789	349 794,00	-	20 249	-	20 249	-	21 869	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 620		
372	14	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=72%	шт.	1	3 446,19	637,96	3 446	638	474	1 874	5 746	
						2 333,87	268,75	2 334	269	-	426		
373	15	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 909		
374	16	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=72%	км трубопровода	0,00234	877 738,62	5 292,07	2 054	12	459	1 143	3 453	
						676 441,80	2 337,96	1 583	5	-	256		
375	17	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1 м	2,35872	919,00	-	2 168	-	2 168	-	2 341	
						-	-	-	-	-	173		
376	18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00385	372 974,02	1 961,62	1 436	8	-	1 030	2 663	
						371 012,40	864,72	1 428	3	-	197		
377	19	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00385	959 622,00	-	3 695	-	3 695	-	3 991	Казахстан
						-	-	-	-	-	296		
378	20	1123-1201-0101	Крышка. Установка НР=72%	шт.	1	3 446,19	637,96	3 446	638	474	1 874	5 746	
						2 333,87	268,75	2 334	269	-	426		
379	21	261-104-0305	Крышка люка	1 м2	0,225	43 654,00	-	9 822	-	9 822	-	10 608	
						-	-	-	-	-	786		
380	22	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	1 728,31	75,48	1 728	75	239	1 032	2 981	
						1 414,21	19,62	1 414	20	-	221		
381	23	246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм	1 шт.	1	11 563,00	-	11 563	-	11 563	-	12 488	
						-	-	-	-	-	925		

382	24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,01397	356 318,00	-	4 979	-	4 979	-	5 377	Казахстан
						-	-	-	-	-	398		
383	25	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,192	1 843,08	45,49	188 348	4 649	61 163	91 128	301 834	
						1 199,08	39,44	122 536	4 030	-	22 358		
384	26	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=72%	м2	102,192	3 395,75	78,60	347 018	8 032	237 003	78 641	459 712	
						997,96	70,84	101 984	7 239	-	34 053		
385	27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	138,192	1 210,48	28,22	167 279	3 900	104 591	42 733	226 813	
						425,41	4,08	58 788	564	-	16 801		
386	28	1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,55	12 990,22	2 622,14	7 145	1 442	4 971	976	8 771	
						1 330,18	1 132,38	732	623	-	650		
387	29	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,55	39 616,75	1 651,33	21 789	908	19 821	909	24 514	
						1 927,48	369,48	1 060	203	-	1 816		

Итого	**4 952 677**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	568 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 216 664
- накладные расходы, тенге	466 237
перевозка грузов, тенге	112 259
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 867
Всего по локальной смете 06-02-02	**4 952 677**

Итого по акту	**90 659 141,42**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9863050

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2429663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1117762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53829830,42
- оборудование, тенге	10586872
- накладные расходы, тенге	7906184
перевозка грузов, тенге	112259
- сметная прибыль (8 %), тенге	5931283
Всего по акту	**90 659 141,42**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	960867,23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	567231,96
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 632 007,37**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**93 819 247,98**
Итого в текущих ценах 2023 г. К-1,079	**101 230 968,57**
НДС (12%)	12147716,23
Итого по акту	**113 378 684,80**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**111 111 111,11**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ **Жексенбаев А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков И.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**