Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 344 817 504,81								
выполнено за месяц	222 222 222,22		198 412 698,41					23 809 523,81	222 222 222,22
за минусом аванса 10%	200 000 000,00		178 571 428,57					21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" _____ Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

Акт № 11
приемки выполненных работ за июль месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 11 Демонтажные работы по ГП													
1	85	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0,8;	м оград	10	3 749,84	1 847,31	37 498	18 473	2 402	17 466	59 361	
						1 662,29	763,52	16 623	7 635	-	4 397		
2	86	1107-0111-0108	Ограды металлические, высотой 1,6 м. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,6;	м оград	150	5 984,16	830,98	897 624	124 647	422 090	287 986	1 280 459	
						2 339,25	327,28	350 888	49 092	-	94 849		

Итого	**1 339 820**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 492
- накладные расходы, тенге	305 452
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 246
Всего по локальной смете 01-01-01	**1 339 820**

Локальная смета 02-01-05. Архитектурные решения

Раздел 2 Полы 1 этаж. (АР лист 25)													
2.2 Тип 2													
3	24	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	608,84	4 028,46 595,92	30,18 15,56	2 452 688 362 820	18 375 9 474	2 071 493 -	268 052 217 659	2 938 399	
4	25	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	138	305,16 126,54	3,06 1,27	42 112 17 463	422 175	24 227 -	12 699 4 385	59 196	
Раздел 3 Полы 2 этаж. (АР лист 26)													
3.2 Тип 2													
5	55	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	897,7	4 028,46 595,92	30,18 15,56	3 616 349 534 957	27 093 13 968	3 054 299 -	395 226 320 926	4 332 501	
6	56	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	525,1	305,16 126,54	3,06 1,27	160 240 66 446	1 607 667	92 187 -	48 321 16 685	225 246	
Раздел 4 Полы 3 этаж. (АР лист 27)													
4.2 Тип 2													
7	81	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	562,41	4 028,46 595,92	30,18 15,56	2 265 646 335 151	16 974 8 751	1 913 521 -	247 609 201 060	2 714 315	

8	82	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	342,4	305,16 126,54	3,06 1,27	104 487 43 327	1 048 435	60 112 -	31 509 10 880	146 876	
Раздел 5 Заполнение оконных проемов (АР лист 28,29)													
5.1 Заполнение оконных проемов													
9	107	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	385,9	442,55 357,40	1,10 0,55	170 780 137 921	424 212	32 435 -	99 456 21 619	291 855	
Раздел 6 Заполнение дверных проемов (АР лист 30,31)													
6.1 Заполнение дверных проемов													
10	109	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	46,2	2 133,81 1 473,86	166,13 75,96	98 582 68 092	7 675 3 509	22 814 -	51 553 12 011	162 146	
11	110	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	12,18	4 294,43 3 567,64	67,84 30,65	52 306 43 454	826 373	8 026 -	31 555 6 709	90 570	
12	111	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	19,11	3 924,20 3 319,02	71,69 32,65	74 991 63 426	1 370 624	10 195 -	46 116 9 689	130 796	
13	116	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	12,18	55 181,00 -	- -	672 105 -	- -	672 105 -	- 53 768	725 873	

14	117	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	19,11	72 945,00	-	1 393 979	-	1 393 979	-	1 505 497	
						-	-	-	-	-	111 518		
15	120	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	39	1 939,68	2,75	75 648	107	-	54 389	140 440	
						1 936,93	-	75 540	-	-	10 403		
16	121	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	39	3 949,00	-	154 011	-	154 011	-	166 332	
						-	-	-	-	-	12 321		
17	124	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	84,66	442,55	1,10	37 466	93	7 116	21 819	64 028	
						357,40	0,55	30 257	47	-	4 743		
Раздел 7 Внутренняя отделка помещений. (АР лист 32,33,34)													
7.1 Внутренняя отделка помещений													
18	126	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	3695,51	684,12	4,46	2 528 172	16 482	808 947	1 231 615	4 060 570	
						460,76	2,12	1 702 743	7 834	-	300 783		
19	131	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1152,51	613,89	4,46	707 514	5 140	230 571	341 457	1 132 889	
						409,37	2,12	471 803	2 443	-	83 918		

20	132	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1934,8	442,55 357,40	1,10 0,55	856 246 691 498	2 128 1 064	162 620 -	498 645 108 391	1 463 282	
Раздел 20 Установка снегозадержателей (АР лист 19)													
21	273	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	450	430,81 405,87	5,26 1,36	193 865 182 642	2 367 612	8 856 -	131 943 26 065	351 873	
22	274	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	450	1 331,00 -	- -	598 950 -	- -	598 950 -	- 47 916	646 866	Казахстан
Раздел 26 Сцена (АР лист 104)													
23	297	1110-0102-0401	Каркас сцены из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,87	201 941,64 37 057,50	1 632,48 733,67	579 573 106 355	4 685 2 106	468 532 -	78 092 52 613	710 278	
24	298	1110-0114-0401	Прогоны. Укладка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	187 120,19 26 487,65	1 963,87 864,72	168 408 23 839	1 767 778	142 802 -	17 724 14 891	201 023	
25	299	1110-0114-0401	Столбики. Укладка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	187 120,19 26 487,65	1 963,87 864,72	168 408 23 839	1 767 778	142 802 -	17 724 14 891	201 023	
26	300	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по столбикам НР=72%	м2 пола	48,5	3 755,91 734,51	29,90 12,17	182 162 35 624	1 450 590	145 088 -	26 074 16 659	224 895	
27	301	1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,87	11 842,70 1 357,11	87,19 39,02	33 989 3 895	250 112	29 843 -	2 885 2 950	39 824	

28	302	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	42,9	9 608,07	67,89	412 186	2 912	366 907	31 556	479 241	
						987,56	34,08	42 366	1 462	-	35 499		
29	303	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	42,9	9 608,07	67,89	412 186	2 912	366 907	31 556	479 241	
						987,56	34,08	42 366	1 462	-	35 499		
30	304	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	5,6	12 521,86	67,89	70 122	380	64 212	4 119	80 180	
						987,56	34,08	5 530	191	-	5 939		
31	305	1110-0102-0601	Обшивка досками НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,9527	713,61	24,48	14 952	513	1 206	9 700	26 624	
						631,58	11,41	13 233	239	-	1 972		
32	306	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины	1 м3	0,51	157 299,00	-	80 222	-	80 222	-	86 640	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 418		
33	307	1110-0115-0201	Деревянная обшивка. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	20,9527	413,13	4,04	8 656	85	7 494	804	10 217	
						51,43	1,81	1 078	38	-	757		
34	308	1110-0405-0201	Уголки. Установка НР=72%	м уголка	13,74	396,30	0,90	5 445	12	1 836	2 593	8 681	
						261,75	0,34	3 596	5	-	643		
35	309	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%	м	11,62	812,04	0,44	9 436	5	6 129	2 377	12 758	
						284,16	-	3 302	-	-	945		
36	310	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	52	4 028,46	30,18	209 480	1 569	176 923	22 894	250 964	
						595,92	15,56	30 988	809	-	18 590		
37	311	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,04731	106 372,55	-	5 032	-	2 335	2 380	8 005	
						57 024,32	12 831,86	2 698	607	-	593		
38	312	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,04731	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		

39	313	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1,37199	1 301,26	-	1 785	-	243	1 111	3 128	
						1 123,99	0,75	1 542	1	-	232		
Итого							**24 172 272**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							5 167 791						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							120 438						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							59 366						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							13 329 945						
- накладные расходы, тенге							3 763 553						
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 790 540						
Всего по локальной смете 02-01-05							**24 172 272**						

Локальная смета 02-01-06. Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

40	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	1628	132,09	1,59	215 043	2 589	3 810	150 224	394 488	
						128,16	-	208 644	-	-	29 221		
41	19	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	314	137,41	1,59	43 147	499	2 405	28 974	77 891	
						128,16	-	40 242	-	-	5 770		

42	20	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	20	161,16 128,16	1,59 -	3 223 2 563	32 -	628 -	1 845 405	5 473	
43	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	29,28	116,53 65,75	- 0,40	3 412 1 925	- 12	1 487 -	1 395 385	5 192	
44	27	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР=72%	м2	202,99	379,56 41,50	- 0,59	77 047 8 424	- 120	68 623 -	6 152 6 656	89 855	

Итого	**572 899**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 953
- накладные расходы, тенге	188 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 437
Всего по локальной смете 02-01-06	**572 899**

Локальная смета 02-01-07. Вентиляция

Раздел 2 П1

2.1 П1

45	1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 476,42 73 649,26	4 202,82 1 264,46	84 476 73 649	4 203 1 264	6 624 -	53 937 11 073	149 486	
46	3	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	11	2 173,02	75,39	23 903	829	2 216	15 173	42 202	

						1 896,21	19,62	20 858	216	-	3 126		
47	4	246-304-0663	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 700 мм	1 шт.	1	14 969,00	-	14 969	-	14 969	-	16 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 198		
48	5	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	10	2 131,00	-	21 310	-	21 310	-	23 015	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 705		
Раздел 3 П2													
3.1 П1													
49	18	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	6	2 170,13	-	13 021	-	1 644	8 276	23 001	
						1 896,21	19,62	11 377	118	-	1 704		
50	19	246-304-0613	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм	1 шт.	1	8 865,00	-	8 865	-	8 865	-	9 574	Казахстан
						-	-	-	-	-	709		
51	20	246-304-0534	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм	1 шт.	5	5 030,00	-	25 150	-	25 150	-	27 162	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 012		
Раздел 4 П3													
4.1 П1													
52	28	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 314,78	-	84 315	-	10 666	53 937	149 312	
						73 649,26	1 264,46	73 649	1 264	-	11 060		

53	30	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	18	2 170,13 1 896,21	- 19,62	39 062 34 132	- 353	4 931 -	24 829 5 111	69 002	
54	31	246-304-0613	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм	1 шт.	1	8 865,00 -	- -	8 865 -	- -	8 865 -	- 709	9 574	Казахстан
55	32	246-304-0534	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм	1 шт.	5	5 030,00 -	- -	25 150 -	- -	25 150 -	- 2 012	27 162	Казахстан
56	33	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	12	2 131,00 -	- -	25 572 -	- -	25 572 -	- 2 046	27 618	Казахстан
Раздел 5 П4													
5.1 П1													
57	43	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 314,78 73 649,26	- 1 264,46	84 315 73 649	- 1 264	10 666 -	53 937 11 060	149 312	
58	45	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	5	2 170,13 1 896,21	- 19,62	10 851 9 481	- 98	1 370 -	6 897 1 420	19 168	
59	46	246-304-0663	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 700 мм	1 шт.	1	14 969,00 -	- -	14 969 -	- -	14 969 -	- 1 198	16 167	Казахстан

60	47	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	4	5 306,00 -	- -	21 224 -	- -	21 224 -	- 1 698	22 922	Казахстан
Раздел 6 П5													
6.1 П1													
61	56	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 314,78 73 649,26	- 1 264,46	84 315 73 649	- 1 264	10 666 -	53 937 11 060	149 312	
62	58	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	9	2 170,13 1 896,21	- 19,62	19 531 17 066	- 177	2 465 -	12 415 2 556	34 502	
63	59	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	1	19 895,00 -	- -	19 895 -	- -	19 895 -	- 1 592	21 487	Казахстан
64	60	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	5	5 306,00 -	- -	26 530 -	- -	26 530 -	- 2 122	28 652	Казахстан
65	61	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	3	2 131,00 -	- -	6 393 -	- -	6 393 -	- 511	6 904	Казахстан
Раздел 7 П6													
7.1 П1													

66	73	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 314,78	-	84 315	-	10 666	53 937	149 312	
						73 649,26	1 264,46	73 649	1 264	-	11 060		
67	75	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	18	2 170,13	-	39 062	-	4 931	24 829	69 002	
						1 896,21	19,62	34 132	353	-	5 111		
68	76	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	1	19 895,00	-	19 895	-	19 895	-	21 487	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 592		
69	77	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	17	2 131,00	-	36 227	-	36 227	-	39 125	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 898		
Раздел 8 П7													
8.1 П1													
70	89	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72%	камера	1	84 314,78	-	84 315	-	10 666	53 937	149 312	
						73 649,26	1 264,46	73 649	1 264	-	11 060		
71	91	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	22	2 170,13	-	47 743	-	6 026	30 347	84 337	
						1 896,21	19,62	41 717	432	-	6 247		
72	92	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	1	19 895,00	-	19 895	-	19 895	-	21 487	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 592		

73	93	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	21	2 131,00	-	44 751	-	44 751	-	48 331	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 580		
Раздел 9 П8													
74	107	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	15	2 170,13	-	32 552	-	4 109	20 691	57 502	
						1 896,21	19,62	28 443	294	-	4 259		
75	108	246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм	1 шт.	1	19 895,00	-	19 895	-	19 895	-	21 487	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 592		
76	109	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	14	2 131,00	-	29 834	-	29 834	-	32 221	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 387		
Раздел 11 В2													
77	135	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	6	2 170,13	-	13 021	-	1 644	8 276	23 001	
						1 896,21	19,62	11 377	118	-	1 704		
78	136	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	6	2 131,00	-	12 786	-	12 786	-	13 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 023		
Раздел 12 В3													

79	150	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	4	2 170,13	-	8 681	-	1 096	5 517	15 334	
						1 896,21	19,62	7 585	78	-	1 136		
80	151	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	4	2 131,00	-	8 524	-	8 524	-	9 206	Казахстан
						-	-	-	-	-	682		
Раздел 13 В4													
81	167	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	7	2 170,13	-	15 191	-	1 917	9 655	26 834	
						1 896,21	19,62	13 273	137	-	1 988		
82	168	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	2 131,00	-	14 917	-	14 917	-	16 110	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 193		
Раздел 14 В5													
83	180	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	4	2 170,13	-	8 681	-	1 096	5 517	15 334	
						1 896,21	19,62	7 585	78	-	1 136		
84	181	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	4	5 306,00	-	21 224	-	21 224	-	22 922	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 698		
Раздел 15 В6													
85	195	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	4	2 170,13	-	8 681	-	1 096	5 517	15 334	
						1 896,21	19,62	7 585	78	-	1 136		

86	196	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	4	5 306,00 -	- -	21 224 -	- -	21 224 -	- 1 698	22 922	Казахстан
Раздел 16 В7													
87	210	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	5	2 170,13 1 896,21	- 19,62	10 851 9 481	- 98	1 370 -	6 897 1 420	19 168	
88	211	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	5	2 131,00 -	- -	10 655 -	- -	10 655 -	- 852	11 507	Казахстан
Раздел 17 В8													
89	223	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	9	2 170,13 1 896,21	- 19,62	19 531 17 066	- 177	2 465 -	12 415 2 556	34 502	
90	224	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	9	2 131,00 -	- -	19 179 -	- -	19 179 -	- 1 534	20 713	Казахстан
Раздел 18 В9													
91	238	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	5	2 170,13 1 896,21	- 19,62	10 851 9 481	- 98	1 370 -	6 897 1 420	19 168	
92	240	246-304-0534	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм	1 шт.	5	5 030,00	-	25 150	-	25 150	-	27 162	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 012		
Раздел 20 В11													
93	269	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	7	2 170,13	-	15 191	-	1 917	9 655	26 834	
						1 896,21	19,62	13 273	137	-	1 988		
94	270	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	2 131,00	-	14 917	-	14 917	-	16 110	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 193		
Раздел 21 В12													
95	285	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	18	2 170,13	-	39 062	-	4 931	24 829	69 002	
						1 896,21	19,62	34 132	353	-	5 111		
96	286	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	18	2 131,00	-	38 358	-	38 358	-	41 427	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 069		
Раздел 22 В13													
97	300	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	7	2 170,13	-	15 191	-	1 917	9 655	26 834	
						1 896,21	19,62	13 273	137	-	1 988		
98	301	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	7	5 306,00	-	37 142	-	37 142	-	40 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 971		
Раздел 23 В14													

99	318	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	11	2 170,13 1 896,21	- 19,62	23 871 20 858	- 216	3 013 -	15 173 3 124	42 168	
100	319	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	11	5 306,00 -	- -	58 366 -	- -	58 366 -	- 4 669	63 035	Казахстан
Раздел 24 В15													
101	334	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	18	2 170,13 1 896,21	- 19,62	39 062 34 132	- 353	4 931 -	24 829 5 111	69 002	
102	335	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	18	2 131,00 -	- -	38 358 -	- -	38 358 -	- 3 069	41 427	Казахстан
Раздел 25 ВЕ1-ВЕ26													
103	346	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	102	2 170,13 1 896,21	- 19,62	221 353 193 413	- 2 001	27 940 -	140 698 28 964	391 015	
104	347	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	98	2 131,00 -	- -	208 838 -	- -	208 838 -	- 16 707	225 545	Казахстан
105	348	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	4	5 306,00 -	- -	21 224 -	- -	21 224 -	- 1 698	22 922	Казахстан

Итого	**3 253 076**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 105 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 095 266
- накладные расходы, тенге	806 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 970
Всего по локальной смете 02-01-07	**3 253 076**

Локальная смета 02-01-08. Внутренние сети электроснабжения													
Раздел 3 Электроустановочные изделия													
106	117	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	265	433,38 388,65	0,48 0,22	114 846 102 992	127 58	11 726 -	74 196 15 123	204 165	
107	118	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	265	431,00 -	- -	114 215 -	- -	114 215 -	- 9 137	123 352	
108	119	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	65	354,02 340,83	0,42 0,18	23 011 22 154	27 12	830 -	15 960 3 118	42 089	
109	120	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	65	418,00 -	- -	27 170 -	- -	27 170 -	- 2 174	29 344	

110	121	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	210	433,38	0,48	91 010	101	9 293	58 797	161 792	
						388,65	0,22	81 617	46	-	11 985		
111	122	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	210	390,00	-	81 900	-	81 900	-	88 452	
						-	-	-	-	-	6 552		
112	123	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	100	433,38	0,48	43 338	48	4 425	27 999	77 044	
						388,65	0,22	38 865	22	-	5 707		
113	124	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	100	438,00	-	43 800	-	43 800	-	47 304	
						-	-	-	-	-	3 504		
114	125	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	450	170,00	-	76 500	-	76 500	-	82 620	
						-	-	-	-	-	6 120		
115	126	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	10	290,00	-	2 900	-	2 900	-	3 132	
						-	-	-	-	-	232		
116	127	247-202-0602	Подрозетники, прим.	1 шт.	575	40,00	-	23 000	-	23 000	-	24 840	
						-	-	-	-	-	1 840		

117	128	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	15	6 840,34 4 000,44	32,89 -	102 605 60 007	493 -	42 105 -	43 205 11 665	157 475	
118	129	247-204-6220	Пакетный выключатель 220 В ПВ 3-16 М1 пл. IP56, прим.	1 шт.	3	3 651,00 -	- -	10 953 -	- -	10 953 -	- 876	11 829	
119	130	247-204-6220	Пакетный выключатель 380 В ПВ 3-16 М1 пл. IP56, прим.	1 шт.	12	3 651,00 -	- -	43 812 -	- -	43 812 -	- 3 505	47 317	
Итого							**1 100 755**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							305 635						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							796						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							138						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							492 629						
- накладные расходы, тенге							220 157						
- сметная прибыль (8 %), тенге							81 538						
Всего по локальной смете 02-01-08							**1 100 755**						

Локальная смета 02-01-09. Системы связи													
Раздел 1 Часофикация													
120	1	1310-0702-0101	Часовая станция. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 720,61 6 697,08	- -	6 721 6 697	- -	24 -	4 822 923	12 466	
121	2	290-000-1000 (ПЛ)	Первичные часы Standing-2-06S	1 шт	1	117 354,56 -	- -	117 355 -	- -	117 355 -	- 9 388	126 743	
122	3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные. Монтаж на стене НР=72%	шт.	12	3 703,48 3 678,20	- -	44 442 44 138	- -	303 -	31 779 6 098	82 319	

123	4	290-000-2000 (ПЛ)	Внутренние вторичные односторонние электронные часы Standing-114	1 шт	12	45 558,45	-	546 701	-	546 701	-	590 437	
						-	-	-	-	-	43 736		
124	5	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	10 920,64	2,07	131 048	25	1 724	93 095	242 074	
						10 774,90	-	129 299	-	-	17 931		
125	6	290-000-2002 (ПЛ)	Блок гальванической развязки ВР-15	1 шт	12	5 691,96	-	68 304	-	68 304	-	73 768	
						-	-	-	-	-	5 464		
126	7	1310-0408-0505	Звонок громкого боя. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	1 866,12	-	14 929	-	216	10 593	27 564	
						1 839,10	-	14 713	-	-	2 042		
127	8	290-000-3000 (ПЛ)	Звонок гормкого боя 220 В МЗМ-1 2-х чашечный	1 шт	8	15 482,13	-	123 857	-	123 857	-	133 766	
						-	-	-	-	-	9 909		
128	9	1310-0405-0103	Кнопка управления. Установка НР=72%	шт.	1	1 535,94	-	1 536	-	-	1 106	2 853	
						1 535,94	-	1 536	-	-	211		
129	10	290-000-4000 (ПЛ)	Кнопка управления "Пуск"	1 шт	1	2 049,11	-	2 049	-	2 049	-	2 213	
						-	-	-	-	-	164		
Раздел 2 Телефонизация													
130	22	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	1 707,81	5,09	3 416	10	56	2 412	6 294	
						1 674,80	-	3 350	-	-	466		
131	23	243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТМ-2 (20 пар), прим.	1 шт.	1	5 170,00	-	5 170	-	5 170	-	5 584	
						-	-	-	-	-	414		
132	24	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТМ (10 пар), прим.	1 шт.	1	4 142,00	-	4 142	-	4 142	-	4 473	
						-	-	-	-	-	331		

133	25	1310-0104-0206	Сплиттер. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	3 349,60	-	20 098	-	-	14 471	37 335	
						3 349,60	-	20 098	-	-	2 766		
134	26	291-000-0000 (ПЛ)	Делитель (сплиттер) SDSL 2, RG-11 (6P-4C) Rexant	1 шт	6	2 386,07	-	14 316	-	14 316	-	15 461	
						-	-	-	-	-	1 145		
135	27	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	15 209,14	1 903,52	91 255	11 421	7 826	54 179	157 069	
						12 001,32	540,06	72 008	3 240	-	11 635		
136	28	292-000-0000 (ПЛ)	Коммутатор TP-Link TL-SG105	1 шт	6	4 467,05	-	26 802	-	26 802	-	28 946	
						-	-	-	-	-	2 144		
137	29	1310-0104-0206	Маршрутизатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	3 349,60	-	10 049	-	-	7 235	18 667	
						3 349,60	-	10 049	-	-	1 383		
138	30	293-000-0000 (ПЛ)	Маршрутизатор TP-Link Archer C60	1 шт	3	15 351,90	-	46 056	-	46 056	-	49 740	
						-	-	-	-	-	3 684		
139	31	1310-0203-0101	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	1 695,85	-	13 567	-	2 046	8 295	23 611	
						1 440,16	-	11 521	-	-	1 749		
140	32	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	8	8 752,00	-	70 016	-	70 016	-	75 617	
						-	-	-	-	-	5 601		
141	33	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	1 694,85	-	13 559	-	160	9 647	25 062	
						1 674,80	-	13 398	-	-	1 856		
142	34	294-000-0000 (ПЛ)	Розетка телефонная RJ-11	1 шт	8	227,68	-	1 821	-	1 821	-	1 967	
						-	-	-	-	-	146		
143	35	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	1 694,85	-	15 254	-	180	10 853	28 195	
						1 674,80	-	15 073	-	-	2 088		
144	36	295-000-0000 (ПЛ)	Компьютерная розетка - 1 RJ-45 CAT5e	1 шт	9	12,75	-	115	-	115	-	124	
						-	-	-	-	-	9		
145	37	296-000-0000 (ПЛ)	Коннектор для IP камер и компьютерных сетей LAN (Ethernet)	1 шт	14	28,23	-	395	-	395	-	427	
						-	-	-	-	-	32		

146	47	1310-0901-1302	Прослушивание и измерение переходного затухания HP=72%	измерение	21	101,03	45,86	2 122	963	-	1 222	3 612	
						55,17	25,60	1 159	538	-	268		
Раздел 3 Телевидение													
147	48	1310-0410-0102	Монтаж антенной мачты HP=72%	устройство	3	37 328,05	5 358,05	111 984	16 074	11 901	63 770	189 814	
						28 003,08	1 520,17	84 009	4 561	-	14 060		
148	49	581-000-0000 (ПЛ)	Мачта антенная Locus MT-6	1 шт	1	41 654,62	-	41 655	-	-	-	41 655	
						-	-	-	-	41 655	-		
149	50	582-000-0000 (ПЛ)	Антенна эфирная коллективная MB ДМВ DVB-T2 Дельта H375	1 шт	1	35 148,91	-	35 149	-	-	-	35 149	
						-	-	-	-	35 149	-		
150	51	583-000-0000 (ПЛ)	Антенна офсетная «STARGOLD» 130 см	1 шт	1	158 124,91	-	158 125	-	-	-	158 125	
						-	-	-	-	158 125	-		
151	52	584-000-0000 (ПЛ)	Актуатор (мотор) DISEQC 1.2 NDA8120	1 шт	1	50 916,22	-	50 916	-	-	-	50 916	
						-	-	-	-	50 916	-		
152	53	1310-0202-0207	Конвертер. Монтаж оборудования HP=72%	шт.	1	32 884,58	3 877,53	32 885	3 878	311	21 453	58 685	
						28 696,32	1 100,12	28 696	1 100	-	4 347		
153	54	585-000-0000 (ПЛ)	Мощный универсальный конвертер Ku LNB .3дБ под фланец С-120 (без облучателя) с 4-мя выходами QUATRO CATV INVACOM QPF-031	1 шт	1	110 353,12	-	110 353	-	-	-	110 353	
						-	-	-	-	110 353	-		
154	55	1310-0202-0207	Головной усилитель. Монтаж оборудования HP=72%	шт.	1	32 884,58	3 877,53	32 885	3 878	311	21 453	58 685	
						28 696,32	1 100,12	28 696	1 100	-	4 347		
155	56	586-000-0000 (ПЛ)	Головной усилитель ПЧ SA51	1 шт	1	61 442,82	-	61 443	-	-	-	61 443	
						-	-	-	-	61 443	-		
156	57	1310-0202-0207	Делитель SD504. Монтаж оборудования HP=72%	шт.	1	32 884,58	3 877,53	32 885	3 878	311	21 453	58 685	
						28 696,32	1 100,12	28 696	1 100	-	4 347		
157	58	587-000-0000 (ПЛ)	Делитель SD504	1 шт	1	1 499,93	-	1 500	-	-	-	1 500	
						-	-	-	-	1 500	-		

158	59	1310-0202-0207	Ответвитель SD 515 "TERRA". Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	32 884,58	3 877,53	32 885	3 878	311	21 453	58 685	
						28 696,32	1 100,12	28 696	1 100	-	4 347		
159	60	588-000-0000 (ПЛ)	Ответвитель SD 515 "TERRA"	1 шт	1	1 581,25	-	1 581	-	-	-	1 581	
						-	-	-	-	1 581	-		
160	61	1310-0202-0207	Оконечный мультисвич MV516. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	32 884,58	3 877,53	98 654	11 633	932	64 360	176 055	
						28 696,32	1 100,12	86 089	3 300	-	13 041		
161	62	589-000-0000 (ПЛ)	Оконечный мультисвич MV516	1 шт	3	71 382,10	-	214 146	-	-	-	214 146	
						-	-	-	-	214 146	-		
162	63	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
163	64	581-000-0001 (ПЛ)	Блок питания PS182F	1 шт	1	18 866,56	-	18 867	-	-	-	18 867	
						-	-	-	-	18 867	-		
164	65	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	43	1 694,85	-	72 879	-	862	51 852	134 709	
						1 674,80	-	72 016	-	-	9 978		
165	66	291-000-0000 (ПЛ)	Розетка телевизионная спутниковая SAT	1 шт	43	1 475,36	-	63 440	-	63 440	-	68 515	
						-	-	-	-	-	5 075		
166	67	292-000-0000 (ПЛ)	Коннектор (разъем) F6папа компрессионный для кабеля RG-6 75 ОМ	1 шт	141	209,46	-	29 534	-	29 534	-	31 897	
						-	-	-	-	-	2 363		

Итого	**3 326 025**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	710 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 692
- оборудование, тенге	693 735
- накладные расходы, тенге	523 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 982
Всего по локальной смете 02-01-09	**3 326 025**

Локальная смета 02-01-10. Система пожарной сигнализации													
Раздел 1 Оборудование управления													
167	1	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64 10 774,90	2,07 -	10 921 10 775	2 -	144 -	7 758 1 494	20 173	
168	2	290-000-1000 (ПЛ)	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 С 2000М	1 шт	1	95 797,97 -	- -	95 798 -	- -	95 798 -	- 7 664	103 462	
169	3	1310-0203-0101	Информатор телефонный . Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 695,85 1 440,16	- -	1 696 1 440	- -	256 -	1 037 219	2 952	
170	4	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	1 шт.	1	23 393,00 -	- -	23 393 -	- -	23 393 -	- 1 871	25 264	
171	5	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72%	шт.	1	10 985,75 10 001,10	- -	10 986 10 001	- -	985 -	7 201 1 455	19 642	
172	6	290-111-1000 (ПЛ)	"ШПС" представляет собой металлический шкаф с крышкой, в который могут устанавливаться до пяти приборов ИСО "Орион": ШПС-12	1 шт	1	260 769,19 -	- -	260 769 -	- -	260 769 -	- 20 862	281 631	
173	7	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 370,89 4 000,44	- -	8 742 8 001	- -	741 -	5 761 1 160	15 663	

174	8	290-111-1010 (ПЛ)	Напряжение 12В, емкость 17Ач, срок службы до 5 лет. Разработана для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. DTM,12V-17A	1 шт	2	20 877,20	-	41 754	-	41 754	-	45 094	
						-	-	-	-	-	3 340		
175	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
176	10	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	20 353,00	-	20 353	-	20 353	-	21 981	
						-	-	-	-	-	1 628		
177	11	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 370,89	-	4 371	-	370	2 880	7 831	
						4 000,44	-	4 000	-	-	580		
178	12	298-888-8888 (ПЛ)	Аккумулятор DTM. Напряжение 12В, емкость 7Ач,	1 шт	1	7 813,92	-	7 814	-	7 814	-	8 439	
						-	-	-	-	-	625		
Раздел 2 Оборудование автоматической пожарной сигнализации													
179	13	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	81 142,56	2,54	162 285	5	1 402	115 832	300 366	
						80 439,16	-	160 878	-	-	22 249		
180	14	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	1 шт.	2	24 914,00	-	49 828	-	49 828	-	53 814	
						-	-	-	-	-	3 986		

181	15	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	49 105,02 48 686,86	2,54 -	49 105 48 687	3 -	416 -	35 055 6 733	90 893	
182	16	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	1 шт.	1	18 308,00 -	- -	18 308 -	- -	18 308 -	- 1 465	19 773	
183	17	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	10 920,64 10 774,90	2,07 -	21 841 21 550	4 -	287 -	15 516 2 989	40 346	
184	18	290-111-1011 (ПЛ)	Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели и др.) по интерфейсу RS-485 С 2000 КПБ	1 шт	2	36 874,80 -	- -	73 750 -	- -	73 750 -	- 5 900	79 650	
185	19	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64 10 774,90	2,07 -	10 921 10 775	2 -	144 -	7 758 1 494	20 173	
186	20	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	15 419,00 -	- -	15 419 -	- -	15 419 -	- 1 234	16 653	
187	21	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	234	5 226,86	3,02	1 223 085	707	15 416	869 013	2 259 486	

						5 157,96	-	1 206 963	-	-	167 368		
188	22	248-301-0902	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01, прим.	1 шт.	258	2 185,00	-	563 730	-	563 730	-	608 828	
						-	-	-	-	-	45 098		
189	23	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	2 042,98	0,95	12 258	6	251	8 641	22 571	
						2 000,22	-	12 001	-	-	1 672		
190	24	248-302-0107	Извещатель пожарный тепловой модели NB 988	1 шт.	7	2 937,00	-	20 559	-	20 559	-	22 204	
						-	-	-	-	-	1 645		
191	25	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	2 503,37	454,36	50 067	9 087	976	31 601	88 201	
						2 000,22	194,32	40 004	3 886	-	6 533		
192	26	248-301-0902	Извещатель охранный модели СКИФ Пожар, прим.	1 шт.	22	2 185,00	-	48 070	-	48 070	-	51 916	
						-	-	-	-	-	3 846		
193	27	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	2	1 940,73	4,40	3 881	9	26	2 769	7 182	
						1 923,18	0,20	3 846	-	-	532		
194	28	248-302-0305	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Спектрон-401	1 шт.	3	40 743,00	[illegible]	122 238	[illegible]	122 238	-	132 017	

						-	-	-	-	-	9 779		
Раздел 3 Оборудование оповещения													
195	29	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	3	3 945,28	-	11 836	-	801	7 945	21 363	
						3 678,20	-	11 035	-	-	1 582		
196	30	292-000-0120 (ПЛ)	Прибор управления речевыми оповещателями Рупор исп. 1	1 шт	3	59 554,30	-	178 663	-	178 663	-	192 956	
						-	-	-	-	-	14 293		
197	31	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 370,89	-	13 113	-	1 111	8 641	23 494	
						4 000,44	-	12 001	-	-	1 740		
198	32	292-000-7788 (ПЛ)	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1 шт	3	7 813,92	-	23 442	-	23 442	-	25 317	
						-	-	-	-	-	1 875		
199	33	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	28	3 945,28	-	110 468	-	7 478	74 153	199 391	
						3 678,20	-	102 990	-	-	14 770		
200	34	292-000-0001 (ПЛ)	Оповещатель речевой (настенный). Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты 4-6 Вт. Уровень звукового давления 88-90 дБ Янтарь РО 103	1 шт	28	9 660,85	-	270 504	-	270 504	-	292 144	
						-	-	-	-	-	21 640		
201	35	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	33	1 053,39	-	34 762	-	1 007	24 539	64 045	
						1 022,87	9,90	33 755	327	-	4 744		
202	36	248-304-0107	Оповещатель световой модели Янтарь С "Шыгу", прим.	1 шт.	33	1 532,00	-	50 556	-	50 556	-	54 600	
						-	-	-	-	-	4 044		

203	37	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 133,21	-	1 133	-	14	807	2 095	
						1 119,46	2,00	1 119	2	-	155		
204	38	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Янтарь-12 исп.01, прим.	1 шт.	1	2 349,00	-	2 349	-	2 349	-	2 537	
						-	-	-	-	-	188		
205	39	1310-0701-0603	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 617,09	-	1 617	-	24	1 148	2 986	
						1 593,02	2,00	1 593	2	-	221		
206	40	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Янтарь-12 исп. 01 уличного исполнения, прим.	1 шт.	1	2 349,00	-	2 349	-	2 349	-	2 537	
						-	-	-	-	-	188		

Итого	**5 269 823**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 712 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 921 639
- накладные расходы, тенге	1 235 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	390 355
Всего по локальной смете 02-01-10	**5 269 823**

Локальная смета 02-01-11. Система охранной сигнализации													
Раздел 1 Оборудоваание охранной сигнализации													
207	1	1308-0303-1601	Контроллер. Установка НР=72%	шт.	3	98 271,42	142,90	294 814	429	271 146	16 837	336 583	
						7 746,48	48,58	23 239	146	-	24 932		

208	2	291-111-1111 (ПЛ)	Контроллер двухпроводной линии связи, контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов). КДЛ С2000-КДЛ-2И	1 шт	3	36 428,55	-	109 286	-	109 286	-	118 029	
						-	-	-	-	-	8 743		
209	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	10 920,52	-	76 444	-	1 019	54 305	141 209	
						10 774,90	-	75 424	-	-	10 460		
210	4	290-011-1000 (ПЛ)	Блок контроля и индикации для отображения 60 разделов. С 2000-БКИ	1 шт	7	63 642,49	-	445 497	-	445 497	-	481 137	
						-	-	-	-	-	35 640		
211	5	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	49 104,88	-	49 105	-	418	35 055	90 893	
						48 686,86	-	48 687	-	-	6 733		
212	6	292-222-2222 (ПЛ)	"С2000-Ethernet" предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно.	1 шт	1	26 866,05	-	26 866	-	26 866	-	29 015	
						-	-	-	-	-	2 149		
213	7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	21	10 920,52	-	229 331	-	3 058	162 917	423 628	
						10 774,90	-	226 273	-	-	31 380		
214	8	293-333-3333 (ПЛ)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	1 шт	21	4 826,78	-	101 362	-	101 362	-	109 471	
						-	-	-	-	-	8 109		

215	9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	2 503,37 2 000,22	454,36 194,32	7 510 6 001	1 363 583	146 -	4 740 980	13 230	
216	10	294-444-4444 (ПЛ)	Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С 2000-ОПЗ	1 шт	3	18 578,56 -	- -	55 736 -	- -	55 736 -	- 4 459	60 195	
217	11	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	46	2 150,22 2 000,22	- -	98 910 92 010	- -	6 900 -	66 247 13 213	178 370	
218	12	295-555-5555 (ПЛ)	Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный. Питание от "С2000-КДЛ". комбинированный ИК+А С2000-ПИК-СТ	1 шт	46	20 491,06 -	- -	942 589 -	- -	942 589 -	- 75 407	1 017 996	
219	13	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	299	2 150,22 2 000,22	- -	642 916 598 066	- -	44 850 -	430 608 85 882	1 159 406	

220	14	296-666-6666 (ПЛ)	Извещатель магнитоконтактный адресный охранный до 127 адресов, питание от С2000-КДЛ, двухпроводной, t= -30 до+45С С 2000-СМК	1 шт	299	2 550,00	-	762 449	-	762 449	-	823 445	
						-	-	-	-	-	60 996		
221	15	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	19	2 150,22	-	40 854	-	2 850	27 363	73 674	
						2 000,22	-	38 004	-	-	5 457		
222	16	297-777-7777 (ПЛ)	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный на поверхности металлических дверей, питание от С2000-КДЛ, двухпроводной. С 2000-СМК Эстет	1 шт	19	5 919,64	-	112 473	-	112 473	-	121 471	
						-	-	-	-	-	8 998		
223	17	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	2 150,22	-	10 751	-	750	7 201	19 388	
						2 000,22	-	10 001	-	-	1 436		
224	18	298-888-8888 (ПЛ)	Извещатель охранный адресный, акустический, дальность 6м, питание от С2000-КДЛ, двухпроводной С 2000 СТ	1 шт	5	10 159,92	-	50 800	-	50 800	-	54 864	
						-	-	-	-	-	4 064		

225	19	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 150,22 2 000,22	- -	8 601 8 001	-	600 -	5 761 1 149	15 511	
226	20	299-999-9999 (ПЛ)	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный с защитой от животных до 10 кг. Питается от «С2000-КДЛ» С2000-ИК исп.02	1 шт	4	13 205,35 -	- -	52 821 -	-	52 821 -	- 4 226	57 047	
227	21	1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР=72%	комплект	3	1 519,17 1 516,77	2,40 -	4 558 4 550	7 -	- -	3 276 627	8 461	
228	22	248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	1 шт.	3	2 039,00 -	- -	6 117 -	-	6 117 -	- 489	6 606	
229	23	291-008-0080 (ПЛ)	"ТОЛСТАЯ" прокси карта с номером для СКД. Стандарт EM-Marine (125 кГц). Размер: 85,6 mm ширина: 53,98 mm толщина: 1,8 mm	1 шт	15	182,14 -	- -	2 732 -	-	2 732 -	- 219	2 951	

Итого	**5 342 580**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 130 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 000 466
- накладные расходы, тенге	814 310
- сметная прибыль (8 %), тенге	395 748
Всего по локальной смете 02-01-11	**5 342 580**

Раздел 1 Оборудования видеонаблюдения с кабинета директора (71)													
230	1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	4 853,22 4 782,72	70,50 20,00	9 706 9 565	141 40	- -	6 916 1 330	17 952	
231	5	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	62 457,09 51 918,80	10 042,25 2 840,31	62 457 51 919	10 042 2 840	496 -	39 426 8 151	110 034	
232	7	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	61 888,66 51 918,80	- 2 840,31	61 889 51 919	- 2 840	9 970 -	39 426 8 105	109 420	
233	9	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	61 888,66 51 918,80	- 2 840,31	61 889 51 919	- 2 840	9 970 -	39 426 8 105	109 420	
234	13	1310-0302-0108	Шкаф серверный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18 797,19 16 001,76	2 354,19 660,07	18 797 16 002	2 354 660	441 -	11 997 2 464	33 258	
235	15	1310-0104-0206	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3 349,60 3 349,60	- -	6 699 6 699	- -	- -	4 823 922	12 444	
236	17	1310-0104-0206	Вентиляторная панель SHIP 700404112. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60 3 349,60	- -	3 350 3 350	- -	- -	2 412 461	6 223	
237	19	1310-0104-0206	Коммутационная панель 19" Compact НК 32xRJ45 UTP, cat 5e, 568A/B на 32 порта. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60 3 349,60	- -	3 350 3 350	- -	- -	2 412 461	6 223	
238	21	1310-0104-0206	Коммутационная панель 19" Compact НК 16xRJ45 UTP, cat 5e, 568A/B на 16 портов. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60 3 349,60	- -	3 350 3 350	- -	- -	2 412 461	6 223	

239	23	1310-0104-0206	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
240	24	297-777-7777 (ПЛ)	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А	1 шт	1	8 515,17	-	8 515	-	8 515	-	9 196	
						-	-	-	-	-	681		
241	25	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	40	6 278,09	6,37	251 124	255	-	180 626	466 290	
						6 271,72	-	250 869	-	-	34 540		
242	27	1310-0104-0206	Инжектор PoE TP-LINK TL-POE150S. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3 349,60	-	6 699	-	-	4 823	12 444	
						3 349,60	-	6 699	-	-	922		
Раздел 2 Оборудования видеонаблюдения с помещений охраны (56)													
243	32	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт	2	4 849,23	-	9 698	-	133	6 916	17 943	
						4 782,72	20,00	9 565	40	-	1 329		
244	36	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	61 888,66	-	61 889	-	9 970	39 426	109 420	
						51 918,80	2 840,31	51 919	2 840	-	8 105		
245	38	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	61 888,66	-	123 777	-	19 940	78 854	218 842	
						51 918,80	2 840,31	103 838	5 681	-	16 211		
246	40	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,52	-	10 921	-	146	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
247	42	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	4 370,89	-	17 484	-	1 482	11 521	31 325	
						4 000,44	-	16 002	-	-	2 320		

248	44	1310-0302-0108	Шкаф серверный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18 663,93	-	18 664	-	2 662	11 997	33 114	
						16 001,76	660,07	16 002	660	-	2 453		
249	46	1310-0104-0206	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3 349,60	-	6 699	-	-	4 823	12 444	
						3 349,60	-	6 699	-	-	922		
250	48	1310-0104-0206	Вентиляторная панель SHIP 700404112. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
251	50	1310-0104-0206	Коммутационная панель 19" Compact НК 32xRJ45 UTP, cat 5e, 568A/B на 32 порта. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3 349,60	-	6 699	-	-	4 823	12 444	
						3 349,60	-	6 699	-	-	922		
252	52	1310-0104-0206	Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд, 10 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 349,60	-	3 350	-	-	2 412	6 223	
						3 349,60	-	3 350	-	-	461		
253	54	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	21	6 277,73	-	131 832	-	126	94 828	244 793	
						6 271,72	-	131 706	-	-	18 133		

Итого	**1 618 294**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	818 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 851
- накладные расходы, тенге	602 881
- сметная прибыль (8 %), тенге	119 875
Всего по локальной смете 02-01-12	**1 618 294**

Локальная смета 02-01-13. Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В-1

254	36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	708	128,29	1,54	90 829	1 090	1 657	63 419	166 588	
						124,41	-	88 082	-	-	12 340		
255	37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	93	133,61	1,54	12 426	143	712	8 330	22 416	
						124,41	-	11 570	-	-	1 660		
256	46	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16,342	1 269,09	1,52	20 739	25	2 346	13 234	36 691	
						1 123,99	0,75	18 368	12	-	2 718		
257	59	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка НР=72%	кран	4	28 610,24	-	114 441	-	112 086	1 696	125 428	
						588,74	-	2 355	-	-	9 291		
258	60	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	4	1 665,00	-	6 660	-	6 660	-	7 193	
						-	-	-	-	-	533		
259	61	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	2 527,00	-	5 054	-	5 054	-	5 458	
						-	-	-	-	-	404		
Раздел 2 Пожарные шкафы - 14 шт													

260	62	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР=72%	изделие	14	1 919,34	154,87	26 871	2 168	10 392	11 108	41 017	
						1 022,16	79,86	14 310	1 118	-	3 038		
261	63	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	14	23 463,00	-	328 482	-	328 482	-	354 761	
						-	-	-	-	-	26 279		
262	64	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72%	кран	14	28 000,00	174,49	392 000	2 443	364 830	18 397	443 229	
						1 766,23	58,87	24 727	824	-	32 832		
263	65	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	14	17 910,00	-	250 740	-	250 740	-	270 799	
						-	-	-	-	-	20 059		
264	66	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	28	15 934,00	-	446 152	-	446 152	-	481 844	
						-	-	-	-	-	35 692		
Раздел 4 Горячее водоснабжение ТЗ													
265	73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	85	128,29	1,54	10 905	131	199	7 614	20 001	
						124,41	-	10 575	-	-	1 482		
266	74	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	24	37,00	-	888	-	888	-	959	Казахстан
						-	-	-	-	-	71		
267	75	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	48	23,00	-	1 104	-	1 104	-	1 192	Казахстан
						-	-	-	-	-	88		
268	76	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	17	6 248,28	60,80	106 221	1 034	1 733	74 806	195 509	

						6 085,51	26,08	103 454	443	-	14 482		
269	77	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32 550,00	-	32 550	-	-	-	32 550	Казахстан
						-	-	-	-	32 550	-		
270	78	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	11	51 821,00	-	570 031	-	-	-	570 031	Казахстан
						-	-	-	-	570 031	-		
271	79	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	5	57 722,00	-	288 610	-	-	-	288 610	Казахстан
						-	-	-	-	288 610	-		
272	80	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 125,90	115,36	4 252	231	32	2 942	7 770	
						1 994,50	48,58	3 989	97	-	576		
273	81	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	1 шт.	2	29 963,00	-	59 926	-	59 926	-	64 720	
						-	-	-	-	-	4 794		
Раздел 5 Канализация К-1													
274	87	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,00335	5 892 769,65	410 277,61	19 741	1 374	16 007	1 897	23 369	
						704 418,12	82 071,41	2 360	275	-	1 731		
275	99	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=72%	м3	6,6	39 616,75	1 651,33	261 471	10 899	237 850	10 915	294 177	
						1 927,48	369,48	12 721	2 439	-	21 791		
276	100	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР=72%	люк	29	4 849,20	306,66	82 964	6 133	33 570	39 493	143 075	

						2 664,04	78,50	53 281	1 570	-	10 598		
277	101	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	20	223,00	-	4 460	-	4 460	-	4 817	Казахстан
						-	-	-	-	-	357		
278	102	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72%	комплект	2	26 495,69	106,03	52 991	212	49 679	2 310	59 725	
						1 550,36	53,72	3 101	107	-	4 424		
Раздел 6 Санитарно-технические приборы													
279	107	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	65	4 381,60	126,82	284 804	8 243	27 816	182 116	504 274	
						3 826,84	64,53	248 745	4 194	-	37 354		
280	108	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	10	9 912,00	-	99 120	-	99 120	-	107 050	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 930		
281	109	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	1 комплект	55	19 859,00	-	1 092 245	-	1 092 245	-	1 179 625	Казахстан
						-	-	-	-	-	87 380		
282	110	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	65	5 326,00	-	346 190	-	346 190	-	373 885	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 695		
283	111	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бида СБУ	1 шт.	65	922,00	[illegible]	59 930	[illegible]	59 930	-	64 724	Казахстан

						-	-	-	-	-	4 794		
284	112	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	38	3 382,36	83,13	128 530	3 159	10 761	83 606	229 107	
						3 016,05	39,71	114 610	1 509	-	16 971		
285	113	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	38	19 683,00	-	747 954	-	747 954	-	807 790	Казахстан
						-	-	-	-	-	59 836		
286	114	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	38	14 807,00	-	562 666	-	562 666	-	607 679	Казахстан
						-	-	-	-	-	45 013		
287	115	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР=72%	комплект	8	2 133,79	89,55	17 070	716	2 217	10 443	29 714	
						1 767,07	45,87	14 137	367	-	2 201		
288	116	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	8	20 963,00	-	167 704	-	167 704	-	181 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 416		
289	117	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%	комплект	3	2 584,99	320,71	7 755	962	964	4 541	13 280	
						1 942,86	159,46	5 829	478	-	984		
290	118	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	1 шт.	3	12 142,00	-	36 426	-	36 426	-	39 340	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 914		
291	119	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	922,00	-	2 766	-	2 766	-	2 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	221		
292	120	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=72%	комплект	2	2 455,49	50,61	4 911	101	570	3 087	8 638	
						2 119,66	24,13	4 239	48	-	640		

293	121	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	1 комплект	2	24 358,00	-	48 716	-	48 716	-	52 613	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 897		
294	122	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	5	4 381,60	126,82	21 908	634	2 140	14 009	38 790	
						3 826,84	64,53	19 134	323	-	2 873		
295	123	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9 912,00	-	49 560	-	49 560	-	53 525	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 965		
296	124	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	5	5 326,00	-	26 630	-	26 630	-	28 760	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 130		
297	125	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979	Казахстан
						-	-	-	-	-	369		
298	126	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	29	1 409,55	0,16	40 877	5	1 034	28 683	75 125	
						1 373,74	-	39 838	-	-	5 565		
299	127	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	29	8 265,00	-	239 685	-	239 685	-	258 860	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 175		
300	128	1117-0201-0103	Краны водоразборные. Установка НР=72%	шт.	36	1 409,55	0,16	50 744	6	1 283	35 608	93 260	
						1 373,74	-	49 455	-	-	6 908		

301	129	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	36	1 358,00 -	- -	48 888 -	- -	48 888 -	- 3 911	52 799	
Раздел 7 Канализация К-3													
302	141	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР=72%	люк	3	4 649,20 2 664,04	306,66 78,50	13 948 7 992	920 236	5 036 -	5 924 1 590	21 462	
303	142	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	3	223,00 -	- -	669 -	- -	669 -	- 54	723	Казахстан
304	143	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72%	комплект	5	13 143,46 902,74	49,86 24,55	65 717 4 514	249 123	60 954 -	3 339 5 524	74 580	
305	144	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м трубопровода	3	16 320,45 1 285,65	62,21 28,35	48 961 3 857	187 85	44 918 -	2 838 4 144	55 943	
306	145	241-211-0609	Муфта противопожарная диаметром 110 мм, прим.	1 шт.	1	2 409,00 -	- -	2 409 -	- -	2 409 -	- 193	2 602	Казахстан
307	146	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	3	938,24 446,64	109,00 50,95	2 815 1 340	327 153	1 148 -	1 075 311	4 201	
308	147	234-305-2421	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм диаметром 102 мм	1 м	3,3	6 493,00 -	- -	21 427 -	- -	21 427 -	- 1 714	23 141	

309	150	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	11	2 070,98	25,89	22 781	285	3 137	14 034	39 760	
						1 759,87	11,98	19 359	132	-	2 945		
310	151	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	11	6 557,00	-	72 127	-	72 127	-	77 897	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 770		
311	152	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	11	922,00	-	10 142	-	10 142	-	10 953	Казахстан
						-	-	-	-	-	811		
312	153	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	11	1 409,55	0,16	15 505	2	392	10 880	28 496	
						1 373,74	-	15 111	-	-	2 111		
313	154	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	11	3 735,00	-	41 085	-	41 085	-	44 372	
						-	-	-	-	-	3 287		

Итого	**8 853 983**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	897 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 777 878
- оборудование, тенге	891 191
- накладные расходы, тенге	656 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	589 836
Всего по локальной смете 02-01-13	**8 853 983**

Локальная смета 04-01-02. Сети электроосвещения

Раздел 1 Опора наружного освещения стальная граненая Н=6 м НФГ-6,0-05-ц со всетильником Виктория - 29 шт

314	1	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	21	13 919,40	9 313,61	292 307	195 586	-	132 286	458 561	
						4 605,79	4 143,30	96 722	87 009	-	33 968		
315	2	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=72%	м3	6,3	37 235,83	32,40	234 586	204	218 471	11 455	265 724	
						2 525,47	-	15 910	-	-	19 683		
316	3	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	1 шт.	21	65 668,00	-	1 379 028	-	1 379 028	-	1 489 350	Казахстан
						-	-	-	-	-	110 322		
317	4	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	21	8 957,00	-	188 097	-	188 097	-	203 145	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 048		
318	5	1310-0702-0501	Коробка. Монтаж НР=72%	шт.	21	1 031,49	-	21 661	-	247	15 418	40 045	
						1 019,72	-	21 414	-	-	2 966		
319	6	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	21	1 908,00	-	40 068	-	40 068	-	43 273	
						-	-	-	-	-	3 205		

320	7	261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	1 т	0,378	476 911,00	-	180 272	-	180 272	-	194 694	
						-	-	-	-	-	14 422		
321	13	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	21	6 701,47	1 257,75	140 731	26 413	48 874	61 762	218 692	
						3 116,40	968,44	65 444	20 337	-	16 199		
322	14	247-103-0232	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	21	45 675,00	-	959 175	-	959 175	-	1 035 909	
						-	-	-	-	-	76 734		
323	15	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	42	3 047,68	222,03	128 003	9 325	61 741	43 050	184 737	
						1 355,63	68,01	56 936	2 856	-	13 684		
324	16	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	42	991,80	32,75	41 656	1 376	28 893	8 522	54 192	
						271,13	10,69	11 387	449	-	4 014		
Раздел 2 Ящик ЯУО													
325	17	1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	20 921,20	1 793,64	20 921	1 794	14 972	3 481	26 354	
						4 155,20	680,12	4 155	680	-	1 952		

326	18	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	1 шт.	1	494 752,00	-	494 752	-	-	-	494 752	Казахстан
						-	-	-	-	494 752	-		
Раздел 3 Кабельная линия овещения													
327	40	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	911,22	12,97	8 201	117	883	5 219	14 494	
						800,09	5,34	7 201	48	-	1 074		
328	41	252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35	1 шт.	9	5 674,00	-	51 066	-	51 066	-	55 151	
						-	-	-	-	-	4 085		

Итого	**4 779 073**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	279 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 171 787
- оборудование, тенге	494 752
- накладные расходы, тенге	281 193
- сметная прибыль (8 %), тенге	317 356
Всего по локальной смете 04-01-02	**4 779 073**

Локальная смета 05-01-01. Наружные слаботочные сети													
329	1	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	1	808,90	424,44	809	424	144	303	1 201	
						240,03	180,90	240	181	-	89		
330	2	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР=72%	км	1,237	272 536,53	42 601,34	337 128	52 698	48 253	189 679	568 952	
						190 927,20	22 042,42	236 177	27 266	-	42 145		
331	3	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	1	808,90	424,44	809	424	144	303	1 201	
						240,03	180,90	240	181	-	89		

332	4	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР=72%	км	0,018	272 536,53	42 601,34	4 906	767	702	2 760	8 279	
						190 927,20	22 042,42	3 437	397	-	613		
333	5	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	8	808,90	424,44	6 471	3 396	1 155	2 424	9 607	
						240,03	180,90	1 920	1 447	-	712		
334	6	1134-0205-0103	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20 НР=72%	км провода	0,125	30 592,52	-	3 824	-	66	2 706	7 052	
						30 065,04	-	3 758	-	-	522		
335	7	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	1	808,90	424,44	809	424	144	303	1 201	
						240,03	180,90	240	181	-	89		
336	8	1310-0904-0702	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке НР=72%	кабель (строительная длина)	1	31 699,67	20 554,41	31 700	20 554	-	10 976	46 090	
						11 145,26	4 100,45	11 145	4 100	-	3 414		
337	9	1310-0902-0905	Бокс. Монтаж оборудования НР=72%	бокс	1	16 409,75	2 155,51	16 410	2 156	4 253	8 209	26 589	
						10 001,10	1 400,15	10 001	1 400	-	1 970		
338	10	243-901-0107	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20	1 шт.	1	3 691,00	-	3 691	-	3 691	-	3 986	
						-	-	-	-	-	295		
339	11	1310-0603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4x4 НР=72%	муфта	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 299	22 961	66 962	

						31 752,30	-	31 752	-	-	4 960		
340	12	243-903-0237	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-1-эп	1 шт.	1	18 913,00	-	18 913	-	18 913	-	20 426	
						-	-	-	-	-	1 513		
341	13	243-301-0225	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315	1 км	0,254	626 090,00	-	159 027	-	159 027	-	171 749	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 722		
342	14	243-301-0225	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315	1 км	1,263	626 090,00	-	790 752	-	790 752	-	854 012	Казахстан
						-	-	-	-	-	63 260		
343	15	1310-0902-0208	Консоль. Установка НР=72%	шт.	3	676,53	92,38	2 030	277	831	793	3 049	
						307,19	60,01	922	180	-	226		
344	16	243-907-3401	Консоль столбовая КСПШ-2, прим.	1 шт.	3	631,00	-	1 893	-	1 893	-	2 044	Казахстан
						-	-	-	-	-	151		
345	17	1310-0104-0108	Желоб металлический. Монтаж НР=72%	м	7	1 383,86	211,50	9 687	1 481	-	6 211	17 170	
						1 172,36	60,01	8 207	420	-	1 272		
346	18	261-404-0562	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	7	762,00	-	5 334	-	5 334	-	5 761	
						-	-	-	-	-	427		

347	19	261-404-0575	Крюки для подвесов настенный, прим.	1 шт.	1	293,00	-	293	-	293	-	316	
						-	-	-	-	-	23		
348	20	252-207-1106	Зажим анкерный 250	1 шт.	1	5 055,00	-	5 055	-	5 055	-	5 459	
						-	-	-	-	-	404		
349	21	1101-0205-0301	Чистка колодцев вручную НР=72%	м3 грунта	4	1 943,46	-	7 774	-	-	5 597	14 441	
						1 943,46	-	7 774	-	-	1 070		
350	22	216-101-0101	Цемент ГОСТ 10178-85	1 т	0,025	26 950,00	-	674	-	674	-	728	Казахстан
						-	-	-	-	-	54		
Итого							**1 836 275**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							315 813						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							82 601						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							35 753						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 048 711						
- накладные расходы, тенге							253 125						
- сметная прибыль (8 %), тенге							136 020						
Всего по локальной смете 05-01-01							**1 836 275**						

Локальная смета 05-02-01 Наружные сети видеонаблюдения													
351	21	1310-0302-0108	Шкаф монтажный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	18 663,93	-	37 328	-	5 324	20 328	62 268	
						16 001,76	660,07	32 004	1 320	-	4 612		
352	23	1310-0302-0101	Коммутатор. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	61 888,66	-	123 777	-	19 940	66 807	205 831	
						51 918,80	2 840,31	103 838	5 681	-	15 247		
353	25	1310-0104-0206	Модуль. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	3 349,60	-	10 049	-	-	6 130	17 473	
						3 349,60	-	10 049	-	-	1 294		
354	27	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	21	6 277,73	-	131 832	-	126	80 341	229 147	
						6 271,72	-	131 706	-	-	16 974		
355	29	1310-0104-0206	Инжектор PoE TP-LINK TL-POE150S. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	3 349,60	-	13 398	-	-	8 173	23 297	
						3 349,60	-	13 398	-	-	1 726		

356	34	1310-0702-0501	Коробка соединительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	21	1 031,49	-	21 661	-	247	13 063	37 502	
						1 019,72	-	21 414	-	-	2 778		
357	35	291-800-0100 (ПЛ)	Разветкоробка крышкой размеры: 83х40 открытой установки Разветкоробка АМР с крышкой	1 шт	21	742,23	-	15 587	-	15 587	-	16 834	
						-	-	-	-	-	1 247		
358	36	247-215-0204	Шина медная марки МТ ШММ	1 шт.	1	8 942,00	-	8 942	-	8 942	-	9 657	
						-	-	-	-	-	715		
359	37	261-107-0808	Хомутик	1 шт.	2	1 133,00	-	2 266	-	2 266	-	2 447	
						-	-	-	-	-	181		
360	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	3,10155	96,65	2,29	300	7	173	83	414	
						38,43	0,40	119	1	-	31		

Итого	**604 870**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	312 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 605
- накладные расходы, тенге	194 925
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 805
Всего по локальной смете 05-02-01	**604 870**

Локальная смета 06-04-01. Блочно-модульная котельная БМК

361	1	585-000-0100 (ПЛ)	Стоимость блочно-модульной котельной с доставкой и установкой согласно ценового предложения	1 БМК	1	39 652 544,00	-	39 652 544	-	-	-	39 652 544	
						-	-	-	-	39 652 544	-		

Итого	**39 652 544**
- оборудование, тенге	39 652 544
Всего по локальной смете 06-04-01	**39 652 544**

Локальная смета 06-04-02. Фундамент под котельную

Раздел 1 Фундамент под котельную

362	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	11,64	209,56 -	209,56 52,12	2 439 -	2 439 607	- -	437 230	3 106	
363	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,36	3 043,66 3 043,66	- -	1 096 1 096	- -	- -	789 151	2 036	
364	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,9	54,62 -	54,62 16,43	213 -	213 64	- -	46 21	280	
365	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,9	246,45 129,00	117,45 53,50	961 503	458 209	- -	513 118	1 592	
366	5	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,2	101,20 -	101,20 27,31	830 -	830 224	- -	161 79	1 070	
367	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,7	39 915,61 1 927,48	1 651,33 369,48	67 857 3 277	2 807 628	61 773 -	3 554 5 713	77 124	
368	7	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	6,4	41 813,25 3 054,46	2 533,76 595,08	267 605 19 549	16 216 3 809	231 840 -	21 256 23 109	311 970	

369	8	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,7623	331 233,00	-	252 499	-	252 499	-	272 699	
						-	-	-	-	-	20 200		
370	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03703	376 202,00	-	13 931	-	13 931	-	15 045	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 114		
371	10	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,03968	1 070 118,72	-	42 462	-	38 150	3 955	50 130	
						108 680,40	864,72	4 312	34	-	3 713		

Итого	**735 052**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 737
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	598 193
- накладные расходы, тенге	30 711
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 448
Всего по локальной смете 06-04-02	**735 052**

Локальная смета 07-01-01. Генплан													
Раздел 2 Арычные лотки													
372	10	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	1 м3	38,42	145 215,00	-	5 579 160	-	5 579 160	-	6 025 493	Казахстан
						-	-	-	-	-	446 333		
373	12	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	34	27 608,00	-	938 672	-	938 672	-	1 013 766	Казахстан
						-	-	-	-	-	75 094		
Раздел 4 Покрытия													
4.1 Тип 1													
374	33	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	778,2	8 863,04	1 400,57	6 897 218	1 089 924	5 638 098	478 538	7 965 816	
						217,42	351,96	169 196	273 895	-	590 060		

375	34	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	5188	1 761,95	300,53	9 140 997	1 559 150	7 258 738	855 977	10 796 732	
						62,28	90,49	323 109	469 462	-	799 758		
376	35	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108% ;К1тр=2;К1тм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 основания	-5188	48,36	35,07	-250 892	-181 943	-58 884	-73 232	-350 054	
						1,94	11,13	-10 065	-57 742	-	-25 930		
377	39	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	840	3 428,92	44,28	2 880 293	37 195	1 860 961	1 077 562	4 274 483	
						1 169,21	18,58	982 136	15 607	-	316 628		
4.2 Тип 2													
378	41	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	11	8 863,04	1 400,57	97 493	15 406	79 696	6 765	112 599	
						217,42	351,96	2 392	3 872	-	8 341		
379	42	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	22	9 343,69	1 455,18	205 561	32 014	168 764	13 881	236 997	
						217,42	366,84	4 783	8 070	-	17 555		
380	43	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	11	8 863,04	1 400,57	97 493	15 406	79 696	6 765	112 599	
						217,42	351,96	2 392	3 872	-	8 341		
381	44	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	220	1 904,86	195,75	419 069	43 065	6 402	359 912	940 219	

						1 680,01	55,54	369 602	12 219	-	62 238		
382	45	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	220	3 285,00	-	722 700	-	722 700	-	780 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	57 816		
383	46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	85	3 128,42	44,28	265 916	3 764	162 769	109 039	404 951	
						1 169,21	18,58	99 383	1 579	-	29 996		
4.3 Тип 3													
384	53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	160	3 128,42	44,28	500 547	7 085	306 389	205 251	762 262	
						1 169,21	18,58	187 074	2 973	-	56 464		
Раздел 5 МАФы													
385	65	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР=91%	секция	148	27 605,00	90,00	4 085 540	13 320	3 815 588	239 461	4 671 001	
						1 734,00	44,00	256 632	6 512	-	346 000		
386	80	8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16 НР=91%	секция	178,33333	79 436,00	7 351,00	14 166 087	1 310 928	9 148 857	3 838 163	19 444 590	
						20 783,00	2 868,00	3 706 302	511 460	-	1 440 340		
387	81	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	4	107 650,00	837,00	430 600	3 348	347 056	73 932	544 895	
						20 049,00	262,00	80 196	1 048	-	40 363		
388	82	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	3	157 995,00	1 468,00	473 985	4 404	367 617	94 242	613 685	
						33 988,00	533,00	101 964	1 599	-	45 458		

Итого	**58 250 550**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 275 096
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 953 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 254 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 422 279
- накладные расходы, тенге	7 285 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 314 855
Всего по локальной смете 07-01-01	58 250 550

Итого по акту	**160 707 879,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19688447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4687695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1604437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68624387,00
оборудование, тенге	41732222,00
- накладные расходы, тенге	17162117
- сметная прибыль (8 %), тенге	8813011
Всего по акту	**160 707 879,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	1427707,88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	842823,55
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 424 923,77**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**165 403 334,21**
Итого в текущих ценах 2023 г. К-1,079	**178 470 197,61**
НДС (12%)	21416423,71
Итого по акту	**199 886 621,32**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**195 888 888,90**
Итого по акту с учетом коэффициентов	**222 222 222,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу" _____ **Жексенбаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**