Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№89	15.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		ДС №1	16.04.2024 г.						
		ДС №2	06.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	1 523 472 495,62								
выполнено за месяц	83 305 324,85		74 379 754,33					8 925 570,52	83 305 324,85
за минусом аванса	74 806 375,21		66 791 406,44					8 014 968,77	74 806 375,21

Итого к оплате: 74 806 375,21 (семьдесят четыре миллиона восемьсот шесть тысяч триста семьдесят пять тенге 21 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу" Жексенбаев А.К.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" Болсамбеков Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Кереев К.Н.

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетiсу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт средней школы им.К.Сатбаева в селе Жансугурова»**

Акт № 13
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Конструктивные решения Блок А													
Раздел 10 Усиление оконных и дверных проемов (Листы КЖ 20.1, 20.2, 23.2)													
1	81	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	759,75	4 758,73	54,10	3 615 445	41 102	1 034 172	1 847 440	5 899 916	
						3 343,43	33,85	2 540 171	25 718	-	437 031		

Итого	**5 899 916**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 540 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 034 172
- накладные расходы, тенге	1 847 440
- сметная прибыль (8 %), тенге	437 031
Всего по локальной смете 02-01-01	**5 899 916**

Локальная смета 02-01-05. Архитектурные решения

Раздел 1 Фасад (АР лист 24)													
2	1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые и откосы. Устройство с облицовкой металлокассетами и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	1055,7	6 580,34	17,23	6 946 865	18 190	3 810 349	2 248 091	9 930 553	
						2 953,80	3,81	3 118 327	4 022	-	735 597		
3	8	1115-0109-0201	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72%	м2 поверхности облицовки	24,17	11 336,07	68,41	273 993	1 653	118 680	111 046	415 842	
						6 357,45	23,62	153 660	571	-	30 803		
Раздел 8 Лестница на чердак (АР лист 35)													
4	134	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,03332	109 056,08	36 227,61	3 634	1 207	527	1 676	5 735	
						57 024,32	12 831,86	1 900	428	-	425		
5	135	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,03332	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
6	136	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,96628	1 301,32	1,52	1 257	1	170	783	2 203	
						1 123,99	0,75	1 086	1	-	163		
Раздел 9 Люк выхода на чердак (АР лист 35)													
7	137	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,0052	201 941,64	1 632,48	1 050	8	849	142	1 287	
						37 057,50	733,67	193	4	-	95		

8	138	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,64	917,92	22,70	587	15	386	140	785	
						291,52	10,60	187	7	-	58		
9	139	1112-0101-1303	Люк выхода на чердак. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	0,64	1 460,48	76,33	935	49	368	382	1 422	
						808,68	18,66	518	12	-	105		
10	140	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1 м3	0,032	19 969,00	-	639	-	639	-	690	Казахстан
						-	-	-	-	-	51		
11	141	1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций НР=72%	т конструкций	0,03225	148 342,53	7 026,19	4 784	227	39	3 321	8 753	
						140 095,44	2 914,43	4 518	94	-	648		
12	142	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,03225	973 588,00	-	31 398	-	31 398	-	33 910	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 512		
13	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	0,93525	96,65	2,29	90	2	52	26	125	
						38,43	0,40	36	-	-	9		
14	144	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
Раздел 10 Крыльцо КР-2. 6 шт (АР лист 44)													
15	150	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	205,30434	96,65	2,29	19 843	470	11 483	5 740	27 630	

						38,43	0,40	7 890	82	-	2 047		
16	151	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	76,8	1 775,36	2,89	136 348	222	102 530	24 278	173 476	
						437,45	1,60	33 596	123	-	12 850		
17	152	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	51,6	3 688,18	11,00	190 310	568	90 211	71 751	283 026	
						1 928,90	2,38	99 531	123	-	20 965		
18	154	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	101,4	5 414,63	30,28	549 043	3 070	440 297	76 973	676 097	
						1 042,17	12,14	105 676	1 231	-	50 081		
19	155	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	48	2 217,93	134,94	106 461	6 477	3 107	71 069	191 732	
						2 018,26	38,14	96 876	1 831	-	14 202		
20	156	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	48	3 310,00	-	158 880	-	158 880	-	171 590	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 710		
21	157	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	51	3 266,55	17,39	166 594	887	141 514	17 622	198 953	
						474,38	5,53	24 193	282	-	14 737		
22	158	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	51	2 557,00	-	130 407	-	130 407	-	140 840	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 433		
23	159	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=72%	болт	96	224,29	1,31	21 532	126	-	15 455	39 946	
						222,98	0,61	21 406	59	-	2 959		

24	160	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х170	1 шт.	96	91,00	-	8 736	-	8 736	-	9 435	
						-	-	-	-	-	699		
25	164	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	54,16272	96,65	2,29	5 235	124	3 029	1 514	7 289	
						38,43	0,40	2 081	22	-	540		
26	165	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	54	22 244,01	5,39	1 201 177	291	1 072 886	92 159	1 396 803	
						2 370,36	-	127 999	-	-	103 467		
27	166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	102,6	1 228,13	35,52	126 006	3 644	70 206	39 094	178 308	
						508,34	20,87	52 156	2 141	-	13 208		
28	167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	102,6	366,29	12,14	37 581	1 246	35 047	1 438	42 141	
						12,56	6,90	1 289	708	-	3 122		
29	168	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	102,6	6 001,36	193,82	615 740	19 886	435 474	121 982	796 740	
						1 563,15	88,12	160 379	9 041	-	59 018		
30	169	1115-0105-0103	Боковые стенки крыльца. Облицовка керамогранитными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	48,6	7 464,22	144,74	362 761	7 034	200 845	113 880	514 772	
						3 186,87	67,60	154 882	3 285	-	38 131		
Раздел 11 Крыльцо КР-3,4. 2 шт (АР лист 45)													
31	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	53,20166	96,65	2,29	5 142	122	2 976	1 488	7 160	
						38,43	0,40	2 045	21	-	530		

32	174	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	15,4	1 775,36	2,89	27 341	45	20 559	4 869	34 787
						437,45	1,60	6 737	25	-	2 577	
33	175	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	104	3 688,18	11,00	383 571	1 144	181 821	144 615	570 441
						1 928,90	2,38	200 606	248	-	42 255	
34	177	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Устройство НР=72%	м2 кровли	112	5 414,63	30,28	606 439	3 391	486 324	85 020	746 776
						1 042,17	12,14	116 723	1 360	-	55 317	
35	178	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	18	22 244,01	5,39	400 392	97	357 629	30 720	465 601
						2 370,36	-	42 666	-	-	34 489	
36	179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	81,2	1 228,13	35,52	99 724	2 884	55 563	30 940	141 117
						508,34	20,87	41 277	1 695	-	10 453	
37	180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	81,2	366,29	12,14	29 743	986	27 737	1 138	33 351
						12,56	6,90	1 020	560	-	2 470	
38	181	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей Устройство НР=72%	м2 покрытия	81,2	6 001,36	193,82	487 310	15 738	344 644	96 540	630 558
						1 563,15	88,12	126 928	7 155	-	46 708	
39	182	1115-0105-0103	Боковые стенки крыльца. Облицовка керамогранитными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	57,2	7 464,22	144,74	426 953	8 279	236 385	134 032	605 864
						3 186,87	67,60	182 289	3 867	-	44 879	
Раздел 12 Крыльцо КР-1. 1 шт (АР лист 42)												

40	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	40,47617	96,65	2,29	3 912	93	2 264	1 131	5 446	
						38,43	0,40	1 555	16	-	403		
41	195	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	9,5	1 775,36	2,89	16 866	27	12 683	3 003	21 459	
						437,45	1,60	4 156	15	-	1 590		
42	196	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой люксалоном без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	54	3 688,18	11,00	199 162	594	94 407	75 089	296 191	
						1 928,90	2,38	104 161	129	-	21 940		
43	197	224-102-0109	Люксалон, прим.	1 м2	59,4	4 341,00	-	257 855	-	257 855	-	278 483	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 628		
44	198	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	57	5 414,63	30,28	308 634	1 726	247 504	43 269	380 055	
						1 042,17	12,14	59 404	692	-	28 152		
45	199	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=72%	м2 поверхности облицовки	10	8 179,95	553,75	81 800	5 538	14 346	44 686	136 605	
						6 191,62	14,77	61 916	148	-	10 119		
46	200	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	1 м2	10	12 672,00	-	126 720	-	126 720	-	136 858	
						-	-	-	-	-	10 138		
47	201	1115-0106-0201	Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	75	5 332,14	39,38	399 911	2 954	33 567	262 831	715 761	
						4 845,20	22,04	363 390	1 653	-	53 019		
48	202	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	75	2 865,00	-	214 875	-	214 875	-	232 065	

						-	-	-	-	-	17 190			
49	203	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	30,9	22 244,01	5,39	687 340	167	613 929	52 736	799 282		
						2 370,36	-	73 244	-	-	59 206			
Раздел 13 Перегородки в санузлах (АР лист 36)														
50	204	1110-0103-0301	Установка перегородок в санузлах НР=72%	м2 перегородок	68,22	3 012,97	168,17	205 545	11 473	86 522	81 260	309 749		
						1 576,52	77,85	107 550	5 311	-	22 944			
51	205	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 16 мм	1 м2	68,22	1 129,00	-	77 020	-	77 020	-	83 182		
						-	-	-	-	-	6 162			
52	206	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,0259	201 941,64	1 632,48	5 230	42	4 228	705	6 410		
						37 057,50	733,67	960	19	-	475			
53	207	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для строительных конструкций	1 м	296,1	355,00	-	105 116	-	105 116	-	113 525		Казахстан
						-	-	-	-	-	8 409			
54	208	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21	1 090,00	-	22 890	-	22 890	-	24 721		
						-	-	-	-	-	1 831			
55	209	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	42	389,00	-	16 338	-	16 338	-	17 645		
						-	-	-	-	-	1 307			
56	210	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	21	538,00	-	11 298	-	11 298	-	12 202		
						-	-	-	-	-	904			
Раздел 14 Гардеробная стойка СГ-1 (АР лист 37)														
57	211	1110-0103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство НР=72%	м2 барьеров	0,97	12 189,70	202,66	11 824	197	10 516	866	13 705		
						1 146,31	93,54	1 112	91	-	1 015			

58	212	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,032	144 859,00	-	4 635	-	4 635	-	5 006	
						-	-	-	-	-	371		
59	213	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР=72%	м3	0,677	260 767,34	1 961,81	176 539	1 328	120 348	39 909	233 764	
						81 038,88	835,61	54 863	566	-	17 316		
60	214	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,709	11 842,70	87,19	8 396	62	7 372	713	9 838	
						1 357,11	39,02	962	28	-	729		
61	215	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	1 м2	0,97	1 129,00	-	1 095	-	1 095	-	1 183	
						-	-	-	-	-	88		
62	216	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	4	389,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	
						-	-	-	-	-	124		
63	217	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	1	1 090,00	-	1 090	-	1 090	-	1 177	
						-	-	-	-	-	87		
Раздел 16 Оборудование для адаптации маломобильных групп населения. (АР лист 49,50)													
64	222	1117-0201-0104	Поручень стационарный. Установка НР=72%	шт.	12	561,95	0,16	6 743	2	148	4 748	12 410	
						549,49	-	6 594	-	-	919		
65	223	290-000-1500 (ПЛ)	Поручень стационарный, ОП-1, l=3,5м.п.	1 шт	4	25 272,30	-	101 089	-	101 089	-	109 176	
						-	-	-	-	-	8 087		
66	224	290-000-1501 (ПЛ)	Поручень стационарный, ОП-2, l=1,2м.п.	1 шт	4	25 272,30	-	101 089	-	101 089	-	109 176	
						-	-	-	-	-	8 087		
67	225	290-000-1502 (ПЛ)	Поручень стационарный, ОП-3, l=5м.п.	1 шт	4	25 272,30	-	101 089	-	101 089	-	109 176	
						-	-	-	-	-	8 087		
68	226	1121-0401-0401	Указатели маяки. Установка НР=72%	шт.	8	1 055,15	23,64	8 441	189	69	5 949	15 541	
						1 022,87	9,90	8 183	79	-	1 151		
69	227	290-000-1300 (ПЛ)	Световые маяки для санузла для МГН	1 шт	8	7 604,46	-	60 836	-	60 836	-	65 703	

						-	-	-	-	-	4 867			
70	228	1117-0201-0104	Тактильные пиктограммы . Установка НР=72%	шт.	4	561,95	0,16	2 248	1	49	1 583	4 137		
						549,49	-	2 198	-	-	306			
71	229	290-000-1000 (ПЛ)	Тактильная пиктограмма	1 шт	4	4 553,57	-	18 214	-	18 214	-	19 671		
						-	-	-	-	-	1 457			
72	230	1117-0201-0104	Мнемосхема. Установка НР=72%	шт.	4	561,95	0,16	2 248	1	49	1 583	4 137		
						549,49	-	2 198	-	-	306			
73	231	290-000-9000 (ПЛ)	Мнемосхема санузла	1 шт	4	3 187,50	-	12 750	-	12 750	-	13 770		
						-	-	-	-	-	1 020			
74	232	1117-0201-0104	Тактильные пиктограммы . Установка НР=72%	шт.	4	561,95	0,16	2 248	1	49	1 583	4 137		
						549,49	-	2 198	-	-	306			
75	233	290-000-1001 (ПЛ)	Тактильная пиктограмма. Выход из помещения	1 шт	4	1 275,00	-	5 100	-	5 100	-	5 508		
						-	-	-	-	-	408			
76	234	290-000-1878 (ПЛ)	Тактильные наклейки на ручки дверей	1 шт	4	2 367,86	-	9 471	-	9 471	-	10 229		
						-	-	-	-	-	758			
77	235	1117-0201-0104	Тактильные пиктограммы . Установка НР=72%	шт.	34	561,95	0,16	19 106	5	418	13 452	35 163		
						549,49	-	18 683	-	-	2 605			
78	236	290-000-1000 (ПЛ)	Тактильная пиктограмма	1 шт	34	4 553,57	-	154 821	-	154 821	-	167 207		
						-	-	-	-	-	12 386			
79	237	290-000-1100 (ПЛ)	Настенное крепление из оргстекла толщиной 10мм	1 шт	34	7 285,71	-	247 714	-	247 714	-	267 531		
						-	-	-	-	-	19 817			
80	238	290-000-1878 (ПЛ)	Тактильные наклейки на ручки дверей (с внутренней стороны)	1 шт	2	2 367,86	-	4 736	-	4 736	-	5 115		
						-	-	-	-	-	379			
81	239	1117-0201-0104	Тактильные наземные указатели. Установка НР=72%	шт.	85	561,95	0,16	47 766	14	1 046	33 629	87 907		
						549,49	-	46 707	-	-	6 512			
82	240	290-000-1005 (ПЛ)	Тактильные наземные указатели конус рифы 300*300	1 шт	85	1 092,86	-	92 893	-	92 893	-	100 324		
						-	-	-	-	-	7 431			
83	241	1117-0201-0104	Тактильные наземные указатели. Установка НР=72%	шт.	1124	561,95	0,16	631 632	180	13 825	444 691	1 162 429		
						549,49	-	617 627	-	-	86 106			

84	242	290-000-1005 (ПЛ)	Тактильные наземные указатели продольные рифы 300*300	1 шт	1124	1 092,86	-	1 228 371	-	1 228 371	-	1 326 641	
						-	-	-	-	-	98 270		
85	243	290-000-1811 (ПЛ)	Наклейки на поручни	1 м	78,1	1 092,86	-	85 352	-	85 352	-	92 180	
						-	-	-	-	-	6 828		
86	244	290-000-1812 (ПЛ)	Наклейки на поручни в санузлах тактильные	1 м	10	1 730,36	-	17 304	-	17 304	-	18 688	
						-	-	-	-	-	1 384		
87	245	290-000-1178 (ПЛ)	Настенное крепление из оргстекла толщиной 10мм 170*220	1 шт	4	7 285,71	-	29 143	-	29 143	-	31 474	
						-	-	-	-	-	2 331		
88	246	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72%	шт.	4	1 535,94	-	6 144	-	-	4 424	11 413	
						1 535,94	-	6 144	-	-	845		
89	247	290-000-1200 (ПЛ)	Кнопка вызова персонала	1 шт	4	8 196,42	-	32 786	-	32 786	-	35 409	
						-	-	-	-	-	2 623		
90	248	1121-0401-0401	Указатели маяки. Установка НР=72%	шт.	2	1 055,15	23,64	2 110	47	17	1 488	3 886	
						1 022,87	9,90	2 046	20	-	288		
91	249	290-000-1313 (ПЛ)	Световые маяки для здания 360/360	1 шт	2	16 392,85	-	32 786	-	32 786	-	35 409	
						-	-	-	-	-	2 623		
92	250	1121-0401-0401	Указатели маяки. Установка НР=72%	шт.	2	1 055,15	23,64	2 110	47	17	1 488	3 886	
						1 022,87	9,90	2 046	20	-	288		
93	251	290-000-1312 (ПЛ)	Световые маяки для дверей (пара 220 В) 60/60	1 шт	2	7 285,71	-	14 571	-	14 571	-	15 737	
						-	-	-	-	-	1 166		
94	252	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72%	шт.	2	1 535,94	-	3 072	-	-	2 212	5 707	
						1 535,94	-	3 072	-	-	423		
95	253	290-000-1277 (ПЛ)	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки	1 шт	2	28 232,12	-	56 464	-	56 464	-	60 981	
						-	-	-	-	-	4 517		
96	254	1117-0201-0104	Мнемосхема. Установка НР=72%	шт.	1	561,95	0,16	562	-	12	395	1 033	
						549,49	-	549	-	-	76		

97	255	290-000-9111 (ПЛ)	Мнемосхема тактильная для здания (для 1-го и 2-го этажей) 320*400	1 шт	1	22 767,84	-	22 768	-	22 768	-	24 589	
						-	-	-	-	-	1 821		
98	256	290-000-1475 (ПЛ)	самоклеющиеся круги д 20 мм	1 шт	1	227,68	-	228	-	228	-	246	
						-	-	-	-	-	18		
99	257	290-000-1800 (ПЛ)	Наклейки на ручки дверей тактильные	1 м.п.	2,5	1 730,36	-	4 326	-	4 326	-	4 672	
						-	-	-	-	-	346		
100	258	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72%	шт.	1	1 535,94	-	1 536	-	-	1 106	2 853	
						1 535,94	-	1 536	-	-	211		
101	259	290-000-1200 (ПЛ)	Кнопка вызова персонала	1 шт	1	8 196,42	-	8 196	-	8 196	-	8 852	
						-	-	-	-	-	656		
Раздел 21 Пожарная лестница ПЛ-1. 3 шт (АР лист 21)													
102	275	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,41541	106 372,55	-	44 188	-	20 500	20 893	70 287	
						57 024,32	12 831,86	23 688	5 330	-	5 206		
103	276	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,41541	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
104	277	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	12,04689	1 301,26	-	15 676	-	2 136	9 756	27 467	
						1 123,99	0,75	13 541	9	-	2 035		
Раздел 24 Деревянные защитные экраны радиаторов в спортзал 16 штук (АР лист 51)													
105	289	1110-0102-0401	Элементы защитных экранов радиаторов каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,39	201 941,64	1 632,48	78 757	637	63 668	10 611	96 517	
						37 057,50	733,67	14 452	286	-	7 149		
106	290	1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	102,255	11 842,70	87,19	1 210 975	8 916	1 063 288	102 788	1 418 864	
						1 357,11	39,02	138 771	3 990	-	105 101		

107	291	1110-0102-0601	Обшивка досками защитных экранов радиаторов НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	51,57	3 321,19	24,48	171 274	1 262	137 441	23 874	210 760	
						631,58	11,41	32 571	588	-	15 612		
108	292	1110-0115-0201	Экраны. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	51,57	413,13	4,04	21 305	208	18 445	1 976	25 143	
						51,43	1,81	2 652	93	-	1 862		
109	293	1115-0403-0301	Окраска защитных экранов радиаторов улучшенная масляными составами по дереву НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	51,57	1 185,02	3,62	61 111	187	11 421	35 707	104 564	
						959,94	1,73	49 504	89	-	7 746		
110	294	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,00	1 144 235,17	9 861,06	4 031	35	3 666	243	4 616	
						93 753,83	2 099,10	330	7	-	342		
Раздел 25 ПХВ экраны. 60 шт (АР лист 52)													
111	295	1110-0111-0301	ПХВ экраны радиаторов. Установка НР=72%	изделие	60	1 919,34	154,87	115 160	9 292	44 539	47 608	175 790	
						1 022,16	79,86	61 330	4 792	-	13 022		
112	296	261-103-0134	Щит экрана	1 м2	102,26	6 804,00	-	695 743	-	695 743	-	751 402	
						-	-	-	-	-	55 659		

Итого	**29 200 335**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 778 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 969
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 189 619
- накладные расходы, тенге	4 925 909
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 162 987
Всего по локальной смете 02-01-05	**29 200 335**

Локальная смета 07-01-01. Генплан
Раздел 3 Озеленение

113	17	1147-0102-0106	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	яма	51	707,23	106,14	36 069	5 413	-	28 807	70 066	
						601,09	40,76	30 656	2 079	-	5 190		
114	18	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР=88%	шт.	51	1 609,53	208,52	82 086	10 635	7 427	58 719	152 069	
						1 255,38	52,99	64 024	2 702	-	11 264		
115	19	254-103-0301	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,3 м х 0,3 м х 0,3 м	1 шт.	18	8 756,00	-	157 608	-	157 608	-	170 217	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 609		
116	20	254-103-2401	Ясень остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,3 м х 0,3 м х 0,3 м	1 шт.	33	17 081,00	-	563 673	-	563 673	-	608 767	Казахстан
						-	-	-	-	-	45 094		
117	21	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР=88%	м2	50	2 987,62	658,45	149 381	32 923	5 278	105 201	274 949	
						2 223,62	167,32	111 181	8 366	-	20 367		
118	22	1147-0113-0302	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР=88%	м2	-50	120,46	-	-6 023	-	-358	-4 986	-11 890	
						113,31	-	-5 666	-	-	-881		
119	23	254-102-0101	Кусты роз, прим.	1 шт.	300	1 659,00	-	497 700	-	497 700	-	537 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	39 816		

120	24	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88%	м траншеи	120	648,20	-	77 784	-	-	68 450	157 933	
						648,20	-	77 784	-	-	11 699		
121	25	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88%	м изгороди	120	881,78	136,34	105 814	16 361	234	82 172	203 025	
						743,49	34,65	89 219	4 158	-	15 039		
122	26	254-102-0401	Кустарники для живой изгороди, прим.	1 шт.	720	3 283,00	-	2 363 760	-	2 363 760	-	2 552 861	Казахстан
						-	-	-	-	-	189 101		
123	27	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	2272,24	703,45	13,85	1 598 407	31 471	664 630	801 769	2 592 190	
						397,10	3,87	902 307	8 794	-	192 014		
124	28	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88%	м2	2272,24	178,78	0,16	406 231	364	221 543	162 205	613 911	
						81,12	-	184 324	-	-	45 475		
125	29	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88%	га	0,22722	669 168,40	6 566,00	152 050	1 492	150 285	782	165 059	
						1 202,40	2 710,49	273	616	-	12 227		
126	30	1147-0102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88%	яма	3	1 661,98	317,03	4 986	951	-	3 872	9 567	

						1 344,95	121,82	4 035	365	-	709		
127	31	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,4 м. Посадка НР=88%	шт.	3	5 253,60	1 326,05	15 761	3 978	460	11 215	29 134	
						3 774,30	473,72	11 323	1 421	-	2 158		
128	32	254-104-0103	Ива с комом земли размерами 0,6 м х 0,6 м х 0,4 м, прим.	1 шт.	3	13 662,00	-	40 986	-	40 986	-	44 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 279		
Раздел 5 МАФы													
129	62	8601-0201-0112	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м) НР=91%	комплект	2	327 205,00	418,00	654 410	836	628 966	22 672	731 249	
						12 304,00	153,00	24 608	306	-	54 167		
130	63	8601-0104-0101	Качалка "Балансир" НР=91%	комплект	2	121 436,00	248,00	242 872	496	221 718	18 944	282 761	
						10 329,00	80,00	20 658	160	-	20 945		
131	64	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91%	шт.	11	59 596,00	196,00	655 556	2 156	621 951	29 179	739 514	
						2 859,00	56,00	31 449	616	-	54 779		
132	66	8601-0106-0101	Домик-беседка с счетами НР=91%	комплект	1	607 590,00	641,00	607 590	641	584 953	20 224	678 039	
						21 996,00	228,00	21 996	228	-	50 225		
133	67	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	18	41 004,00	35,00	738 072	630	734 850	2 523	799 843	
						144,00	10,00	2 592	180	-	59 248		
134	68	8601-0113-0108	Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м) НР=91%	комплект	1	3 224 958,00	3 250,00	3 224 958	3 250	3 098 105	113 582	3 605 623	
						123 603,00	1 212,00	123 603	1 212	-	267 083		
135	69	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР=91%	комплект	4	248 382,00	545,00	993 528	2 180	879 528	102 309	1 183 504	
						27 955,00	152,00	111 820	608	-	87 667		
136	70	8601-0104-0101	Качалка "Балансир" НР=91%	комплект	3	121 436,00	248,00	364 308	744	332 577	28 417	424 143	
						10 329,00	80,00	30 987	240	-	31 418		
137	71	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная НР=69%	комплект	2	398 378,00	4 822,00	796 756	9 644	759 864	21 179	883 370	
						13 624,00	1 723,00	27 248	3 446	-	65 435		
138	72	8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м НР=91%	шт.	1	117 918,00	163,00	117 918	163	115 881	1 750	129 241	
						1 874,00	49,00	1 874	49	-	9 573		

139	73	8601-0216-0203	Лавка с упорами НР=91%	шт.	1	129 776,00	230,00	129 776	230	125 226	3 990	144 467	
						4 320,00	65,00	4 320	65	-	10 701		
140	74	8601-0213-0101	Брусья-лабиринт, марка 1 НР=69%	комплект	2	129 272,00	3 708,00	258 544	7 416	223 774	20 660	301 540	
						13 677,00	1 294,00	27 354	2 588	-	22 336		
141	75	8601-0204-0202	Шведская стенка одинарная НР=91%	комплект	1	258 995,00	2 629,00	258 995	2 629	248 099	8 379	288 764	
						8 267,00	941,00	8 267	941	-	21 390		
142	76	8601-0103-0102	Сетка "Пирамида" малая НР=91%	комплект	1	1 359 615,00	361,00	1 359 615	361	1 353 072	5 721	1 474 563	
						6 182,00	105,00	6 182	105	-	109 227		
143	77	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91%	шт.	1	138 167,00	273,00	138 167	273	132 554	4 934	154 549	
						5 340,00	82,00	5 340	82	-	11 448		
144	78	8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР=90%	комплект	1	88 382,00	326,00	88 382	326	78 476	8 710	104 859	
						9 580,00	98,00	9 580	98	-	7 767		
145	79	8601-0201-0101	Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м) НР=91%	комплект	1	333 753,00	4 291,00	333 753	4 291	311 652	17 589	379 449	
						17 810,00	1 519,00	17 810	1 519	-	28 107		
146	83	8601-0106-0401	Веранда "Звездопад" НР=90%	комплект	4	2 694 169,00	3 044,00	10 776 676	12 176	10 378 616	351 828	12 018 784	
						96 471,00	1 259,00	385 884	5 036	-	890 280		
Раздел 6 Дорожный знак на одной стойке "Инвалиды" и "Место стоянки" 1 шт													
147	84	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%.	шт.	1	7 210,87	1 158,41	7 211	1 158	592	6 335	14 630	
						5 460,48	405,50	5 460	406	-	1 084		
148	85	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%	шт.	1	1 527,46	-	1 527	-	350	1 271	3 022	
						1 177,42	-	1 177	-	-	224		
149	86	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	1	7 636,00	-	7 636	-	7 636	-	8 247	Казахстан

						-	-	-	-	-	611		
150	87	251-101-0328	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	1 шт.	1	17 553,00	-	17 553	-	17 553	-	18 957	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 404		
151	88	251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	1 шт.	1	20 668,00	-	20 668	-	20 668	-	22 321	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 653		
152	89	241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х3,5 мм	1 м	0,8	3 473,00	-	2 778	-	2 778	-	3 000	
						-	-	-	-	-	222		
153	90	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,054	49 580,72	1 732,17	2 677	94	2 132	431	3 357	
						8 361,36	407,94	452	22	-	249		
154	91	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,036	14 312,72	2 622,14	515	94	373	83	646	
						1 330,18	1 132,38	48	41	-	48		
155	92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,001	1 332 596,02	1 961,62	1 333	2	960	339	1 806	
						371 012,40	864,72	371	1	-	134		

Итого	**32 569 887**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 338 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 556 130
- накладные расходы, тенге	2 109 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 412 585
Всего по локальной смете 07-01-01	**32 569 887**

Итого по акту	**67 670 138,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11657274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41779869,35
- накладные расходы, тенге	8882604
- сметная прибыль (8 %), тенге	5012603
Всего по акту	**67 670 138,35**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	812041,66
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	479375,26
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 379 231,11**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**70 340 786,38**
Итого в текущих ценах 2023 г. К-1,079	**75 897 708,50**
НДС (12%)	9107725,02
Итого по акту	**85 005 433,52**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98000000002	**83 305 324,85**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу _____ **Жексенбаев А.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт" _____ **Болсамбеков Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Икар-Строй" _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**