Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетісу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетісу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	59 800 000,00								
выполнено за май 2025 г.	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Скурихин Н.П.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетісу"

Акт № 2

приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.3 Демонтаж по КЖ													
1	16	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (разборка туалет) НР=72%	м3	6,923	18 076,01	5 247,45	125 140	36 328	-	75 627	216 828	
						12 828,56	2 343,65	88 812	16 225	-	16 061		

2	17	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	743,15	404,76	1,88	300 797	1 397	-	215 568	557 674	
						402,88	-	299 400	-	-	41 309		
3	18	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	743,15	251,46	30,82	186 872	22 904	-	122 980	334 640	
						220,64	9,20	163 969	6 837	-	24 788		
4	19	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	743,15	361,77	19,43	268 849	14 439	-	186 278	491 537	
						342,34	5,80	254 410	4 310	-	36 410		
1.4 Демонтаж по АР													
5	20	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	402,95	1 208,72	38,54	487 054	15 530	-	346 495	900 233	
						1 170,18	24,12	471 524	9 719	-	66 684		
6	21	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	244,02	493,86	23,02	120 512	5 617	-	85 254	222 227	
						470,84	14,40	114 894	3 514	-	16 461		
7	22	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	244,02	107,48	-	26 227	-	-	18 883	48 719	
						107,48	-	26 227	-	-	3 609		
8	23	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2	244,02	199,83	-	48 763	-	-	35 109	90 582	
						199,83	-	48 763	-	-	6 710		

9	24	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	265,32	163,09	3,48	43 271	923	-	30 907	80 112	
						159,61	2,18	42 348	578	-	5 934		
10	25	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	121,17	528,01	-	63 979	-	-	46 065	118 848	
						528,01	-	63 979	-	-	8 804		
11	26	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	63	3 082,72	177,79	194 211	11 201	-	135 370	355 948	
						2 904,93	79,41	183 011	5 003	-	26 367		
12	27	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%	м2	186,42	708,19	24,89	132 021	4 640	-	93 805	243 892	
						683,30	15,58	127 381	2 904	-	18 066		
13	28	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	52	2 060,89	83,67	107 166	4 351	-	75 551	197 334	
						1 977,22	40,72	102 815	2 117	-	14 617		
1.5 Демонтаж по ВК и НВК													
14	29	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	20	1 410,94	8,56	28 219	171	-	20 272	52 370	
						1 402,38	5,36	28 048	107	-	3 879		
15	30	1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72%	отверстие	5	2 316,38	-	11 582	-	-	8 339	21 515	
						2 316,38	-	11 582	-	-	1 594		
16	31	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=72%	м3	0,16	95 954,71	52 155,09	15 353	8 345	-	7 729	24 929	

						43 799,62	23 293,88	7 008	3 727	-	1 847		
17	36	1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м	11,8	3 229,90	-	38 113	-	-	27 441	70 798	
						3 229,90	-	38 113	-	-	5 244		
18	37	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка НР=72%	м	111,85	2 478,38	-	277 207	-	-	199 589	514 940	
						2 478,38	-	277 207	-	-	38 144		

Итого	**4 543 126**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 349 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 041
- накладные расходы, тенге	1 731 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	336 528
Всего по локальной смете 01-01-01	**4 543 126**

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

Раздел 1 Сейсмоусиление

1.1 Кирпичное усиление Кп-1,Кп-2 (л6) (л-12)

19	1	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (Кп-1) НР=72%	м3	0,228	57 107,46	22,12	13 021	5	7 795	3 758	18 121	
						22 894,78	-	5 220	-	-	1 342		
20	2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00151	455 717,00	-	688	-	688	-	743	
						-	-	-	-	-	55		

21	3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00237	356 318,00	-	844	-	844	-	912	Казахстан
						-	-	-	-	-	68		
22	4	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (Кп-2) НР=72%	м3	1	57 107,46	22,12	57 107	22	34 191	16 484	79 478	
						22 894,78	-	22 895	-	-	5 887		
23	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00167	376 202,00	-	626	-	626	-	676	Казахстан
						-	-	-	-	-	50		
24	6	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0006	379 988,00	-	228	-	228	-	246	
						-	-	-	-	-	18		
25	7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00474	356 318,00	-	1 689	-	1 689	-	1 824	Казахстан
						-	-	-	-	-	135		
26	8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00692	490 233,00	-	3 394	-	3 394	-	3 666	Казахстан

						-	-	-	-	-	272	-	
27	9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03873	479 350,00	-	18 567	-	18 567	-	20 052	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 485		
1.2 Усиление фундаментов наружных стен (КЖ-11)													
28	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	75	2 536,38	-	190 229	-	-	136 965	353 370	
						2 536,38	-	190 229	-	-	26 176		
1.3 Усиление наружных стен 1- этажа (КЖ-11)													
29	17	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=700мм) НР=72%	отверстие	740	92,83	0,89	68 694	659	-	48 986	127 094	
						91,94	-	68 036	-	-	9 414		
30	18	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	2220	89,29	0,86	198 224	1 909	-	141 347	366 737	
						88,43	-	196 315	-	-	27 166		
31	19	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	4,47316	84 433,26	1 961,98	377 683	8 776	-	268 566	697 949	
						82 471,28	917,08	368 907	4 102	-	51 700		

32	20	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	4,31989	331 233,00	-	1 430 890	-	1 430 890	-	1 545 361	
						-	-	-	-	-	114 471		
33	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,114	376 202,00	-	42 887	-	42 887	-	46 318	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 431		
34	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,034	349 794,00	-	11 893	-	11 893	-	12 844	Казахстан
						-	-	-	-	-	951		
1.4 Усиление наружных стен 2- этажа (КЖ-11)													
35	24	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=700мм) НР=72%	отверстие	520	92,83	0,89	48 272	463	-	34 422	89 310	
						91,94	-	47 809	-	-	6 616		
36	25	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	1560	89,29	0,86	139 292	1 342	-	99 325	257 706	
						88,43	-	137 951	-	-	19 089		
37	26	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	3,04688	84 433,26	1 961,98	257 258	5 978	-	182 933	475 406	
						82 471,28	917,08	251 280	2 794	-	35 215		

38	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,93	331 233,00	-	970 513	-	970 513	-	1 048 154	
						-	-	-	-	-	77 641		
39	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08	376 202,00	-	30 096	-	30 096	-	32 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 408		
40	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,026	349 794,00	-	9 095	-	9 095	-	9 823	Казахстан
						-	-	-	-	-	728		
1.5 Усиление фундаментов внутренних стен (КЖ-11)													
41	31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	250	2 536,38	-	634 095	-	-	456 548	1 177 894	
						2 536,38	-	634 095	-	-	87 251		
42	32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	250	1 205,26	-	301 315	-	-	216 947	559 723	
						1 205,26	-	301 315	-	-	41 461		
43	33	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	644	1 588,60	656,80	1 023 058	422 979	5 538	652 968	1 810 108	

						923,20	485,03	594 541	312 359	-	134 082		
44	34	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	644	24,31	9,20	15 656	5 925	277	10 113	27 831	
						14,68	7,13	9 454	4 592	-	2 062		
45	35	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	19,1	127 382,58	3 146,30	2 433 007	60 094	1 705 803	499 338	3 166 933	
						34 927,20	1 382,98	667 110	26 415	-	234 588		
46	36	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,05415	331 233,00	-	680 401	-	680 401	-	734 833	
						-	-	-	-	-	54 432		
47	37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1391	349 794,00	-	48 658	-	48 658	-	52 551	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 893		
1.6 Усиление внутренних стен 1-этажа (КЖ-11)													

48	38	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=600мм) НР=72%	отверстие	805	92,83	0,89	74 728	716	-	53 289	138 258	
						91,94	-	74 012	-	-	10 241		
49	39	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	2415	89,29	0,86	215 635	2 077	-	153 762	398 949	
						88,43	-	213 558	-	-	29 552		
50	40	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	3,89408	84 433,26	1 961,98	328 790	7 640	-	233 799	607 596	
						82 471,28	917,08	321 150	3 571	-	45 007		
51	41	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,64643	331 233,00	-	1 207 817	-	1 207 817	-	1 304 442	
						-	-	-	-	-	96 625		
52	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,10707	376 202,00	-	40 278	-	40 278	-	43 500	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 222		
53	43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,14059	349 794,00	-	49 176	-	49 176	-	53 110	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 934		
1.7 Усиление внутренних стен 2-этажа (КЖ-11)													

54	45	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=600мм) НР=72%	отверстие	635	92,83	0,89	58 947	565	-	42 035	109 061	
						91,94	-	58 382	-	-	8 079		
55	46	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	1905	89,29	0,86	170 097	1 638	-	121 290	314 698	
						88,43	-	168 459	-	-	23 311		
56	47	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	2,99391	84 433,26	1 961,98	252 786	5 874	-	179 754	467 143	
						82 471,28	917,08	246 912	2 746	-	34 603		
57	48	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,8264	331 233,00	-	936 197	-	936 197	-	1 011 093	
						-	-	-	-	-	74 896		
58	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08446	376 202,00	-	31 772	-	31 772	-	34 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 542		
59	50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08306	349 794,00	-	29 052	-	29 052	-	31 376	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 324		

60	51	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,4405	2 619,10	104,70	611 404	24 441	313 170	211 824	889 086	
						1 172,86	87,42	273 793	20 407	-	65 858		
1.8 Обрамление оконногопроема Об-1 (КЖ-4.2)													
61	52	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,111	84 433,26	1 961,98	9 372	218	-	6 664	17 319	
						82 471,28	917,08	9 154	102	-	1 283		
62	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00629	376 202,00	-	2 366	-	2 366	-	2 555	Казахстан
						-	-	-	-	-	189		
63	54	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,027	490 233,00	-	13 234	-	13 234	-	14 293	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 059		
64	55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03228	479 350,00	-	15 473	-	15 473	-	16 711	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 238		

65	56	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	0,04544	520 179,00	-	23 637	-	23 637	-	25 528	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 891		
1.9 Усиление оконных проемов (1,2*1,8) 9КЖ-12)													
66	57	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,3546	84 433,26	1 961,98	29 940	696	-	21 290	55 328	
						82 471,28	917,08	29 244	325	-	4 098		
67	58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1422	376 202,00	-	53 496	-	53 496	-	57 776	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 280		
68	59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2124	349 794,00	-	74 296	-	74 296	-	80 240	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 944		
1.10 Усиление оконных проемов (2,1*1,8) (КЖ-12)													
69	61	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	1,54857	84 433,26	1 961,98	130 751	3 038	-	92 976	241 625	
						82 471,28	917,08	127 713	1 420	-	17 898		
70	62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6478	376 202,00	-	243 704	-	243 704	-	263 200	Казахстан

						-	-	-	-	-	19 496		
71	63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,90077	349 794,00	-	315 084	-	315 084	-	340 291	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 207		
1.11 Усиление дверных проемов (1,0*2,1) (КЖ-12)													
72	65	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,31087	84 433,26	1 961,98	26 248	610	-	18 665	48 506	
						82 471,28	917,08	25 638	285	-	3 593		
73	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07469	376 202,00	-	28 099	-	28 099	-	30 347	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 248		
74	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23618	349 794,00	-	82 614	-	82 614	-	89 223	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 609		
1.12 Усиление дверных проемов (0,9*2,1)													
75	69	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,9614	84 433,26	1 961,98	81 174	1 886	-	57 722	150 008	
						82 471,28	917,08	79 288	882	-	11 112		
76	70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23474	376 202,00	-	88 310	-	88 310	-	95 375	Казахстан

						-	-	-	-	-	7 065		
77	71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,72666	349 794,00	-	254 181	-	254 181	-	274 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 335		
Раздел 3 Внутренние перегородки													
3.2 Кирпичная кладка перегородок 2-го этажа (л 6)													
78	113	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,5	4 535,37	403,86	215 430	19 183	51 024	107 927	349 226	
						3 057,32	98,44	145 223	4 676	-	25 869		
79	114	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,394	66 289,00	-	158 696	-	158 696	-	171 392	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 696		
80	115	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,14652	379 988,00	-	55 676	-	55 676	-	60 130	
						-	-	-	-	-	4 454		
81	116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15059	376 202,00	-	56 652	-	56 652	-	61 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 532		
82	117	1109-0301-0201	Колонны (Ст1-Ст3) массой до 1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,4262	36 172,38	15 268,85	15 417	6 508	1 309	6 981	24 190	
						17 833,07	4 917,56	7 600	2 096	-	1 792		

83	118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Мс-1 НР=72%	т стальных элементов	0,033	1 144 235,17	9 861,06	37 760	325	34 340	2 277	43 240	
						93 753,83	2 099,10	3 094	69	-	3 203		
84	119	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	0,4262	579 776,00	-	247 101	-	247 101	-	266 869	
						-	-	-	-	-	19 768		
85	120	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Пр-1) НР=72%	т конструкций	0,04271	63 041,47	26 030,67	2 693	1 112	416	1 081	4 076	
						27 274,10	7 879,34	1 165	337	-	302		
86	121	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	1 т	0,04271	578 239,00	-	24 697	-	24 697	-	26 673	
						-	-	-	-	-	1 976		
87	122	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,0058	378 628,64	1 961,62	2 196	11	33	1 553	4 049	
						371 012,40	864,72	2 152	5	-	300		
88	123	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00112	834 363,34	3 356,58	934	4	346	423	1 466	
						522 176,76	1 481,97	585	2	-	109		
89	124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	13,32	96,65	2,29	1 287	31	745	372	1 792	
						38,43	0,40	512	5	-	133		
Раздел 7 Кровля													
7.1 Ремонт кровли (КЖ-19,)													

90	129	1110-0105-0101	Стропила,стойки,мауэрлат. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	14,64	224 423,17	1 150,80	3 285 555	16 848	2 734 333	389 456	3 969 012	
						36 500,98	446,53	534 374	6 537	-	294 001		
91	130	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	15	11 842,70	87,19	177 641	1 308	155 976	15 078	208 137	
						1 357,11	39,02	20 357	585	-	15 418		
92	141	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс3) НР=72%	т стальных элементов	0,28475	1 144 235,17	9 861,06	325 821	2 808	296 317	19 652	373 111	
						93 753,83	2 099,10	26 696	598	-	27 638		
93	142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,5835	834 363,34	3 356,58	486 851	1 959	180 202	220 000	763 399	
						522 176,76	1 481,97	304 690	865	-	56 548		
7.2 Ремонт крыши 1;3 (КЖ-20)													
94	149	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,56	224 423,17	1 150,80	798 946	4 097	664 906	94 704	965 142	
						36 500,98	446,53	129 943	1 590	-	71 492		
95	150	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,56	11 842,70	87,19	42 160	310	37 018	3 578	49 397	
						1 357,11	39,02	4 831	139	-	3 659		

Итого	**27 266 119**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 303 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	612 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	397 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 505 816
- накладные расходы, тенге	4 824 852
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 019 716
Всего по локальной смете 02-01-01	**27 266 119**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 2 Отделочные работы													
2.1 Внутренняя отделка на отм. 0,000													
96	31	1146-0201-0802	Потолки. Очистка от набела НР=72%	м2	495,22	325,82	-	161 353	-	-	116 174	299 729	
						325,82	-	161 353	-	-	22 202		
97	34	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	1284,47	325,82	-	418 506	-	-	301 324	777 416	
						325,82	-	418 506	-	-	57 586		
98	35	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	201,21	1 143,69	82,82	230 122	16 664	-	159 291	420 566	
						1 060,87	38,66	213 458	7 779	-	31 153		
2.2 Внутренняя отделка на отм. 3,300													
99	46	1146-0201-0802	Потолки. Очистка от набела НР=72%	м2	419,67	325,82	-	136 737	-	-	98 451	254 003	
						325,82	-	136 737	-	-	18 815		
100	49	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	1194,98	325,82	-	389 348	-	-	280 331	723 253	
						325,82	-	389 348	-	-	53 574		
101	50	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	64,05	1 143,69	82,82	73 253	5 305	-	50 706	133 876	
						1 060,87	38,66	67 949	2 476	-	9 917		

Итого	**2 608 843**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 387 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 255
- накладные расходы, тенге	1 006 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 247
Всего по локальной смете 02-01-02	**2 608 843**

Локальная смета 02-01-05. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование													
1.7 Кабельная продукция													
102	46	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	2700	157,18	1,55	424 386	4 185	38 070	275 387	755 755	
						141,53	0,13	382 131	351	-	55 982		
103	47	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	655	192,14	2,26	125 852	1 480	15 058	78 908	221 141	
						166,89	0,43	109 313	282	-	16 381		
104	48	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,35	249 386,00	-	87 285	-	87 285	-	94 268	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 983		
105	49	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	2,35	372 858,00	-	876 216	-	876 216	-	946 313	Казахстан
						-	-	-	-	-	70 097		

106	50	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,5	574 495,00	-	287 248	-	287 248	-	310 228	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 980		
107	51	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,075	1 496 269,00	-	112 220	-	112 220	-	121 198	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 978		
108	52	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,025	956 170,00	-	23 904	-	23 904	-	25 816	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 912		
109	53	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,055	901 411,00	-	49 578	-	49 578	-	53 544	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 966		
1.9 Трубы													
110	56	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	3280	489,17	4,23	1 604 478	13 874	46 543	1 112 030	2 933 829	
						470,75	0,13	1 544 060	426	-	217 321		
111	57	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	81,6	111,00	-	9 058	-	9 058	-	9 783	
						-	-	-	-	-	725		

112	58	241-201-0301	Труба полиэтиленовая гофрированная размерами 16х2,0 мм	1 м	2754	113,00	-	311 202	-	311 202	-	336 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 896		
113	59	241-201-0303	Труба полиэтиленовая гофрированная размерами 25х2,8 мм	1 м	510	250,00	-	127 500	-	127 500	-	137 700	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 200		
114	60	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	75	575,51	4,30	43 163	323	1 075	30 087	79 110	
						556,88	0,28	41 766	21	-	5 860		
115	61	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	76,5	172,00	-	13 158	-	13 158	-	14 211	
						-	-	-	-	-	1 053		
116	62	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1 шт.	1800	8,00	-	14 400	-	14 400	-	15 552	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 152		
117	63	241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	1 шт.	500	118,00	-	59 000	-	59 000	-	63 720	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 720		
118	64	241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	1 шт.	300	245,00	-	73 500	-	73 500	-	79 380	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 880		

Итого	**6 197 646**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 077 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 145 015
- накладные расходы, тенге	1 496 412

- сметная прибыль (8 %), тенге	459 086
Всего по локальной смете 02-01-05	**6 197 646**

Итого по акту	**40 615 734,03**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 117 794,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	779 732,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463 880,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 650 828,03
- накладные расходы, тенге	9 058 803,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 008 577,00
Всего по акту	**40 615 734,03**

Всего по акту	**40 615 734,03**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	487388,81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	287721,86
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**827 816,89**
Итого в текущих ценах	**42 218 661,59**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**45 553 935,86**
НДС (12%)	5466472,30
Итого по акту	**51 020 408,16**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**