Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	109 800 000,00								
выполнено за июнь 2025 г.	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Скурихин Н.П.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтаж по ГП													
1	1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (основания МАФы) (Беседки,пенсочницы,качели) НР=72%	м3	8,3	27 901,49 14 942,57	12 958,92 5 787,81	231 582 124 023	107 559 48 039	- -	123 885 28 437	383 904	

2	2	1110-0214-0101	Демонтаж деревянных конструкций (МАФ) НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0,8;	м3 блока	5,2	352,76 274,66	78,10 32,61	1 834 1 428	406 170	- -	1 151 239	3 224	
3	3	1109-0305-0305	Демонтаж металлоконструкций (МАФ) НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	2,0621	39 054,94 20 481,40	8 503,66 2 272,33	80 535 42 235	17 535 4 686	20 765 -	33 783 9 145	123 463	
4	4	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	25,78	4 408,84 2 511,00	1 897,84 803,84	113 660 64 734	48 926 20 723	- -	61 529 14 015	189 204	
5	5	1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР=72%	м	206	853,06 853,06	- -	175 730 175 730	- -	- -	126 526 24 180	326 436	
6	6	1218-0101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка НР=72%	м2 забора	159,4	819,58 819,58	- -	130 641 130 641	- -	- -	94 062 17 976	242 679	
7	7	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (основания МАФы) НР=72%	м3	3,65	27 901,49 14 942,57	12 958,92 5 787,81	101 840 54 540	47 300 21 126	- -	54 480 12 506	168 826	
8	8	1101-0207-1303	Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%	га	0,3	10 438,74 -	10 438,74 3 167,42	3 132 -	3 132 950	- -	684 305	4 121	

9	9	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72%	дерево	6	340,34 77,76	262,58 100,39	2 042 467	1 575 602	- -	770 225	3 037	
10	10	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (основания МАФы) НР=72%	м3	3,8	27 901,49 14 942,57	12 958,92 5 787,81	106 026 56 782	49 244 21 994	- -	56 719 13 020	175 765	
11	11	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	4,4	404,76 402,88	1,88 -	1 781 1 773	8 -	- -	1 277 245	3 303	
12	12	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (разборка туалет) НР=72%	м3	15,2	18 076,01 12 828,56	5 247,45 2 343,65	274 755 194 994	79 761 35 623	- -	166 044 35 264	476 063	

Итого	**2 100 025**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	847 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	355 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 765
- накладные расходы, тенге	720 910
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 557
Всего по локальной смете 01-01-01	**2 100 025**

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

Раздел 1 Сейсмоусиление													
1.2 Усиление фундаментов наружных стен (КЖ-11)													
13	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	70	2 536,38	-	177 547	-	-	127 834	329 811	

						2 536,38	-	177 547	-	-	24 430		
14	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	140	1 205,26	-	168 736	-	-	121 490	313 444	
						1 205,26	-	168 736	-	-	23 218		
15	12	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	944	1 588,60	656,80	1 499 638	620 019	8 118	957 146	2 653 327	
						923,20	485,03	871 501	457 868	-	196 543		
16	13	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	944	24,31	9,20	22 949	8 685	406	14 824	40 795	
						14,68	7,13	13 858	6 731	-	3 022		
17	14	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	28	127 382,58	3 146,30	3 566 712	88 096	2 500 654	732 013	4 642 623	
						34 927,20	1 382,98	977 962	38 723	-	343 898		

18	15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,017	331 233,00	-	999 330	-	999 330	-	1 079 276	
						-	-	-	-	-	79 946		
19	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2039	349 794,00	-	71 324	-	71 324	-	77 030	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 706		
1.3 Усиление наружных стен 1- этажа (КЖ-11)													
20	17	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=700мм) НР=72%	отверстие	182	92,83	0,89	16 895	162	-	12 048	31 258	
						91,94	-	16 733	-	-	2 315		
21	18	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	546	89,29	0,86	48 752	470	-	34 764	90 197	
						88,43	-	48 283	-	-	6 681		
22	19	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	1,11829	84 433,26	1 961,98	94 421	2 194	-	67 142	174 488	
						82 471,28	917,08	92 227	1 026	-	12 925		
23	20	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,08604	331 233,00	-	359 732	-	359 732	-	388 511	
						-	-	-	-	-	28 779		

24	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02891	376 202,00	-	10 876	-	10 876	-	11 746	Казахстан
						-	-	-	-	-	870		
25	22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00861	349 794,00	-	3 012	-	3 012	-	3 253	Казахстан
						-	-	-	-	-	241		
1.4 Усиление наружных стен 2- этажа (КЖ-11)													
26	24	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под стержень L=700мм) НР=72%	отверстие	131	92,83	0,89	12 161	117	-	8 672	22 500	
						91,94	-	12 044	-	-	1 667		
27	25	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72%	отверстие	393	89,29	0,86	35 091	338	-	25 022	64 922	
						88,43	-	34 753	-	-	4 809		
28	26	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=72%	т арматуры	0,75498	84 433,26	1 961,98	63 745	1 481	-	45 328	117 799	
						82 471,28	917,08	62 264	692	-	8 726		
29	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,73914	331 233,00	-	244 828	-	244 828	-	264 414	
						-	-	-	-	-	19 586		

30	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02091	376 202,00	-	7 866	-	7 866	-	8 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	629		
31	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00681	349 794,00	-	2 382	-	2 382	-	2 573	Казахстан
						-	-	-	-	-	191		
32	30	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,81571	2 943,04	127,28	635 154	27 469	303 940	235 345	940 139	
						1 407,43	107,14	303 746	23 122	-	69 640		
1.7 Усиление внутренних стен 2-этажа (КЖ-11)													
33	51	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	231,5595	2 619,10	104,70	606 477	24 244	310 646	210 118	881 923	
						1 172,86	87,42	271 587	20 243	-	65 328		
1.13 РМ-1,2 (КЖ л-14)													
34	73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,6	2 536,38	-	9 131	-	-	6 574	16 961	
						2 536,38	-	9 131	-	-	1 256		

35	74	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,6	1 205,26	-	4 339	-	-	3 124	8 060	
						1 205,26	-	4 339	-	-	597		
36	75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,36	39 616,75	1 651,33	14 262	594	12 974	595	16 046	
						1 927,48	369,48	694	133	-	1 189		
37	76	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72%	м3	2,1	50 907,76	2 611,57	106 906	5 484	85 619	12 278	128 719	
						7 525,22	595,25	15 803	1 250	-	9 535		
38	77	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,0996	110 642,02	1 961,62	11 020	195	-	7 856	20 386	
						108 680,40	864,72	10 825	86	-	1 510		
39	78	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0996	1 029 630,00	-	102 551	-	102 551	-	110 755	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 204		
40	79	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,02712	834 363,34	3 356,58	22 628	91	8 375	10 225	35 481	
						522 176,76	1 481,97	14 161	40	-	2 628		
41	80	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	11,52	1 210,48	28,22	13 945	325	8 719	3 563	18 909	
						425,41	4,08	4 901	47	-	1 401		

42	81	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж Рм-1 НР=72%	т конструкций	2,5275	99 829,14	35 679,94	252 318	90 181	79 704	86 154	365 550	
						32 614,49	14 728,29	82 433	37 226	-	27 078		
43	82	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	1 т	1,98744	558 023,00	-	1 109 037	-	1 109 037	-	1 197 760	
						-	-	-	-	-	88 723		
44	83	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,22147	403 078,00	-	89 270	-	89 270	-	96 412	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 142		
45	84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,31859	329 247,00	-	104 895	-	104 895	-	113 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 392		
46	85	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	146,6	116,65	3,15	17 101	462	7 000	6 983	26 011	
						65,75	0,40	9 639	59	-	1 927		
47	86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	146,6	96,65	2,29	14 169	336	8 199	4 099	19 729	
						38,43	0,40	5 634	59	-	1 461		
48	87	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж Рм-2 НР=72%	т конструкций	2,40333	99 829,14	35 679,94	239 922	85 751	75 788	81 922	347 592	
						32 614,49	14 728,29	78 383	35 397	-	25 748		

49	88	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	1 т	1,98744	558 023,00	-	1 109 037	-	1 109 037	-	1 197 760	
						-	-	-	-	-	88 723		
50	89	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1611	403 078,00	-	64 936	-	64 936	-	70 131	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 195		
51	90	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,23146	329 247,00	-	76 208	-	76 208	-	82 305	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 097		
52	91	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	69,7	116,65	3,15	8 131	220	3 328	3 320	12 367	
						65,75	0,40	4 583	28	-	916		
53	92	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	69,7	96,65	2,29	6 737	160	3 898	1 949	9 381	
						38,43	0,40	2 679	28	-	695		
Раздел 2 Основания под перегородки													
2.1 Фундаменты (КЖ-6)													
54	93	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	19,5	46 712,19	2 985,73	910 888	58 222	725 826	100 245	1 092 024	
						6 504,62	635,35	126 840	12 389	-	80 891		

55	94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04685	376 202,00	-	17 625	-	17 625	-	19 035	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 410		
56	95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,48156	349 794,00	-	168 445	-	168 445	-	181 921	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 476		
2.2 Подпольный канал Пк-1 (КЖ-4.2)													
57	96	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство (Пк-1, Пк-2) НР=72%	м3	1,92	116 074,02	10 132,53	222 862	19 454	96 853	82 373	329 654	
						55 497,31	4 089,44	106 555	7 852	-	24 419		
58	97	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03421	455 717,00	-	15 590	-	15 590	-	16 837	
						-	-	-	-	-	1 247		
59	98	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=72%	шт. сборных конструкций	13	12 545,79	1 857,18	163 095	24 143	92 555	39 498	218 800	
						3 569,01	650,92	46 397	8 462	-	16 207		
60	99	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	1,337	97 994,00	-	131 018	-	131 018	-	141 499	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 481		
61	100	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	14,175	1 210,48	28,22	17 159	400	10 728	4 383	23 265	
						425,41	4,08	6 030	58	-	1 723		
Раздел 3 Внутренние перегородки													

3.1 Кирпичная кладка перегородок 1-го этажа (л 6)													
62	101	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124,3	4 535,37 3 057,32	403,86 98,44	563 746 380 025	50 200 12 236	133 522 -	282 428 67 694	913 868	
63	102	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00626	66 289,00 -	- -	415 -	- -	415 -	- 33	448	Казахстан
64	103	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02749	379 988,00 -	- -	10 446 -	- -	10 446 -	- 836	11 282	
65	104	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1008	376 202,00 -	- -	37 921 -	- -	37 921 -	- 3 034	40 955	Казахстан
66	105	1109-0301-0201	Колонны (Ст1--Ст4) массой до 1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,45665	36 172,38 17 833,07	15 268,85 4 917,56	52 690 25 977	22 241 7 163	4 473 -	23 861 6 124	82 675	
67	106	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	1,45665	579 776,00 -	- -	844 531 -	- -	844 531 -	- 67 562	912 093	
68	107	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Мс-1 НР=72%	т стальных элементов	0,1215	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,10	139 025 11 391	1 198 255	126 435 -	8 385 11 793	159 203	

69	108	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Пр-1,Пр-2,Пр-3) НР=72%	т конструкций	0,22111	63 041,47 27 274,10	26 030,67 7 879,34	13 939 6 031	5 756 1 742	2 153 -	5 597 1 563	21 099	
70	109	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	1 т	0,22111	578 239,00 -	- -	127 854 -	- -	127 854 -	- 10 228	138 082	
71	110	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,0232	391 351,53 371 012,40	1 961,62 864,72	9 079 8 607	46 20	426 -	6 211 1 223	16 513	
72	111	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00448	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	3 738 2 339	15 7	1 384 -	1 689 434	5 861	
73	112	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	48,65	96,65 38,43	2,29 0,40	4 702 1 870	111 19	2 721 -	1 360 485	6 547	
Раздел 7 Кровля													
7.1 Ремонт кровли (КЖ-19,)													
74	128	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,5	48 757,58 8 361,36	1 732,17 407,94	24 379 4 181	866 204	19 332 -	3 157 2 203	29 739	
75	129	1110-0105-0101	Стропила,стойки,мауэрлат. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,48	224 423,17 36 500,98	1 150,80 446,53	1 005 416 163 524	5 156 2 000	836 736 -	119 177 89 967	1 214 560	
76	130	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	4,12	11 842,70 1 357,11	87,19 39,02	48 792 5 591	359 161	42 841 -	4 141 4 235	57 168	

77	131	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	33,6	413,13	4,04	13 881	136	12 017	1 288	16 383	
						51,43	1,81	1 728	61	-	1 214		
78	135	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	452,6	557,11	18,34	252 148	8 301	188 146	41 643	317 294	
						123,07	4,72	55 701	2 136	-	23 503		
79	136	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	66,7	1 171,15	13,10	78 116	874	43 496	24 514	110 840	
						505,93	4,51	33 746	301	-	8 210		
80	137	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	66,7	1 743,00	-	116 258	-	116 258	-	125 559	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 301		
81	138	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	107,6	264,00	-	28 406	-	28 406	-	30 679	
						-	-	-	-	-	2 273		
82	141	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс3) НР=72%	т стальных элементов	0,12205	1 144 235,17	9 861,06	139 654	1 204	127 008	8 423	159 923	
						93 753,83	2 099,10	11 443	256	-	11 846		
83	142	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,25059	834 363,34	3 356,58	209 083	841	77 390	94 481	327 849	
						522 176,76	1 481,97	130 852	371	-	24 285		
84	143	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	6	37 583,32	1 249,45	225 500	7 497	155 754	47 172	294 486	
						10 374,91	544,46	62 249	3 267	-	21 814		

85	144	1112-0101-0711	Окна слуховые.Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72%	м2 кровли	171	9 847,78	49,37	1 683 970	8 442	1 417 910	187 152	2 020 812	
						1 506,54	13,54	257 618	2 315	-	149 690		
86	145	214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	1 т	0,08952	702 722,00	-	62 908	-	62 908	-	67 941	
						-	-	-	-	-	5 033		
87	146	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	12	389,00	-	4 668	-	4 668	-	5 041	
						-	-	-	-	-	373		
88	147	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	6	538,00	-	3 228	-	3 228	-	3 486	
						-	-	-	-	-	258		
89	148	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,086	834 363,34	3 356,58	71 755	289	26 559	32 424	112 513	
						522 176,76	1 481,97	44 907	127	-	8 334		
7.2 Ремонт крыши 1;3 (КЖ-20)													
90	149	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,5	224 423,17	1 150,80	336 635	1 726	280 157	39 903	406 661	
						36 500,98	446,53	54 751	670	-	30 123		
91	150	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,5	11 842,70	87,19	17 764	131	15 598	1 508	20 814	
						1 357,11	39,02	2 036	59	-	1 542		
92	151	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	80	413,13	4,04	33 050	323	28 613	3 066	39 005	
						51,43	1,81	4 114	145	-	2 889		

93	152	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	13,4	1 171,15	13,10	15 693	176	8 738	4 924	22 266	
						505,93	4,51	6 779	60	-	1 649		
94	153	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	13,4	1 743,00	-	23 356	-	23 356	-	25 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 868		
95	154	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	57,4	264,00	-	15 154	-	15 154	-	16 366	
						-	-	-	-	-	1 212		
96	155	261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,18	4 705,00	-	5 552	-	5 552	-	5 996	
						-	-	-	-	-	444		
97	159	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	80	557,11	18,34	44 569	1 467	33 256	7 361	56 084	
						123,07	4,72	9 846	378	-	4 154		
98	160	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	0,2	48 757,58	1 732,17	9 752	346	7 733	1 263	11 896	
						8 361,36	407,94	1 672	82	-	881		
99	161	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,04662	834 363,34	3 356,58	38 898	156	14 398	17 577	60 993	
						522 176,76	1 481,97	24 344	69	-	4 518		
100	162	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,19616	783,00	-	154	-	154	-	166	Казахстан
						-	-	-	-	-	12		

Итого **25 923 531**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 891 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 177 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 685 623

- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 924 219
- накладные расходы, тенге	4 015 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 920 261
Всего по локальной смете 02-01-01	**25 923 531**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 2 Отделочные работы													
2.2 Внутренняя отделка на отм. 3,300													
101	51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	597	1 923,54 1 406,06	110,48 91,03	1 148 353 839 418	65 957 54 345	242 979 -	643 509 143 349	1 935 211	
102	53	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,05	1 606,32 1 172,86	104,70 87,42	102 885 75 122	6 706 5 599	21 057 -	58 119 12 880	173 884	
Раздел 4 Кровля													
4.1 Ремонт кровли (АР- 7)													
103	111	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	743,15	3 454,80 1 712,55	32,41 6,55	2 567 435 1 272 682	24 085 4 868	1 270 668 -	919 836 278 982	3 766 253	
104	112	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	824,8965	3 253,00 -	- -	2 683 388 -	- -	2 683 388 -	- 214 671	2 898 059	Казахстан

Итого	**8 773 407**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 187 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 218 092
- накладные расходы, тенге	1 621 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	649 882
Всего по локальной смете 02-01-02	**8 773 407**

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 1 Планировка участка													
105	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	181,5	54,11 -	54,11 16,01	9 821 -	9 821 2 906	- -	2 092 953	12 866	
106	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	252	66,99 -	66,99 19,83	16 881 -	16 881 4 997	- -	3 598 1 638	22 117	
107	3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	252	53,03 -	53,03 15,69	13 364 -	13 364 3 954	- -	2 847 1 297	17 508	

108	4	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	39,2	144,27 5,70	137,47 32,78	5 655 223	5 389 1 285	43 -	1 086 539	7 280	
109	5	412-101-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	68,6	77,00 -	- -	5 282 -	- -	- -	- 423	5 705	
Раздел 3 Покрытия													
3.1 Тип-2													
110	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	200	3 428,92 1 169,21	44,28 18,58	685 784 233 842	8 856 3 716	443 086 -	171 042 68 546	925 372	
111	24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	31,68	82 653,00 -	- -	2 618 447 -	- -	2 618 447 -	- 209 476	2 827 923	Казахстан

Итого	**3 818 771**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 061 576
- накладные расходы, тенге	180 665
перевозка грузов, тенге	5 282
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 872
Всего по локальной смете 07-01-01	**3 818 771**

Итого по акту	**40 615 734,03**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 160 224,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 683 655,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	921 206,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 224 652,03
перевозка грузов, тенге	5 282
- накладные расходы, тенге	6 538 631,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 008 572,00
Всего по акту	**40 615 734,03**

Всего по акту	**40 615 734,03**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	487388,81
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	287721,86
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**827 816,89**
Итого в текущих ценах	**42 218 661,59**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**45 553 935,86**
НДС (12%)	5466472,30
Итого по акту	**51 020 408,16**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**