Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	159 800 000,00								
выполнено за июнь 2025 г.	50 000 000,00		44 642 857,14					5 357 142,86	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу" _____ Ибраимов А.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"**

Акт № 4
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.2 Демонтаж по ТС													
1	14	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	90	1 322,70	12,40	119 043	1 116	8 627	78 979	213 864	
						1 214,45	4,35	109 301	392	-	15 842		

2	15	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру (демонтаж лист КЖ-16) НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт. сборных конструкций	13	4 052,43 2 883,81	1 168,62 264,12	52 682 37 490	15 192 3 434	- -	29 465 6 572	88 719	
1.5 Демонтаж по ВК и НВК													
3	32	1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	70,9	503,07 375,16	124,14 51,72	35 668 26 599	8 802 3 667	267 -	21 792 4 597	62 057	
4	33	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	1	1 469,59 1 041,67	427,92 200,02	1 470 1 042	428 200	- -	894 189	2 553	
5	34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2	23 276,80 12 569,58	10 707,22 4 594,73	27 932 15 083	12 849 5 514	- -	14 830 3 421	46 183	
6	35	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 конструкций колодца	3,42	33 074,79 20 790,19	12 284,60 5 203,21	113 116 71 102	42 013 17 795	- -	64 006 14 170	191 292	
7	38	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	28,5	4 408,84 2 511,00	1 897,84 803,84	125 652 71 564	54 088 22 909	- -	68 021 15 494	209 167	

8	39	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0,8;	м3 железобетона звеньев	0,19	53 547,77	20 798,90	10 174	3 952	2 861	3 297	14 549	
					17 688,67	6 412,82	3 361	1 218	-	1 078		
9	40	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	49,14	170,00	-	8 354	-	-	-	9 022	
						-	-	-	-	-	668		
10	41	412-101-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	49,14	77,00	-	3 784	-	-	-	4 087	
						-	-	-	-	-	303		
1.6 Демонтаж ЭС													
11	42	1133-0210-0304	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных НР=72%	шт.	4	9 013,18	6 689,67	36 053	26 759	-	15 765	55 963	
						2 323,51	3 150,43	9 294	12 602	-	4 145		
12	43	1133-0210-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР=72%	шт.	4	4 407,72	2 316,03	17 631	9 264	-	8 430	28 146	
						2 091,69	835,57	8 367	3 342	-	2 085		

Итого **925 602**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 353 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 174 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 71 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 755
- накладные расходы, тенге 305 479

перевозка грузов, тенге	12 138
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 564
Всего по локальной смете 01-01-01	**925 602**

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы

Раздел 1 Сейсмоусиление													
1.3 Усиление наружных стен 1- этажа (КЖ-11)													
13	23	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	780	2 943,04 1 407,43	127,28 107,14	2 295 571 1 097 795	99 278 83 569	1 098 497 -	850 582 251 692	3 397 845	
1.4 Усиление наружных стен 2- этажа (КЖ-11)													
14	30	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	524,18429	2 943,04 1 407,43	127,28 107,14	1 542 695 737 753	66 718 56 161	738 224 -	571 618 169 145	2 283 458	
1.6 Усиление внутренних стен 1-этажа (КЖ-11)													

15	44	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	527,5	2 619,10	104,70	1 381 575	55 229	707 662	478 655	2 009 048	
						1 172,86	87,42	618 684	46 114	-	148 818		
1.9 Усиление оконных проемов (1,2*1,8) 9КЖ-12)													
16	60	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	1 785,22	104,70	5 356	314	1 523	2 722	8 724	
						1 172,86	87,42	3 519	262	-	646		
1.10 Усиление оконных проемов (2,1*1,8) (КЖ-12)													
17	64	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	164	1 785,22	104,70	292 776	17 171	83 256	148 814	476 917	
						1 172,86	87,42	192 349	14 337	-	35 327		
1.11 Усиление дверных проемов (1,0*2,1) (КЖ-12)													
18	68	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,25	1 785,22	104,70	34 365	2 015	9 772	17 468	55 980	
						1 172,86	87,42	22 578	1 683	-	4 147		
1.12 Усиление дверных проемов (0,9*2,1)													

19	72	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,5	1 785,22	104,70	88 368	5 183	25 129	44 916	143 947	
						1 172,86	87,42	58 057	4 327	-	10 663		
Раздел 7 Кровля													
7.1 Ремонт кровли (КЖ-19,)													
20	125	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	453,33	1 094,34	157,48	496 097	71 390	267 424	126 150	672 027	
						346,95	39,54	157 283	17 925	-	49 780		
21	126	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	6799,95	35,42	2,35	240 854	15 980	216 170	9 253	270 116	
						1,28	0,61	8 704	4 148	-	20 009		
22	127	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,89536	455 717,00	-	408 031	-	408 031	-	440 673	
						-	-	-	-	-	32 642		
23	132	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	126	69,15	7,32	8 713	922	548	5 500	15 350	
						57,48	3,15	7 242	397	-	1 137		
24	133	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,5	104 858,00	-	52 429	-	52 429	-	56 623	
						-	-	-	-	-	4 194		

25	134	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,11	141 521,00 -	- -	15 567 -	- -	15 567 -	- 1 245	16 812	Казахстан
7.2 Ремонт крыши 1;3 (КЖ-20)													
26	156	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	80	1 094,34 346,95	157,48 39,54	87 547 27 756	12 598 3 163	47 193 -	22 262 8 785	118 594	
27	157	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	1200	35,42 1,28	2,35 0,61	42 504 1 536	2 820 732	38 148 -	1 633 3 531	47 668	
28	158	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1584	455 717,00 -	- -	72 186 -	- -	72 186 -	- 5 775	77 961	
Раздел 9 Входные группы													
9.1 Входная группа Кв-1 (КЖ л.15,)													
29	164	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05174	455 717,00 -	- -	23 579 -	- -	23 579 -	- 1 886	25 465	

30	166	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	1 м	22,8	6 229,00	-	142 021	-	142 021	-	153 383	
						-	-	-	-	-	11 362		
31	167	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03078	403 078,00	-	12 407	-	12 407	-	13 400	Казахстан
						-	-	-	-	-	993		
32	169	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,22296	437 427,00	-	97 529	-	97 529	-	105 331	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 802		
33	171	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,13312	518 842,00	-	69 068	-	69 068	-	74 593	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 525		
34	172	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,08576	394 960,00	-	33 872	-	33 872	-	36 582	
						-	-	-	-	-	2 710		

35	174	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,22554	437 427,00	-	98 657	-	98 657	-	106 550	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 893		
9.2 Входная группа Кв-2 (КЖ-16)													
36	180	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0402	455 717,00	-	18 320	-	18 320	-	19 786	
						-	-	-	-	-	1 466		
37	183	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	1 м	22,8	6 229,00	-	142 021	-	142 021	-	153 383	
						-	-	-	-	-	11 362		
38	184	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,09234	403 078,00	-	37 220	-	37 220	-	40 198	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 978		
39	186	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,17154	437 427,00	-	75 036	-	75 036	-	81 039	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 003		
40	188	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,078	518 842,00	-	40 470	-	40 470	-	43 708	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 238		
41	189	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0335	394 960,00	-	13 231	-	13 231	-	14 289	
						-	-	-	-	-	1 058		
42	191	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,12567	437 427,00	-	54 971	-	54 971	-	59 369	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 398		
9.3 Входная группа Кв-3 (ЖК-16)													
43	197	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01632	455 717,00	-	7 439	-	7 439	-	8 034	
						-	-	-	-	-	595		
44	199	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	1 м	13,2	6 229,00	-	82 223	-	82 223	-	88 801	
						-	-	-	-	-	6 578		
45	200	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06156	403 078,00	-	24 813	-	24 813	-	26 798	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 985		

46	202	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0777	437 427,00	-	33 988	-	33 988	-	36 707	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 719		
47	204	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,0416	518 842,00	-	21 584	-	21 584	-	23 311	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 727		
48	205	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0268	394 960,00	-	10 585	-	10 585	-	11 432	
						-	-	-	-	-	847		
49	207	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,01584	437 427,00	-	6 929	-	6 929	-	7 483	Казахстан
						-	-	-	-	-	554		

Итого	**11 221 385**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 933 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 827 722
- накладные расходы, тенге	2 279 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	831 215
Всего по локальной смете 02-01-01	**11 221 385**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 2 Отделочные работы													
2.1 Внутренняя отделка на отм. 0,000													
50	36	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1284,47	1 923,54	110,48	2 470 729	141 908	522 779	1 384 536	4 163 686	
						1 406,06	91,03	1 806 042	116 925	-	308 421		
51	38	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,21	1 606,32	104,70	323 208	21 067	66 150	182 578	546 249	
						1 172,86	87,42	235 991	17 590	-	40 463		
52	39	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,17	4 334,98	54,10	360 540	4 499	77 968	202 239	607 801	
						3 343,43	33,85	278 073	2 815	-	45 022		
2.2 Внутренняя отделка на отм. 3,300													
53	51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,98	1 923,54	110,48	1 150 238	66 065	243 378	644 566	1 938 388	
						1 406,06	91,03	840 796	54 434	-	143 584		
54	54	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,25	4 334,98	54,10	356 552	4 450	77 105	200 002	601 078	
						3 343,43	33,85	274 997	2 784	-	44 524		

Раздел 4 Кровля													
4.1 Ремонт кровли (АР- 7)													
55	109	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	630,99	1 460,48 808,68	76,33 18,66	921 548 510 269	48 163 11 774	363 116 -	375 871 103 794	1 401 213	
56	110	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	97,48847	49 780,00 -	- -	4 852 976 -	- -	4 852 976 -	- 388 238	5 241 214	Казахстан
57	113	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	743,15	907,89 305,84	37,32 6,32	674 698 227 285	27 734 4 697	419 679 -	167 027 67 338	909 063	
58	114	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	817,465	137,00 -	- -	111 993 -	- -	111 993 -	- 8 959	120 952	
59	115	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	1 кг	36	626,00 -	- -	22 536 -	- -	22 536 -	- 1 803	24 339	Казахстан
4.4 Вентшахты (АР-7 прим)													
60	126	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж каркаса под Сендвич - панели. НР=72%	т конструкций	0,182	95 089,09 85 070,52	4 162,38 646,35	17 306 15 483	758 118	1 066 -	11 233 2 283	30 822	

61	127	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,182	479 350,00 -	- -	87 242 -	- -	87 242 -	- 6 979	94 221	Казахстан
62	128	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР=72%	м2	45	22 152,90 553,98	1 537,84 361,25	996 881 24 929	69 203 16 256	902 749 -	29 653 82 123	1 108 657	
63	129	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы. Устройство фартука НР=72%	м примыканий	6	1 273,97 339,97	10,90 4,92	7 644 2 040	65 30	5 539 -	1 490 731	9 865	
64	130	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	8	16 130,03 1 414,21	77,91 19,62	129 040 11 314	623 157	117 103 -	8 259 10 984	148 283	
Раздел 5 Фасад (АР-11)													
5.1 Наружная отделка													
65	133	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	80,889	41 869,00 -	- -	3 386 742 -	- -	3 386 742 -	- 270 939	3 657 681	Казахстан

66	134	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,3477	2 946,82	43,82	605 123	8 998	162 401	315 845	994 645	
						2 112,14	24,11	433 723	4 951	-	73 677		
67	135	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	808,89	2 460,00	-	1 989 869	-	1 989 869	-	2 149 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	159 190		

Итого	**23 747 216**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 660 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 410 390
- накладные расходы, тенге	3 523 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 759 052
Всего по локальной смете 02-01-02	**23 747 216**

Локальная смета 02-01-05. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 Щитовые изделия и арматура

68	2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	1	1 948 323,00	-	1 948 323	-	-	-	1 948 323	Казахстан
						-	-	-	-	1 948 323	-		

69	4	247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	1 шт.	1	23 360,00	-	23 360	-	23 360	-	25 229	
						-	-	-	-	-	1 869		
70	8	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	1 шт.	4	12 738,00	-	50 952	-	50 952	-	55 028	
						-	-	-	-	-	4 076		
71	9	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	1 шт.	2	12 788,00	-	25 576	-	25 576	-	27 622	
						-	-	-	-	-	2 046		
1.2 Щиты осветительные ЩО1-ЩО2													
72	11	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	1 шт.	2	5 128,00	-	10 256	-	10 256	-	11 076	
						-	-	-	-	-	820		
73	13	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 715,00	-	3 430	-	3 430	-	3 704	
						-	-	-	-	-	274		
74	14	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	536,00	-	4 288	-	4 288	-	4 631	
						-	-	-	-	-	343		
75	15	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	6	4 063,00	-	24 378	-	24 378	-	26 328	
						-	-	-	-	-	1 950		
1.3 Щиты распределительные ЩВ 1													

76	17	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8 102,00	-	8 102	-	8 102	-	8 750	
						-	-	-	-	-	648		
77	19	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852	
						-	-	-	-	-	137		
78	20	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 669,00	-	1 669	-	1 669	-	1 803	
						-	-	-	-	-	134		
79	21	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	536,00	-	4 824	-	4 824	-	5 210	
						-	-	-	-	-	386		
1.4 Блок встраиваемый пластиковый ЩОА													
80	25	247-204-0654	Выключатель автоматический типа АП506-3МТ 3Р 8А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 512,00	-	2 512	-	2 512	-	2 713	
						-	-	-	-	-	201		
81	26	247-204-0629	Выключатель автоматический типа АП506-2МТ 2Р 4А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	1 669,00	-	3 338	-	3 338	-	3 605	
						-	-	-	-	-	267		
1.6 Электроустановочные материалы													
82	43	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	93	390,00	-	36 270	-	36 270	-	39 172	
						-	-	-	-	-	2 902		

83	44	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	14	438,00	-	6 132	-	6 132	-	6 623	
						-	-	-	-	-	491		

Итого	**2 171 669**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 802
- оборудование, тенге	1 948 323
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 544
Всего по локальной смете 02-01-05	**2 171 669**

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 3 Покрытия													
3.1 Тип-2													
84	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	504	3 428,92	44,28	1 728 176	22 317	1 116 577	431 025	2 331 937	
						1 169,21	18,58	589 282	9 364	-	172 736		
3.2 Тип-3													
85	31	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	2,5	82 653,00	-	206 633	-	206 633	-	223 163	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 531		
3.3 Тип-4													
86	39	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,77	82 653,00	-	63 643	-	63 643	-	68 734	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 091		

Итого	**2 623 834**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	589 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 386 853,55
- накладные расходы, тенге	431 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 358
Всего по локальной смете 07-01-01	**2 623 834**

Итого по акту	**40 689 706,55**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 536 683,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	939 931,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	545 786,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 843 522,55
- оборудование, тенге	1 948 323
перевозка грузов, тенге	12 138
- накладные расходы, тенге	6 539 376,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 869 733,00
Всего по акту	**40 689 706,55**

Всего по акту	**40 689 706,55**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	464896,60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	274443,96
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**789 614,48**
Итого в текущих ценах	**42 218 661,60**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**45 553 935,86**
НДС (12%)	5466472,30
Итого по акту	**51 020 408,17**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**50 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**