Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
		д.с. №03/211	13.08.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту выполнено :	354 800 000,00								
выполнено за август 2025 г.	45 000 000,00		40 178 571,43					4 821 428,57	45 000 000,00

Итого к оплате: 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу" _____ Ибраимов А.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"**

Акт № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1.1 Демонтаж по ГП													
1	7	1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0,5;	м	343,9	1 470,58	378,95	505 732	130 321	117 442	226 485	790 794	
						750,13	164,56	257 970	56 592	-	58 577		
Итого							**790 794**						
Итого - зарплата рабочих-строителей, тенге							257 970						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	117 442
- накладные расходы, тенге	226 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 577
Всего по локальной смете 01-01-01	**790 794**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 1 Проемы													
1.4 Оконные проемы на отм. 0,000 АР14													
2	20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	49,5	2 224,15	5,77	110 095	286	76 632	23 948	144 767	
						670,26	1,68	33 178	83	-	10 724		
1.5 Оконные проемы отм. 3,300 АР15													
3	27	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	55,4	2 224,15	5,77	123 218	320	85 766	26 802	162 022	
						670,26	1,68	37 132	93	-	12 002		
Раздел 2 Отделочные работы													
2.1 Внутренняя отделка на отм. 0,000													
4	45	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	81,21	5 080,54	21,61	412 591	1 755	192 246	157 977	616 213	
						2 691,66	10,13	218 590	823	-	45 645		
2.2 Внутренняя отделка на отм. 3,300													

5	60	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	34,05	5 080,54 2 691,66	21,61 10,13	172 992 91 651	736 345	80 606 -	66 237 19 138	258 367	
Раздел 3 Полы													
3.1 Тип 1. 1-этаж													
6	69	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	144,4	2 765,09 2 337,81	27,16 11,41	399 279 337 580	3 922 1 648	57 777 -	244 244 51 482	695 005	
7	71	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	167,28	510,30 456,03	2,52 1,18	85 363 76 285	422 197	8 657 -	55 067 11 234	151 664	
3.3 Тип 3. 1-этаж													
8	84	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	106,8	2 765,09 2 337,81	27,16 11,41	295 312 249 678	2 901 1 219	42 733 -	180 646 38 077	514 035	
9	86	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	125,76	510,30 456,03	2,52 1,18	64 175 57 350	317 148	6 508 -	41 399 8 446	114 020	
3.4 Тип 1. 2-этаж													
10	91	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	59,4	2 765,09 2 337,81	27,16 11,41	164 246 138 866	1 613 678	23 767 -	100 472 21 177	285 895	
11	93	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	70,1	510,30 456,03	2,52 1,18	35 772 31 968	177 83	3 628 -	23 077 4 708	63 557	
3.6 Тип 3. 2-этаж													

12	105	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	92,35	2 765,09 2 337,81	27,16 11,41	255 356 215 897	2 508 1 054	36 951 -	156 205 32 925	444 486	
13	107	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%	м плинтусов	110,8	510,30 456,03	2,52 1,18	56 541 50 528	279 131	5 734 -	36 474 7 441	100 456	
Раздел 4 Кровля													
4.2 Люк (АР-21)													
14	116	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=72%	м2	0,48	4 740,34 2 038,08	1 050,87 272,83	2 275 978	504 131	793 -	798 246	3 319	
15	117	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	0,48	43 654,00 -	- -	20 954 -	- -	20 954 -	- 1 676	22 630	
16	118	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00 -	- -	1 054 -	- -	1 054 -	- 84	1 138	
17	119	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	2	3 218,00 -	- -	6 436 -	- -	6 436 -	- 515	6 951	
4.3 Лестница металлическая ЛМ-1 (АР-22)													
18	120	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,02152	109 056,08 57 024,32	36 227,61 12 831,86	2 347 1 227	780 276	340 -	1 082 274	3 703	
19	121	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,01798	1 004 968,00 -	- -	18 069 -	- -	18 069 -	- 1 446	19 515	Казахстан

20	122	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00353	959 622,00	-	3 389	-	3 389	-	3 660	Казахстан
						-	-	-	-	-	271		
21	123	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=72%	отверстие	8	1 588,60	656,80	12 709	5 254	69	8 112	22 487	
						923,20	485,03	7 386	3 880	-	1 666		
22	124	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,0011	834 363,34	3 356,58	918	4	340	415	1 440	
						522 176,76	1 481,97	574	2	-	107		
23	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% Коб =2	м2	1,24	96,65	2,29	120	3	69	35	167	
						38,43	0,40	48	-	-	12		
Раздел 5 Фасад (АР-11)													
5.1 Наружная отделка													
24	137	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=72%	м2	718,23	1 633,97	9,44	1 173 566	6 780	330 386	604 390	1 920 192	
						1 164,85	4,22	836 400	3 331	-	142 236		

25	138	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	718,23	293,92 164,37	2,16 0,98	211 102 118 055	1 551 704	91 495 -	85 506 23 729	320 337	
26	139	1115-0404-0304	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	90,66	222,70 194,94	- -	20 190 17 673	- -	2 517 -	12 725 2 633	35 548	
27	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем (отмостка) НР=72%	м2 площади уплотнения	122,42	812,29 108,00	47,16 17,28	99 441 13 221	5 773 2 115	80 446 -	11 042 8 839	119 322	
28	141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) НР=72% Коб =0,1	м3	12,242	39 616,75 1 927,48	1 651,33 369,48	484 988 23 596	20 216 4 523	441 176 -	20 246 40 419	545 653	
Раздел 6 Входные группы													
6.1 Входная группа 1 (,АР -24)													
29	143	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Коб =1,11	1 м2	41,958	3 253,00 -	- -	136 489 -	- -	136 489 -	- 10 919	147 408	Казахстан
30	145	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 Коб =2	1 м2	40,22	1 302,00 -	- -	52 366 -	- -	52 366 -	- 4 189	56 555	
31	155	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная Коб =1,02	1 м2	31,3344	5 139,00	[illegible]	161 027	-	161 027	-	173 909	

						-	-	-	-	-	12 882		
6.2 Входная группа 2 (АР-25)													
32	159	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Коб =1,11	1 м2	15,5844	3 253,00	-	50 696	-	50 696	-	54 752	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 056		
33	161	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 Коб =2	1 м2	28,08	1 302,00	-	36 560	-	36 560	-	39 485	
						-	-	-	-	-	2 925		
34	170	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная Коб =1,02	1 м2	5,38764	5 139,00	-	27 687	-	27 687	-	29 902	
						-	-	-	-	-	2 215		
Раздел 7 Пожарная лестница Лм-2													
7.1 Противопожарная лестница (АР-28)													
35	191	241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	1 м	21,84	4 290,00	-	93 694	-	93 694	-	101 189	
						-	-	-	-	-	7 495		
36	192	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,13192	403 078,00	-	53 174	-	53 174	-	57 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 254		

37	193	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,14864	479 350,00	-	71 251	-	71 251	-	76 951	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 700		
38	194	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0854	403 078,00	-	34 423	-	34 423	-	37 177	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 754		
39	195	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,27584	518 842,00	-	143 117	-	143 117	-	154 566	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 449		
40	196	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,16888	479 350,00	-	80 953	-	80 953	-	87 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 476		
41	197	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0372	482 071,00	-	17 933	-	17 933	-	19 368	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 435		

42	198	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02343	354 275,00 -	- -	8 301 -	- -	8 301 -	- 664	8 965	

Итого	**7 621 633,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2557861,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56101,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21164,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2586210,00
- накладные расходы, тенге	1856899,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	564565,00
Всего по локальной смете 02-01-02	**7 621 633,00**

Локальная смета 02-01-03. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление													
1.2 Тепловой узел													
43	20	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	10	3 158,76 751,95	52,08 20,82	31 588 7 520	521 208	23 547 -	5 564 2 972	40 124	
44	21	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	10	2 59[illegible]	2811[illegible]	25 92[illegible]	[illegible]32	19 635	4 400	32 746	

						600,35	10,71	6 004	107	-	2 426		
45	22	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопрово да	5	1 811,13	28,15	9 056	141	5 913	2 200	12 156	
						600,35	10,71	3 002	54	-	900		
46	23	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопрово да	5	2 207,66	28,15	11 038	141	7 896	2 200	14 297	
						600,35	10,71	3 002	54	-	1 059		
47	24	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопрово да	2	2 044,30	28,15	4 089	56	2 832	880	5 367	
						600,35	10,71	1 201	21	-	398		
48	25	242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	23 200,00	-	92 800	-	92 800	-	100 224	
						-	-	-	-	-	7 424		

49	26	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	18 258,00	-	36 516	-	36 516	-	39 437	
						-	-	-	-	-	2 921		
50	27	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	5 796,00	-	11 592	-	11 592	-	12 519	
						-	-	-	-	-	927		
51	28	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	10	1 051,00	-	10 510	-	10 510	-	11 351	
						-	-	-	-	-	841		

Итого	**268 221**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	211 241
- накладные расходы, тенге	15 244
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 868
Всего по локальной смете 02-01-03	**268 221**

Локальная смета 02-01-04. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1
1.1 Водомерный узел

52	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72%	узел	1	31 146,63 15 337,40	664,44 173,83	31 147 15 337	664 174	15 145 -	11 168 3 385	45 700	
53	2	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	53 670,00 -	- -	53 670 -	- -	53 670 -	- 4 294	57 964	
54	3	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	1 665,44 1 425,06	221,32 71,49	1 665 1 425	221 71	19 -	1 077 219	2 961	
55	4	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	36 409,00 -	- -	36 409 -	- -	36 409 -	- 2 913	39 322	
56	5	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	0,2	926,00 -	- -	185 -	- -	185 -	- 15	200	

57	6	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	3	3 189,00	-	9 567	-	9 567	-	10 332	Казахстан
						-	-	-	-	-	765		
58	7	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1	2 870,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100	
						-	-	-	-	-	230		
59	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР=72%	шт.	3	3 125,29	169,15	9 376	507	911	5 814	16 405	
						2 652,47	39,25	7 957	118	-	1 215		
60	9	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	2	53 772,00	-	107 544	-	107 544	-	116 148	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 604		
61	10	519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN65	1 шт.	1	305 741,00	-	305 741	-	-	-	305 741	
						-	-	-	-	305 741	-		

62	11	241-116-0608	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	6	4 912,00	-	29 472	-	29 472	-	31 830	
						-	-	-	-	-	2 358		
63	12	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	18 258,00	-	18 258	-	18 258	-	19 719	
						-	-	-	-	-	1 461		
64	13	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	1 шт.	2	240,00	-	480	-	480	-	518	Казахстан
						-	-	-	-	-	38		
65	14	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	1 шт.	2	139,00	-	278	-	278	-	300	Казахстан
						-	-	-	-	-	22		
66	15	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	2	406,00	-	812	-	812	-	877	
						-	-	-	-	-	65		

67	16	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	1 шт.	2	1 199,00	-	2 398	-	2 398	-	2 590	
						-	-	-	-	-	192		
68	17	241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	1 шт.	2	245,00	-	490	-	490	-	529	Казахстан
						-	-	-	-	-	39		
69	18	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	1 шт.	2	1 375,00	-	2 750	-	2 750	-	2 970	
						-	-	-	-	-	220		

Итого	**657 206**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	281 258
- оборудование, тенге	305 741
- накладные расходы, тенге	18 059
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 035
Всего по локальной смете 02-01-04	**657 206**

Локальная смета 02-01-04. Водопровод и канализация

Раздел 1 Автоматика
1.1 Оборудование

70	1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	7 808,55	163,24	7 809	163	2 489	3 761	12 496	
						5 156,65	67,32	5 157	67	-	926		
71	2	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	1	16 995,00	-	16 995	-	16 995	-	18 355	
						-	-	-	-	-	1 360		
72	3	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3 370,20	1 223,60	6 740	2 447	293	3 650	11 221	
						2 000,22	534,37	4 000	1 069	-	831		
73	4	247-208-0103	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО	1 шт.	2	3 039,00	-	6 078	-	6 078	-	6 564	
						-	-	-	-	-	486		
74	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	3 812,57	32,89	7 625	66	3 620	2 836	11 298	
						1 969,48	-	3 939	-	-	837		
75	6	247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	1 шт.	1	834,00	-	834	-	834	-	901	
						-	-	-	-	-	67		
76	7	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	695,00	-	695	-	695	-	751	
						-	-	-	-	-	56		

77	8	1308-0303-1701	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора количество цепей до 2. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	3 105,44	133,55	3 105	134	1 035	1 430	4 898	
						1 936,62	48,58	1 937	49	-	363		
78	9	247-206-0106	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	1 шт.	1	4 616,00	-	4 616	-	4 616	-	4 985	
						-	-	-	-	-	369		
79	10	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	2 493,96	444,95	14 964	2 670	293	9 480	26 400	
						2 000,22	194,32	12 001	1 166	-	1 956		
80	11	247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	3	834,00	-	2 502	-	2 502	-	2 702	
						-	-	-	-	-	200		
81	12	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	1 055,15	23,64	3 165	71	26	2 231	5 828	
						1 022,87	9,90	3 069	30	-	432		
82	13	248-304-0141	Лампа AL-22TE сигнал 22мм,зелен	1 шт.	3	2 196,00	-	6 588	-	6 588	-	7 115	
						-	-	-	-	-	527		
83	14	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	1 шт.	2	795,00	-	1 590	-	1 590	-	1 717	

						-	-	-	-	-	127		
84	15	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	910,96	12,71	6 377	89	687	4 059	11 271	
						800,09	5,34	5 601	37	-	835		
85	16	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	7	379,00	-	2 653	-	2 653	-	2 865	
						-	-	-	-	-	212		
86	17	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
87	18	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	58 671,00	-	58 671	-	-	-	58 671	
						-	-	-	-	58 671	-		
1.2 Кнопочный пост пожарных кранов													
88	19	1308-0103-3003	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	2 493,96	444,95	9 976	1 780	195	6 320	17 600	
						2 000,22	194,32	8 001	777	-	1 304		
89	20	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	1 шт.	4	666,00	-	2 664	-	2 664	-	2 877	
						-	-	-	-	-	213		
1.3 кабельная продукция													

90	21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	61	444,25 200,02	186,93 69,19	27 099 12 201	11 403 4 221	3 495 -	11 824 3 114	42 037	
91	22	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,00816	826 543,00 -	- -	6 745 -	- -	6 745 -	- 540	7 285	Казахстан
92	23	243-201-0203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	1 км	0,00306	649 694,00 -	- -	1 988 -	- -	1 988 -	- 159	2 147	Казахстан
93	24	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 2х1,5-0,66	1 км	0,051	505 285,00 -	- -	25 770 -	- -	25 770 -	- 2 062	27 832	Казахстан
94	25	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	8	808,34 240,03	423,88 180,90	6 467 1 920	3 391 1 447	1 155 -	2 424 711	9 602	

95	26	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	1 км	0,00515	70 768,00	-	364	-	364	-	393	Казахстан
						-	-	-	-	-	29		
96	27	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	1 км	0,00309	276 752,00	-	855	-	855	-	923	Казахстан
						-	-	-	-	-	68		
1.4 Трубы													
97	28	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	61	545,31	5,27	33 264	321	5 510	19 834	57 346	
						449,72	1,87	27 433	114	-	4 248		
98	29	241-201-0301	Труба полиэтиленовая гофрированная размерами 16х2,0 мм	1 м	51	113,00	-	5 763	-	5 763	-	6 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	461		
99	30	241-201-0303	Труба полиэтиленовая гофрированная размерами 25х2,8 мм	1 м	11,22	250,00	-	2 805	-	2 805	-	3 029	Казахстан
						-	-	-	-	-	224		
100	31	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1 шт.	100	8,00	-	800	-	800	-	864	Казахстан
						-	-	-	-	-	64		
101	32	248-306-0101	Коробка соединительная КС-4	1 шт.	2	203,00	-	406	-	406	-	438	
						-	-	-	-	-	32		

102	33	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	1 шт.	1	3 764,00	-	3 764	-	3 764	-	4 065	
						-	-	-	-	-	301		
Итого							**390 873**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							96 034						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							22 537						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							8 977						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							113 417						
- оборудование, тенге							58 671						
- накладные расходы, тенге							75 607						
- сметная прибыль (8 %), тенге							24 608						
Всего по локальной смете 02-01-06							**390 873**						

Локальная смета 04-01-02. Наружное освещение

Раздел 2 Опора наружного освещения с консольным светильником

2.1 Оборудование и материалы

103	12	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 Коб =14	1 шт.	14	29 883,00	-	418 362	-	418 362	-	451 831	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 469		
104	13	247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W Коб =14	1 шт.	14	646,00	-	9 044	-	9 044	-	9 768	Казахстан
						-	-	-	-	-	724		
Итого							**461 599,00**						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							427406,00						
- сметная прибыль (8 %), тенге							34193,00						
Всего по локальной смете 04-01-02							**461 599,00**						

Локальная смета 05-01-01. Наружная телефонизация

Раздел 1 кабельная продукция

105	1	1134-0205-0105	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16 НР=72%	км провода	0,205	28 639,28	-	5 871	-	105	4 152	10 825	
						28 125,36	-	5 768	-	-	802		

106	2	243-301-0223	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,4-315 (прим)	1 км	0,2091	237 511,00	-	49 664	-	49 664	-	53 637	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 973		
Раздел 2 Воздушная линия связи (П1-К3)													
107	3	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР=72%	опора	3	14 933,80	5 609,19	44 801	16 828	3 767	23 126	73 361	
						8 068,79	2 637,92	24 206	7 914	-	5 434		
108	4	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	3	68 070,00	-	204 210	-	204 210	-	220 547	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 337		
109	5	252-207-3983	Консоль КСКп-8	1 шт.	1	2 278,00	-	2 278	-	2 278	-	2 460	
						-	-	-	-	-	182		
110	6	252-207-0712	Кронштейн CA-CS 1500	1 шт.	2	2 277,00	-	4 554	-	4 554	-	4 918	
						-	-	-	-	-	364		
111	7	252-204-1006	Анкерный зажим типа АС7-500	1 шт.	4	6 977,00	-	27 908	-	27 908	-	30 141	
						-	-	-	-	-	2 233		
112	8	252-207-2320	Крюк типа SOT29.	1 шт.	4	2 873,00	-	11 492	-	11 492	-	12 411	
						-	-	-	-	-	919		
113	9	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	4	175,00	-	700	-	700	-	756	
						-	-	-	-	-	56		
114	10	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	5,2	647,20	-	3 364	3 503	3 364	-	3 633	

						-	-	-	-	-	269		
Раздел 3 Арматура крепления к существующей ьопоре ьи к стене здания													
115	11	252-202-0528	Зажим поддерживающий типа SH600	1 шт.	2	4 080,00	-	8 160	-	8 160	-	8 813	
						-	-	-	-	-	653		
116	12	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	2 873,00	-	2 873	-	2 873	-	3 103	
						-	-	-	-	-	230		
117	13	252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	1 шт.	1	3 382,00	-	3 382	-	3 382	-	3 653	
						-	-	-	-	-	271		
118	14	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	175,00	-	350	-	350	-	378	
						-	-	-	-	-	28		
119	15	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2,6	647,00	-	1 682	-	1 682	-	1 817	
						-	-	-	-	-	135		
120	16	252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	1 шт.	3	795,00	-	2 385	-	2 385	-	2 576	
						-	-	-	-	-	191		
Раздел 4 Монтажные изделия и трубы													
121	17	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка НР=72%	м	3,5	60,09	0,43	210	2	18	138	376	
						54,55	0,20	191	1	-	28		
122	18	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	0,5	331,00	-	166	-	166	-	179	
						-	-	-	-	-	13		
123	19	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	3	172,00	-	516	-	516	-	557	
						-	-	-	-	-	41		
124	20	252-207-3912	Скоба монтажная	1 шт.	10	1 108,00	-	11 080	-	11 080	-	11 966	Казахстан
						-	-	-	-	-	886		

- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	338 654
- накладные расходы, тенге	27 416
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 045
Всего по локальной смете 05-01-01	**446 107**

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 2 Ограждение													
2.1 Ограждение ОГ-1													
125	6	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=72%	м оград	432,5	4 627,48 2 989,89	1 567,20 618,62	2 001 385 1 293 127	677 814 267 553	30 444 -	1 123 690 250 006	3 375 081	
126	7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	7,785	33 094,00 -	- -	257 637 -	- -	257 637 -	- 20 611	278 248	Казахстан
127	8	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	140,4789	2 431,00 -	- -	341 504 -	- -	341 504 -	- 27 320	368 824	Казахстан
2.2 Ворота (2шт)													
128	11	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	2	55 165,47 36 986,98	7 085,64 2 916,17	110 331 73 974	14 171 5 832	22 186 -	57 460 13 423	181 214	
129	14	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00	-	2 108	-	2 108	-	2 277	Итого

						-	-	-	-	-	169		
130	15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,2	33 094,00	-	6 619	-	6 619	-	7 149	Казахстан
						-	-	-	-	-	530		
2.3 Калитка К-1													
131	16	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=72%	м2 основания	1947,3	2 948,38	175,29	5 741 380	341 342	5 239 366	194 661	6 410 924	
						82,51	56,33	160 672	109 691	-	474 883		
Раздел 3 Покрытия													
3.1 Тип-2													
132	18	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-5	м2 основания	-9806,5	152,05	12,73	-1 491 078	-124 837	-1 366 242	-31 702	-1 644 602	
						-	4,49	-	-44 031	-	-121 822		
133	19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	1,82401	192 381,58	3 059,34	350 906	5 580	345 325	1 856	380 983	
						-	1 413,16	-	2 578	-	28 221		
134	20	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1961,3	1 906,62	232,00	3 739 464	456 787	3 215 336	100 798	4 147 472	

						34,33	37,05	67 331	72 666	-	307 220		
135	21	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72% Коб =4	м2 покрытия	7845,2	206,28	0,02	1 618 308	157	1 594 458	17 059	1 766 196	
						3,02	-	23 693	-	-	130 829		
136	22	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1961,3	1 871,69	244,07	3 670 946	478 694	3 124 920	99 527	4 072 111	
						34,33	36,15	67 331	70 901	-	301 638		
3.2 Тип-3													
137	25	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	185,15	2 640,69	328,82	488 924	60 881	418 482	21 548	551 310	
						51,64	110,00	9 561	20 367	-	40 838		

138	26	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-5	м2 основания	-925,75	152,05	12,73	-140 760	-11 785	-128 975	-2 993	-155 253	
						-	4,49	-	-4 157	-	-11 500		
139	27	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,17219	192 381,58	3 059,34	33 126	527	32 599	175	35 965	
						-	1 413,16	-	243	-	2 664		
140	28	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров	м2 покрытия	185,15	1 574,48	4,41	291 515	817	238 984	37 447	355 279	
						279,31	1,60	51 714	296	-	26 317		
141	29	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=72% Коб =2	м2 покрытия	370,3	242,29	-	89 720	-	73 053	12 000	109 858	
						45,01	-	16 667	-	-	8 138		
3.3 Тип-4													

142	32	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	28	2 640,69 51,64	328,82 110,00	73 939 1 446	9 207 3 080	63 286 -	3 259 6 176	83 374	
143	33	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-5	м2 основания	-140	152,05 -	12,73 4,49	-21 287 -	-1 782 -629	-19 505 -	-453 -1 739	-23 479	
144	34	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	1,12	42 661,17 5 515,47	11,48 -	47 781 6 177	13 -	41 590 -	4 447 4 178	56 406	
145	35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,08117	455 717,00 -	- -	36 991 -	- -	36 991 -	- 2 959	39 950	
146	36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	28	2 563,96 1 563,15	193,82 88,12	71 791 43 768	5 427 2 467	22 596 -	33 289 8 406	113 486	

147	37	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	1 м2	28	22 550,00	-	631 400	-	631 400	-	681 912	
						-	-	-	-	-	50 512		
3.4 Отмостка													
148	40	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72%	м2 площади уплотнения	126,9	713,73	47,16	90 572	5 985	70 883	11 447	110 181	
						108,00	17,28	13 705	2 193	-	8 162		
149	41	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	6,35	43 624,33	1 651,33	277 014	10 486	254 289	10 501	310 516	
						1 927,48	369,48	12 239	2 346	-	23 001		
Раздел 5 Озеленение													
5.1 Устройство газона и травяного покрытия													
150	60	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=72%	м2	2722,18	58,72	2,46	159 846	6 697	-	112 267	293 882	
						56,26	1,02	153 150	2 777	-	21 769		
151	61	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72%	м2	779	376,93	219,75	293 628	171 185	53 938	80 643	404 213	
						87,94	55,84	68 505	43 499	-	29 942		
5.2 Устройство живой изгороди													
152	62	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=72%	м траншеи	251,75	648,20	-	163 184	-	-	117 492	303 130	
						648,20	-	163 184	-	-	22 454		

153	63	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=72%	м траншеи	1007	224,88	54,98	226 454	55 365	-	142 572	398 548	
						169,90	26,74	171 089	26 927	-	29 522		
154	64	254-104-1001	Кизильник с оголённой корневой системой	1 шт.	1007	691,00	-	695 837	-	695 837	-	751 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	55 667		
5.3 Устройство цветника и посадка деревьев													
155	65	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=72%	м2	123,9	1 082,49	-	134 121	-	48 321	61 776	211 569	
						692,49	-	85 800	-	-	15 672		
156	66	211-101-0102	Земля растительная	1 м3	18,585	1 950,00	-	36 241	-	36 241	-	39 140	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 899		
157	67	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 НР=72% Коб =-1	м2	-123,9	177,88	-	-22 039	-	-12 080	-7 170	-31 546	
						80,38	-	-9 959	-	-	-2 337		
158	68	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР=72%	м2	123,9	2 987,62	658,45	370 166	81 582	13 078	213 291	630 134	
						2 223,62	167,32	275 507	20 731	-	46 677		
159	69	254-105-0102	Бархатцы (тагетис),матиола	1 шт.	1983	137,00	-	271 671	-	271 671	-	293 405	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 734		

160	70	1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=72%	яма	46	4 490,31	-	206 554	-	-	148 719	383 695	
						4 490,31	-	206 554	-	-	28 422		
161	71	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=72%	шт.	46	5 248,54	1 423,68	241 433	65 489	7 107	138 603	410 439	
						3 670,37	514,49	168 837	23 667	-	30 403		
162	72	254-101-0802	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	10	14 389,00	-	143 890	-	143 890	-	155 401	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 511		
163	73	254-102-0801	Вяз широколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	36	1 869,00	-	67 284	-	67 284	-	72 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 383		

Итого	**25 931 563,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3124072,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2309802,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	628997,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15874616,36
- накладные расходы, тенге	2702209,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1920858,00
Всего по локальной смете 07-01-01	**25 931 563,00**

Итого по акту	**36 567 996,36**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 111 548,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 538 124,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	724 452,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 950 244,36
- оборудование, тенге	364 412
- накладные расходы, тенге	4 921 919,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 681 749,00

Всего по акту	**36 567 996,36**

Всего по акту	**36 567 996,36**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	434443,01
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	256466,19
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**737 889,87**
Итого в текущих ценах	**37 996 795,44**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**40 998 542,27**
НДС (12%)	4919825,07
Итого по акту	**45 918 367,35**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**45 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**