Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
		д.с. №03/211	13.08.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	420 138 373,09								
выполнено за сентябрь 2025 г.	65 338 373,09		58 337 833,12					7 000 539,97	65 338 373,09

Итого к оплате: 65 338 373,09 (шестьдесят пять миллионов триста тридцать восемь тысяч триста семьдесят три тенге 09 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу" _____ Ибраимов А.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"**

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы													
Раздел 1 Сейсмоусиление													
1.2 Усиление фундаментов наружных стен (КЖ-11)													
1	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =-1	м3 грунта	-5	2 536,38	-	-12 682	-	-	-9 131	-23 558	
						2 536,38	-	-12 682	-	-	-1 745		
Раздел 9 Входные группы													

9.2 Входная группа Кв-2 (КЖ-16)													
1	179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	2,33676	41 481,35 3 054,46	2 533,76 595,08	96 932 7 138	5 921 1 391	83 874 -	6 141 8 246	111 319	
2	181	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,03066	110 642,02 108 680,40	1 961,62 864,72	3 392 3 332	60 27	- -	2 418 465	6 275	
3	182	1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,32352	36 172,38 17 833,07	15 268,85 4 917,56	11 702 5 769	4 940 1 591	993 -	5 299 1 360	18 361	
4	185	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72%	т конструкций	0,17154	82 204,64 42 327,36	33 186,17 10 981,08	14 101 7 261	5 693 1 884	1 148 -	6 584 1 655	22 340	
5	187	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=72%	т конструкций	0,12825	63 041,47 27 274,10	26 030,67 7 879,34	8 085 3 498	3 338 1 011	1 249 -	3 246 906	12 237	
6	190	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,12567	44 321,43 25 004,38	13 703,80 4 536,75	5 570 3 142	1 722 570	705 -	2 673 659	8 902	
7	192	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,0048	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	4 005 2 506	16 7	1 482 -	1 809 465	6 279	
8	193	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,03066	925 132,02	1 961,62	28 365	60	24 972	2 418	33 246	

						108 680,40	864,72	3 332	27	-	2 463		
9	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	22,7487	96,65	2,29	2 199	52	1 272	636	3 062	
						38,43	0,40	874	9	-	227		
10	195	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	7,8	1 273,97	10,90	9 937	85	7 200	1 937	12 824	
						339,97	4,92	2 652	38	-	950		
9.3 Входная группа Кв-3 (КЖ-16)													
11	196	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	5,2	41 481,35	2 533,76	215 703	13 176	186 644	13 663	247 715	
						3 054,46	595,08	15 883	3 094	-	18 349		
12	198	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,1954	36 172,38	15 268,85	7 068	2 984	600	3 201	11 091	
						17 833,07	4 917,56	3 485	961	-	822		
13	201	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72%	т конструкций	0,0771	82 204,64	33 186,17	6 338	2 559	516	2 959	10 041	
						42 327,36	10 981,08	3 263	847	-	744		
14	203	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=72%	т конструкций	0,0684	63 041,47	26 030,67	4 312	1 780	666	1 732	6 528	

						27 274,10	7 879,34	1 866	539	-	484		
15	206	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,01584	44 321,43	13 703,80	702	217	89	337	1 122	
						25 004,38	4 536,75	396	72	-	83		
16	208	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	10,346	96,65	2,29	1 000	24	579	289	1 392	
						38,43	0,40	398	4	-	103		
17	209	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,02044	1 123 442,02	1 961,62	22 963	40	20 702	1 612	26 541	
						108 680,40	864,72	2 221	18	-	1 966		
18	210	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,0032	834 363,34	3 356,58	2 670	11	988	1 207	4 187	
						522 176,76	1 481,97	1 671	5	-	310		
19	211	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	5,2	1 273,97	10,90	6 625	57	4 800	1 292	8 550	
						339,97	4,92	1 768	26	-	633		

Итого	**528 454**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	338 479
- накладные расходы, тенге	50 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 145
Всего по локальной смете 02-01-01	**528 454**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 1 Проемы													
1.1 Наружные дверные проемы													
20	1	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72%	м2	18,9	3 869,41	1 065,29	73 132	20 134	20 725	27 034	108 179	
						1 707,58	279,03	32 273	5 274	-	8 013		
21	3	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	9	3 246,00	-	29 214	-	29 214	-	31 551	
						-	-	-	-	-	2 337		
22	4	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	1 шт.	9	2 760,00	-	24 840	-	24 840	-	26 827	
						-	-	-	-	-	1 987		
23	5	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	9	3 949,00	-	35 541	-	35 541	-	38 384	
						-	-	-	-	-	2 843		
1.2 Внутренние дверные проемы на отм. 0,000													
24	6	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72%	м2	77,91	3 869,41	1 065,29	301 466	82 997	85 431	111 439	445 937	
						1 707,58	279,03	133 038	21 739	-	33 032		
25	8	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	41	3 246,00	-	133 086	-	133 086	-	143 733	
						-	-	-	-	-	10 647		
26	9	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	1 шт.	41	2 760,00	-	113 160	-	113 160	-	122 213	
						-	-	-	-	-	9 053		
1.3 Внутренние дверные проемы на отм.3,22													
27	10	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72%	м2	51,03	3 869,41	1 065,29	197 456	54 362	55 956	72 991	292 083	
						1 707,58	279,03	87 138	14 239	-	21 636		
28	12	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	27	3 246,00	-	87 642	-	87 642	-	94 653	
						-	-	-	-	-	7 011		
29	13	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	1 шт.	27	2 760,00	-	74 520	-	74 520	-	80 482	
						-	-	-	-	-	5 962		

1.6 Витражи. Лист АР-20													
30	28	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72%	м2	37,905	11 159,13 10 541,66	609,34 350,03	422 987 399 582	23 097 13 268	308 -	297 252 57 619	777 858	
31	29	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	1 м2	7,2	78 936,00 -	- -	568 339 -	- -	568 339 -	- 45 467	613 806	Казахстан
32	30	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	30,705	86 768,00 -	- -	2 664 211 -	- -	2 664 211 -	- 213 137	2 877 348	
Раздел 2 Отделочные работы													
2.1 Внутренняя отделка на отм. 0,000													

33	33	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	495,22	456,78	4,04	226 207	2 001	89 055	97 996	350 139	
						272,91	1,93	135 150	956	-	25 936		
34	43	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	594,27	412,24	3,62	244 982	2 151	97 496	105 381	378 392	
						244,56	1,73	145 335	1 028	-	28 029		
35	44	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	690,2	518,50	2,36	357 869	1 629	129 944	163 500	563 079	
						327,87	1,14	226 296	787	-	41 710		
2.2 Внутренняя отделка на отм. 3,300													
36	48	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	419,67	456,78	4,04	191 697	1 695	75 469	83 046	296 722	
						272,91	1,93	114 532	810	-	21 979		

37	58	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	503,61	412,24	3,62	207 608	1 823	82 622	89 304	320 665	
						244,56	1,73	123 163	871	-	23 753		
38	59	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	691,37	518,50	2,36	358 475	1 632	130 164	163 776	564 031	
						327,87	1,14	226 679	788	-	41 780		
2.3 Ограждение лестниц (АР23)													
39	61	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,40413	177 542,96	49 037,67	71 750	19 817	4 604	39 203	119 829	
						117 112,07	17 617,91	47 328	7 120	-	8 876		
40	62	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	45,84	22 019,00	-	1 009 351	-	1 009 351	-	1 090 099	Казахстан
						-	-	-	-	-	80 748		
41	63	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,01669	834 363,34	3 356,58	13 926	56	5 154	6 293	21 836	
						522 176,76	1 481,97	8 715	25	-	1 617		
42	64	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	183,36	29,00	-	5 317	-	5 317	-	5 742	
						-	-	-	-	-	425		

Раздел 3 Полы													
3.2 Тип 2. 1-этаж													
43	79	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	244,02	3 877,50	30,18	946 188	7 365	793 407	107 433	1 137 911	
						595,92	15,56	145 416	3 797	-	84 290		
44	80	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72%	м плинтусов	289,6	388,91	1,26	112 628	365	60 167	37 632	162 281	
						179,89	0,59	52 096	171	-	12 021		
3.5 Тип 2. 2-этаж													
45	98	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	265,32	3 877,50	30,18	1 028 778	8 007	862 661	116 811	1 237 236	
						595,92	15,56	158 109	4 128	-	91 647		
46	99	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=72%	м плинтусов	314,74	388,91	1,26	122 406	397	65 390	40 900	176 370	
						179,89	0,59	56 619	186	-	13 064		
Итого							**12 077 386**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							2 091 469						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							227 528						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							75 187						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							7 303 775						
- накладные расходы, тенге							1 559 991						
- сметная прибыль (8 %), тенге							894 619						
Всего по локальной смете 02-01-02							**12 077 386**						

Локальная смета 02-01-03. Отопление и вентиляция													
Раздел 1 Отопление													
1.1 Система отопления													

47	5	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	82,81	22 932,49	223,93	1 899 039	18 544	1 777 408	81 093	2 138 543	
						1 244,87	115,22	103 088	9 541	-	158 411		
48	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	58	400,82	-	23 248	-	8 091	10 913	36 894	
						261,32	-	15 157	-	-	2 733		
49	12	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	8	3 744,00	-	29 952	-	29 952	-	32 348	
						-	-	-	-	-	2 396		
50	13	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	360	1 269,09	1,52	456 872	547	51 689	291 532	808 276	
						1 123,99	0,75	404 636	270	-	59 872		
51	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	3	116,65	3,15	350	9	143	143	532	
						65,75	0,40	197	1	-	39		
52	15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	3	159,67	4,08	479	12	380	64	586	
						28,87	0,59	87	2	-	43		

53	19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	670	132,09 128,16	1,59 -	88 500 85 867	1 065 -	1 568 -	61 824 12 026	162 350	
1.2 Тепловой узел													
54	29	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	узел	1	38 842,22 19 202,87	1 496,11 632,43	38 842 19 203	1 496 632	18 143 -	14 281 4 250	57 373	
55	30	513-202-0101	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС	1 шт.	1	2 111 810,00 -	- -	2 111 810 -	- -	- 2 111 810	- -	2 111 810	Казахстан
56	31	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	1 узел	2	10 738,27 9 179,63	177,70 80,85	21 477 18 359	355 162	2 762 -	13 335 2 785	37 597	

57	32	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2,6	4 695,00	-	12 207	-	12 207	-	13 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	977		
58	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	2	116,65	3,15	233	6	96	96	355	
						65,75	0,40	132	1	-	26		
59	34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	2	159,67	4,08	319	8	253	42	390	
						28,87	0,59	58	1	-	29		
60	35	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,5	34 283,92	2 230,92	17 142	1 115	1 673	10 709	30 079	
						28 707,26	1 039,36	14 354	520	-	2 228		
61	36	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,5	11 573,00	-	5 787	-	5 787	-	6 249	Казахстан
						-	-	-	-	-	463		

62	37	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	32	132,09 128,16	1,59 -	4 227 4 101	51 -	75 -	2 953 574	7 754	
63	38	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,015	501 374,00 -	- -	7 521 -	- -	7 521 -	- 602	8 123	Казахстан
1.3 Теплый пол													
64	40	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=72% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	1 узел	1	9 335,49 7 982,21	133,88 60,64	9 335 7 982	134 61	1 219 -	5 791 1 210	16 336	
65	41	245-509-0201	Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм	1 шт.	1	5 319,00 -	- -	5 319 -	- -	5 319 -	- 426	5 745	
66	46	1119-1001-0205	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400x300 мм. Установка НР=72%	устройство	2	8 242,26 4 521,63	766,67 314,00	16 485 9 043	1 533 628	5 908 -	6 963 1 876	25 324	

67	47	245-509-0308	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	1 шт.	2	37 748,00 -	- -	75 496 -	- -	75 496 -	- 6 040	81 536	
68	48	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	1 шт.	250	83,00 -	- -	20 750 -	- -	20 750 -	- 1 660	22 410	
Раздел 2 Вентиляция													
2.1 Система В1 (моечная)													
69	54	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 901,98 7 521,20	317,40 111,86	7 902 7 521	317 112	63 -	5 496 1 072	14 470	
70	55	514-104-0208	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 Ш	1 шт.	1	55 411,00 -	- -	55 411 -	- -	- 55 411	- -	55 411	Казахстан
71	57	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	3	3 558,99 1 991,02	79,16 20,61	10 677 5 973	237 62	4 466 -	4 345 1 202	16 224	
72	58	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	3	8 198,00 -	- -	24 594 -	- -	24 594 -	- 1 968	26 562	Казахстан

73	60	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,05	34 283,92 28 707,26	2 230,92 1 039,36	1 714 1 435	112 52	167 -	1 071 223	3 008	
74	61	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,054	22 818,00 -	- -	1 232 -	- -	1 232 -	- 99	1 331	Казахстан
75	62	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	13 365,79 1 484,92	79,25 20,61	13 366 1 485	79 21	11 802 -	1 084 1 156	15 606	
2.2 Система В2 (пищеблок)													
76	63	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 901,98 7 521,20	317,40 111,86	7 902 7 521	317 112	63 -	5 496 1 072	14 470	

77	64	246-401-0419	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	198 511,00	-	198 511	-	198 511	-	214 392	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 881		
78	69	1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	5 459,23	299,38	5 459	299	629	3 328	9 490	
						4 530,75	91,26	4 531	91	-	703		
79	70	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	1,44	7 889,00	-	11 360	-	11 360	-	12 269	
						-	-	-	-	-	909		
80	71	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	6 498,44	312,79	6 498	313	632	4 064	11 407	
						5 553,82	91,26	5 554	91	-	845		
81	72	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	3,23	7 889,00	-	25 481	-	25 481	-	27 520	
						-	-	-	-	-	2 039		

82	73	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	2	8 198,00	-	16 396	-	16 396	-	17 708	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 312		
83	74	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	2	5 459,00	-	10 918	-	10 918	-	11 791	Казахстан
						-	-	-	-	-	873		
84	75	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	11,2	790,00	-	8 848	-	8 848	-	9 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	708		
85	76	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,05	34 283,92	2 230,92	1 714	112	167	1 071	3 008	
						28 707,26	1 039,36	1 435	52	-	223		
86	77	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,59	22 818,00	-	13 463	-	13 463	-	14 540	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 077		

87	78	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	21 372,20	162,39	21 372	162	18 049	2 305	25 571	
						3 160,56	41,21	3 161	41	-	1 894		
88	79	246-303-0302	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	1 шт.	2	9 444,00	-	18 888	-	18 888	-	20 399	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 511		
2.3 Система В3 (постирочная,гладильная)													
89	80	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 901,98	317,40	7 902	317	63	5 496	14 470	
						7 521,20	111,86	7 521	112	-	1 072		
90	81	514-104-0208	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 Ш	1 шт.	1	55 411,00	-	55 411	-	-	-	55 411	Казахстан
						-	-	-	-	55 411	-		
91	83	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	5	2 292,03	79,16	11 460	396	1 109	7 242	20 198	
						1 991,02	20,61	9 955	103	-	1 496		
92	84	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	5	8 198,00	-	40 990	-	40 990	-	44 269	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 279		

93	85	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	9,4	790,00	-	7 426	-	7 426	-	8 020	Казахстан
						-	-	-	-	-	594		
94	86	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	зонт	1	13 365,79	79,25	13 366	79	11 802	1 084	15 606	
						1 484,92	20,61	1 485	21	-	1 156		
95	87	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,05	34 283,92	2 230,92	1 714	112	167	1 071	3 008	
						28 707,26	1 039,36	1 435	52	-	223		
96	88	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,05	22 818,00	-	1 141	-	1 141	-	1 232	Казахстан
						-	-	-	-	-	91		
2.4 Система В4,В5 (санузлы)													
97	89	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	2	7 901,98	317,40	15 804	635	127	10 992	28 940	
						7 521,20	111,86	15 042	224	-	2 144		

98	90	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	1 шт.	2	7 287,00	-	14 574	-	14 574	-	15 740	
						-	-	-	-	-	1 166		
99	91	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	3 558,99	79,16	7 118	158	2 978	2 897	10 816	
						1 991,02	20,61	3 982	41	-	801		
100	92	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	2 131,00	-	4 262	-	4 262	-	4 603	Казахстан
						-	-	-	-	-	341		
101	95	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	0,11	34 283,92	2 230,92	3 771	245	368	2 356	6 617	
						28 707,26	1 039,36	3 158	114	-	490		

102	96	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,1188	22 818,00	-	2 711	-	2 711	-	2 928	Казахстан
						-	-	-	-	-	217		
2.5 Система В7 (тепловой узел)													
103	97	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 901,98	317,40	7 902	317	63	5 496	14 470	
						7 521,20	111,86	7 521	112	-	1 072		
104	98	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	1 шт.	1	7 287,00	-	7 287	-	7 287	-	7 870	
						-	-	-	-	-	583		
105	99	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1тр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	2 292,03	79,16	2 292	79	222	1 449	4 040	
						1 991,02	20,61	1 991	21	-	299		
106	100	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	2 131,00	-	2 131	-	2 131	-	2 301	Казахстан
						-	-	-	-	-	170		
2.6 Система П 1 (простирочная)													

107	101	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	вентилятор	1	7 901,98	317,40	7 902	317	63	5 496	14 470	
						7 521,20	111,86	7 521	112	-	1 072		
108	102	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	1 шт.	1	7 287,00	-	7 287	-	7 287	-	7 870	
						-	-	-	-	-	583		
109	103	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	5 780,04	79,16	5 780	79	3 710	1 449	7 807	
						1 991,02	20,61	1 991	21	-	578		
110	104	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	1	2 131,00	-	2 131	-	2 131	-	2 301	Казахстан
						-	-	-	-	-	170		
2.7 Система ВЕ1-ВЕ-18													
111	105	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	10	3 558,99	79,16	35 590	792	14 888	14 484	54 080	
						1 991,02	20,61	19 910	206	-	4 006		

112	106	, 246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	10	2 131,00	-	21 310	-	21 310	-	23 015	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 705		
113	109	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72%	м3 изоляции	1	34 283,92	2 230,92	34 284	2 231	3 346	21 417	60 157	
						28 707,26	1 039,36	28 707	1 039	-	4 456		
114	110	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,08	22 818,00	-	24 643	-	24 643	-	26 614	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 971		

Итого	**6 585 380**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	831 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 631
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 566 968
- оборудование, тенге	2 222 632
- накладные расходы, тенге	608 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 168
Всего по локальной смете 02-01-03	**6 585 380**

Локальная смета 02-01-04. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В1

1.2 Водопровод В1

115	30	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	20	1 409,55	0,16	28 191	3	713	19 782	51 811	
						1 373,74	-	27 475	-	-	3 838		
116	31	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	8	9 414,00	-	75 312	-	75 312	-	81 337	
						-	-	-	-	-	6 025		
117	32	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3 735,00	-	7 470	-	7 470	-	8 068	
						-	-	-	-	-	598		
118	33	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	5	9 428,00	-	47 140	-	47 140	-	50 911	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 771		
119	34	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	5	4 235,00	-	21 175	-	21 175	-	22 869	
						-	-	-	-	-	1 694		

120	35	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	12	3 083,30	127,16	37 000	1 526	3 644	23 087	64 894	
						2 652,47	19,62	31 830	235	-	4 807		
121	36	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	6,8	1 031,85	-	7 017	-	3 563	2 486	10 263	
						507,85	-	3 453	-	-	760		
122	37	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	кран	2	2 513,24	-	5 026	-	3 849	847	6 343	
						588,74	-	1 177	-	-	470		
123	38	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	2 029,00	-	4 058	-	4 058	-	4 383	
						-	-	-	-	-	325		
124	39	261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	1 м	20	1 328,00	-	26 560	-	26 560	-	28 685	
						-	-	-	-	-	2 125		
125	40	242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 834,00	-	1 834	-	1 834	-	1 981	
						-	-	-	-	-	147		
126	41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к набортному крану НР=72%	м подводок	9,6	1 031,85	-	9 906	-	5 030	3 510	14 489	

						507,85	-	4 875	-	-	1 073		
127	44	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	53	1 269,09	1,52	67 262	81	7 610	42 920	118 997	
						1 123,99	0,75	59 571	40	-	8 815		
128	55	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72%	км трубопровода	0,224	90 265,42	-	20 219	-	534	14 173	37 143	
						87 879,60	-	19 685	-	-	2 751		
1.3 противопожарное оборудование													
129	56	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=72%	шт.	6	2 726,87	41,49	16 361	249	86	11 614	30 213	
						2 670,98	17,27	16 026	104	-	2 238		
130	57	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	6	23 463,00	-	140 778	-	140 778	-	152 040	
						-	-	-	-	-	11 262		
131	58	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	6	3 125,29	169,15	18 752	1 015	1 822	11 629	32 811	
						2 652,47	39,25	15 915	236	-	2 430		
132	59	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	6	17 910,00	-	107 460	-	107 460	-	116 057	
						-	-	-	-	-	8 597		
133	60	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	1 шт.	12	1 006,00	-	12 072	-	12 072	-	13 038	Казахстан
						-	-	-	-	-	966		

134	61	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	1 шт.	6	548,00	-	3 288	-	3 288	-	3 551	Казахстан
						-	-	-	-	-	263		
135	62	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	1 м	120	1 083,00	-	129 960	-	129 960	-	140 357	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 397		
136	63	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	12	15 934,00	-	191 208	-	191 208	-	206 505	
						-	-	-	-	-	15 297		
137	64	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	1 шт.	6	1 856,00	-	11 136	-	11 136	-	12 027	Казахстан
						-	-	-	-	-	891		
Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3													
2.1 Сети водопроводные													
138	73	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	18	6 248,28	60,80	112 469	1 094	1 835	79 206	207 009	
						6 085,51	26,08	109 539	469	-	15 334		
139	74	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	8	57 722,00	-	461 776	-	-	-	461 776	Казахстан
						-	-	-	-	461 776	-		
140	75	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	3	51 821,00	-	155 463	-	-	-	155 463	Казахстан
						-	-	-	-	155 463	-		

141	76	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	6	48 523,00	-	291 138	-	-	-	291 138	Казахстан
						-	-	-	-	291 138	-		
142	77	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32 550,00	-	32 550	-	-	-	32 550	Казахстан
						-	-	-	-	32 550	-		
Раздел 3 Канализация К1													
3.3 Санитарно-технические приборы													
143	141	1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=72%	комплект	17	8 384,70	273,43	142 540	4 648	46 242	67 712	227 072	
						5 391,17	140,89	91 650	2 395	-	16 820		
144	142	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1 комплект	12	19 683,00	-	236 196	-	236 196	-	255 092	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 896		
145	143	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	5	19 691,00	-	98 455	-	98 455	-	106 331	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 876		
146	144	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	5	14 807,00	-	74 035	-	74 035	-	79 958	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 923		
147	145	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	12	14 800,00	-	177 600	-	177 600	-	191 808	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 208		
148	146	1117-0501-0104	Умывальники. Установка НР=72%	комплект	20	2 273,63	74,84	45 473	1 497	5 704	28 075	79 432	
						1 913,57	36,11	38 271	722	-	5 884		

149	147	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	8	14 550,00	-	116 400	-	116 400	-	125 712	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 312		
150	148	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	12	9 912,00	-	118 944	-	118 944	-	128 460	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 516		
151	149	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	20	5 326,00	-	106 520	-	106 520	-	115 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 522		
152	150	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР=72%	комплект	4	5 230,03	332,11	20 920	1 328	1 851	13 297	36 954	
						4 435,20	181,70	17 741	727	-	2 737		
153	151	244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 2-х секционная4	1 шт.	4	15 074,00	-	60 296	-	60 296	-	65 120	
						-	-	-	-	-	4 824		
154	152	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%	комплект	6	2 584,99	320,71	15 510	1 924	1 929	9 082	26 559	
						1 942,86	159,46	11 657	957	-	1 967		
155	153	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	1 шт.	5	12 142,00	-	60 710	-	60 710	-	65 567	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 857		

156	154	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	1 шт.	1	9 602,00	-	9 602	-	9 602	-	10 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	768		
157	155	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72%	комплект	1	4 602,62	497,99	4 603	498	278	2 933	8 139	
						3 826,84	245,72	3 827	246	-	603		
158	156	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	1 шт.	1	37 867,00	-	37 867	-	37 867	-	40 896	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 029		
159	157	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=72%	комплект	1	2 455,49	50,61	2 455	51	285	1 544	4 319	
						2 119,66	24,13	2 120	24	-	320		
160	158	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	1 комплект	1	24 358,00	-	24 358	-	24 358	-	26 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 949		
161	159	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	1 шт.	1	11 991,00	-	11 991	-	11 991	-	12 950	Казахстан
						-	-	-	-	-	959		
Раздел 4 Канализация К3													
4.3 Оборудование пищеблока (моечная)													
162	186	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР=72%	комплект	1	5 230,03	332,11	5 230	332	463	3 324	9 238	
						4 435,20	181,70	4 435	182	-	684		
163	187	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	1	6 557,00	-	6 557	-	6 557	-	7 082	Казахстан
						-	-	-	-	-	525		
164	188	522-103-0149	Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (1200х600х850)	1 шт.	1	551 648,00	-	551 648	-	-	-	551 648	
						-	-	-	-	551 648	-		

165	189	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	1 шт.	2	1 435,00	-	2 870	-	2 870	-	3 100	Казахстан
						-	-	-	-	-	230		
166	190	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	1	2 070,98	25,89	2 071	26	285	1 276	3 615	
						1 759,87	11,98	1 760	12	-	268		
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование (Спец л.6)													
167	191	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	20	18 182,36	83,13	363 647	1 663	301 664	44 003	440 262	
						3 016,05	39,71	60 321	794	-	32 612		
168	192	261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1 комплект	20	85 449,00	-	1 708 980	-	1 708 980	-	1 845 698	
						-	-	-	-	-	136 718		
169	193	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	1 шт.	20	1 486,00	-	29 720	-	29 720	-	32 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 378		
170	194	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	25	4 381,60	126,82	109 540	3 171	10 699	70 044	193 951	
						3 826,84	64,53	95 671	1 613	-	14 367		

171	195	* 244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	25	9 913,00	-	247 825	-	247 825	-	267 651	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 826		
172	196	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72%	комплект	7	26 495,69	106,03	185 470	742	173 875	8 085	209 039	
						1 550,36	53,72	10 853	376	-	15 484		
173	197	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	3	2 070,98	25,89	6 213	78	856	3 828	10 844	
						1 759,87	11,98	5 280	36	-	803		
174	198	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	1 шт.	3	10 146,00	-	30 438	-	30 438	-	32 873	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 435		
175	199	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72%	комплект	8	2 584,99	320,71	20 680	2 566	2 571	12 110	35 413	
						1 942,86	159,46	15 543	1 276	-	2 623		
176	200	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	8	20 248,00	-	161 984	-	161 984	-	174 943	
						-	-	-	-	-	12 959		
177	201	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	28	11 364,00	-	318 192	-	318 192	-	343 647	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 455		

178	202	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	8	9 428,00	-	75 424	-	75 424	-	81 458	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 034		

Итого	**8 205 357**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 069 803
- оборудование, тенге	1 492 575
- накладные расходы, тенге	474 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	497 245
Всего по локальной смете 02-01-04	**8 205 357**

Локальная смета 02-01-05. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электрооборудование

1.5 Осветительная арматура

179	34	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	219	835,16	5,67	182 900	1 242	20 303	116 567	323 424	
						736,78	2,48	161 355	543	-	23 957		
180	40	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	10	1 055,15	23,64	10 552	236	86	7 436	19 427	
						1 022,87	9,90	10 229	99	-	1 439		
181	41	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	10	2 349,00	-	23 490	-	23 490	-	25 369	

						-	-	-	-	-	1 879		
1.6 Электроустановочные материалы													
182	42	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	148	433,38	0,48	64 140	71	6 549	41 438	114 024	
						388,65	0,22	57 520	33	-	8 446		
183	45	247-214-0118	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	41	685,00	-	28 085	-	28 085	-	30 332	
						-	-	-	-	-	2 247		

Итого	**512 576**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 513
- накладные расходы, тенге	165 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 968
Всего по локальной смете 02-01-05	**512 576**

Локальная смета 04-01-01. Электроснабжение

Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ

1.1 ВЛИ-0,4кВ (ответвление)

184	1	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72%	км линии	0,073	54 877,90	22 473,38	4 006	1 641	124	2 090	6 584	
						30 707,21	9 048,54	2 242	661	-	488		

185	2	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	1 км	0,073	1 189 508,00 -	- -	86 834 -	- -	86 834 -	- 6 947	93 781	Казахстан
1.2 Соединение СИП с неизолированным проводом ВЛЭП-0,4кВ													
186	3	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=72%	ответвление	1	3 124,32 2 379,73	744,59 305,70	3 124 2 380	745 306	- -	1 934 405	5 463	
187	4	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	1	3 000,00 -	- -	3 000 -	- -	3 000 -	- 240	3 240	
188	5	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2,6	647,00 -	- -	1 682 -	- -	1 682 -	- 135	1 817	
189	6	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	175,00 -	- -	350 -	- -	350 -	- 28	378	
190	7	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	1 шт.	1	14 477,00 -	- -	14 477 -	- -	14 477 -	- 1 158	15 635	
191	8	252-207-2602	Зажим прокалывающий типа SE46.1	1 шт.	3	2 757,00 -	- -	8 271 -	- -	8 271 -	- 662	8 933	
192	9	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	

						-	-	-	-	-	168			
193	10	261-302-0416	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТЛ16 (прим)	1000 м	0,0032	97 565,00	-	312	-	312	-	337		
						-	-	-	-	-	25			
194	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0028	376 202,00	-	1 053	-	1 053	-	1 137		Казахстан
						-	-	-	-	-	84			
195	12	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290		
						-	-	-	-	-	170			
196	13	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	5	699,00	-	3 495	-	3 495	-	3 775		
						-	-	-	-	-	280			
197	14	252-204-0902	Зажим заземляющий типа ЗП-6	1 шт.	1	772,00	-	772	-	772	-	834		
						-	-	-	-	-	62			
1.3 Опора ж/б ПК1 (концевая)														
198	15	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=72%	опора	1	23 139,83	11 633,32	23 140	11 633	902	11 577	37 494		
						10 604,69	5 473,87	10 605	5 474	-	2 777			
199	16	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	86 571,00	-	173 142	-	173 142	-	186 993		Казахстан
						-	-	-	-	-	13 851			

200	17	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	1	2 967,00	-	2 967	-	2 967	-	3 204	
						-	-	-	-	-	237		
201	18	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	1	2 954,00	-	2 954	-	2 954	-	3 190	
						-	-	-	-	-	236		
202	19	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	1 шт.	1	14 477,00	-	14 477	-	14 477	-	15 635	
						-	-	-	-	-	1 158		
203	20	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	
						-	-	-	-	-	168		
204	21	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352	
						-	-	-	-	-	248		
205	22	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645	Казахстан
						-	-	-	-	-	48		
206	23	252-207-1204	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	1 шт.	1	1 137,00	-	1 137	-	1 137	-	1 228	
						-	-	-	-	-	91		
207	24	252-204-0902	Зажим заземляющий типа ЗП-6	1 шт.	1	772,00	-	772	-	772	-	834	
						-	-	-	-	-	62		
208	25	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	10 620,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470	Казахстан
						-	-	-	-	-	850		
1.4 Соединение СИП с кабелем и опуск на опоре													
209	26	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381	
						-	-	-	-	-	473		
210	27	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352	
						-	-	-	-	-	248		

211	28	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	0,0005	137,44 123,41	1,43 0,08	0 -	- -	- -	- -	-	
212	29	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,00051	1 193 871,00 -	- -	609 -	- -	609 -	- 49	658	Казахстан
213	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0026	376 202,00 -	- -	978 -	- -	978 -	- 78	1 056	Казахстан
214	31	243-903-7605	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-3-16/50-ВЛ-М	1 шт.	1	12 123,00 -	- -	12 123 -	- -	12 123 -	- 970	13 093	
215	32	1121-0101-0104	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	10	1 057,74 940,03	11,91 4,81	10 577 9 400	119 48	1 058 -	6 803 1 390	18 770	

216	33	241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	1 м	10,2	2 346,00	-	23 929	-	23 929	-	25 843	
						-	-	-	-	-	1 914		
1.5 Опора ж/б промежуточная													
217	34	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=72%	опора	1	11 359,66	5 031,36	11 360	5 031	902	5 611	18 329	
						5 426,48	2 367,15	5 426	2 367	-	1 358		
218	35	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	1	86 571,00	-	86 571	-	86 571	-	93 497	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 926		
219	36	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	3 792,00	-	3 792	-	3 792	-	4 095	
						-	-	-	-	-	303		
220	37	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	1	3 860,00	-	3 860	-	3 860	-	4 169	
						-	-	-	-	-	309		
221	38	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265	
						-	-	-	-	-	168		
222	39	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352	
						-	-	-	-	-	248		
223	40	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645	Казахстан
						-	-	-	-	-	48		
1.6 Монтажные изделия и материалы													

224	41	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	2	511,10	18,94	1 022	38	132	621	1 774	
						426,06	5,34	852	11	-	131		
225	42	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	1 м	2	916,00	-	1 832	-	1 832	-	1 979	Казахстан
						-	-	-	-	-	147		
226	43	252-201-0506	Скоба типа СК-25-1А	1 шт.	2	7 859,00	-	15 718	-	15 718	-	16 975	
						-	-	-	-	-	1 257		
Раздел 2 Электроснабжение													
2.1 Дизельгенератор													
227	44	1308-0301-1103	Дизельгенераторы. Установка НР=72%	шт.	1	22 572,41	11 135,83	22 572	11 136	1 049	11 349	36 635	
						10 388,00	5 373,95	10 388	5 374	-	2 714		
228	45	590-0000-0000 (ПЛ)	Дизель-генератор	1 комп	1	2 575 178,57	-	2 575 179	-	-	-	2 575 179	
						-	-	-	-	2 575 179	-		
229	46	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	7 864,88	254,76	47 189	1 529	35 203	7 929	59 528	
						1 742,96	92,30	10 458	554	-	4 410		
230	47	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	15	789,96	79,01	11 849	1 185	6 888	3 007	16 044	
						251,76	26,72	3 776	401	-	1 188		

Итого **3 316 398**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 55 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 057

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 811
- оборудование, тенге	2 575 179
- накладные расходы, тенге	50 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 907
Всего по локальной смете 04-01-01	**3 316 398**

Локальная смета 04-01-02. Наружное освещение

Раздел 2 Опора наружного освещения с консольным светильником

2.1 Оборудование и материалы

231	11	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=72%	светильник	14	8 248,28	4 588,46	115 476	64 238	393	53 248	182 222	
						3 631,75	1 650,75	50 845	23 111	-	13 498		
232	17	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	4,48	47 835,50	1 732,17	214 303	7 760	169 084	28 287	261 997	
						8 361,36	407,94	37 459	1 828	-	19 407		

Итого	**444 219**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	169 477
- накладные расходы, тенге	81 535
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 905
Всего по локальной смете 04-01-02	**444 219**

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 6 МАФы

6.1 МАФы

233	74	8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением НР=91%	шт.	9	31 664,00	196,00	284 976	1 764	257 481	23 874	333 558	
						2 859,00	56,00	25 731	504	-	24 708		
234	75	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0%	шт.	3	16 546,00	-	49 638	-	49 638	-	53 609	
						-	-	-	-	-	3 971		

235	76	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=91%	шт.	1	289 570,00 5 305,00	356,00 113,00	289 570 5 305	356 113	283 909 -	4 930 23 560	318 060	
236	77	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	3	141 236,00 -	- -	423 708 -	- -	423 708 -	- 33 897	457 605	Казахстан
237	78	8601-0106-0404	Веранда "Лужок" НР=90%	комплект	4	4 200 406,00 205 556,00	6 632,00 2 762,00	16 801 624 822 224	26 528 11 048	15 952 872 -	749 945 1 404 126	18 955 695	
238	79	8601-0102-0110	Горка "Теремок-1" НР=91%	комплект	1	611 164,00 33 187,00	795,00 288,00	611 164 33 187	795 288	577 182 -	30 462 51 330	692 956	
239	80	8601-0102-0107	Паровозик с горкой НР=91%	комплект	1	756 247,00 16 253,00	576,00 177,00	756 247 16 253	576 177	739 418 -	14 951 61 696	832 894	

Итого	**21 644 377**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	902 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 284 208
- накладные расходы, тенге	824 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 603 288
Всего по локальной смете 07-01-01	**21 644 377**

Итого по акту	**53 314 148,49**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 904 651,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 958,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 323,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 358 041,49
- оборудование, тенге	6 290 386
- накладные расходы, тенге	3 815 867,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 483 245,00
Всего по акту	**53 314 148,49**

Всего по акту	**53 314 148,49**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	564285,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	333116,33

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**958 423,28**
Итого в текущих ценах	**55 169 973,25**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**59 528 401,14**
НДС (12%)	7143408,14
Итого по акту	**66 671 809,28**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**65 338 373,09**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**