Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1

"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетісу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№211	05.04.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		д.с. №01/211	16.04.2024 г.						
		д.с. №02/211	20.01.2025 г.						
		д.с. №03/211	13.08.2025 г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затрать			
«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетісу"	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	442 250 919,04								
выполнено за сентябрь 2025 г.	22 112 545,95		19 743 344,60					2 369 201,35	22 112 545,95

Итого к оплате: 22 112 545,95 (двадцать два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот сорок пять тенге 95 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Скурихин Н.П.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетiсу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №1 Арай» г.Ушарал Алакольского района области Жетiсу"

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы													
Раздел 9 Входные группы													
9.1 Входная группа Кв-1 (КЖ л.15,)													
1	163	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	10	41 481,35	2 533,76	414 814	25 338	358 931	26 277	476 378	
						3 054,46	595,08	30 545	5 951	-	35 287		

2	165	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,32352	36 172,38 17 833,07	15 268,85 4 917,56	11 702 5 769	4 940 1 591	993 -	5 299 1 360	18 361	
3	168	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72%	т конструкций	0,22296	82 204,64 42 327,36	33 186,17 10 981,08	18 328 9 437	7 399 2 448	1 492 -	8 557 2 151	29 036	
4	170	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=72%	т конструкций	0,21888	63 041,47 27 274,10	26 030,67 7 879,34	13 799 5 970	5 698 1 725	2 131 -	5 540 1 547	20 886	
5	173	1109-0302-0401	Обрешетка. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,22554	44 321,43 25 004,38	13 703,80 4 536,75	9 996 5 639	3 091 1 023	1 266 -	4 797 1 183	15 976	
6	175	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72%	т	0,00638	834 363,34 522 176,76	3 356,58 1 481,97	5 323 3 331	21 9	1 970 -	2 405 618	8 346	
7	176	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,03066	925 132,02 108 680,40	1 961,62 864,72	28 365 3 332	60 27	24 972 -	2 418 2 463	33 246	
8	177	1112-0101-0414	Примыкания металлические к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство с фартуком НР=72%	м примыканий	14	1 273,97	10,90	17 836	153	12 923	3 477	23 018	

						339,97	4,92	4 760	69	-	1 705		
9	178	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	28,74	96,65 38,43	2,29 0,40	2 778 1 104	66 11	1 607 -	803 286	3 867	
9.2 Входная группа Кв-2 (КЖ-16)													
10	179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	5,46324	41 481,35 3 054,46	2 533,76 595,08	226 623 16 687	13 843 3 251	196 093 -	14 355 19 278	260 256	

Итого	**889 370,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86574,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60609,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16105,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	602378,00
- накладные расходы, тенге	73928,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	65878,00
Всего по локальной смете 02-01-01	**889 370**

Локальная смета 02-01-02. Архитектурные решения

Раздел 6 Входные группы

6.1 Входная группа 1 (,АР -24)

11	142	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	37,8	3 454,80 1 712,55	32,41 6,55	130 591 64 734	1 225 248	64 632 -	46 787 14 190	191 568	
12	144	1115-0108-1808	Карниз,потолок. Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	40,22	1 055,99 594,96	3,63 1,51	42 472 23 929	146 61	18 397 -	17 273 4 780	64 525	

13	146	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	14	2 892,00	-	40 488	-	40 488	-	43 727	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 239		
14	147	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	6	2 217,93	134,94	13 308	810	388	8 884	23 967	
						2 018,26	38,14	12 110	229	-	1 775		
15	148	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	6	2 892,00	-	17 352	-	17 352	-	18 740	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 388		
16	149	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	14	3 266,55	17,39	45 732	243	38 847	4 837	54 614	
						474,38	5,53	6 641	77	-	4 045		
17	150	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	14	2 557,00	-	35 798	-	35 798	-	38 662	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 864		
18	151	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1 717,00	-	13 736	-	13 736	-	14 835	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 099		
19	152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	30,72	1 204,79	35,52	37 011	1 091	20 304	11 705	52 613	
						508,34	20,87	15 616	641	-	3 897		

20	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	184,32	183,14 6,29	6,06 3,45	33 756 1 159	1 117 636	31 480 -	1 292 2 804	37 852	
21	153	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	30,72	1 832,45 1 132,56	127,66 65,77	56 293 34 792	3 922 2 020	17 579 -	26 505 6 624	89 422	
22	156	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	28,9	22 039,48 818,86	121,38 51,52	636 941 23 665	3 508 1 489	609 768 -	18 111 52 404	707 456	
23	157	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	28,9	17 399,00 -	- -	502 831 -	- -	502 831 -	- 40 226	543 057	Казахстан
6.2 Входная группа 2 (АР-25)													
24	158	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	14,04	3 454,80 1 712,55	32,41 6,55	48 505 24 044	455 92	24 006 -	17 378 5 271	71 154	
25	160	1115-0108-1808	Карниз,потолок. Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	14,04	1 055,99 594,96	3,63 1,51	14 826 8 353	51 21	6 422 -	6 029 1 668	22 523	

26	162	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	6	2 217,93	134,94	13 308	810	388	8 884	23 967	
						2 018,26	38,14	12 110	229	-	1 775		
27	163	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	5,3	3 266,55	17,39	17 313	92	14 706	1 831	20 675	
						474,38	5,53	2 514	29	-	1 531		
28	164	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	6	2 892,00	-	17 352	-	17 352	-	18 740	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 388		
29	165	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	5,3	2 557,00	-	13 552	-	13 552	-	14 636	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 084		
30	166	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	4	1 717,00	-	6 868	-	6 868	-	7 417	Казахстан
						-	-	-	-	-	549		
31	167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	15,22	1 204,79	35,52	18 337	541	10 059	5 800	26 068	
						508,34	20,87	7 737	318	-	1 931		
32	168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	91,32	183,14	6,06	16 724	553	15 597	640	18 753	
						6,29	3,45	574	315	-	1 389		

33	169	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	15,22	1 832,45	127,66	27 890	1 943	8 709	13 132	44 304	
						1 132,56	65,77	17 238	1 001	-	3 282		
34	170	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	1 м2	10,13676	5 139,00	-	52 093	-	52 093	-	56 260	
						-	-	-	-	-	4 167		
35	171	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	10	22 039,48	121,38	220 395	1 214	210 992	6 267	244 795	
						818,86	51,52	8 189	515	-	18 133		
36	172	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	10	17 399,00	-	173 990	-	173 990	-	187 909	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 919		
6.3 Входная группа 3 (АР-26)													
37	173	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	9	3 454,80	32,41	31 093	292	15 389	11 140	45 612	
						1 712,55	6,55	15 413	59	-	3 379		
38	174	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	9,99	3 253,00	-	32 497	-	32 497	-	35 097	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 600		
39	175	1115-0108-1808	Карниз,потолок. Облицовка фасадными панелями НР=72%	м2	9	1 055,99	3,63	9 504	33	4 117	3 866	14 440	
						594,96	1,51	5 355	14	-	1 070		

40	176	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	1 м2	9	1 302,00	-	11 718	-	11 718	-	12 655	
						-	-	-	-	-	937		
41	177	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	9	2 217,93	134,94	19 961	1 214	583	13 325	35 949	
						2 018,26	38,14	18 164	343	-	2 663		
42	178	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	9	2 892,00	-	26 028	-	26 028	-	28 110	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 082		
43	179	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	7,95	3 266,55	17,39	25 969	138	22 060	2 747	31 013	
						474,38	5,53	3 771	44	-	2 297		
44	180	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	7,95	2 557,00	-	20 328	-	20 328	-	21 954	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 626		
45	181	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	6	1 717,00	-	10 302	-	10 302	-	11 126	Казахстан
						-	-	-	-	-	824		
46	182	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	9	1 204,79	35,52	10 843	320	5 948	3 429	15 414	
						508,34	20,87	4 575	188	-	1 142		

60	204	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М16х60	1000 шт.	0,024	123 561,00	-	2 965	-	2 965	-	3 202	
						-	-	-	-	-	237		
61	205	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	1,56	2 486,47	120,16	3 879	187	993	2 002	6 351	
						1 729,55	52,64	2 698	82	-	470		
62	206	223-503-0201	Дверца из ДСП	1 м2	1,56	3 228,00	-	5 036	-	5 036	-	5 439	
						-	-	-	-	-	403		
63	207	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	6	389,00	-	2 334	-	2 334	-	2 521	
						-	-	-	-	-	187		
64	208	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	3	538,00	-	1 614	-	1 614	-	1 743	
						-	-	-	-	-	129		
65	209	261-107-0629	Ручка из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	3	1 090,00	-	3 270	-	3 270	-	3 532	
						-	-	-	-	-	262		
8.2 Оборудование санузла для МГН (альбом МГН л4)													
66	210	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=72%	шт.	6	561,95	0,16	3 372	1	74	2 374	6 206	
						549,49	-	3 297	-	-	460		
67	211	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	13,8	17 399,00	-	240 106	-	240 106	-	259 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 208		

68	212	590-0000-0000 (ПЛ)	Кнопка вызова	1 шт	6	8 096,00	-	48 576	-	-	-	48 576	
						-	-	-	-	48 576	-		
69	213	223-502-0801	Крючок для одежды (прим)	1 шт.	6	623,00	-	3 738	-	3 738	-	4 037	
						-	-	-	-	-	299		
Раздел 9 Защитные экраны радиаторов (АР-30)													
70	214	1110-0404-0103	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	21,2	2 629,54	20,23	55 746	429	20 991	24 843	87 036	
						1 619,15	8,41	34 326	178	-	6 447		
71	215	222-529-0102	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	296,8	308,00	-	91 414	-	91 414	-	98 727	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 313		
72	216	222-529-0301	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	148,4	389,00	-	57 728	-	57 728	-	62 346	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 618		
73	217	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	31,8	551,00	-	17 522	-	17 522	-	18 924	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 402		

47	183	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	54	183,14	6,06	9 890	327	9 223	379	11 091	
						6,29	3,45	340	186	-	822		
48	184	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=72%	м2 покрытия	9	1 832,45	127,66	16 492	1 149	5 150	7 765	26 198	
						1 132,56	65,77	10 193	592	-	1 941		
49	185	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	1 м2	9,18	5 139,00	-	47 176	-	47 176	-	50 950	
						-	-	-	-	-	3 774		
Раздел 7 Пожарная лестница Лм-2													
7.1 Противопожарная лестница (АР-28)													
50	186	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7,2	2 198,75	-	15 831	-	-	11 398	29 407	
						2 198,75	-	15 831	-	-	2 178		
51	187	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,6	38 940,49	1 651,33	23 364	991	21 217	992	26 304	
						1 927,48	369,48	1 156	222	-	1 948		
52	188	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм-1 НР=72%	м3	0,4	50 188,66	2 611,57	20 075	1 045	16 021	2 339	24 207	
						7 525,22	595,25	3 010	238	-	1 793		
53	189	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм-2 НР=72%	м3	1,6	49 365,52	2 611,57	78 985	4 179	62 766	9 354	95 406	

						7 525,22	595,25	12 040	952	-	7 067			
54	190	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,05871	109 056,08	36 227,61	115 459	38 355	16 732	53 249	182 205		
						57 024,32	12 831,86	60 372	13 585	-	13 497			
55	199	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (Набетонка) НР=72%	м3	0,7	38 031,61	1 783,13	26 622	1 248	24 215	1 043	29 878		
						1 655,21	414,93	1 159	290	-	2 213			
56	200	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	30,70259	96,65	2,29	2 967	70	1 717	858	4 131		
						38,43	0,40	1 180	12	-	306			
Раздел 8 ограждение туалетных кабинок														
8.1 Ограждение туалетных кабинок (АР-29)														
57	201	1110-0206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка НР=72%	м2 перегородок (без вычета проемов)	3,6	1 821,68	636,60	6 558	2 292	519	3 389	10 743		
						1 040,90	266,56	3 747	960	-	796			
58	202	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,036	273 231,00	-	9 836	-	9 836	-	10 623		
						-	-	-	-	-	787			
59	203	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,0254	1 012 960,00	-	25 729	-	25 729	-	27 787		Казахстан
						-	-	-	-	-	2 058			

74	218	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	21,2	619,69 409,37	4,46 2,12	13 137 8 679	95 45	4 364 -	6 281 1 554	20 972	
75	219	215-202-1401	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	1 м3	0,4452	141 521,00 -	- -	63 005 -	- -	63 005 -	- 5 040	68 045	Казахстан
76	220	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	27,984	1 269,09 1 123,99	1,52 0,75	35 514 31 454	43 21	4 018 -	22 662 4 654	62 830	
Раздел 13 Материалы оснащения здания для МГН (альбом МГН)													
77	221	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=72%	м2 покрытия	6,84	8 922,81 976,82	7,66 1,47	61 032 6 681	52 10	54 298 -	4 818 5 268	71 118	
78	222	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	6,84	10 085,00 -	- -	68 981 -	- -	68 981 -	- 5 519	74 500	Казахстан
79	223	590-0000-0000 (ПЛ)	Доступность для инвалидов в креслах	1 шт	2	1 518,00 -	- -	3 036 -	- -	- 3 036	- -	3 036	
80	224	590-0000-0000 (ПЛ)	Доступность для инвалидов по зрению	1 шт	2	1 518,00 -	- -	3 036 -	- -	- 3 036	- -	3 036	

81	225	590-0000-0000 (ПЛ)	Табличка "Туалет для инвалидов"	1 шт	6	1 518,00	-	9 108	-	-	-	9 108	
						-	-	-	-	9 108	-		
82	226	590-0000-0000 (ПЛ)	Наклейки "Осторожно двери"	1 шт	22	303,60	-	6 679	-	-	-	6 679	
						-	-	-	-	6 679	-		
83	227	590-0000-0000 (ПЛ)	Подъм/Спуск для инвалидлов	1 шт	12	1 518,00	-	18 216	-	-	-	18 216	
						-	-	-	-	18 216	-		
84	228	590-0000-0000 (ПЛ)	Световой маяк выход из здания	1 шт	5	18 216,00	-	91 080	-	-	-	91 080	
						-	-	-	-	91 080	-		
85	229	590-0000-0000 (ПЛ)	Контрастная маркировка ступеней	1 м	105,4	1 012,00	-	106 665	-	-	-	106 665	
						-	-	-	-	106 665	-		
86	230	590-0000-0000 (ПЛ)	Фактурное покрытие	1 м	16,5	10 120,00	-	166 980	-	-	-	166 980	
						-	-	-	-	166 980	-		
87	231	590-0000-0000 (ПЛ)	Фактурное полоса	1 м	16,5	2 024,00	-	33 396	-	-	-	33 396	
						-	-	-	-	33 396	-		
88	232	590-0000-0000 (ПЛ)	Гусеничный подъемник T9-Roby	1 компл	1	1 922 800,00	-	1 922 800	-	-	-	1 922 800	
						-	-	-	-	1 922 800	-		
89	233	590-0000-0000 (ПЛ)	Кнопка вызова	1 шт	1	8 096,00	-	8 096	-	-	-	8 096	
						-	-	-	-	8 096	-		
90	234	590-0000-0000 (ПЛ)	Спуск с лестницы	1 шт	4	1 518,00	-	6 072	-	-	-	6 072	
						-	-	-	-	6 072	-		
91	235	590-0000-0000 (ПЛ)	Световые маяки пара (1,5-2,1)	1 шт	1	32 384,00	-	32 384	-	-	-	32 384	
						-	-	-	-	32 384	-		
92	236	590-0000-0000 (ПЛ)	Тактильная наклейка на ручку (Брайл)	1 шт	5	506,00	-	2 530	-	-	-	2 530	
						-	-	-	-	2 530	-		
93	237	590-0000-0000 (ПЛ)	Тактильная пиктограмма (Туалет для инвалидов)	1 шт	1	8 096,00	-	8 096	-	-	-	8 096	
						-	-	-	-	8 096	-		
94	238	590-0000-0000 (ПЛ)	Тактильная пиктограмма (Выход из помещения)	1 шт	5	8 096,00	-	40 480	-	-	-	40 480	
						-	-	-	-	40 480	-		

Итого **6 782 612**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 506 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 181

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 998 058
- оборудование, тенге	2 507 230
- накладные расходы, тенге	383 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	316 692
Всего по локальной смете 02-01-02	**6 782 612**

Локальная смета 02-01-07. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1.1 Пожарная сигнализация

95	1	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	1	1 940,73	4,40	1 941	4	13	1 385	3 592	
						1 923,18	0,20	1 923	-	-	266		
96	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	1 шт.	1	37 081,00	-	37 081	-	37 081	-	40 047	
						-	-	-	-	-	2 966		
97	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		
98	4	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	20 353,00	-	20 353	-	20 353	-	21 981	
						-	-	-	-	-	1 628		
99	5	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 370,89	-	8 742	-	741	5 761	15 663	
						4 000,44	-	8 001	-	-	1 160		
100	6	248-306-0303	Блок питания 12/1,6	1 шт.	2	10 789,00	-	21 578	-	21 578	-	23 304	

						-	-	-	-	-	1 726			
101	7	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	63	5 226,86	3,02	329 292	190	4 150	233 965	608 317		
						5 157,96	-	324 951	-	-	45 060			
102	8	248-302-0204	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	1 шт.	63	2 070,00	-	130 410	-	130 410	-	140 843		
						-	-	-	-	-	10 433			
103	9	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72%	шт.	6	1 940,73	4,40	11 644	26	79	8 309	21 549		
						1 923,18	0,20	11 539	1	-	1 596			
104	10	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 3-3СУ	1 шт.	6	1 931,00	-	11 586	-	11 586	-	12 513		
						-	-	-	-	-	927			
1.2 Кабельная продукция														
105	11	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	15	60,09	0,43	901	6	77	591	1 611		
						54,55	0,20	818	3	-	119			
106	12	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	5	677,00	-	3 385	-	3 385	-	3 656		Казахстан
						-	-	-	-	-	271			
107	13	261-107-0881	Шланг (гофрошланг)	1 м	10	685,00	-	6 850	-	6 850	-	7 398		
						-	-	-	-	-	548			

108	14	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	700	385,80	4,13	270 060	2 891	7 889	186 712	493 314	
						370,40	0,06	259 280	42	-	36 542		
109	15	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм	1 м	721	101,00	-	72 821	-	72 821	-	78 647	
						-	-	-	-	-	5 826		
110	16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	700	444,25	186,93	310 975	130 851	40 110	135 682	482 390	
						200,02	69,19	140 014	48 433	-	35 733		
111	17	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,7	47 824,00	-	33 477	-	33 477	-	36 155	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 678		
Раздел 2 Звуковое оповещание													
2.1 Звуковая сигнализация													
112	18	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	7	1 133,54	5,94	7 935	42	57	5 652	14 674	
						1 119,46	2,00	7 836	14	-	1 087		
113	19	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	4	2 890,00	-	11 560	-	11 560	-	12 485	
						-	-	-	-	-	925		
114	20	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	3	2 265,00	-	6 795	-	6 795	-	7 339	
						-	-	-	-	-	544		
2.2 Кабельная продукция													

115	21	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	8	60,09	0,43	481	3	41	315	860	
						54,55	0,20	436	2	-	64		
116	22	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	4	677,00	-	2 708	-	2 708	-	2 925	Казахстан
						-	-	-	-	-	217		
117	23	261-107-0881	Шланг (гофрошланг)	1 м	4	685,00	-	2 740	-	2 740	-	2 959	
						-	-	-	-	-	219		
118	24	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	200	385,80	4,13	77 160	826	2 254	53 346	140 946	
						370,40	0,06	74 080	12	-	10 440		
119	25	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм	1 м	206	101,00	-	20 806	-	20 806	-	22 470	
						-	-	-	-	-	1 664		
120	26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	200	444,25	186,93	88 850	37 386	11 460	38 766	137 825	
						200,02	69,19	40 004	13 838	-	10 209		
121	27	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,2	128 533,00	-	25 707	-	25 707	-	27 764	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 057		

122	28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	5	1 031,49	-	5 157	-	59	3 671	9 534	
						1 019,72	-	5 099	-	-	706		
123	29	247-202-0407	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	1 шт.	5	521,00	-	2 605	-	2 605	-	2 813	
						-	-	-	-	-	208		

Итого	**2 393 747**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	884 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	477 535
- накладные расходы, тенге	681 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 313
Всего по локальной смете 02-01-07	**2 393 747**

Локальная смета 02-01-08. Видеонаблюдение

Раздел 1 Видеонаблюдение

1.1 Видеонаблюдение

124	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	11	6 278,09	6,37	69 059	70	-	49 672	128 229	
						6 271,72	-	68 989	-	-	9 498		
125	2	248-402-0208	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	1 шт.	5	53 557,00	-	267 785	-	267 785	-	289 208	
						-	-	-	-	-	21 423		

126	3	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	6	32 966,00	-	197 796	-	197 796	-	213 620	
						-	-	-	-	-	15 824		
127	4	248-306-0301	Блок питания Квант-50	1 шт.	2	12 034,00	-	24 068	-	24 068	-	25 993	
						-	-	-	-	-	1 925		
128	5	1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 633,39	-	9 267	-	1 266	5 761	16 230	
						4 000,44	-	8 001	-	-	1 202		
129	6	248-306-0303	Блок питания 12/1,6	1 шт.	2	10 789,00	-	21 578	-	21 578	-	23 304	
						-	-	-	-	-	1 726		
130	7	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР=72%	м	1700	255,32	34,55	434 044	58 735	1 275	281 300	772 572	
						220,02	9,80	374 034	16 660	-	57 228		
131	8	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,714	128 533,00	-	91 773	-	91 773	-	99 115	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 342		
132	9	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1 км	1,02	174 873,00	-	178 370	-	178 370	-	192 640	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 270		
133	10	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=72%	устройство	1	14 916,85	-	14 917	-	204	10 593	27 551	
						14 712,80	-	14 713	-	-	2 041		

134	11	248-403-0108	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	204 164,00	-	204 164	-	204 164	-	220 497	
						-	-	-	-	-	16 333		
135	12	247-214-0201	Коннектор по питанию DC CABLE (прим)	1 шт.	11	409,00	-	4 499	-	4 499	-	4 859	
						-	-	-	-	-	360		
136	13	217-101-0303	Коннектор BNC (прим)	1 шт.	11	91,00	-	1 001	-	1 001	-	1 081	
						-	-	-	-	-	80		
137	14	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	900	424,62	5,19	382 158	4 671	10 143	264 753	698 664	
						408,16	0,41	367 344	369	-	51 753		
138	15	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	600	173,00	-	103 800	-	103 800	-	112 104	
						-	-	-	-	-	8 304		
139	16	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	1 м	300	584,00	-	175 200	-	175 200	-	189 216	
						-	-	-	-	-	14 016		
140	17	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	1 шт.	1500	3,00	-	4 500	-	4 500	-	4 860	Казахстан
						-	-	-	-	-	360		
141	18	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	10	76,00	-	760	-	760	-	821	Казахстан
						-	-	-	-	-	61		
142	19	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 920,64	2,07	10 921	2	144	7 758	20 173	
						10 774,90	-	10 775	-	-	1 494		

143	20	245-405-3101	Источник бесперебойного питания	1 шт.	1	175 733,00	-	175 733	-	175 733	-	189 792	
						-	-	-	-	-	14 059		
144	21	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	1 шт.	2	99 411,00	-	198 822	-	198 822	-	214 728	
						-	-	-	-	-	15 906		
145	22	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	1 шт.	2	29 619,00	-	59 238	-	59 238	-	63 977	
						-	-	-	-	-	4 739		
146	23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	8	1 031,49	-	8 252	-	94	5 874	15 256	
						1 019,72	-	8 158	-	-	1 130		
147	24	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	8	203,00	-	1 624	-	1 624	-	1 754	
						-	-	-	-	-	130		
148	25	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	8	511,10	18,94	4 089	152	529	2 485	7 100	
						426,06	5,34	3 408	43	-	526		
149	26	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	8	414,00	-	3 312	-	3 312	-	3 577	Казахстан
						-	-	-	-	-	265		

Итого	**3 536 921**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	855 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 727 678
- накладные расходы, тенге	628 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	261 995
Всего по локальной смете 02-01-08	**3 536 921**

Локальная смета 02-01-09. Телефонная связь

Раздел 1 Телефонизация внутренняя

1.1 Кабель

150	1	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%	шт.	1	1 031,49	-	1 031	-	12	734	1 906	
						1 019,72	-	1 020	-	-	141		
151	2	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости	1 шт.	1	4 142,00	-	4 142	-	4 142	-	4 473	
						-	-	-	-	-	331		
152	3	1310-0408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	1 694,85	-	6 779	-	80	4 823	12 530	
						1 674,80	-	6 699	-	-	928		
153	4	247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	1 шт.	4	575,00	-	2 300	-	2 300	-	2 484	
						-	-	-	-	-	184		
154	5	217-101-0303	Коннектор RJ (прим)	1 шт.	4	91,00	-	364	-	364	-	393	
						-	-	-	-	-	29		
155	6	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	1 шт.	4	8 752,00	-	35 008	-	35 008	-	37 809	
						-	-	-	-	-	2 801		
156	7	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	83	385,80	4,13	32 021	343	935	22 139	58 493	
						370,40	0,06	30 743	5	-	4 333		
157	8	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 12 мм	1 м	85,49	101,00	-	8 634	-	8 634	-	9 325	
						-	-	-	-	-	691		
158	9	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	2	489,17	4,23	978	8	28	678	1 788	
						470,75	0,13	942	-	-	132		

159	10	241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	1 м	2	113,00	-	226	-	226	-	244	Казахстан
						-	-	-	-	-	18		
160	11	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	0,5	575,51	4,30	288	2	7	200	527	
						556,88	0,28	278	-	-	39		
161	12	241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	1 м	0,5	391,00	-	196	-	196	-	212	Казахстан
						-	-	-	-	-	16		
162	13	1121-0201-0301	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных лотках НР=72%	м	83	84,00	0,85	6 972	71	807	4 394	12 275	
						73,43	0,10	6 095	8	-	909		
163	14	243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4	1 км	0,08549	20 129,00	-	1 721	-	1 721	-	1 859	Казахстан
						-	-	-	-	-	138		
164	15	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	1 шт.	500	3,00	-	1 500	-	1 500	-	1 620	Казахстан
						-	-	-	-	-	120		
165	16	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	3	76,00	-	228	-	228	-	246	Казахстан
						-	-	-	-	-	18		

Итого	**146 184**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 188
- накладные расходы, тенге	32 968
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 828

Всего по локальной смете 02-01-09 146 184

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 6 МАФы

6.1 МАФы

166	81	8601-0113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м) НР=91%	комплект	1	829 936,00	932,00	829 936	932	793 452	32 654	931 597	
						35 552,00	332,00	35 552	332	-	69 007		
167	82	8601-0104-0107	Качалка-балансир "Смешарики" НР=91%	комплект	2	146 269,00	261,00	292 538	522	266 402	23 467	341 285	
						12 807,00	87,00	25 614	174	-	25 280		
168	83	8601-0104-0505	Качалка на пружине "Вертолет" НР=91%	комплект	2	77 335,00	862,00	154 670	1 724	143 262	9 375	177 169	
						4 842,00	309,00	9 684	618	-	13 124		
169	84	8601-0104-0512	Качалка на пружине "Самолет" НР=91%	комплект	2	154 528,00	352,00	309 056	704	291 992	15 084	350 071	
						8 180,00	108,00	16 360	216	-	25 931		
170	85	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР=91%	комплект	2	150 694,00	536,00	301 388	1 072	253 638	42 819	371 744	
						23 339,00	188,00	46 678	376	-	27 537		
171	86	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м) НР=91%	комплект	1	757 898,00	999,00	757 898	999	727 302	27 275	847 987	
						29 597,00	376,00	29 597	376	-	62 814		
172	87	8601-0201-0115	Детский спортивный комплекс (4,942 м x 4,800 м x 2,515 м) НР=91%	комплект	1	794 697,00	1 346,00	794 697	1 346	734 524	53 996	916 588	
						58 827,00	509,00	58 827	509	-	67 895		
173	88	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья НР=91%	комплект	2	63 406,00	725,00	126 812	1 450	122 052	3 478	140 713	
						1 655,00	256,00	3 310	512	-	10 423		
174	89	8601-0307-0302	Секция для сушки ковров НР=91%	шт.	2	76 184,00	2 942,00	152 368	5 884	134 796	12 547	178 108	
						5 844,00	1 050,00	11 688	2 100	-	13 193		

6.2 Дорожные знаки

175	90	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72%	шт.	2	7 210,87	1 158,41	14 422	2 317	1 184	8 447	24 699	
						5 460,48	405,50	10 921	811	-	1 830		
176	91	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,09	33 094,00	-	2 978	-	2 978	-	3 216	Казахстан
						-	-	-	-	-	238		
177	92	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	1 м	5	2 371,00	-	11 855	-	11 855	-	12 803	
						-	-	-	-	-	948		
178	93	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	1 шт.	1	6 944,00	-	6 944	-	6 944	-	7 500	Казахстан
						-	-	-	-	-	556		
179	94	251-101-0129	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	1	4 838,00	-	4 838	-	4 838	-	5 225	Казахстан
						-	-	-	-	-	387		

Итого	**4 308 705**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 495 219
- накладные расходы, тенге	229 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	319 163
Всего по локальной смете 07-01-01	**4 308 705**

Итого по акту	**18 057 538,39**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 627 606,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	384 021,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 501,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 357 057,39
- оборудование, тенге	2 507 230
- накладные расходы, тенге	2 029 755,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 151 869,00
Всего по акту	**18 057 538,39**

Всего по акту	**18 057 538,39**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	186603,70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	110158,38
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**316 941,41**
Итого в текущих ценах	**18 671 241,88**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)	**20 146 269,99**
НДС (12%)	2417552,40
Итого по акту	**22 563 822,39**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,98	**22 112 545,95**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Ибраимов А.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО "NOVAT STROY" _____ **Жантурин Г.К.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «ТалдыкорганГеодезия Кварц» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" _____ **Кереев К.Н.**