Заказчик: ТОО "МТС-Төлеген"
Субподрядчик: ТОО "Строй Класс 2018"
Стройка :ОҚО Мақтарал ауданы Қазыбек-би ауылдық округі, Қазыбек-би ауылындағы 200 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за март 2017 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО:				**4011039**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 917 407
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 454 860*
		машины и механизмы	тенге			230 639
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77 884*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			862 993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	676		
	Раздел 1.	**Перегородки**				**302657**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			178 483
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88 850*
		машины и механизмы	тенге			4 049
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 232*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			120 125
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		перегородки тип 1, лист АР10				
1	**1110-0402-0702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	**22,005**	**13 754**	**302 657**
		Состав работ:				
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса				
		2. Наклейка уплотнительной ленты				
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями				
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем				
		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема				
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны				
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки				
		8. Наклейка разделительной ленты				
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны				

1	2	3	4	5	6	7
		10. Нанесение грунтовки на швы				
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты				
		Формула объема = (44,01)Х0,5				
1.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,6131465	4 745	178 474
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5704969	20	31
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2002455	12 255	2 454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2002455*	*3 671*	*735*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2002455	7 855	1 573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2002455*	*2 569*	*514*
1.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0457704	112	5
1.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2202701	23	5
1.3.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	98,80245	812	80 228
1.3.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	34,530246	130	4 489
1.3.3	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0277263	109 237	3 029
1.3.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,013203	174	2
1.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,550125	310	171
1.3.6	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,7405955	1 855	3 229
1.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22005	1 186	261
1.3.8	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16,6027725	296	4 914
1.3.9	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	55,9301085	341	19 072
1.3.10	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	29,103813	68	1 979
1.3.11	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	23,3627085	64	1 495
1.3.12	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	46,690209	17	794
1.3.13	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,110025	4 057	446
	Раздел 2.	**Окна**				**1834032**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 266 701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*630 573*
		машины и механизмы	тенге			143 100
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48 161*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			424 231
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
		лист АР 16				
2	**1110-0501-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	**230,435**	**7 959**	**1 834 032**
		Состав работ:				
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем				
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением				
		3. Устройство монтажных швов				
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры				
		5. Регулировка запорных механизмов				
		Формула объема = (2,3*1,7*85+1,8*1,7*42)Х0,5				

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	282,05244	4 491	1 266 698
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,6160526	5 917	56 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*9,6160526*	*2 151*	*20 684*
2.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	39,5726026	20	791
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,6944884	7 855	84 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*10,6944884*	*2 569*	*27 474*
2.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	60,9615793	23	1 402
2.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	135,95665	121	16 451
2.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,6639165	259	949
2.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	583,00055	89	51 887
2.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт	163,60885	2 171	355 195
	Раздел 3.	**Двери**				**1133330**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			959 183
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*477 664*
		машины и механизмы	тенге			51 090
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			123 057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	220		
		лист АР17				
		дверные блоки деревянные				
3	**1110-0107-0106** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**183,12**	**6 189**	**1 133 330**
		Состав работ:				
		1. Установка блоков				
		2. Установка приборов				
		Формула объема = ((2,1 0,8 (24+23)+2,1 0,9 (82+70)))X0,5				
3.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	213,60948	4 491	959 320
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	37,5176256	24	900
3.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,476112	5 917	2 817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,476112*	*2 151*	*1 024*
3.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,3552712	20	227
3.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,476112	12 255	5 835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,476112*	*3 671*	*1 748*
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,0705928	7 855	39 830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*5,0705928*	*2 569*	*13 026*
3.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	9,7126848	142	1 379
3.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,18312	88 627	16 229
3.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,28184	861	1 104
3.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	9,52224	1 086	10 341
3.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт	43,9488	2 171	95 413
	Раздел 4.	**Полы**				**455900**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			276 650

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139 001*
		машины и механизмы	тенге			12 600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			166 650
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
		лист АР18				
		Тип П				
4	**1111-0101-2702** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**50**	**9 118**	**455 900**
		Состав работ:				
		1. Подготовка оснований				
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором				
		3. Уход за покрытиями				
		4. Очистка и промывка покрытий				
		Формула объема = (100)Х0,5				
4.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,17	4 450	276 657
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,46625	5 917	8 676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,46625*	*2 151*	*3 154*
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2295	10 868	2 494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2295*	*2 569*	*590*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1785	7 855	1 402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1785*	*2 569*	*459*
4.3.1	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,53	6 701	10 253
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,925	36	69
4.3.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	51	3 066	156 366
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**285120**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			236 390
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118 772*
		машины и механизмы	тенге			19 800
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 930
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
		Листы АР19,АР20,АР20.1				
		стены				
		штукатурка,в/э,акриловая,известковая окраска				
5	**1115-0203-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	**55**	**5 184**	**285 120**
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов Формула объема = (110)Х0,5				

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,74	4 951	236 361
5.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	3,295875	4 956	16 334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*3,295875*	*2 151*	*7 089*
5.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,58905	5 917	3 485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,58905*	*2 151*	*1 267*
5.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,0285	24 828	25 536
5.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0033	35 441	117
5.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,066	861	57
5.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	3,047	1 069	3 257
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4011039**
		НДС 12%				**481 325**
		ИТОГО С НДС				**4 492 364**

Заказчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

Оринбаев Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строй Класс 2018"

Кулбеков Р.