Заказчик: ТОО "МТС-Төлеген"
Субподрядчик: ТОО "ЫРЫСЫМ"
Стройка :ОҚО Мақтарал ауданы Қазыбек-би ауылдық округі, Қазыбек-би ауылындағы 200 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за март 2017 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3208831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 333 925
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 163 888*
		машины и механизмы	тенге			184 511
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62 308*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			690 395
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	541		
	Раздел 1.	**Перегородки**				**242125**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			142 786
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 080*
		машины и механизмы	тенге			3 239
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*986*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			96 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
		перегородки тип 1, лист АР10				
1	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	17,604	13 754	242 125
		Состав работ:				
		1. Разметка проектного положения металлического каркаса				
		2. Наклейка уплотнительной ленты				
		3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями				
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем				
		5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема				
		6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны				
		7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки				
		8. Наклейка разделительной ленты				
		9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны				
		10. Нанесение грунтовки на швы				

1	2	3	4	5	6	7
		11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты				
		Формула объема = (44,01)X0,4				
	Раздел 2.	**Окна**				**1467226**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 013 361
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*504 459*
		машины и механизмы	тенге			114 480
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 529*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			339 385
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
		лист АР 16				
2	**1110-0501-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**184,348**	**7 959**	**1 467 226**
		Состав работ:				
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем				
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением				
		3. Устройство монтажных швов				
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры				
		5. Регулировка запорных механизмов				
		Формула объема = (2,3.1,7.85+1,8.1,7.42)X0,4				
	Раздел 3.	**Двери**				**906664**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			767 346
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*382 131*
		машины и механизмы	тенге			40 872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 745*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98 446
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	176		
		лист АР17				
		дверные блоки деревянные				
3	**1110-0107-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**146,496**	**6 189**	**906 664**
		Состав работ:				
		1. Установка блоков				
		2. Установка приборов				
		Формула объема = ((2,1.0,8.(24+23)+2,1.0,9.(82+70)))X0,4				
	Раздел 4.	**Полы**				**364720**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			221 320
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111 200*
		машины и механизмы	тенге			10 080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			133 320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
		лист АР18				

1	2	3	4	5	6	7
		Тип П				
4	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	40	9 118	364 720
		Состав работ:				
		1. Подготовка оснований				
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором				
		3. Уход за покрытиями				
		4. Очистка и промывка покрытий				
		Формула объема = (100)X0,4				
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**228096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			189 112
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95 018*
		машины и механизмы	тенге			15 840
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 144
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
		Листы АР19,АР20,АР20.1				
		стены				
		штукатурка,в/э,акриловая,известковая окраска				
5	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	44	5 184	228 096
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов				
		Формула объема = (110)X0,4				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3208831**
		НДС 12%				**385 060**
		ИТОГО С НДС				**3 593 891**

Заказчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

Орынбаев Ж.

Исполнитель:
Директор ТОО "ЫРЫСЫМ"

Иманбаев Н.