ФОРМА 2В

Наименование: «Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома подъезного типа по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 35» «Корректировка»

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «AlmatyStr», Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Уалиханова, 5 БИН 190840025189 Тел. 87713477676

Субподрядчик: ТОО "DRB group" , Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Янайкино, ТАЛГАТ БИГЕЛЬДИНОВ, 38 БИН 001240011936

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

## Акт выполненных работ № 3 за июнь 2025г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Холодное водоснабжение В1** | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 15 | 1985,13 | 22,55 | 29777 | 338 | 165 | 28692 | 63146 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1951,60 | 0,23 | 29274 | 3 | | 4677 | |
| 2 | 241-205-1202 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | | 14,85 | 209,00 | – | 3104 | – | 3104 | – | 3352 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 248 | |
| 3 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 31 | 1837,67 | 18,81 | 56968 | 583 | 338 | 54930 | 120850 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1807,96 | 0,14 | 56047 | 4 | | 8952 | |
| 4 | 241-205-1201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | | 30,69 | 122,00 | – | 3744 | – | 3744 | – | 4044 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 300 | |
| 5 | 261-301-0220 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | | 0,19 | 4092,00 | – | 777 | – | 777 | – | 839 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 62 | |
| 6 | 261-301-0220 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | | 0,2 | 4092,00 | – | 818 | – | 818 | – | 883 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 65 | |
| 7 | 261-301-0220 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | | 0,52 | 4092,00 | – | 2128 | – | 2128 | – | 2298 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 170 | |
| 8 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | | 3 | 71,95 | 0,24 | 216 | – | – | 155 | 401 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 71,71 | 0,13 | 215 | – | | 30 | |
| 9 | 242-207-3702 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | | 3 | 1492,00 | – | 4476 | – | 4476 | – | 4834 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 358 | |
| 10 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Смеситель без душевой сетки. Снятие | шт. арматуры | | 5 | 463,51 | 1,70 | 2318 | 8 | – | 1666 | 4302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 461,81 | 0,88 | 2309 | 4 | | 319 | |
| 11 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. | Смеситель. Установка | шт. | | 5 | 1242,74 | 0,15 | 6214 | 1 | 163 | 5929 | 13114 |

| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 1209,92 | – | 6050 | – | | 971 | |
| 12 | 244-104-0405 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором | шт. | | 4 | 5313,00 | – | 21252 | – | 21252 | – | 22952 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 1700 | |
| 13 | 244-104-0505 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | | 1 | 10011,00 | – | 10011 | – | 10011 | – | 10812 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 801 | |
| 14 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 129 | 111,76 | 1,50 | 14417 | 194 | 94 | 13846 | 30524 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 109,53 | – | 14129 | – | | 2261 | |
| | | Водомерный узел | | | | | | | | | | |
| 15 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 1 | 744,32 | 39,75 | 744 | 40 | 18 | 691 | 1550 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 686,03 | 18,79 | 686 | 19 | | 115 | |
| 16 | 244-301-0401 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С | шт. | | 1 | 24129,00 | – | 24129 | – | 24129 | – | 26059 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 1930 | |
| | | | | | Горячее водоснабжение ТЗ | | | | | | | |
| 17 | 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | | 2 | 6250,59 | 64,94 | 12501 | 130 | 1659 | 10547 | 24892 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 5356,19 | 24,96 | 10712 | 50 | | 1844 | |
| 18 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 21 | 1837,67 | 18,81 | 38591 | 395 | 229 | 37211 | 81866 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 1807,96 | 0,14 | 37967 | 3 | | 6064 | |
| 19 | 241-205-2301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | | 20,79 | 163,00 | – | 3389 | – | 3389 | – | 3660 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 271 | |
| 20 | 261-301-0220 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | | 0,42 | 4092,00 | – | 1719 | – | 1719 | – | 1856 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 137 | |
| 21 | 1215-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. | Краны водоразборные и туалетные. Смена | шт. | | 7 | 467,59 | 1,59 | 3273 | 11 | 43 | 2322 | 6042 |
| | | НР - 72%; СП - 80% | | | | 459,87 | 0,75 | 3219 | 5 | | 448 | |
| 22 | 242-207-3703 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | | 7 | 2893,00 | – | 20251 | – | 20251 | – | 21871 |
| | | СП - 80% | | | | – | – | – | – | | 1620 | |
| 23 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 21 | 111,76 | 1,50 | 2347 | 32 | 15 | 2254 | 4969 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 109,53 | – | 2300 | – | | 368 | |
| | | | | | Хозяйственно-бытовая канализация | | | | | | | |
| 24 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | | 4 | 810,14 | 7,03 | 3241 | 29 | – | 2323 | 6010 |

| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 80% | | | | 803,11 | 3,65 | 3212 | 15 | | 445 | |
| 25 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | | 4 | 4564,83 | 252,32 | 18259 | 1009 | 2136 | 15296 | 36239 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 3778,44 | 123,59 | 15114 | 494 | | 2684 | |
| 26 | 244-101-0303 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм | комплект | | 4 | 8873,00 | – | 35492 | – | 35492 | – | 38331 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2839 | |
| 27 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж | комплект | | 1 | 696,36 | 101,17 | 696 | 101 | – | 631 | 1433 |
| | | НР - 98%; СП - 80% | | | | 595,19 | 48,85 | 595 | 49 | | 106 | |
| 28 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | | 1 | 2291,40 | 316,17 | 2291 | 317 | 263 | 1827 | 4447 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 1711,17 | 152,65 | 1711 | 153 | | 329 | |
| 29 | 244-102-0801 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм | шт. | | 1 | 11208,00 | – | 11208 | – | 11208 | – | 12105 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 897 | |
| | | Вывоз мусора | | | | | | | | | | |
| 30 | 412-101-0202 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т-км | | 1,555 | 78,00 | – | 121 | – | | – | 131 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 10 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 334472 | 3188 | 147621 | 178320 | 553812 |
| | | *Итого с коэф. договорной цены К= 0,95* | | | | | | | | | | *553 812,00* |
| | | *НДС 12%* | | | | | | | | | | *66 457,44* |
| | | *Итого с НДС* | | | | | | | | | | *620 269,44* |

Сдал Субодрядчик)

**"DRB group" , БИН 001240011936**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Мустафа Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

**ТОО «AlmatyStr»,190840025189**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель: Каленов К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)