Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт системы отопления здания ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлода**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		36-14-7	14.04.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	238 633								28 636	267 268
в том числе:										
за июнь всего:		424 277	424 277						50 913	475 190
Всего к оплате:		**424 277**	**424 277**						**50 913**	**475 190**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____ Сейсетов Д.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Объект: Капитальный ремонт системы отопления здания ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 г.Павлодар

Договор: №36-14-7 от 14.04.2016г

Акт выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлена в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1 Демонтажные работы.								
1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления	137,000	109,47	1,00	14997	137	17144	0,49340	68
		диаметром 50 мм на сварке		108,47	0,16	14860	22	115	0,00140	0
		1м								
2	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	25,000	313,24	31,90	7831	798	8248	1,90780	343
		1шт		281,34	5,04	7034	126	115	0,04340	8
		Всего прямые затраты по разделу				22 828	935			411
						21 894	148			8
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				25 392				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 809				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 893				
		Всего по разделу, тенге				51 114				
		Сметная заработная плата, тенге				25 851				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				431				
		РАЗДЕЛ №2. Отопление.								
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	25,400	472,48	3,96	12001	101	1571	0,29700	8
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм		52,20	1,49	1326	38	115	0,00730	0
		1м трубопровода								
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	32,800	422,48	3,96	13857	130	2029	0,29700	10
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,20	1,49	1712	49	115	0,00730	0

	1м трубопровода								
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	90,500	264,48	3,96	23935	358	5598	0,29700	27
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		52,20	1,49	4724	135	115	0,00730	1
	1м трубопровода								
8 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	10,700	266,48	3,96	2851	42	662	0,29700	3
	водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм		52,20	1,49	559	16	115	0,00730	0
	1м трубопровода								
10 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,100	177,14	34,73	2143	420	1693	0,68200	8
	1кВт		108,45	13,01	1312	157	115	0,06350	1
11 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	8,000	62,13	0,00	497	0	207	0,12000	1
	1комплект		22,50	0,00	180	0	115	0,00000	0
15 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	10,000	473,47	39,24	4735	392	3110	1,47000	15
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	2543	158	115	0,07000	1
	стальных труб диаметром до 25 мм								
	1шт								
	Всего прямые затраты по разделу				60 020	1 444			71
					12 355	552			3
	Стоимость материалов, тенге				46 221				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				14 870				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 230				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 493				
	Всего по разделу, тенге				79 383				
	Сметная заработная плата, тенге				15 138				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				81				
	Всего прямые затраты				**82 849**	**2 378**			**482**
					34 249	**700**			**11**
	Стоимость материалов, тенге				**46 221**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**40 262**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				6 039				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**7 387**				
	Всего по смете, тенге				**130 497**				
	Сметная заработная плата, тенге				**40 989**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**513**				
	Дополнительные затраты на строительство:								

Выслуга лет, 1%	1 305
Дополнительные отпуска, .4%	522
Итого дополнительные затраты на строительство	1 827
Итого с дополнительными затратами на строительство:	132 324
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	34 423
Итого в базовых ценах 2001г.	97 901
Итого в базовых ценах 2001г.	97 901
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	42 816
В том числе материалы в ценах 2001г.	46 221
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	513

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**233 953**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**102 317**
В том числе материалы в текущих ценах	**110 454**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 679**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**238 633**
Итого в текущих ценах	**238632,55**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**28635,91**
Сметная стоимость строительства	**267268,46**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____ Сейсетов Д.К