Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Монолит-Дизайн-2030»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 28.01.2025г. ДС №1 от 13.05.2025, ДС №2 от 15.08.2025г., ДС №3 от 25.09.2025г.

Акт выполненных работ №3

за Октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Насосная станция 2-го подъема Общестроительные работы лок. смета №2-3-1**				**2198607**
	Раздел 1.	**КРОВЛЯ**				**201585**
1	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	40,2	2 553	102631
2	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м 2 стяжки	40,2	1 700	68340
3	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлятьили исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м 2 стяжки	40,2	298	11980
				ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1		
4	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м 2 стяжки	2,2	1 679	3694
5	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлятьили исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м 2 стяжки	2,2	425	935
6	У6110-0101-0201 6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем изгравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м 2 кровли	2,2	6 366	14005
	Раздел 2.	**ПРОЕМЫ**				**644584**
7	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м 2. Установка в кирпичных стенах	м 2	3,22	11 278	36315

1	2	3	4	5	6	7
8	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м 2	3,22	70 068	225619
9	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 633	3633
10	У6108-0101-0101 6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м 2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков спереплетами спаренными	м 2	4,5	12 924	58158
11	С1223-101-0102 223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 состеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м 2	4,5	71 302	320859
	Раздел 3.	ПОЛЫ				179997
12	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение гравием	м 2 площади уплотнения	14,585	489	7132
13	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	1,1668	42 029	49039
14	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	14,585	5 939	86620
15	С1233-202-0104 233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м 2	14,585	2 551	37206
	Раздел 4.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				718178
16	У6112-0301-0104 6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м 2 отделываемой поверхности	35,52	1 581	56157
17	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м 2 окрашиваемой поверхности	35,52	209	7424
18	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону простое	м 2 оштукатуриваемой поверхности	137,122	4 020	551230
19	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	144,25	450	64912
20	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откосплоский оконный и дверной	м 2	3,602	10 676	38455
	Раздел 5.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				454263
21	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	114,28	3 975	454263

1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 2.	Насосная станция 2-го подъема Электроосвещение и электрооборудование лок. смета №2-3-4				185708
		Электрооборудование				
22	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	1 033	123960
23	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	419 775	25186
24	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	609 368	36562
	Отдел 3.	КШП Общестроительные работы лок. смета №3-1-1				1150798
		КРОВЛЯ				
25	У6107-0101-0103 6107-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м 3. Установка	конструкция	4	39 852	159408
26	С1215-202-0202 215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86сорт 2	$м^3$	0,26	119 169	30984
27	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00464	1 541 005	7150
28	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	349 152	1620
29	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00254	1 473 935	3744
					АНТИСЕЙСМОПОЯС	
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м 3	1,1	86 588	95247
31	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	349 152	5807
32	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	349 832	16393
33	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	10,89	848	9235
34	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м 2утепляемого покрытия	10,89	3 592	39117
35	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м 3	0,785169	71 173	55883
36	У6107-0101-0206 6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м 2 покрытия	10,89	5 621	61213

1	2	3	4	5	6	7
37	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,194	275 109	53371
38 40	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	119 169	11917
39	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство карнизов	м 2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,6	9 550	24830
		ПРОЕМЫ				
40	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м 2	1,08	12 558	13563
41	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,2	4 357	5228
42	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м 2	1,08	56 816	61361
43	С1223-501-0116 223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2 019	2423
44	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м 2покрытия	0,3	7 607	2282
45	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в кирпичных стенах	м 2	1,89	12 296	23239
46	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м 2	1,89	55 191	104311
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
47	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м 2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	3 975	231504
		КРЫЛЬЦО				
48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	0,25	47 051	11763
	Отдел 4.	КПП Электроосвещение и электрооборудование лок. смета №3-1-2				15438
49	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	419 775	6297

1	2	3	4	5	6	7
50	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	609 368	9141
	Отдел 5.	Внутриплощадочные сети лок. смета №2-1				822384
	Раздел 6.	Трубопроводы и фасонные части				822384
51	С1241-102-0227 241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	48	10 661	511728
52	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	48	6 472	310656
	Отдел 6.	Бурение скважины №7376 и резервной №7377 лок. смета №6-1				51849345
53	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	32 810	65620
54	Е11-040101-0410 1104-0101-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1*	м бурения	155	304 751	47236405
55	Е11-040201-0107 1104-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9*	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	250	5 134	1283500
56	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кзм=0,98*	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. *Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98*	колонна	1	1 939 743	1939743
		Материалы				
57	С1241-110-0107 241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	20,2	42 621	860944
58	С1216-101-0701 216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	15,46	29 679	458837
59	С1211-102-0301 211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	29,634		
60	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м 3	130,18	33	4296
	Отдел 7.	Благосутройство лок. смета №7-1				821035
	Раздел 7.	Покрытия				821035

1	2	3	4	5	6	7
						100020
		Покрытия ТИП-1				
61	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	115	4 912	564880
62	С1255-101-101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м 3	5,05986	50 625	256155
	Отдел 8.	Сети электроснабжения 10/0,4 кВ				11004406
	Раздел 8.	Концевая опора Кр10-1.2с /1шт/				897226
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			41646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20393*
		машины и механизмы	тенге			32372
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10379*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			639492
		оборудование	тенге			183716
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
63	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 903	56903
64	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	106 391	212782
65	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м 3 для опор. Установка	шт.	2	9 024	18048
66	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 266	14532
67	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
68	Прайс *лист Электропромснаб* *Прайс лист Электропромснаб*	Крепление подкоса У1	шт.	1	9 196,43	9196
69	С1252-207-3949 252-207-3949 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 52	шт.	1	12 283	12283
70	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775	75100
71	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	31 367	156835
72	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
73	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820	110460

1	2	3	4	5	6	7
74	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
	Раздел 9.	Анкерная опора А10-1.2с /1шт/				830279
		из них:				
		затраты на труд рабочих				41646
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			*20393*
		машины и механизмы	*тенге*			32372
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			*10379*
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			572545
		оборудование	тенге			183716
		нормативная трудоемкость	тенге			
			чел.-ч	11		
75	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 903	56903
76	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	106 391	212782
77	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м 3 для опор. Установка	шт.	2	9 024	18048
78	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 266	14532
79	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
80	Прайс *лист Электропромснаб* *Прайс лист Электропромснаб*	Траверса ТМ-73	шт.	1	19 732,14	19732
81	Прайс *лист Электропромснаб* *Прайс лист Электропромснаб*	Траверса ТМs-60а	шт.	1	5 982,14	5982
82	Прайс *лист Электропромснаб* *Прайс лист Электропромснаб*	Крепление подкоса У1	шт.	1	9 196,43	9196
83	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775	75100
84	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	31 367	125468
85	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
86	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
	Раздел 10.	ВЛ-0,4кВ				9276901
		Фундамент под КТП				

1	2	3	4	5	6	7
87	Е11-330303-0102 1133-0303-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	28 491	56982
88	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м 3	0,64	27 820	17805
89	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м 3	0,1	3 946	395
		КТП				
90	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	116 268	116268
91	515-102-0503 515-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	832 990	832990
92	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
93	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	15 803	15803
94	515-301-0258 515-301-0258 *РСНБ РК 2022 прим.*	Устройство компенсирующее 12кВар, КРМ-0,4-12,6-1,8 У3	шт.	1	311 027	311027
		Фундамент под дизельный генератор				
95	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5 909	11818
96	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м 3	0,864	36 784	31781
		Дизельный генератор				
97	515-103-0105 515-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins	шт.	1	5 848 091	5848091
		Земляные работы				
98	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,4 м 3 группа грунта2	$м^3$	28,809	408	11754
99	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м 3	0,891	7 666	6830
100	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта2	$м^3$	17,82	95	1693
101	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м 3	1,98	4 000	7920

1	2	3	4	5	6	7
102	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	801	4005
103	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	102	247	25194
		Кабельные изделия				
104	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	42	304	12768
105	С1241-207-1411 241-207-1411 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	м	42	7 678	322476
106	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	181	1 102	199462
107	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	1 033	51650
108	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,005	1 878 359	9392
109	С1243-113-0906 243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,13	1 453 881	189005
110	С1243-113-0905 243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,04	1 058 400	42336
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67928517**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23596309
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11406973*
		машины и механизмы	тенге			21634616
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5450255*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14188593
		оборудование	тенге			2660905
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 657		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 4%				**2 610 704**
		Итого с общеплощадочными затратами				**70 539 221**
		Сметная прибыль 5%				**3 393 916**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 410 784**
		Итого по акту				**75 343 922**
		2024 год - 100 % К=1,075				**80 994 716**
		Итого с договорным коэффициентом	0,98			**79 374 822**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС				9 524 979
		Итого с НДС				88 899 800,13

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Руководитель_____ **Кашкынбаев Б.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Люкс Проект"

Эксперт_____ **Молдабеков Б.Т.**

Подрядчик:

ТОО «Монолит-Дизайн-2030»

Генеральный директор_____ **Подлубная Н.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт_____