Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",РК., г.Алматы, Витебская, 44** — **920240000098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 191 от 12.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
83	**23.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы			Работа	1	174 130 488,61	174 130 488,61	18 656 838,07
				Итого	1	x	174 130 488,61	18 656 838,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абильдаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2025

М.П.

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт и благоустройство сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
720340000022	920240000098			191	02.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по стройке	785 615 050,06	410 689 199,25	155 473 650,55				18 656 838,07	174 130 488,61
Удержание аванса			46 642 095,16				5 597 051,42	52 239 146,58
Всего к оплате	**785 615 050,06**	**410 689 199,25**	**155 473 650,55**				**13 059 786,65**	**121 891 342,03**

Место печати (при наличии)

Заказчик **Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" Сагиндиков К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК" Абильдаев К.Т.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" Шагырбаев А.К.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки Капитальный ремонт и благоустройство сквера в микрорайоне Аксай-4 Ауэзовского района города Алматы
-

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бэлко-Строй"
АВТОР: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №191 от 02.08.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-1-1 на Общестроительные работы						
		Люк утепленный Лу-1				
61	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20313	343 130	69 700
62	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17221	335 404	57 760
63	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,03054	333 442	10 183
64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00038	328 765	125
65	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3	м^3	0,1	41 434	4 143
66	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	5,89077	437	2 574
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			144 485

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-2 на Технологическое оборудование						
1	1307-0301-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж насосной станции повышения давления заводской готовности от 2 до 6 насосных агрегатов в комплекте на резьбовом соединении	шт.	1	81 688	81 688
3	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	91 868	91 868
4	541-108-0101-0068 *ПрСЦ 08.2025*	Насос дренажный типа Wilo модели TMW32/11-10M	шт.	1	153 946	153 946
5	1122-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,01	2 223 304	22 233
6	1122-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 150 мм	км трубопровода	0,02	3 712 115	74 242
7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
8	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	20	6 841	136 820
9	1122-0304-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм	фланец	24	8 799	211 176
10	241-116-0112 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	5 382	129 168

1	2	3	4	5	6	7
11	1122-0302-0105 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 150 мм	задвижка или клапан	3	15 054	45 162
12	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	30 628	91 884
13	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	432	4 320
14	1116-0701-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	20	476	9 520
15	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0212	4 201 911	89 081
16	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	7	19 559	136 913
17	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	12	7 164	85 968
18	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка фасонных частей чугунных, диаметр 125-200 мм	т фасонных частей	0,018	240 008	4 320
19	242-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	121 367	364 101
20	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	2	4 433	8 866

1	2	3	4	5	6	7
21	1113-0203-0218 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Огрунтовка поверхностей металлических лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	5	227	1 135
22	1116-0801-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм	сальник	8	24 082	192 656
23	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,00802	4 201 911	33 699
24	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1 065	2 130
25	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521	3 126
26	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			1 991 914
в том числе оборудование			Тенге			153 946
6-1 на Поливочный водопровод						
	Раздел 2.	Сеть поливочного водопровода В3				
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1000мм (1шт)				
24	1122-0501-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,18	80 681	95 204
25	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 978	23 978
26	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	11 824	11 824
27	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 075	34 150

1	2	3	4	5	6	7
28	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 878	13 878
29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 307	3 307
30	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1,2	т	0,01708	1 180 586	20 164
31	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
		Колодцы круглые из сборного ж/б Д1500мм (1шт)				
32	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,54	66 746	102 789
33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	53 001	53 001
34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26 614	26 614
35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 629	35 258
36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 177	34 177
37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 307	3 307
38	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1,2	т	0,03416	1 180 586	40 329
39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	43 630	43 630
47	241-215-0113 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1/2"	шт.	1 350	1 122	1 514 700
48	1122-0103-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,007	2 533 637	17 735
49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	3 614	25 298
50	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	22 651	45 302

1	2	3	4	5	6	7
51	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	8	2 816	22 528
52	1122-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,045	2 223 304	100 049
53	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	45	1 388	62 460
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 352 121
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Дождеватели и сопла				
80	1116-0502-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Установка счетчика (водомера), диаметр до 50 мм	счетчик (водомер)	2	14 648	29 296
81	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	2	165 983	331 966
82	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04*	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	4 433	4 433
83	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 153	1 153
84	1122-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,003	2 223 304	6 670
85	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3	2 682	8 046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			381 564
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге			2 733 685

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оборудование			Тенге			
6-2 на Резервуар на 50м3						
		Стремянка металлическая Стм-1 (1шт)				
30	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0351	291 713	10 239
31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0351	1 180 586	41 439
32	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0179	437	445
49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3 307	3 307
50	1123-0302-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Люки.Установка	шт.	1	10 691	10 691
51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
		Люк утепленный Лу-1				
52	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20313	343 130	69 700
53	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17221	335 404	57 760
54	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,03054	333 442	10 183
55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00038	328 765	125
56	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	0,1	41 434	4 143

1	2	3	4	5	6	7
57	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,04* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,89077	437	2 574
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге			233 045
в том числе оборудование			Тенге			
7-1 на Благоустройства территории						
	Раздел 1.	Демонтажные работы				
3	1220-1001-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и* *Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Водоотводный лоток. Установка при ремонте водосбросных устройств	м лотка	726	4 035	2 929 410
4	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5 774,32943	264	1 524 423
5	412-102-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11 614,94145	81	940 810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 394 643
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	Покрытие				
		Резиновое покрытие с бортовым камнем тип 3				
20	1147-0302-0101 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании	$м^2$ покрытия	100	11 699	1 169 900
21	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	219	5 575	1 220 925
22	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	219	1 018	222 942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 613 767
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Озеленение				

1	2	3	4	5	6	7
42	1147-0102-0222 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%	яма	1 500	24 799	37 198 500
43	1147-0104-0109 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и* *Кэм=1,08*	Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 1,5х1,5х0,65 м	шт.	1 500	50 444	75 666 000
44	254-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	85	20 000	1 700 000
45	254-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Туя восточная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	13	30 049	390 637
46	281-201-0501-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Дерен белый Aurea Н от 0,8 м до 1 м	шт.	55	20 000	1 100 000
47	281-201-0201-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Гортензия древовидная Annabelle Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	44	21 772	957 968
48	281-201-0214-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Гортензия метельчатая Самарская Лидия Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	41	30 473	1 249 393
49	254-103-2104 *РСНБ РК 2022*	Клен гиннала Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	13	12 710	165 230
50	254-103-3605 *РСНБ РК 2022*	Рябина красная Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	8	14 906	119 248
51	281-201-1208-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Спирея японская Albiflorra Н от 0,5 м до 0,6 м	шт.	13	10 373	134 849
52	254-103-3006 *ПрСЦ 08.2025*	Липа мелколистная Н свыше 4,5 м до 5 м, обхват ствола от 200 мм и более	шт.	4	206 745	826 980
53	281-201-0601-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Калина Бульденеж Н от 0,2 м до 0,3 м	шт.	30	6 100	183 000
54	254-101-0805 *РСНБ РК 2022*	Сосна обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	19	48 000	912 000
55	254-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	6	41 193	247 158
56	254-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м	шт.	4	19 390	77 560

1	2	3	4	5	6	7
57	281-201-1206-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Спирея серая Grefsheim Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	48	10 373	497 904
58	281-201-0801-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Лилейник гибридный Aten Н от 0,5 м до 0,6 м	шт.	50	20 000	1 000 000
59	281-201-0701-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Лапчатка кустарниковая Tangerine Н от 0,5 м до 0,7 м	шт.	60	20 000	1 200 000
60	281-301-0101-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Астильба Арендса Showstar Н 0,2 м	шт.	40	2 615	104 600
64	281-301-0801-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Виноград девичий Н от 0,1 м до 0,2 м	шт.	60	2 616	156 960
65	254-102-3704 *РСНБ РК 2022 прим.*	Папоротник	шт.	90	10 000	900 000
68	254-104-1601 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вереск	шт.	143	1 024	146 432
69	281-301-2601-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Овсяница сизая Н 0,1 м	шт.	111	2 615	290 265
70	281-102-0201-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Туя западная "Smaragd" пирамидальная Н от 2 м до 3,5 м	шт.	76	113 560	8 630 560
71	281-301-3701-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Шалфей дубравный Ostfriesland	шт.	101	3 486	352 086
72	281-301-1901-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Котовник Blue Dragon Н от 0,1 м до 0,2 м	шт.	261	5 000	1 305 000
73	281-301-3901-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Лаванда узколистная Hidcote Superior Н 0,2 м	шт.	84	4 000	336 000
74	281-201-0101-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Барбарис оттавский Superba Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	33	20 000	660 000
75	281-201-1401-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Вейгела Middendorffiana Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	6	10 373	62 238

1	2	3	4	5	6	7
76	281-201-1802-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Чубушник гибридный Frosty Morn H от 0,8 м до 1 м	шт.	5	10 373	51 865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			136 622 433
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			144 630 843
в том числе оборудование			Тенге			0
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**149 733 972**
Прочие затраты			Тенге			**153 946**
в том числе СМР			Тенге			**149 580 026**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,4%			Тенге		6,40%	9 573 122
Итого			Тенге			**159 153 148**
Сметная прибыль 5%			Тенге		5,00%	7 957 657
Непредвиденные работы и затраты-5%			Тенге		5,00%	7 965 355
Итого СМР			Тенге			**175 076 160**
Итого оборудование			Тенге			**153 946**
Итого СМР + оборудование			Тенге			**175 230 106**
Итого в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1			Тенге		1,000	175 230 106
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**175 230 106**
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,887254217330911			Тенге		**0,887**	**155 473 650,55**
НДС			Тенге		12%	18 656 838,07
Итого к оплате			**Тенге**			174 130 488,61

Заказчик:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

_____**Сагиндиков К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____**Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____**Ахаев А.М.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Бэлко-Строй"

_____**Алимбеков О.У.**