Генподрядчик ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"
Субподрядчик ТОО "ФЛЮКС"
Объект Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Аккистау Истатайского района, Атырауской области

Акт выполненых работ
та январь месяц 2018 года

Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружная отделка								
1	11-150201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню наружных оконных и дверных откосов	81,29	6830,16	9,65	555224	785	170104	3,51	285
		м2		3818,53	--	310408	--	54,8	--	--
2	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	81,29	1296,82	33,74	105419	2743	20187	0,46	37
		м2		425,20	27,96	34565	2273	54,8	0,03	3
3	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	81,29	295,07	2,04	23986	166	9099	0,23	19
		м2		203,23	1,03	16521	84	54,8	--	--
4	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	967,09	294,83	0,57	285130	549	61311	0,13	130
		м2 фасада (без вычета проемов)		112,12	0,28	108433	274	56,4	--	--
		Пандус								
5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	2,74	941,23	827,95	2579	2269	456	0,14	--
		м3		113,28	162,91	310	446	60,3	0,14	--
6	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного пандуса В30	10,3	40494,31	5,65	417091	58	18400	3,66	38
		м3		2933,34	--	30213	--	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	38,4	11380,30	61,37	437003	2357	41022	1,74	67
		м		1694,08	26,20	65053	1006	62,1	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1826431**	**8926**			**576**
			Тенге			**565503**	**4083**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1826431**				
	Материалы -		Тенге			**1252002**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**569586**			
		Накладные расходы -	Тенге			**320579**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					320579		
		Сметная прибыль -	Тенге			**171761**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2318772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**569586**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2318772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**569586**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**27 825,26**				
		ИТОГО				**2 346 597,26**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ				**31 679,06**				
		ИТОГО				**2 378 276,33**				
		Переходящий коэффициент на текущих ценах на 2017 год - 50 %, К=1				**1 189 138,16**				
		Переходящий коэффициент на текущих ценах на 2018 год - 50 %, К=1,0599383				**1 260 413,08**				
		ИТОГО				**2 449 551,25**				
		Понижающий коэффициент согласно контракта К=0,9				**2 204 596,12**				
		НДС 12%				**264 551,53**				
		ИТОГО С НДС				**2 469 147,66**				

Прниял:
Генподрдячик
Директор ТОО "Дан-База-Строй-ЛТД" Усеев С.

Сдал:
Субподрядчик:
Директор ТОО "ФЛЮКС" Баялиев А.М.