ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040840003535-20190625-41896523
2. **Дата выписки** 25.06.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000014
3. **Дата совершения оборота** 24.06.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП			
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер			
I	☐	Доверитель	H	☐	Международный перевозчик

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KINCKZKA
13. ИИК KZ128210439812180247
15. Наименование банка Акционерное общество "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 131040028622
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел строительства Абайского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, Абая 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель			
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ34070103KSN3002000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района,за июнь 2019 г.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 131040028622
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства Абайского района"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 21
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 22.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 12
32.2 дата 24.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района,за июнь 2019 г.			шт	1	110 125 424,11	110 125 424,11	0	0	110 125 424,11	12%	13 215 050,89	123 340 475			1	
				Всего по счету				110 125 424,11			110 125 424,11		13 215 050,89	123 340 475				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	a+7XaKqr+pcYQmDCB4AB8WKSIgPiBfJzg3kKjTqdVgb0381klZufz8ECDPL5ehco fvrWQy0gaxiEMrtEbjOEXw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Муканова Гульжан Самарбековна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040028622**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003535

Договор (контракт) Договор №21 от 22.04.2019/Есенгельды

Номер документа	Дата составления
12	24.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района, за июнь 2019г.			шт	1	123 340 475,00	123 340 475,00	13 215 050,89
				Итого	1	x	123 340 475,00	13 215 050,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2019

М.П.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Договор № 21 от 22.04.2019 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ТОО «Компания НурайСтрой»
БИН 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
АО "Банк "Bank RBK"

АКТ № 1

выполненных объемов работ за июнь 2019 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	503 992 771,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	44 779 066,80
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	123 340 475,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2019 г.	123 340 475,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	37 002 142,50
9	Удержание резерва 5%	6 167 023,75
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	80 171 308,75
11	В том числе НДС 12%	8 589 783,08

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	22.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района	123 340 475,00	110 125 424,11							13 215 050,89	123 340 475,00

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района» Аскаров А.Е., БИН 131040028622
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К., БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Гипроводхоз" Акашев Т.М.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Темирбаев Е.Е., ИИН 671017300023, аттестат №KZ63VJE00036408
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Абайского района»**

Подрядчик **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Договор № 21 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

«Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района»

Составлен(а) в ценах 2018 года

N п.п.	№ п/п в смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета №02-03. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ					
			Земляные работы					
1	**1**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**10468,8000**		**23,09**	**241772**
1. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	57,578	1608,00	92586
			Итого оплата труда:				**8,84**	**92586**
1. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	57,578	4199,00	241772
			Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**241772**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,37	66662
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	24675
			Сметная стоимость:				**31,82**	**333108**
2	**2**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**10468,8000**		**39,97**	**418485**
2. 1	2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	99,663	1608,00	160258
			Итого оплата труда:				**15,31**	**160258**

1		2	3	4	5	6	7	8
2. 2	2. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	99,663	4199,00	418485
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**418485**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	115386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	42710
			Сметная стоимость:				**55,08**	**576580**
3	**3**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**42720,6420**		**140,34**	**5995464**
3. 1	3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00888	379,359	788,00	298935
3. 2	3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	824,508	1608,00	1325809
			Итого оплата труда:				**38,03**	**1624745**
3. 3	3. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	824,508	6909,00	5696528
			Итого эксплуатация машин:				**133,34**	**5696528**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,38	1169816
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,42	573222
			Сметная стоимость:				**181,14**	**7738502**
4	**4**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**6615,4980**		**154,38**	**1021269**
4. 1	4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,009768	64,62	788,00	50921
4. 2	4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	140,447	1608,00	225839
			Итого оплата труда:				**41,84**	**276760**
4. 3	4. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	140,447	6909,00	970348
			Итого эксплуатация машин:				**146,68**	**970348**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,12	199267
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,76	97643
			Сметная стоимость:				**199,26**	**1318179**
5	**5**	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**16148,4397**		**194,93**	**3147817**

1		2	3	4	5	6	7	8
5. 1	5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	857,482	1345,00	1153313
			Итого оплата труда:				**71,42**	**1153313**
5. 2	5. 2	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0531	857,482	3671,00	3147817
			Итого эксплуатация машин:				**194,93**	**3147817**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		51,42	830386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,71	318256
			Сметная стоимость:				**266,06**	**4296459**
6	**6**	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3578,6016**		**214,42**	**767335**
6. 1	6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05841	209,026	1345,00	281140
			Итого оплата труда:				**78,56**	**281140**
6. 2	6. 2	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05841	209,026	3671,00	767335
			Итого эксплуатация машин:				**214,42**	**767335**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		56,56	202421
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	77580
			Сметная стоимость:				**292,67**	**1047336**
7	**7**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1820,6933**		**1681,68**	**3061823**
7. 1	7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	3364,641	910,00	3061823
			Итого оплата труда:				**1681,68**	**3061823**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1210,81	2204513
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,40	421307
			Сметная стоимость:				**3123,89**	**5687643**

1		2	3	4	5	6	7	8
8	**8**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**315,2814**		**1933,93**	**609733**
8. 1	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,125	670,036	910,00	609733
			Итого оплата труда:				**1933,93**	**609733**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1392,43	439008
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,11	83899
			Сметная стоимость:				**3592,47**	**1132640**
9	**9**	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**10509,3810**		**1141,14**	**11992675**
9. 1	9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	9017,049	786,67	7093412
			Итого оплата труда:				**674,96**	**7093412**
9. 2	9. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	30056,83	399,00	11992675
			Итого эксплуатация машин:				**1141,14**	**11992675**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		485,97	5107256
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,17	1367995
			Сметная стоимость:				**1757,28**	**18467926**
10	**10**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1683,8917**		**665,52**	**1120664**
10. 1	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,885	1490,244	752,00	1120664
			Итого оплата труда:				**665,52**	**1120664**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		479,17	806878
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	154203
			Сметная стоимость:				**1236,27**	**2081745**
11	**11**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**43128,9435**		**15,96**	**688174**
11. 1	11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	163,89	1608,00	263535

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**6,11**	**263535**
11. 2	11. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	163,89	4199,00	688174
			Итого эксплуатация машин:				**15,96**	**688174**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,40	189745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	70234
			Сметная стоимость:				**21,98**	**948153**
12	**12**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25877,3661**		**134,91**	**3491115**
12. 1	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	2794,756	660,00	1844539
12. 2	12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	679,281	1126,00	764870
			Итого оплата труда:				**100,84**	**2609409**
12. 3	12. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	679,281	2368,00	1608537
12. 4	12. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2717,123	14,00	38040
			Итого эксплуатация машин:				**63,63**	**1646577**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,60	1878774
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,60	429591
			Сметная стоимость:				**224,11**	**5799481**
13	**13**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**576,6267**		**185,67**	**107063**
13. 1	13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00984	5,674	788,00	4471
13. 2	13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	16,451	1608,00	26453
			Итого оплата труда:				**53,63**	**30925**
13. 3	13. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,111	4199,00	17264
13. 4	13. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	12,34	6909,00	85256
			Итого эксплуатация машин:				**177,79**	**102519**
13. 5	13. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,023065	3141,00	72
			Итого материалов:				**0,13**	**72**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,61	22266
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	10346
			Сметная стоимость:				**242,23**	**139675**
14	**14**	**С341-020101-1008 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**766,1863**		**488,00**	**373899**
15	**15**	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**576,6267**		**18,15**	**10464**
15. 1	15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	1,914	788,00	1509
15. 2	15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,128	1597,55	3399
			Итого оплата труда:				**8,51**	**4908**
15. 3	15. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,04613	3088,00	142
15. 4	15. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,082	4199,00	8741
			Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**8883**
15. 5	15. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,023065	3141,00	72
			Итого материалов:				**0,13**	**72**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,13	3534
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	1120
			Сметная стоимость:				**26,22**	**15118**
16	**16**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**6673,8600**		**19,63**	**131010**
16. 1	16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004675	31,2	1608,00	50170
			Итого оплата труда:				**7,52**	**50170**
16. 2	16. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004675	31,2	4199,00	131010
			Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**131010**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,41	36122
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	13371

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**27,05**	**180503**
17	**17**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**6673,8600**		**39,97**	**266784**
17. 1	17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	63,535	1608,00	102165
			Итого оплата труда:				**15,31**	**102165**
17. 2	17. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	63,535	4199,00	266784
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**266784**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	73558
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	27227
			Сметная стоимость:				**55,08**	**367570**
18	**18**	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**66738,6000**		**0,97**	**64454**
18. 1	18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	15,35	1608,00	24683
			Итого оплата труда:				**0,37**	**24683**
18. 2	18. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	15,35	4199,00	64454
			Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**64454**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,27	17771
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	6578
			Сметная стоимость:				**1,33**	**88804**
			Трубопроводы					
19	**19**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**769,5953**		**2675,37**	**2058952**
19. 1	19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	784,987	864,00	678229
19. 2	19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	26,936	1126,00	30330
			Итого оплата труда:				**920,69**	**708559**
19. 3	19. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	26,936	4274,00	115124
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**115124**

1		2	3	4	5	6	7	8
19. 4	19. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	846,555	1495,00	1265599
			Итого материалов:				**1644,50**	**1265599**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	701473
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,95	220834
			Сметная стоимость:				**3873,80**	**2981259**
20	**21**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**6,9700**		**306061,38**	**2133248**
20. 1	20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	1352,18	1072,00	1449537
20. 2	20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	187,005	959,91	179507
			Итого оплата труда:				**233722,26**	**1629044**
20. 3	20. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	171,462	3565,00	611262
20. 4	20. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,23	4036,00	9002
20. 5	20. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	83,64	79,00	6608
20. 6	20. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	9,688	1454,00	14087
20. 7	20. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	3,624	2499,00	9057
			Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**650016**
20. 8	20. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	3,067	228,00	699
20. 9	20. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	125,46	263,00	32996
			Итого материалов:				**4834,32**	**33695**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231385,04	1612754
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42995,71	299680
			Сметная стоимость:				**580442,13**	**4045682**

1		2	3	4	5	6	7	8
21	**25**	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7039,7000**		**1537,00**	**10820019**
22	**31**	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,1490**		**1315616,22**	**196027**
22. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	504	75,096	1235,00	92744
22. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	21,654	1322,89	28646
			Итого оплата труда:				**814695,17**	**121390**
22. 3		126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	13,844	4861,00	67294
22. 4		270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,24585	5560,00	1367
22. 5		846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	2,309	6595,00	15231
22. 6		1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	7,375	29,00	214
22. 7		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	5,215	79,00	412
22. 8		2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	2,593	208,00	539
22. 9		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	5,185	1454,00	7539
22.10		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,07003	2499,00	175
			Итого эксплуатация машин:				**622625,44**	**92771**
22.11		127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	8,94	561,00	5015
22.12		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,03427	40429,00	1386

1		2	3	4	5	6	7	8
22.13		147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,01937	212247,00	4111
			Итого материалов:				**70550,78**	**10512**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		806548,22	120176
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169773,16	25296
			Сметная стоимость:				**2291937,59**	**341499**
23	**32**	**С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**149,5960**		**15513,00**	**2320683**
24	**33**	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**149,0000**		**1110,78**	**165506**
24. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,844	125,756	1126,00	141601
24. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2533	1126,00	285
			Итого оплата труда:				**952,26**	**141886**
24. 3		1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	38,859	11,00	427
24. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,2533	2499,00	633
			Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**1060**
24. 5		127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,080162	242,00	19
24. 6		146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,005513	316487,00	1745
24. 7		147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	33,674	626,00	21080
			Итого материалов:				**153,32**	**22844**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		942,74	140468
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,28	24478
			Сметная стоимость:				**2217,79**	**330451**

1		2	3	4	5	6	7	8
25	**34**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**11,0000**		**10844,65**	**119291**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	7,99	87,89	381,00	33486
25. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	0,20625	1126,00	232
			Итого оплата труда:				**3065,30**	**33718**
25. 3		128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,915	10,065	544,00	5475
25. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,79875	8,786	774,00	6801
25. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01875	0,20625	2499,00	515
			Итого эксплуатация машин:				**1162,85**	**12791**
25. 6		131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000188	0,002063	24725,00	51
25. 7		144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,009375	0,103125	129541,00	13359
25. 8		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,003675	0,040425	1371554,00	55445
25. 9		147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001781	0,019594	212247,00	4159
			Итого материалов:				**6637,61**	**73014**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3034,65	33381
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,34	12214
			Сметная стоимость:				**14989,64**	**164886**
			Колодцы					
26	**37**	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1,5 м (157 шт). Утройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**203,9650**		**52098,39**	**10626248**
26. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	13,9	2835,113	1072,00	3039242

1		2	3	4	5	6	7	8
26. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	455,046	1428,47	650017
			Итого оплата труда:				**18087,71**	**3689259**
26. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	285,551	4370,00	1247858
26. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	30,391	774,00	23522
26. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	169,495	2499,00	423568
			Итого эксплуатация машин:				**8310,00**	**1694948**
26. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	55,478	15860,00	879889
26. 7		100819 С (2102-0101-2601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	20,6	16468,00	339248
26. 8		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	2,04	18387,00	37503
26. 9		102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,693481	19129,00	13266
26.10		102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	18,357	16731,00	307128
26.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,81586	40429,00	32984
26.12		135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	4303,662	121,00	520743
26.13		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,022436	31973,00	717
26.14		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	16,317	310,00	5058
26.15		146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,40793	171586,00	69995
26.16		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,81586	1371554,00	1118996

1		2	3	4	5	6	7	8
26.17		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,063229	29,00	2
26.18		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	24,476	1007,00	24647
26.19		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	13,054	194724,00	2541880
			Итого материалов:				**28887,59**	**5892058**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17906,83	3652366
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5600,42	1142289
			Сметная стоимость:				**75605,63**	**15420903**
27		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство**	**м3**	**55,4785**		**-18912,11**	**-1049215**
27. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	74,896	-788,00	-59018
27. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	10,058	-1126,00	-11326
			Итого оплата труда:				**-1267,94**	**-70344**
27. 3		404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	26,63	-16,00	-426
27. 4		698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	9,986	-5833,00	-58249
27. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,072122	-2499,00	-180
			Итого эксплуатация машин:				**-1060,87**	**-58855**
27. 6		100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	56,588	-14744,00	-834334
27. 7		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	13,87	-6994,00	-97004
27. 8		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,110957	-29,00	-3
			Итого материалов:				**-16787,44**	**-931342**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-1153,83	-64013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1605,27	-89058
			Сметная стоимость:				**-21671,21**	**-1202286**

1		2	3	4	5	6	7	8
28		**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**298,3200**		**1530,79**	**456666**
28. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0518	15,453	880,00	13599
28. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	6,494	1428,97	9280
			Итого оплата труда:				**76,69**	**22879**
28. 3		107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,954624	9426,00	8998
28. 4		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	1,217	4274,00	5202
28. 5		621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,44748	3413,00	1527
28. 6		623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	2,136	5258,00	11231
28. 7		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00895	4370,00	39
28. 8		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,775632	5649,00	4382
28. 9		1245 С (3201-0212-0301 РСНБ РК 2015)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,164076	3381,00	555
28.10		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,014916	2499,00	37
			Итого эксплуатация машин:				**107,17**	**31971**
28.11		100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	3,818	3397,00	12971
28.12		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	27,386	3141,00	86019
28.13		127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001829	218211,00	399

1		2	3	4	5	6	7	8
28.14		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,044748	40429,00	1809
28.15		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,89496	228,00	204
28.16		144634 С (2113-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,00824	2,458	125986,00	309693
			Итого материалов:				**1378,04**	**411096**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,83	24709
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	38510
			Сметная стоимость:				**1742,71**	**519885**
29		**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщины 10 см**	**м2 основания**	**298,3200**		**345,48**	**103065**
29. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0006	0,178992	880,00	158
29. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,632438	1262,36	798
			Итого оплата труда:				**3,20**	**956**
29. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,238656	4274,00	1020
29. 4		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,196891	5649,00	1112
			Итого эксплуатация машин:				**7,15**	**2132**
29. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	6,086	3141,00	19115
29. 6		249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,614539	132880,00	81660
			Итого материалов:				**337,81**	**100775**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3,46	1032
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	8328
			Сметная стоимость:				**376,86**	**112425**
30	**38**	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**113,0000**		**23653,00**	**2672789**

1		2	3	4	5	6	7	8
31	**39**	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**113,0000**		**14096,00**	**1592848**
32	**40**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**226,0000**		**19154,00**	**4328804**
33	**41**	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**113,0000**		**17479,00**	**1975127**
34	**42**	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**113,0000**		**11518,00**	**1301534**
35	**43**	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**113,0000**		**4321,00**	**488273**
36	**44**	**С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**113,0000**		**5521,00**	**623873**
37	**45**	**С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**113,0000**		**11823,00**	**1335999**
38	**49**	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**1,5994**		**23561,08**	**37683**
38. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	4,9	7,837	942,00	7382
38. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,315074	1144,11	360
			Итого оплата труда:				**4841,19**	**7743**
38. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004318	4274,00	18
38. 4		403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,466373	43,00	20

1		2	3	4	5	6	7	8
38. 5		698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,281647	5833,00	1643
38. 6		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,011835	4370,00	52
38. 7		1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,013755	86,00	1
38. 8		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,017273	2499,00	43
			Итого эксплуатация машин:				**1111,34**	**1777**
38. 9		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,631	15860,00	25873
38.10		128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,219	70,00	85
38.11		131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,011196	60441,00	677
38.12		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001311	31973,00	42
38.13		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,479808	310,00	149
38.14		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,119952	6994,00	839
38.15		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,006781	29,00	0
38.16		275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,041	824,00	858
			Итого материалов:				**17833,94**	**28523**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	7046
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2237,32	3578
			Сметная стоимость:				**30203,89**	**48307**
			Пожарные гидранты					

1		2	3	4	5	6	7	8
39	**52**	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**74793,62**	**2019428**
39. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,82	49,14	942,00	46290
39. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,35	1318,80	1780
			Итого оплата труда:				**1780,38**	**48070**
39. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,54	4370,00	2360
39. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,81	2499,00	2024
			Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**4384**
39. 5		144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0756	190291,00	14386
39. 6		147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	1,62	450,00	729
39. 7		251529 С (2303-0103-0907 РСНБ РК 2015)	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	27	72357,00	1953639
			Итого материалов:				**72916,81**	**1968754**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1762,58	47590
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6124,50	165361
			Сметная стоимость:				**82680,70**	**2232379**
			Задвижки и фасонные части					
40	**55**	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2646,11**	**5292**
40. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	1,93	3,86	1035,00	3995
40. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1126,00	158
			Итого оплата труда:				**2076,37**	**4153**
40. 3		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2499,00	350
			Итого эксплуатация машин:				**174,93**	**350**
40. 4		144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	194831,00	857

1		2	3	4	5	6	7	8
40. 5		147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90
			Итого материалов:				**473,63**	**947**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2055,61	4111
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,14	752
			Сметная стоимость:				**5077,85**	**10156**
41	**56**	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1802,61**	**3605**
41. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	1,4	2,8	998,00	2794
41. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1126,00	68
			Итого оплата труда:				**1430,98**	**2862**
41. 3		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2499,00	150
			Итого эксплуатация машин:				**74,97**	**150**
41. 4		144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	190291,00	571
41. 5		147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90
			Итого материалов:				**330,44**	**661**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1416,67	2833
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,54	515
			Сметная стоимость:				**3476,82**	**6954**
42	**58**	**С123-040102-0307 2304-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**72298,00**	**144596**
43	**59**	**С123-040102-0305 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**42991,00**	**85982**
44	**63**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,6890**		**1236054,48**	**2087696**
44. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	528,15	1345,00	710362

1		2	3	4	5	6	7	8
44. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	159,273	1339,91	213412
			Итого оплата труда:				**546935,39**	**923774**
44. 3		126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	155,574	4861,00	756244
44. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	3,699	2499,00	9244
			Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**765488**
44. 5		147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,15201	208994,00	31769
44. 6		251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1,689	343444,00	580077
			Итого материалов:				**362253,46**	**611846**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	914536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142201,64	240179
			Сметная стоимость:				**1919722,16**	**3242411**
45	**66**	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**239,0000**		**2638,00**	**630482**
46	**71**	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**252,0000**		**1233,59**	**310863**
46. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	104,328	1035,00	107979
46. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	56,952	944,60	53797
			Итого оплата труда:				**641,97**	**161776**
46. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	56,448	3565,00	201237
46. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,252	4036,00	1017
46. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,252	2499,00	630
			Итого эксплуатация машин:				**805,10**	**202884**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	160158
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,53	37682
			Сметная стоимость:				**2018,67**	**508704**

1		2	3	4	5	6	7	8
47	73	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	239,0000		1486,00	355154
48	77	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,0000		1382,00	17966
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				81478483
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				81478483
		Материалы -		Тенге				9489128
		Всего заработная плата -		Тенге				25985952
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15710881
		Местные материалы -		Тенге				12983248
		Транспортные расходы -		Тенге				373899
			Накладные расходы -	Тенге				20721985
			Накладные НУЧП -	Тенге				20721985
			Сметная прибыль -	Тенге				8176037
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				110376505
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27753
			Сметная заработная плата -	Тенге				25985952
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110376505
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27753
			Сметная заработная плата -	Тенге				25985952
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тенге				81478483
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				81478483
		Материалы -		Тенге				9489128
		Всего заработная плата -		Тенге				25985952
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15710881
		Местные материалы -		Тенге				12983248
		Транспортные расходы -		Тенге				373899
			Накладные расходы -	Тенге				20721985
			Накладные НУЧП -	Тенге				20721985
			Сметная прибыль -	Тенге				8176037
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				110376505
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27753
			Сметная заработная плата -	Тенге				25985952
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				110376505
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27753
			Сметная заработная плата -	Тенге				25985952

1		2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения (2 %)					**2 207 530**
			Итого					**112 584 035**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)					**4 458 328**
			ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.					**117 042 363**
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%) в текущих ценах 2018 г.					**119 383 210**
			В текущих ценах на 2018 год - 50%, К=1,0					**59 691 605**
			В текущих ценах на 2019 год - 50%, К=1,049896					**62 669 977**
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019 г.г.					**122 361 582**
			Итого с учетом ценовой скидки					**110 125 424**
			НДС, 12 %					**13 215 051**
			Итого с НДС					**123 340 475**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К.