Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	22.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района	149 263 556,01	23 145 608,05							2 777 472,96	25 923 081,01

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района» Аскаров А.Е., БИН 131040028622
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К., БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проектной документации — Главный инженер проекта ТОО "Гипроводхоз" Акашев Т.М.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Темирбаев Е.Е., ИИН 671017300023, аттестат №KZ63VJE00036408
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Договор № 21 от 22.04.2019 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ТОО «Компания НурайСтрой»
БИН 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
АО "Банк "Bank RBK"

АКТ № 2

выполненных объемов работ за июль 2019 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	503 992 771,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	123 340 475,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	44 779 066,80
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	80 171 308,75
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	149 263 556,01
7	Сумма выполненных работ за июль 2019 г.	25 923 081,01
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	7 776 924,30
9	Удержание резерва 5%	1 296 154,05
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 850 002,66
11	В том числе НДС 12%	1 805 357,43

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, Абая 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040028622**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003535

Договор (контракт) Договор №21 от 22.04.2019/Есенгельды

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
19	24.07.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района,за июль 2019 г.			шт	1	25 923 081,01	25 923 081,01	2 777 472,97
				Итого	1	x	25 923 081,01	2 777 472,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аскаров А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2019

М.П.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Абайского района»**

Подрядчик **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Договор № 21 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

А К Т №2

приемки выполненных работ за июль 2019 года

«Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района»

Составлен(а) в ценах 2018 года

N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета №02-01. ВОДОВОД					
			Земляные работы					
1	**1**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**1649,5500**		**23,09**	**38096**
1. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	9,073	1608,00	14589
			Итого оплата труда:				**8,84**	**14589**
1. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	9,073	4199,00	38096
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	9,073	1608,00	14589
			Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**38096**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,37	10504
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	3888
			Сметная стоимость:				**31,82**	**52487**
2	**2**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**1649,5500**		**39,97**	**65940**
2. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	15,704	1608,00	25252
			Итого оплата труда:				**15,31**	**25252**

1		2	3	4	5	6	7	8
2. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	15,704	4199,00	65940
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	15,704	1608,00	25252
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**65940**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	18181
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	6730
			Сметная стоимость:				**55,08**	**90851**
3	**3**	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7716,9987**		**178,10**	**1374367**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0112	86,43	788,00	68107
3. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	189,066	1608,00	304019
			Итого оплата труда:				**48,22**	**372126**
3. 3		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	189,066	6909,00	1306260
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	189,066	1608,00	304018
			Итого эксплуатация машин:				**169,27**	**1306260**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,72	267931
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,03	131384
			Сметная стоимость:				**229,84**	**1773682**
4	**4**	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1521,4714**		**195,91**	**298065**
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,01232	18,745	788,00	14771
4. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02695	41,004	1608,00	65934
			Итого оплата труда:				**53,04**	**80705**
4. 3		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	41,004	6909,00	283294
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02695	41,004	1608,00	65934
			Итого эксплуатация машин:				**186,20**	**283294**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,19	58107
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,73	28494
			Сметная стоимость:				**252,82**	**384666**

1		2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1094,4539**		**140,34**	**153597**
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00888	9,719	788,00	7658
5. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	21,123	1608,00	33966
			Итого оплата труда:				**38,03**	**41624**
5. 3		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	21,123	6909,00	145939
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	21,123	1608,00	33966
			Итого эксплуатация машин:				**133,34**	**145939**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,38	29969
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,42	14685
			Сметная стоимость:				**181,14**	**198252**
6	**6**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**292,4834**		**154,38**	**45152**
6. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,009768	2,857	788,00	2251
6. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	6,209	1608,00	9985
			Итого оплата труда:				**41,84**	**12236**
6. 3		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	6,209	6909,00	42901
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	6,209	1608,00	9984
			Итого эксплуатация машин:				**146,68**	**42901**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,12	8810
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,76	4317
			Сметная стоимость:				**199,26**	**58279**
7	**7**	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**238,6701**		**2708,16**	**646357**
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,976	710,282	910,00	646357

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**2708,16**	**646357**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1949,88	465377
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,64	88939
			Сметная стоимость:				**5030,68**	**1200672**
8	**8**	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**47,0558**		**3249,79**	**152922**
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	3,571	168,046	910,00	152922
			Итого оплата труда:				**3249,79**	**152922**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2339,85	110104
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,17	21042
			Сметная стоимость:				**6036,81**	**284067**
9	**9**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,8491**		**1681,68**	**56923**
9. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	62,553	910,00	56923
			Итого оплата труда:				**1681,68**	**56923**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1210,81	40985
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,40	7833
			Сметная стоимость:				**3123,89**	**105741**
10	**10**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,0459**		**1933,93**	**17494**

1		2	3	4	5	6	7	8
10. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,125	19,224	910,00	17494
			Итого оплата труда:				**1933,93**	**17494**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1392,43	12596
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,11	2407
			Сметная стоимость:				**3592,47**	**32497**
			Трубопроводы					
11	**18**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**186,4684**		**2675,37**	**498872**
11. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	190,198	864,00	164331
11. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,526	1126,00	7349
			Итого оплата труда:				**920,69**	**171680**
11. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	6,526	4274,00	27894
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	6,526	1126,00	7348
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**27894**
11. 4		100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	205,115	1495,00	306647
			Итого материалов:				**1644,50**	**306647**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	169963
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,95	53507
			Сметная стоимость:				**3873,80**	**722342**
12	**20**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,6720**		**306061,38**	**511735**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	324,368	1072,00	347722
12. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	44,86	959,91	43061
			Итого оплата труда:				**233722,26**	**390784**
12. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	41,131	3565,00	146633
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	41,131	942,00	38745
12. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,53504	4036,00	2159
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,53504	1345,00	720

1		2	3	4	5	6	7	8
12. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	20,064	79,00	1585
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,324	1454,00	3379
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,324	1126,00	2617
12. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,86944	2499,00	2173
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,86944	1126,00	979
			Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**155929**
12. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,73568	228,00	168
12. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	30,096	263,00	7915
			Итого материалов:				**4834,32**	**8083**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231385,04	386876
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42995,71	71889
			Сметная стоимость:				**580442,13**	**970499**
13	**23**	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1688,7200**		**1537,00**	**2595563**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**6455082**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6455082**
		Материалы -		Тенге				**314730**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1982690**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2595563**
			Накладные расходы -	Тенге				**1579402**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1579402**
			Сметная прибыль -	Тенге				**642759**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8677242**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1926**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1982690**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8677242**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1926**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1982690**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета №02-03. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ					
			Земляные работы					
14	**10**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**660,3497**		**665,52**	**439476**
14. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,885	584,409	752,00	439476
			Итого оплата труда:				**665,52**	**439476**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		479,17	316423
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	60472
			Сметная стоимость:				**1236,27**	**816370**
15	**11**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16913,3112**		**15,96**	**269872**
15. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	64,271	1608,00	103347
			Итого оплата труда:				**6,11**	**103347**
15. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	64,271	4199,00	269872
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	64,271	1608,00	103348
			Итого эксплуатация машин:				**15,96**	**269872**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,40	74410
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	27543
			Сметная стоимость:				**21,98**	**371825**
16	**12**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10147,9867**		**134,91**	**1369065**
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	1095,983	660,00	723348
16. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	266,385	1126,00	299949
			Итого оплата труда:				**100,84**	**1023298**
16. 3		660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	266,385	2368,00	630799
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	266,385	1126,00	299950
16. 4		1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1065,539	14,00	14918
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**63,63**	**645716**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,60	736774
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,60	168467
			Сметная стоимость:				**224,11**	**2274306**
17	**13**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**226,1281**		**185,67**	**41985**
17. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00984	2,225	788,00	1753
17. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,451	1608,00	10374
			Итого оплата труда:				**53,63**	**12127**
17. 3		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,612	4199,00	6770
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,612	1608,00	2592
17. 4		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,839	6909,00	33434
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,839	1608,00	7781
			Итого эксплуатация машин:				**177,79**	**40204**
17. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009045	3141,00	28
			Итого материалов:				**0,13**	**28**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,61	8732
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	4057
			Сметная стоимость:				**242,23**	**54774**
18	**14**	**С341-020101-1008 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**300,4652**		**488,00**	**146627**
19	**15**	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**226,1281**		**18,15**	**4104**
19. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	0,750745	788,00	592
19. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,834413	1597,55	1333
			Итого оплата труда:				**8,51**	**1925**
19. 3		162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,01809	3088,00	56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,01809	1126,00	20

1		2	3	4	5	6	7	8
19. 4		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,816323	4199,00	3428
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,816323	1608,00	1313
			Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**3484**
19. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009045	3141,00	28
			Итого материалов:				**0,13**	**28**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,13	1386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	439
			Сметная стоимость:				**26,22**	**5928**
20	**16**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**2617,2000**		**19,63**	**51376**
20. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004675	12,235	1608,00	19675
			Итого оплата труда:				**7,52**	**19675**
20. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004675	12,235	4199,00	51376
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004675	12,235	1608,00	19674
			Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**51376**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,41	14166
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	5243
			Сметная стоимость:				**27,05**	**70786**
21	**17**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**2617,2000**		**39,97**	**104621**
21. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	24,916	1608,00	40065
			Итого оплата труда:				**15,31**	**40065**
21. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	24,916	4199,00	104621
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	24,916	1608,00	40065
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**104621**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	28846

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	10677
			Сметная стоимость:				**55,08**	**144145**
22	**18**	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**26172,0000**		**0,97**	**25276**
22. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	6,02	1608,00	9679
			Итого оплата труда:				**0,37**	**9679**
22. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	6,02	4199,00	25276
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	6,02	1608,00	9680
			Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**25276**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,27	6969
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	2580
			Сметная стоимость:				**1,33**	**34825**
			Трубопроводы					
23	**19**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**306,9920**		**2675,37**	**821317**
23. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	313,132	864,00	270546
23. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	10,745	1126,00	12099
			Итого оплата труда:				**920,69**	**282644**
23. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	10,745	4274,00	45923
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	10,745	1126,00	12099
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**45923**
23. 4		100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	337,691	1495,00	504848
			Итого материалов:				**1644,50**	**504848**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	279818
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,95	88091
			Сметная стоимость:				**3873,80**	**1189226**

1		2	3	4	5	6	7	8
24	**21**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,6040**		**306061,38**	**490922**
24. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	311,176	1072,00	333581
24. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	43,035	959,91	41310
			Итого оплата труда:				**233722,26**	**374891**
24. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	39,458	3565,00	140669
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	39,458	942,00	37169
24. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,51328	4036,00	2072
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,51328	1345,00	690
24. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	19,248	79,00	1521
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,23	1454,00	3242
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,23	1126,00	2511
24. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,83408	2499,00	2084
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,83408	1126,00	939
			Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**149588**
24. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,70576	228,00	161
24. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	28,872	263,00	7593
			Итого материалов:				**4834,32**	**7754**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231385,04	371142
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42995,71	68965
			Сметная стоимость:				**580442,13**	**931029**

1		2	3	4	5	6	7	8
25	**22**	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3490**		**267643,61**	**93408**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	62,471	1072,00	66969
25. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	7,346	954,49	7012
			Итого оплата труда:				**211979,95**	**73981**
25. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	6,91	3565,00	24635
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	6,91	942,00	6509
25. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,05235	4036,00	211
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,05235	1345,00	70
25. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,792	79,00	221
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,32457	1454,00	472
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,32457	1126,00	365
25. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,05933	2499,00	148
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05933	1126,00	67
			Итого эксплуатация машин:				**73601,45**	**25687**
25. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,07678	228,00	18
25. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2,792	263,00	734
			Итого материалов:				**2154,16**	**752**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		209860,15	73241
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38200,30	13332
			Сметная стоимость:				**515704,06**	**179981**

1		2	3	4	5	6	7	8
26	**23**	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5000**		**251898,05**	**125949**
26. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	173	86,5	1072,00	92728
26. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	9,325	954,64	8902
			Итого оплата труда:				**203259,99**	**101630**
26. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	8,75	3565,00	31194
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	8,75	942,00	8243
26. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,055	4036,00	222
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055	1345,00	74
26. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4	79,00	316
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,465	1454,00	676
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,465	1126,00	524
26. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,055	2499,00	137
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,055	1126,00	62
			Итого эксплуатация машин:				**65090,57**	**32545**
26. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,08	228,00	18
26. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,5	263,00	658
			Итого материалов:				**1351,48**	**676**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	100614
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36250,04	18125
			Сметная стоимость:				**489375,48**	**244688**

1		2	3	4	5	6	7	8
27	**25**	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1620,0400**		**1537,00**	**2490001**
28	**26**	**С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**352,4900**		**539,00**	**189992**
29	**27**	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**505,0000**		**212,00**	**107060**
30	**31**	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,1000**		**1315616,22**	**131562**
30. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	504	50,4	1235,00	62244
30. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	14,533	1322,89	19226
			Итого оплата труда:				**814695,17**	**81470**
30. 3		126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	9,291	4861,00	45164
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	9,291	1345,00	12496
30. 4		270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,165	5560,00	917
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,165	1608,00	265
30. 5		846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	1,55	6595,00	10222
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	1,55	1608,00	2492
30. 6		1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	4,95	29,00	144
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 7		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	3,5	79,00	277
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8
30. 8		2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	1,74	208,00	362
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	3,48	1454,00	5060
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	3,48	1126,00	3918
30.10		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,047	2499,00	117
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,047	1126,00	53
			Итого эксплуатация машин:				**622625,44**	**62263**
30.11		127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	6	561,00	3366
30.12		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,023	40429,00	930
30.13		147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,013	212247,00	2759
			Итого материалов:				**70550,78**	**7055**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		806548,22	80655
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169773,16	16977
			Сметная стоимость:				**2291937,59**	**229194**
31	**32**	**С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,4000**		**15513,00**	**1557505**
32	**33**	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**100,0000**		**1110,78**	**111078**
32. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,844	84,4	1126,00	95034
32. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,17	1126,00	191
			Итого оплата труда:				**952,26**	**95226**
32. 3		1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	26,08	11,00	287
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8
32. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,17	2499,00	425
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,17	1126,00	191
			Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**712**
32. 5		127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,0538	242,00	13
32. 6		146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,0037	316487,00	1171
32. 7		147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	22,6	626,00	14148
			Итого материалов:				**153,32**	**15332**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		942,74	94274
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,28	16428
			Сметная стоимость:				**2217,79**	**221779**
33	**34**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,0000**		**10844,65**	**86757**
33. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	7,99	63,92	381,00	24354
33. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	0,15	1126,00	169
			Итого оплата труда:				**3065,30**	**24522**
33. 3		128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,915	7,32	544,00	3982
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,79875	6,39	774,00	4946
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01875	0,15	2499,00	375
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01875	0,15	1126,00	169
			Итого эксплуатация машин:				**1162,85**	**9303**
33. 6		131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000188	0,0015	24725,00	37

1		2	3	4	5	6	7	8
33. 7		144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,009375	0,075	129541,00	9716
33. 8		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,003675	0,0294	1371554,00	40324
33. 9		147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001781	0,01425	212247,00	3025
			Итого материалов:				**6637,61**	**53101**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3034,65	24277
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1110,34	8883
			Сметная стоимость:				**14989,64**	**119917**
34	**35**	**Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,2490**		**4212972,48**	**1049030**
34. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1147)	чел-ч	82,7	20,592	1147,00	23619
34. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	140,46	34,975	1450,92	50745
			Итого оплата труда:				**298652,66**	**74365**
34. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,16	0,03984	4274,00	170
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,03984	1126,00	45
34. 4		846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	56,7	14,118	6595,00	93110
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,7	14,118	1608,00	22702
34. 5		1090 С (3204-0106-0201 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	41,8	10,408	7172,00	74648
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	83,6	20,816	1345,00	27998
			Итого эксплуатация машин:				**674409,94**	**167928**
34. 6		135569 С (2110-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	323,7	283,00	91607
34. 7		135947 С (2110-0502-1812 РСНБ РК 2015)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,031	0,007719	1188096,00	9171

1		2	3	4	5	6	7	8
34. 8		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,02988	6994,00	209
34. 9		147176 С (2113-0809-1001 РСНБ РК 2015)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3800	946,2	781,00	738982
34.10		149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,041085	373222,00	15334
34.11		248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,06225	34475,00	2146
34.12		249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,1494	225,00	34
			Итого материалов:				**3443705,64**	**857483**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		295666,13	73621
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360691,09	89812
			Сметная стоимость:				**4869329,70**	**1212463**
			Пожарные гидранты					
35	**52**	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**74793,62**	**1047111**
35. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,82	25,48	942,00	24002
35. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7	1318,80	923
			Итого оплата труда:				**1780,38**	**24925**
35. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,28	4370,00	1224
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28	1608,00	450
35. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42	2499,00	1050
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	1126,00	473
			Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**2273**
35. 5		144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0392	190291,00	7459
35. 6		147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,84	450,00	378

1		2	3	4	5	6	7	8
35. 7		251529 С (2303-0103-0907 РСНБ РК 2015)	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	14	72357,00	1012998
			Итого материалов:				**72916,81**	**1020835**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1762,58	24676
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6124,50	85743
			Сметная стоимость:				**82680,70**	**1157530**
			Задвижки и фасонные части					
36	**71**	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**112,0000**		**1233,59**	**138162**
36. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	46,368	1035,00	47991
36. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	25,312	944,60	23910
			Итого оплата труда:				**641,97**	**71901**
36. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	25,088	3565,00	89439
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	25,088	942,00	23633
36. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,112	4036,00	452
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,112	1345,00	151
36. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,112	2499,00	280
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,112	1126,00	126
			Итого эксплуатация машин:				**805,10**	**90171**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		635,55	71182
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,53	16747
			Сметная стоимость:				**2018,67**	**226090**
37	**73**	**С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**103,0000**		**1486,00**	**153058**
38	**76**	**С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3017,00**	**12068**

1		2	3	4	5	6	7	8
39	77	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		1382,00	6910
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				11064293
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11064293
		Материалы -		Тенге				2467893
		Всего заработная плата -		Тенге				2855145
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4516595
		Транспортные расходы -		Тенге				146627
			Накладные расходы -	Тенге				2381204
			Накладные НУЧП -	Тенге				2381204
			Сметная прибыль -	Тенге				1075640
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14521137
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3275
			Сметная заработная плата -	Тенге				2855145
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14521137
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3275
			Сметная заработная плата -	Тенге				2855145
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тенге				17519375
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17519375
		Материалы -		Тенге				2782623
		Всего заработная плата -		Тенге				4837835
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7112157
		Транспортные расходы -		Тенге				146627
			Накладные расходы -	Тенге				3960606
			Накладные НУЧП -	Тенге				3960606
			Сметная прибыль -	Тенге				1718398
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23198379
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5201
			Сметная заработная плата -	Тенге				4837835
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				23198379
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5201
			Сметная заработная плата -	Тенге				4837835
			Временные здания и сооружения (2 %)					463 968

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого					**23 662 347**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)					**937 029**
			ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.					**24 599 376**
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%) в текущих ценах 2018 г.					**25 091 363**
			В текущих ценах на 2018 год - 50%, К=1,0					**12 545 682**
			В текущих ценах на 2019 год - 50%, К=1,049896					**13 171 661**
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019 г.г.					**25 717 342**
			Итого с учетом ценовой скидки					**23 145 608,05**
			НДС, 12 %					**2 777 472,96**
			Итого с НДС					**25 923 081,01**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Асмирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К.