Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Абайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21	22.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района	287 806 251,01	123 698 834,82							14 843 860,18	138 542 695,00

м.п. Заказчик — Руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района» Аскаров А.Е., БИН 131040028622
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К., БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Разработчик проекта строительства — Главный инженер проекта ТОО "Гипроводхоз" Акашев Т.М.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Темирбаев Е.Е., ИИН 671017300023, аттестат №KZ63VJE00036408
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»
Доп.соглашение №1 от 18.12.2019 г. к договору № 21 от 22.04.2019 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ТОО «Компания НурайСтрой»
БИН 040840003535
БИК KINCKZKA
ИИК KZ128210439812180247
АО "Банк "Bank RBK"

АКТ № 3

выполненных объемов работ за декабрь 2019 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	503 992 771,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	149 263 556,01
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	44 779 066,80
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю	149 263 556,01
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	287 806 251,01
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2019 г.	138 542 695,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	6 927 134,75
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	131 615 560,25
11	В том числе НДС 12%	14 101 667,17

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, Абая 26	131040028622
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070	040840003535
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 18.12.2019 г. к договору № 21 от 22.04.2019 г. /Есенгельды

Номер документа	Дата составления
104	19.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района,за декабрь 2019 г.			шт	1	138 542 695,00	138 542 695,00	14 843 860,18
				Итого	1	x	138 542 695,00	14 843 860,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аскаров А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2019

М.П.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Абайского района»**

Подрядчик **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Договор Доп.соглашение №1 от 18.12.2019 г. к договору № 21 от 22.04.2019 г.

Наименование объекта Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района

А К Т №3

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

«Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района»

Составлена в ценах 2018 года

Тенге

N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
					на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета №02-01. ВОДОВОД					
			Земляные работы					
1	**1**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**6928,1100**		**23,09**	**160001**
1. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	38,105	1608,00	61272
			Итого оплата труда:				**8,84**	**61272**
1. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	38,105	4199,00	160001
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	38,105	1608,00	61273
			Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**160001**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,37	44116
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	16329
			Сметная стоимость:				**31,82**	**220447**
2	**2**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**6928,1100**		**39,97**	**276948**
2. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	65,956	1608,00	106057
			Итого оплата труда:				**15,31**	**106057**

1		2	3	4	5	6	7	8
2. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	65,956	4199,00	276948
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	65,956	1608,00	106057
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**276948**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	76361
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	28265
			Сметная стоимость:				**55,08**	**381573**
3	**3**	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**32411,3947**		**178,10**	**5772343**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0112	363,008	788,00	286050
3. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	794,079	1608,00	1276879
			Итого оплата труда:				**48,22**	**1562929**
3. 3		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	794,079	6909,00	5486293
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	794,079	1608,00	1276879
			Итого эксплуатация машин:				**169,27**	**5486293**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,72	1125309
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,03	551812
			Сметная стоимость:				**229,84**	**7449464**
4	**4**	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2386,3286**		**195,91**	**467495**
4. 1	4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,01232	29,4	788,00	23167
4. 2	4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02695	64,312	1608,00	103413
			Итого оплата труда:				**53,04**	**126580**
4. 3	4. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	64,312	6909,00	444329
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02695	64,312	1608,00	103414
			Итого эксплуатация машин:				**186,20**	**444329**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,19	91137
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,73	44691
			Сметная стоимость:				**252,82**	**603324**

1		2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4596,7064**		**140,34**	**645107**
5. 1	5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00888	40,819	788,00	32165
5. 2	5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	88,716	1608,00	142656
			Итого оплата труда:				**38,03**	**174821**
5. 3	5. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	88,716	6909,00	612942
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	88,716	1608,00	142655
			Итого эксплуатация машин:				**133,34**	**612942**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		27,38	125871
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,42	61678
			Сметная стоимость:				**181,14**	**832657**
6	**6**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1228,4301**		**154,38**	**189639**
6. 1	6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,009768	11,999	788,00	9455
6. 2	6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	26,08	1608,00	41936
			Итого оплата труда:				**41,84**	**51391**
6. 3	6. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	26,08	6909,00	180184
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	26,08	1608,00	41937
			Итого эксплуатация машин:				**146,68**	**180184**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,12	37002
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,76	18131
			Сметная стоимость:				**199,26**	**244772**
7	**7**	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**842,0199**		**2708,16**	**2280325**
7. 1	7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,976	2505,851	910,00	2280325
			Итого оплата труда:				**2708,16**	**2280325**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1949,88	1641834
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,64	313773
			Сметная стоимость:				**5030,68**	**4235931**
8	**8**	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**73,7662**		**3249,79**	**239725**
8. 1	8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	3,571	263,434	910,00	239725
			Итого оплата труда:				**3249,79**	**239725**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2339,85	172602
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,17	32986
			Сметная стоимость:				**6036,81**	**445313**
9	**9**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**142,1662**		**1681,68**	**239078**
9. 1	9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	262,723	910,00	239078
			Итого оплата труда:				**1681,68**	**239078**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1210,81	172136
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,40	32897
			Сметная стоимость:				**3123,89**	**444111**
10	**10**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**37,9927**		**1933,93**	**73475**
10. 1	10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,125	80,742	910,00	73475
			Итого оплата труда:				**1933,93**	**73475**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1392,43	52902
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,11	10110
			Сметная стоимость:				**3592,47**	**136488**
11	**11**	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**7175,9000**		**1141,14**	**8188707**
11. 1	11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	6156,922	786,67	4843445
			Итого оплата труда:				**674,96**	**4843445**
11. 2	11. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	20523,074	399,00	8188707
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	6156,9222	786,67	4843445
			Итого эксплуатация машин:				**1141,14**	**8188707**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		485,97	3487281
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,17	934079
			Сметная стоимость:				**1757,28**	**12610066**
12	**12**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3964,3530**		**730,94**	**2897720**
12. 1	12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	3853,351	752,00	2897720
			Итого оплата труда:				**730,94**	**2897720**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	2086358
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	398726
			Сметная стоимость:				**1357,80**	**5382805**
13	**13**	**Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и разравнивание вытесненного грунта при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**43616,0400**		**18,18**	**793012**
13. 1	13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00433	188,857	1608,00	303683
			Итого оплата труда:				**6,96**	**303683**
13. 2	13. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	188,857	4199,00	793012
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	188,857	1608,00	303682
			Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**793012**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,01	218652
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	80933
			Сметная стоимость:				**25,05**	**1092597**

1		2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26169,7800**		**160,89**	**4210456**
14. 1	14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	3375,902	660,00	2228095
14. 2	14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	817,806	1126,00	920849
			Итого оплата труда:				**120,33**	**3148944**
14. 3	14. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	817,806	2368,00	1936564
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	817,806	1126,00	920850
14. 4	14. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	3271,222	14,00	45797
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**1982361**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		86,64	2267240
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,80	518216
			Сметная стоимость:				**267,33**	**6995911**
15	**15**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**7145,5800**		**19,63**	**140270**
15. 1	15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004675	33,406	1608,00	53716
			Итого оплата труда:				**7,52**	**53716**
15. 2	15. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004675	33,406	4199,00	140270
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004675	33,406	1608,00	53717
			Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**140270**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,41	38676
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	14316
			Сметная стоимость:				**27,05**	**193261**
16	**16**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**7145,5800**		**39,97**	**285641**
16. 1	16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	68,026	1608,00	109386
			Итого оплата труда:				**15,31**	**109386**

1		2	3	4	5	6	7	8
16. 2	16. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	68,026	4199,00	285641
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	68,026	1608,00	109386
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**285641**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	78758
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	29152
			Сметная стоимость:				**55,08**	**393550**
17	**17**	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**85776,6000**		**0,97**	**82840**
17. 1	17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	19,729	1608,00	31724
			Итого оплата труда:				**0,37**	**31724**
17. 2	17. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	19,729	4199,00	82840
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	19,729	1608,00	31724
			Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**82840**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,27	22841
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	8455
			Сметная стоимость:				**1,33**	**114136**
			Трубопроводы					
18	**18**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**941,1600**		**2675,37**	**2517951**
18. 1	18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	959,983	864,00	829425
18. 2	18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	32,941	1126,00	37091
			Итого оплата труда:				**920,69**	**866517**
18. 3	18. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	32,941	4274,00	140788
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	32,941	1126,00	37092
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**140788**
18. 4	18. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1035,276	1495,00	1547738
			Итого материалов:				**1644,50**	**1547738**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	857851
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,95	270064

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**3873,80**	**3645867**
19	**19**	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,0000**		**404895,72**	**809791**
19. 1	19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	247	494	1053,00	520182
19. 2	19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	76,48	963,94	73722
			Итого оплата труда:				**296951,92**	**593904**
19. 3	19. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	68,6	3565,00	244559
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	68,6	942,00	64621
19. 4	19. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,04	4036,00	4197
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,04	1345,00	1399
19. 5	19. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	40	79,00	3160
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	19. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	4,64	1454,00	6747
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	4,64	1126,00	5225
19. 7	19. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,2	2499,00	5498
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	2,2	1126,00	2477
			Итого эксплуатация машин:				**132080,40**	**264161**
19. 8	19. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88	228,00	201
19. 9	19. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	96	263,00	25248
			Итого материалов:				**12724,32**	**25449**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		293982,40	587965
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55910,25	111820
			Сметная стоимость:				**754788,37**	**1509577**

1		2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**6,5280**		**306061,38**	**1997969**
20. 1	20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	1266,432	1072,00	1357615
20. 2	20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	175,146	959,91	168124
			Итого оплата труда:				**233722,26**	**1525739**
20. 3	20. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	160,589	3565,00	572499
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	160,589	942,00	151275
20. 4	20. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,089	4036,00	8431
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,089	1345,00	2810
20. 5	20. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	78,336	79,00	6189
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	20. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	9,074	1454,00	13193
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,074	1126,00	10217
20. 7	20. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	3,395	2499,00	8483
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	3,395	1126,00	3823
			Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**608795**
20. 8	20. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,872	228,00	655
20. 9	20. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	117,504	263,00	30904
			Итого материалов:				**4834,32**	**31558**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		231385,04	1510482
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42995,71	280676
			Сметная стоимость:				**580442,13**	**3789126**

1		2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0280**		**267643,61**	**7494**
21. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	5,012	1072,00	5373
21. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,5894	954,49	563
			Итого оплата труда:				**211979,95**	**5935**
21. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,5544	3565,00	1976
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,5544	942,00	522
21. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0042	4036,00	17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0042	1345,00	6
21. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,224	79,00	18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02604	1454,00	38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,02604	1126,00	29
21. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00476	2499,00	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00476	1126,00	5
			Итого эксплуатация машин:				**73601,45**	**2061**
21. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00616	228,00	1
21. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,224	263,00	59
			Итого материалов:				**2154,16**	**60**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		209860,15	5876
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38200,30	1070
			Сметная стоимость:				**515704,06**	**14440**

1	—	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2020,0000**		**3171,00**	**6405420**
23	**23**	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6593,2800**		**1537,00**	**10133871**
24	**24**	**С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**28,2800**		**492,00**	**13914**
			Колодцы					
25	**33**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1 метр (4 шт). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,7200**		**32554,84**	**153659**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	41,819	979,00	40941
25. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	10,469	1430,24	14973
			Итого оплата труда:				**11846,21**	**55914**
25. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,118	4274,00	504
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,118	1126,00	133
25. 4		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	6,608	4370,00	28877
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	6,608	1608,00	10626
25. 5		1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,15104	252,00	38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,07552	1454,00	110
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,07552	1126,00	85
25. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,667	2499,00	9165
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,667	1126,00	4129
			Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**38694**

1		2	3	4	5	6	7	8
25. 8		100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,067	2728,00	2910
25. 9		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,62776	15860,00	9956
25.10		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0472	18387,00	868
25.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01888	40429,00	763
25.12		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000519	31973,00	17
25.13		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3776	310,00	117
25.14		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001463	29,00	0
25.15		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,5664	1007,00	570
25.16		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,30208	194724,00	58822
			Итого материалов:				**15683,00**	**74024**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11727,75	55355
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3542,61	16721
			Сметная стоимость:				**47825,19**	**225735**
26	**34**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 метра (8 шт.). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**14,4400**		**32554,84**	**470092**
26. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	127,938	979,00	125252
26. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	32,028	1430,24	45808
			Итого оплата труда:				**11846,21**	**171059**
26. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,361	4274,00	1543
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,361	1126,00	406

1		2	3	4	5	6	7	8
26. 4		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	20,216	4370,00	88344
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	20,216	1608,00	32507
26. 5		1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,46208	252,00	116
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,23104	1454,00	336
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,23104	1126,00	260
26. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	11,22	2499,00	28038
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	11,22	1126,00	12634
			Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**118378**
26. 8		100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,263	2728,00	8903
26. 9		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,921	15860,00	30459
26.10		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1444	18387,00	2655
26.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,05776	40429,00	2335
26.12		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001588	31973,00	51
26.13		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,155	310,00	358
26.14		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,004476	29,00	0
26.15		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,733	1007,00	1745
26.16		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,92416	194724,00	179956
			Итого материалов:				**15683,00**	**226462**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11727,75	169349
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3542,61	51155
			Сметная стоимость:				**47825,19**	**690596**
27	**35**	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1 метр (3 шт). Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,5400**		**52098,39**	**184428**
27. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	13,9	49,206	1072,00	52749
27. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	7,898	1428,47	11282
			Итого оплата труда:				**18087,71**	**64030**
27. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,956	4370,00	21658
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,956	1608,00	7969
27. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,52746	774,00	408
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2,942	2499,00	7351
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	2,942	1126,00	3313
			Итого эксплуатация машин:				**8310,00**	**29417**
27. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,96288	15860,00	15271
27. 7		100819 С (2102-0101-2601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,35754	16468,00	5888
27. 8		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0354	18387,00	651
27. 9		102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,012036	19129,00	230
27.10		102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,3186	16731,00	5330
27.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01416	40429,00	572

1		2	3	4	5	6	7	8
27.12		135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	74,694	121,00	9038
27.13		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000389	31973,00	12
27.14		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2832	310,00	88
27.15		146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00708	171586,00	1215
27.16		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,01416	1371554,00	19421
27.17		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001097	29,00	0
27.18		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,4248	1007,00	428
27.19		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,22656	194724,00	44117
			Итого материалов:				**28887,59**	**102262**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17906,83	63390
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5600,42	19825
			Сметная стоимость:				**75605,63**	**267644**
28	**36**	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 метра (6 шт). Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**10,8300**		**52098,39**	**564226**
28. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	13,9	150,537	1072,00	161376
28. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	24,162	1428,47	34514
			Итого оплата труда:				**18087,71**	**195890**
28. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	15,162	4370,00	66258
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	15,162	1608,00	24381
28. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,614	774,00	1249

1		2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	9	2499,00	22490
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	9	1126,00	10134
			Итого эксплуатация машин:				**8310,00**	**89997**
28. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,946	15860,00	46720
28. 7		100819 С (2102-0101-2601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,094	16468,00	18013
28. 8		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1083	18387,00	1991
28. 9		102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,036822	19129,00	704
28.10		102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,9747	16731,00	16308
28.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,04332	40429,00	1751
28.12		135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	228,513	121,00	27650
28.13		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001191	31973,00	38
28.14		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,8664	310,00	269
28.15		146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,02166	171586,00	3717
28.16		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,04332	1371554,00	59416
28.17		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,003357	29,00	0
28.18		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,3	1007,00	1309

1		2	3	4	5	6	7	8
28.19		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,69312	194724,00	134967
			Итого материалов:				**28887,59**	**312853**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17906,83	193931
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5600,42	60653
			Сметная стоимость:				**75605,63**	**818809**
29		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**3,9089**		**-20050,43**	**-78375**
29. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	5,277	-788,00	-4158
29. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,70868	-1126,00	-798
			Итого оплата труда:				**-1267,94**	**-4956**
29. 3		404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,876	-16,00	-30
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4		698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,703598	-5833,00	-4104
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,703598	-1126,00	-792
29. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005082	-2499,00	-13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005082	-1126,00	-6
			Итого эксплуатация машин:				**-1060,87**	**-4147**
29. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,987	-15860,00	-63235
29. 7		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,97722	-6994,00	-6835
29. 8		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,007818	-29,00	0
			Итого материалов:				**-17925,76**	**-70070**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-1153,83	-4510
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1696,34	-6631
			Сметная стоимость:				**-22900,60**	**-89516**

1		2	3	4	5	6	7	8
30		**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**55,4400**		**1530,79**	**84867**
30. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0518	2,872	880,00	2527
30. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	1,207	1428,97	1725
			Итого оплата труда:				**76,69**	**4252**
30. 3		107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,177408	9426,00	1672
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,177408	1608,00	285
30. 4		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,226195	4274,00	967
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,226195	1126,00	255
30. 5		621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,08316	3413,00	284
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,08316	1345,00	112
30. 6		623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,39695	5258,00	2087
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,39695	1608,00	638
30. 7		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,001663	4370,00	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,001663	1608,00	3
30. 8		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,144144	5649,00	814
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,288288	1345,00	388
30. 9		1245 С (3201-0212-0301 РСНБ РК 2015)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,030492	3381,00	103
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,030492	1345,00	41
30.10		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,002772	2499,00	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,002772	1126,00	3
			Итого эксплуатация машин:				**107,17**	**5942**

1		2	3	4	5	6	7	8
30.11		100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	0,709632	3397,00	2411
30.12		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	5,089	3141,00	15986
30.13		127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00034	218211,00	74
30.14		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,008316	40429,00	336
30.15		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,16632	228,00	38
30.16		144634 С (2113-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,00824	0,456826	125986,00	57554
			Итого материалов:				**1378,04**	**76398**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,83	4592
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	7157
			Сметная стоимость:				**1742,71**	**96616**
31		**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщины 10 см**	**м2 основания**	**55,4400**		**345,48**	**19154**
31. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0006	0,033264	880,00	29
31. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,117533	1262,36	148
			Итого оплата труда:				**3,20**	**178**
31. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,044352	4274,00	190
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,044352	1126,00	50
31. 4		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,03659	5649,00	207
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,07318	1345,00	98
			Итого эксплуатация машин:				**7,15**	**396**
31. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	1,131	3141,00	3552

1		2	3	4	5	6	7	8
31. 6		249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,114206	132880,00	15176
			Итого материалов:				**337,81**	**18728**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3,46	192
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	1548
			Сметная стоимость:				**376,86**	**20893**
32	**37**	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**7,0000**		**14570,00**	**101990**
33	**38**	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**14,0000**		**23653,00**	**331142**
34	**39**	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**21,0000**		**12459,00**	**261639**
35	**40**	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**14,0000**		**14096,00**	**197344**
36	**41**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**28,0000**		**19154,00**	**536312**
37	**42**	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**14,0000**		**17479,00**	**244706**
38	**43**	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**21,0000**		**11518,00**	**241878**
39	**44**	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**21,0000**		**4321,00**	**90741**

1		2	3	4	5	6	7	8
40	**45**	**С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**28,0000**		**5521,00**	**154588**
41	**47**	**С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**21,0000**		**5682,00**	**119322**
42	**48**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,33152**		**521285,00**	**172816**
43	**49**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**9,61408**		**138,72**	**1334**
43. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,40956	1035,00	424
43. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003846	1126,00	4
			Итого оплата труда:				**44,54**	**428**
43. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001923	4274,00	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001923	1126,00	2
43. 4		1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001923	28,00	0
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001923	2499,00	5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001923	1126,00	2
43. 6		2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,124983	139,00	17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**30**
43. 7		149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000269	393240,00	106
43. 8		149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001731	446927,00	773

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**91,46**	**879**
			Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	295
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,56	130
			Сметная стоимость:				**183,01**	**1759**
44	**50**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,21302**		**1236054,48**	**263304**
44. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	66,611	1345,00	89592
44. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	20,088	1339,91	26916
			Итого оплата труда:				**546935,39**	**116508**
44. 3		126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	19,621	4861,00	95379
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	19,621	1345,00	26390
44. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,466514	2499,00	1166
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,466514	1126,00	525
			Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**96545**
44. 5		147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,019172	208994,00	4007
44. 6		251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,21302	343444,00	73160
			Итого материалов:				**362253,46**	**77167**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	115343
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142201,64	30292
			Сметная стоимость:				**1919722,16**	**408939**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**52944360**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**52771543**
Материалы -				Тенге				**2423509**
Всего заработная плата -				Тенге				**19899669**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**16672527**
Местные материалы -				Тенге				**2160340**
Накладные расходы -				Тенге				**15299186**
Накладные НУЧП -				Тенге				**15299186**
Сметная прибыль -				Тенге				**5445658**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**73516388**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22689**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19899669**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**172816**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**172816**
			Сметная прибыль -	Тенге				**13825**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**186642**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**73703029**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22689**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19899669**
			РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета №02-03. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ					
			Земляные работы					
45	**10**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**495,2623**		**665,52**	**329607**
45. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,885	438,307	752,00	329607
			Итого оплата труда:				**665,52**	**329607**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		479,17	237317
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	45354
			Сметная стоимость:				**1236,27**	**612278**
46	**11**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12684,9834**		**15,96**	**202404**
46. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	48,203	1608,00	77510
			Итого оплата труда:				**6,11**	**77510**
46. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	48,203	4199,00	202404
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	48,203	1608,00	77510
			Итого эксплуатация машин:				**15,96**	**202404**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,40	55807
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	20657
			Сметная стоимость:				**21,98**	**278868**
47	**12**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7610,9900**		**134,91**	**1026799**
47. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	821,987	660,00	542511
47. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	199,788	1126,00	224962
			Итого оплата труда:				**100,84**	**767473**

1		2	3	4	5	6	7	8
47. 3		660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	199,788	2368,00	473099
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	199,788	1126,00	224961
47. 4		1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	799,154	14,00	11188
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**63,63**	**484287**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,60	552581
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,60	126350
			Сметная стоимость:				**224,11**	**1705730**
48	**13**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**169,5961**		**185,67**	**31489**
48. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00984	1,669	788,00	1315
48. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	4,839	1608,00	7780
			Итого оплата труда:				**53,63**	**9095**
48. 3		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,209	4199,00	5078
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,209	1608,00	1944
48. 4		2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,629	6909,00	25075
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	3,629	1608,00	5835
			Итого эксплуатация машин:				**177,79**	**30153**
48. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006784	3141,00	21
			Итого материалов:				**0,13**	**21**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,61	6549
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	3043
			Сметная стоимость:				**242,23**	**41081**
49	**14**	**С341-020101-1008 4102-0101-1008 РСНБ РК 2015**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**225,3489**		**488,00**	**109970**
50	**15**	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**169,5961**		**18,15**	**3078**

1		2	3	4	5	6	7	8
50. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	0,563059	788,00	444
50. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,62581	1597,55	1000
			Итого оплата труда:				**8,51**	**1443**
50. 3		162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,013568	3088,00	42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,013568	1126,00	15
50. 4		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,612242	4199,00	2571
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,612242	1608,00	984
			Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**2613**
50. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006784	3141,00	21
			Итого материалов:				**0,13**	**21**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,13	1039
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	329
			Сметная стоимость:				**26,22**	**4446**
51	**16**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**1962,9000**		**19,63**	**38532**
51. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004675	9,177	1608,00	14756
			Итого оплата труда:				**7,52**	**14756**
51. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004675	9,177	4199,00	38532
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004675	9,177	1608,00	14757
			Итого эксплуатация машин:				**19,63**	**38532**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,41	10624
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	3933
			Сметная стоимость:				**27,05**	**53089**
52	**17**	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**1962,9000**		**39,97**	**78466**
52. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	18,687	1608,00	30048
			Итого оплата труда:				**15,31**	**30048**

1		2	3	4	5	6	7	8
52. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	18,687	4199,00	78466
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	18,687	1608,00	30049
			Итого эксплуатация машин:				**39,97**	**78466**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,02	21635
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	8008
			Сметная стоимость:				**55,08**	**108109**
53	**18**	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**19629,0000**		**0,97**	**18957**
53. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	4,515	1608,00	7260
			Итого оплата труда:				**0,37**	**7260**
53. 2		258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	4,515	4199,00	18957
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	4,515	1608,00	7260
			Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**18957**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,27	5227
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	1935
			Сметная стоимость:				**1,33**	**26119**
			Трубопроводы					
54	**19**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**300,0000**		**2675,37**	**802611**
54. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	306	864,00	264384
54. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	10,5	1126,00	11823
			Итого оплата труда:				**920,69**	**276207**
54. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	10,5	4274,00	44877
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	10,5	1126,00	11823
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**44877**
54. 4		100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	330	1495,00	493350
			Итого материалов:				**1644,50**	**493350**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		911,48	273445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,95	86084

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**3873,80**	**1162140**
55	**23**	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,0000**		**251898,05**	**755694**
55. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	173	519	1072,00	556368
55. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	55,95	954,64	53412
			Итого оплата труда:				**203259,99**	**609780**
55. 3		116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	52,5	3565,00	187163
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	52,5	942,00	49455
55. 4		783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,33	4036,00	1332
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1345,00	444
55. 5		2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	24	79,00	1896
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,79	1454,00	4057
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,79	1126,00	3142
55. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,33	2499,00	825
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1126,00	372
			Итого эксплуатация машин:				**65090,57**	**195272**
55. 8		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,48	228,00	109
55. 9		249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	15	263,00	3945
			Итого материалов:				**1351,48**	**4054**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		201227,39	603682
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36250,04	108750
			Сметная стоимость:				**489375,48**	**1468126**

1		2	3	4	5	6	7	8
56	**27**	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3012,8300**		**212,00**	**638720**
			Колодцы					
57	**36**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1,5 метра (10 шт)ойство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,0500**		**32554,84**	**587615**
57. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	159,923	979,00	156565
57. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	40,035	1430,24	57259
			Итого оплата труда:				**11846,21**	**213824**
57. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,45125	4274,00	1929
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,45125	1126,00	508
57. 4		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	25,27	4370,00	110430
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	25,27	1608,00	40634
57. 5		1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,5776	252,00	146
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6		2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,2888	1454,00	420
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,2888	1126,00	325
57. 7		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	14,025	2499,00	35048
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	14,025	1126,00	15792
			Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**147972**
57. 8		100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,079	2728,00	11128
57. 9		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,401	15860,00	38074
57.10		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1805	18387,00	3319

1		2	3	4	5	6	7	8
57.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0722	40429,00	2919
57.12		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001985	31973,00	63
57.13		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,444	310,00	448
57.14		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,005595	29,00	0
57.15		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,166	1007,00	2181
57.16		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,155	194724,00	224945
			Итого материалов:				**15683,00**	**283078**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11727,75	211686
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3542,61	63944
			Сметная стоимость:				**47825,19**	**863245**
58	**37**	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1,5 м (157 шт). Утройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**79,4200**		**52098,39**	**4137654**
58. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	13,9	1103,938	1072,00	1183422
58. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	177,186	1428,47	253104
			Итого оплата труда:				**18087,71**	**1436526**
58. 3		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	111,188	4370,00	485892
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	111,188	1608,00	178790
58. 4		1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	11,834	774,00	9159
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	65,998	2499,00	164929
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	65,998	1126,00	74314
			Итого эксплуатация машин:				**8310,00**	**659980**

1		2	3	4	5	6	7	8
58. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	21,602	15860,00	342612
58. 7		100819 С (2102-0101-2601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	8,021	16468,00	132097
58. 8		102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,7942	18387,00	14603
58. 9		102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,270028	19129,00	5165
58.10		102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	7,148	16731,00	119590
58.11		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,31768	40429,00	12843
58.12		135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	1675,762	121,00	202767
58.13		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,008736	31973,00	279
58.14		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	6,354	310,00	1970
58.15		146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,15884	171586,00	27255
58.16		147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,31768	1371554,00	435715
58.17		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,02462	29,00	1
58.18		275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	9,53	1007,00	9597
58.19		279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	5,083	194724,00	989759
			Итого материалов:				**28887,59**	**2294253**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17906,83	1422160
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5600,42	444785

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**75605,63**	**6004599**
59		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная бетон В7.5 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**	**21,6022**		**-20050,43**	**-433134**
59. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	29,163	-788,00	-22980
59. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,916	-1126,00	-4410
			Итого оплата труда:				**-1267,94**	**-27390**
59. 3		404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	10,369	-16,00	-166
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4		698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,888	-5833,00	-22681
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,888	-1126,00	-4378
59. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,028083	-2499,00	-70
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,028083	-1126,00	-32
			Итого эксплуатация машин:				**-1060,87**	**-22917**
59. 6		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,034	-15860,00	-349464
59. 7		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,401	-6994,00	-37772
59. 8		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,043204	-29,00	-1
			Итого материалов:				**-17925,76**	**-387237**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-1153,83	-24925
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1696,34	-36645
			Сметная стоимость:				**-22900,60**	**-494704**
60		**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**116,1600**		**1530,79**	**177817**
60. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0518	6,017	880,00	5295
60. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	2,529	1428,97	3614
			Итого оплата труда:				**76,69**	**8909**

1		2	3	4	5	6	7	8
60. 3		107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,371712	9426,00	3504
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,371712	1608,00	598
60. 4		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,473933	4274,00	2026
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,473933	1126,00	534
60. 5		621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,17424	3413,00	595
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,17424	1345,00	234
60. 6		623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,831706	5258,00	4373
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,831706	1608,00	1337
60. 7		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,003485	4370,00	15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,003485	1608,00	6
60. 8		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,302016	5649,00	1706
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,604032	1345,00	812
60. 9		1245 С (3201-0212-0301 РСНБ РК 2015)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,063888	3381,00	216
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,063888	1345,00	86
60.10		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,005808	2499,00	15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,005808	1126,00	7
			Итого эксплуатация машин:				**107,17**	**12449**
60.11		100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	1,487	3397,00	5051
60.12		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	10,663	3141,00	33494
60.13		127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000712	218211,00	155

1		2	3	4	5	6	7	8
60.14		131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,017424	40429,00	704
60.15		135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,34848	228,00	79
60.16		144634 С (2113-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,00824	0,957158	125986,00	120589
			Итого материалов:				**1378,04**	**160073**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,83	9621
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	14995
			Сметная стоимость:				**1742,71**	**202433**
61		**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 до толщины 10 см**	**м2 основания**	**116,1600**		**345,48**	**40132**
61. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=880)	чел-ч	0,0006	0,069696	880,00	61
61. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,246259	1262,36	311
			Итого оплата труда:				**3,20**	**372**
61. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,092928	4274,00	397
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,092928	1126,00	105
61. 4		1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,076666	5649,00	433
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,153332	1345,00	206
			Итого эксплуатация машин:				**7,15**	**830**
61. 5		100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	2,37	3141,00	7443
61. 6		249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,23929	132880,00	31797
			Итого материалов:				**337,81**	**39240**
			Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3,46	402
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	3243
			Сметная стоимость:				**376,86**	**43776**

1		2	3	4	5	6	7	8
62	**38**	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**54,0000**		**23653,00**	**1277262**
63	**39**	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**54,0000**		**14096,00**	**761184**
64	**40**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**108,0000**		**19154,00**	**2068632**
65	**41**	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**54,0000**		**17479,00**	**943866**
66	**42**	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**54,0000**		**11518,00**	**621972**
67	**43**	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**54,0000**		**4321,00**	**233334**
68	**44**	**С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**54,0000**		**5521,00**	**298134**
69	**45**	**С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**54,0000**		**11823,00**	**638442**
70	**46**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**3,95456**		**521285,00**	**2061453**
71	**47**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**114,68224**		**138,72**	**15908**
71. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	4,885	1035,00	5056

1		2	3	4	5	6	7	8
71. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,045873	1126,00	52
			Итого оплата труда:				**44,54**	**5108**
71. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,022936	4274,00	98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,022936	1126,00	26
71. 4		1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,022936	28,00	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,022936	2499,00	57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,022936	1126,00	26
71. 6		2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,491	139,00	207
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**363**
71. 7		149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003211	393240,00	1263
71. 8		149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,020643	446927,00	9226
			Итого материалов:				**91,46**	**10489**
			Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,73	3525
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,56	1555
			Сметная стоимость:				**183,01**	**20987**
72	**48**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**2,814240**		**1236054,48**	**3478554**
72. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	880,013	1345,00	1183617
72. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	265,383	1339,91	355590
			Итого оплата труда:				**546935,39**	**1539207**
72. 3		126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	259,22	4861,00	1260067
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	259,22	1345,00	348651

1		2	3	4	5	6	7	8
72. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	6,163	2499,00	15402
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	6,163	1126,00	6940
			Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**1275469**
72. 5		147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,253282	208994,00	52934
72. 6		251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	2,814	343444,00	966534
			Итого материалов:				**362253,46**	**1019468**
			Накладные расходы (Н10=99)	%	99		541466,04	1523815
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142201,64	400190
			Сметная стоимость:				**1919722,16**	**5402559**
73	**49**	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**0,7526**		**23561,08**	**17733**
73. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,9	3,688	942,00	3474
73. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,14827	1144,11	170
			Итого оплата труда:				**4841,19**	**3644**
73. 3		112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002032	4274,00	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002032	1126,00	2
73. 4		403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,21947	43,00	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5		698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,13254	5833,00	773
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,13254	1126,00	149
73. 6		762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00557	4370,00	24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00557	1608,00	9
73. 7		1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,006473	86,00	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8
73. 8		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,008129	2499,00	20
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,008129	1126,00	9
			Итого эксплуатация машин:				**1111,34**	**836**
73. 9		100775 С (2102-0101-2401 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,767693	15860,00	12176
73.10		128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,573512	70,00	40
73.11		131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,005268	60441,00	318
73.12		144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000617	31973,00	20
73.13		145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,225792	310,00	70
73.14		147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,056448	6994,00	395
73.15		249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,003191	29,00	0
73.16		275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,489969	824,00	404
			Итого материалов:				**17833,94**	**13423**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4405,48	3316
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2237,32	1684
			Сметная стоимость:				**30203,89**	**22733**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**20962884**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**18901431**
Материалы -				Тенге				**3930233**
Всего заработная плата -				Тенге				**5303380**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**1277162**
Местные материалы -				Тенге				**6204384**
Транспортные расходы -				Тенге				**109970**
Накладные расходы -				Тенге				**4917506**
Накладные НУЧП -				Тенге				**4917506**
Сметная прибыль -				Тенге				**1905515**

1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25724452**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5051**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5303380**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2061453**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2061453**
			Сметная прибыль -	Тенге				**164916**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2226369**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27950821**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5051**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5303380**
			РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета №04-01. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
			Строительные работы					
74	**12**	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**169,0000**		**6489,40**	**1096709**
74. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	3,06	517,14	979,00	506280
74. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	147,03	1502,74	220947
			Итого оплата труда:				**4303,12**	**727227**
74. 3		1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	114,92	3447,00	396129
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	114,92	1608,00	184791
74. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	32,11	2499,00	80243
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	32,11	1126,00	36156
			Итого эксплуатация машин:				**2818,77**	**476372**
74. 5		146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00507	316487,00	1605
74. 6		146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	16,9	1399,00	23643
74. 7		147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	3,38	90,00	304
74. 8		242810 С (2404-0207-2805 РСНБ РК 2015)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1014	46,00	46644

1		2	3	4	5	6	7	8
74. 9		249408 С (2204-0201-0701 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	67,6	516,00	34882
74.10		249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	16,9	413,00	6980
			Итого материалов:				**674,89**	**114057**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3442,50	581782
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		794,55	134279
			Сметная стоимость:				**10726,45**	**1812770**
75	**13**	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**11,0000**		**13044,11**	**143485**
75. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	5,98	65,78	979,00	64399
75. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	22	1511,60	33255
			Итого оплата труда:				**8877,62**	**97654**
75. 3		1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	17,6	3447,00	60667
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	17,6	1608,00	28301
75. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	4,4	2499,00	10996
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,4	1126,00	4954
			Итого эксплуатация машин:				**6514,80**	**71663**
75. 5		146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00033	316487,00	104
75. 6		146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,1	1399,00	1539
75. 7		147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,22	90,00	20
75. 8		242810 С (2404-0207-2805 РСНБ РК 2015)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	66	46,00	3036
75. 9		249408 С (2204-0201-0701 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,4	516,00	2270
75.10		249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,1	413,00	454

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**674,89**	**7424**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		7102,10	78123
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1611,70	17729
			Сметная стоимость:				**21757,91**	**239337**
76	**14**	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2,0000**		**19972,48**	**39945**
76. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	9	18	979,00	17622
76. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	6,42	1516,40	9735
			Итого оплата труда:				**13678,66**	**27357**
76. 3		1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	5,2	3447,00	17924
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	5,2	1608,00	8362
76. 4		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	1,22	2499,00	3049
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,22	1126,00	1374
			Итого эксплуатация машин:				**10486,59**	**20973**
76. 5		146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	316487,00	19
76. 6		146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1399,00	280
76. 7		147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00	4
76. 8		242810 С (2404-0207-2805 РСНБ РК 2015)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	46,00	552
76. 9		249408 С (2204-0201-0701 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	516,00	413
76.10		249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	413,00	83
			Итого материалов:				**674,89**	**1350**
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		10942,93	21886
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2473,23	4946
			Сметная стоимость:				**33388,65**	**66777**

1		2	3	4	5	6	7	8
77	**15**	**С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**197,0000**		**42322,00**	**8337434**
			Монтажные работы					
78	**49**	**Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**6,5000**		**102793,92**	**668160**
78. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	43,7	284,05	1072,00	304502
78. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	98,41	1126,00	110810
			Итого оплата труда:				**63894,04**	**415311**
78. 3		102 С (3105-0601-0102 РСНБ РК 2015)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	37,83	4521,00	171029
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	37,83	1126,00	42597
78. 4		1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	44,655	3017,00	134724
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	44,655	1126,00	50282
78. 5		2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	15,925	2499,00	39797
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	15,925	1126,00	17932
			Итого эксплуатация машин:				**53161,56**	**345550**
78. 6		146693 С (2113-0702-1102 РСНБ РК 2015)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,65	1399,00	909
78. 7		147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,05	0,325	90,00	29
78. 8		149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00039	57467,00	22
78. 9		149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00143	393240,00	562
78.10		242985 С (2404-0207-3979 РСНБ РК 2015)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	22,1	427,00	9437
78.11		244660 С (2105-0307-9902 РСНБ РК 2015)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,013	549898,00	7149
			Итого материалов:				**2785,96**	**18109**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы (Н10=80)	%	80		51115,23	332249
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12312,73	80033
			Сметная стоимость:				**166221,88**	**1080442**
			Материалы,не учтенные ценником					
79	**79**	**С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**3,8025**		**1043300,00**	**3967148**
			Элементы опор					
80	**91**	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Траверса ТМ-1**	**шт**	**169,0000**		**12214,29**	**2064214**
81	**92**	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Траверса ТМ-3**	**шт**	**1,0000**		**14250,00**	**14250**
82	**93**	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Траверса ТМ-5**	**шт**	**6,0000**		**12214,29**	**73286**
83	**94**	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**8,0000**		**14687,50**	**117500**
84	**95**	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Стяжка Г1**	**шт**	**30,0000**		**4071,43**	**122143**
85	**96**	**С124-040207-2107 2404-0207-**	**Оголовки ОГ1, ОГ2, ОГ3 ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**0,0696**		**1976,00**	**138**
86	**97**	**С124-040207-0710 2404-0207-**	**Хомут Х1, Х2, Х4 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**193,0000**		**1973,00**	**380789**
87	**98**	**С121-130205-0101 2113-0205-**	**Болт Б5**	**т**	**0,0036**		**189206,00**	**681**

1		2	3	4	5	6	7	8
88	99	С124-040207-2305 2404-0207-	Кронштейны стальные ГОСТ Р 51177-98	кг	112,0000		3295,00	369040
89	100	С121-050301-3001 2105-0301-	Проводник ЗП1 СТ РК 2591-2014	т	0,024660		194724,00	4802
90	101	С124-040109-0402 2404-0109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	545,0000		44,00	23980
91	103	С124-040207-2301 2404-0207-	Надставкм ТС4	кг	60,6000		806,00	48844
92	104	С124-040201-0644 2404-0201-	Крепление провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	581,0000		260,00	151060
93	106	С124-040204-1301 2404-0204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,0000		145,00	9570
94	108	С124-040207-2103 2404-0207-	Подвеска натяжная ГОСТ Р 51177-98	кг	281,4000		930,00	261702
95	109	С124-040201-0761 2404-0201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		512,00	2048
96	110	С124-040201-0602 2404-0201-	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		599,00	3594
97	111	С124-040201-0102 2404-0201-	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		435,00	3480
98	112	С124-040206-0705 2404-0206-	Зажимы аппаратные А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		845,00	10140
99	113	С123-061004-0105 2306-1004-	Ошинковка (провод ВЛ)	т	0,004680		1043300,00	4883
100	114	С124-040102-0123 2404-0102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	581,0000		2995,00	1740095
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				19659120
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				Тенге				8127499
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				8127499
Сметная прибыль -				Тенге				650200
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				8777699
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				11531621
Материалы -				Тенге				140940
Всего заработная плата -				Тенге				1267550
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				1245887
Местные материалы -				Тенге				8337434
Накладные расходы -				Тенге				1014040
Накладные НУЧП -				Тенге				1014040

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				1003653
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13549314
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1159
			Сметная заработная плата -	Тенге				1267550
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22327013
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1159
			Сметная заработная плата -	Тенге				1267550
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ				Тенге				93566364
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				8127499
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8127499
			Сметная прибыль -	Тенге				650200
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				8777699
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				83204596
			Материалы -	Тенге				6494682
			Всего заработная плата -	Тенге				26470599
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19195576
			Местные материалы -	Тенге				16702158
			Транспортные расходы -	Тенге				109970
			Накладные расходы -	Тенге				21230732
			Накладные НУЧП -	Тенге				21230732
			Сметная прибыль -	Тенге				8354826
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				112790154
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28899
			Сметная заработная плата -	Тенге				26470599
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2234269
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2234269
			Сметная прибыль -	Тенге				178742
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2413011
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				123980863
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28899
			Сметная заработная плата -	Тенге				26470599
			Временные здания и сооружения (2 %)					2 479 617
			Итого					126 460 480
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)					5 007 835
			ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.					131 468 315
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%) в текущих ценах 2018 г.					134 097 682
			В текущих ценах на 2018 год - 50%, К=1,0					67 048 841

1		2	3	4	5	6	7	8
			В текущих ценах на 2019 год - 50%, К=1,049896					**70 394 310**
			ИТОГО в текущих ценах 2018-2019 г.г.					**137 443 151**
			Итого с учетом ценовой скидки					**123 698 835**
			НДС, 12 %					**14 843 860**
			Итого с НДС					**138 542 695**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Ж.К.