Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 25 » 12 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., Квартал 016, дом 4340**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Абайского района», руководитель Аскаров Айдос Елеубекович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «К & Construction Company»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гипроводхоз», РП 411-00;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Абайского района», приказом №34-осн от 16 апреля 2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	1388	1388	1388	1388
Водовод	м	11 321	11 321	11 391,3	11 391,3
Водопроводные сети	м	13 086	13 086	14 162,98	14 162,98
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	3	3	3	3
Насосная станция	шт	3	3	3	3
Железобетонный резервуар 250 м3	шт	2	2	2	2
Сети электроснабжения	м линии	12 612,6667	12 612,6667	11 255,5	11 255,5
Трасформаторная подстанция КТПН 25/6/0,4	комплект	2	2	2	2
Трасформаторная подстанция КТПН 40/6/0,4	комплект	1	1	1	1
Объем подачи воды	$м^3$/год	64 017,35	64 017,35	64 017,35	64 017,35

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
для водоснабжения с.Есенгельды выполнено: строительство водовода общей протяжённостью 11 391,3 м (диаметром 160 мм – 2590,8 м, диаметром 110 мм – 8758,6 м, диаметром 63 мм – 41,9 м) и водопроводных сетей общей протяжённостью 14 162,98 м (диаметром 160 мм – 480,58 м, диаметром 110 мм – 8688,7 м, диаметром 63 мм – 549,9 м, диаметром 32 мм – 4443,8 м),
бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин, строительство насосных станций в количестве 3 шт, монтаж железобетонных резервуаров в количестве 2 шт.
Колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 1500 мм в количестве 189 шт, диаметром 1000 мм в количестве 11 шт
пожарные гидранты в количестве 41 шт, задвижки – диаметром 150 мм 15 шт (в том числе с электроприводом 1 шт), диаметром 100 мм 18 шт, диаметром 50 мм 13 шт.
клапан обратный диаметром 150 мм 1 шт, затворы диаметром 100 мм 63 шт, диаметром 50 мм 1 шт,
вентили диаметром 32 мм 244 шт, компрессионый кран диаметром 63 мм 16 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 255 шт.
Благоустройство территории насосных станций: ограждение металлическое с воротами (240 м, 240 м, 328 м), грунтощебеночное покрытие (206, 2 м2, 206,2 м2, 428 м2), посев трав (3366,8 м2, 3366,8 м2, 5760 м2).
Строительство линии электроснабжения – воздушная линия протяженностью 11080,5 м (опоры одностоечные 171 шт, опоры с одним подкосом 11 шт и опоры с двумя подкосами 3 шт) кабельная линия длиной 175 м, монтаж 3-х трансформаторных подстанций, разъединители РЛНД 5 шт, пункт коммерческого учета ПКУЭ-10-01 1 шт.
счетчики электроэнергии 3 шт, железобетонные стойки освещения СВ105-3,5 9 шт (светильники ДКУ-LED-01-120W 14 шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 г.** ;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11** ;
фактически, месяц: **7** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО „КРЖ" Тев В.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопроводных сетей с.Есенгельды Абайского района**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акмагамбетов Жанат Канатович **«** 25 **»** 12 **2019 г.**

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата *М.П.*