Форма по приложению 4-1 Приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 год

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы	код
210540038761	30140000622	4873501	1582801	№68	24.07.2025	МБ	038 028 431
				Доп.сог.№68/1	25.07.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)	**99 994 399,99**	**99 994 399,99**	**25 505 204,07**				**3 060 624,49**	**28 565 828,56**
Удержание аванса	**29 998 320,00**	**29 998 320,00**	**7 651 561,22**				**918 187,35**	**8 569 748,57**
ИТОГО по справке	**69 996 079,99**	**69 996 079,99**	**17 853 642,85**				**2 142 437,14**	**19 996 079,99**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран" Қанағат А.Д.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "JANA KZ QURYLY" Гилажева Ж.Б.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Технический надзор: **Директор: ТОО "ЗКА Проект" Абишев А.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Технадзор : ТОО «ЗКА Проект»
Авторский надзор: ТОО «Улмад»
Дополнительное соглашение №68/1 от 25.07.2025г. к договору о государственных закупках работ №68 от 24.07.2025г.
Наименование обьекта: «Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)»

АКТ №3
приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-2-1										
			РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка										
1	111	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		3,25	686 988,19	282 915,45	2232712	919475	--	1650960	4194365
			НР - 99%; СП - 8%				404 072,74	109 045,99	1313236	354399		310694	
2	112	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м		99,124	1 272	--	126086	--	126086	--	136173
			СП - 8%				--	--	--	--		10087	
			Тройник										
3	127	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.		35	2 135,72	178,58	74750	6250	--	67834	153990
			НР - 99%; СП - 8%				1 957,14	0,54	68500	19		11407	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -483шт										
4	241	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 125 мм	км		0,18745	779 040,73	339 890,19	146031	63713	--	103653	269658
			НР - 99%; СП - 8%				439 150,54	119 396,64	82319	22381		19975	
5	242	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 CT РК ГОСТ Р 50838-2011	м		187,45	1 272	--	238436	--	238436	--	257511
			СП - 8%				--	--	--	--		19075	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	244	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	489	5 360,78	617,41	2621421	301914	--	2306842	5322524
			НР - 99%; СП - 8%			4 743,37	21,75	2319508	10636		394261	
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -26шт									
7	329	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,42	24 614,48	11 862,43	10338	4983	332	8567	20418
			НР - 118%; СП - 8%			11 958,77	5 327,69	5023	2238		1512	
8	330	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,42	32 475	--	13640	--	13640	--	14731
			СП - 8%			--	--	--	--		1091	
9	332	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 63 мм	шт.	12	7 063,06	256,57	84757	3079	20470	62191	158704
			НР - 99%; СП - 8%			5 100,66	134,26	61208	1611		11756	
10	334	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	24	2 135,72	178,58	51257	4286	--	46514	105593
			НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	46971	13		7822	
11	347	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	60	4 193	--	251580	--	251580	--	271706
			СП - 8%			--	--	--	--		20126	
			Футляр из труб ПЭ100 SDR 11 Д110х10мм.для газопровода из труб ПЭ100 SDR 11 Д63х5,8мм.-212шт/1856м/									
12	425	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб,диаметр 110 мм	км	0,457	312 668,29	3 750,04	142889	1713	1133	139382	304853
			НР - 99%; СП - 8%			306 438,92	1 635,42	140043	747		22582	
13	427	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство контрольной трубки	шт.	45	11 493,03	3 822,81	517186	172026	24580	387607	977176
			НР - 99%; СП - 8%			7 124	1 576,49	320580	70942		72383	
14	428	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	54	926	--	50004	--	50004	--	54004
			СП - 8%			--	--	--	--		4000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	437	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	135	2 334,51	290,7	315159	39245	--	273406	635651
			НР - 99%; СП - 8%			2 043,81	1,88	275914	254		47085	
16	442	261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	76	160	--	12160	--	12160	--	13133
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
17	443	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,19	4 193	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
18	466	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3 250	10,48	1,02	34060	3316	--	23377	62032
			НР - 72%; СП - 8%			9,46	0,53	30745	1723		4595	
19	467	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3 250	17	--	55250	--	55250	--	59670
			СП - 8%			--	--	--	--		4420	
20	468	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	3,25	113 925,17	50 349,45	370257	163636	--	165160	578250
			НР - 61%; СП - 8%			63 575,72	19 733,19	206621	64133		42833	
21	469	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	3,25	560 344	--	1821118	--	1821118	--	1966807
			СП - 8%			--	--	--	--		145689	
			Прочее									
22	538	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	271	1 356,36	23,9	367574	6477	28152	203097	616324
			НР - 61%; СП - 8%			1 228,58	--	332945	--		45654	
			Земляные работы									
23	543	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	4 634,4628478	300,99	300,99	1394927	1394927	--	298211	1828589
			НР - 72%; СП - 8%			--	89,37	--	414182		135451	
24	544	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	143,3339025	4 011,05	--	574919	--	--	413942	1067970

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				4 011,05	--	574919	--		79109	
25	545	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		71,2668057	3 342,54	--	238212	--	--	171513	442503
			НР - 72%; СП - 8%				3 342,54	--	238212	--		32778	
26	546	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$		955,0920267	1 588,61	--	1517269	--	--	1092433	2818479
			НР - 72%; СП - 8%				1 588,61	--	1517269	--		208776	
27	547	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		3 883,1121037	42,41	42,41	164683	164683	--	40735	221852
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,57	--	56577		16433	
28	548	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		3 883,1121037	18,75	18,75	72808	72808	--	18005	98078
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,44	--	25007		7265	
29	549	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованови ям в грунтах 1 группы	$м^3$		120,0962506	1 588,61	--	190786	--	--	137366	354404
			НР - 72%; СП - 8%				1 588,61	--	190786	--		26252	
30	550	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		77,9261629	94,23	94,23	7343	7343	--	1627	9688
			НР - 72%; СП - 8%				--	29	--	2260		718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13698409	3329874	2643738	7612422	23015697
									7724799	1027122	--	1704866	
		Стоимость монтажных работ		тенге					771891				
		Материалы		тенге					28151				
		Всего заработная плата		тенге						636167			
			Накладные расходы	тенге					391634				
			Сметная прибыль	тенге					93082				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1256607				
			Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч									240
			Сметная заработная плата	тенге						636167			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					12926518				
		Материалы		тенге					46516				
		Всего заработная плата		тенге						8115754			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2569071				
			Накладные расходы	тенге					7220788				
			Сметная прибыль	тенге					1611784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21759090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3663
			Сметная заработная плата	тенге						8115754			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					23015697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3903
			Сметная заработная плата	тенге						8751921			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									23015697
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					7724799				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3329874			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1027122			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2643738		
			- Накладные расходы	тенге								7612422	
			- Сметная прибыль	тенге								1704866	
			ИТОГО										**23 015 697**
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования										**23 015 697**
			Временные здания и сооружения 1,3%										**299 204**
			Итого:										**23 314 901**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажныж работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 0,31%										**72 276**
			Непредвиденные работы и затраты -2%										**467 744**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**23 854 921**
			Поправочний коэфициент 2024 80% к=1,075										**20 515 232**
			Поправочний коэфициент 2025 20% к=1,155										**5 510 487**
			Итого										**26 025 718**
			Поправочный коэфицент к=0,98										**25 505 204,07**
			НДС 12%										**3 060 624,49**
			ИТОГО:										**28 565 828,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"

_____Канагат А.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____Гилажева Ж.Б.

_____Альшеров М.А.

Представитель технического надзора:
ТОО «ЗКА Проект»

_____Жайлаубаев Б.

Представитель авторского надзора:
ТОО «Улмад»

_____Арманов А.А.