Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 20 июня 2019 г.
за июнь 2019 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	184 066 747,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	55 220 024,16
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство водопроводных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	46 153 846
7	Сумма выполненных работ за июнь 2019 года	46 153 846
8	Удержания резерва 5%	2 307 692
9	Удержание аванса	13 846 154
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 000 000
11	в т.ч. НДС 12%	3 214 286

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель
_____Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор
_____Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**35789,6055**		**231,90**	**8299678**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0146	522,528	788,00	411752
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1141,688	1608,00	1835835
		Итого оплата труда:				**62,80**	**2247587**
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	1141,688	6909,00	7887925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	1141,688	1608,00	1835834
		Итого эксплуатация машин:				**220,40**	**7887925**
2	**Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1299,8701**		**4024,22**	**5230968**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,272	5553,045	942,00	5230968
		Итого оплата труда:				**4024,22**	**5230968**
3	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**811,7157**		**1045,44**	**848600**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,21	982,176	864,00	848600
		Итого оплата труда:				**1045,44**	**848600**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**811,7157**		**1887,00**	**1531708**
5	**Е11-010104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25454,8293**		**36,56**	**930700**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	170,802	1608,00	274649
		Итого оплата труда:				**10,79**	**274649**
5. 2	259 С (МС231-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	170,802	5449,00	930700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	170,802	1608,00	274650
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**930700**
6	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** 15272, 8976 (2)	**м3 уплотненного грунта**	**10238,0300**		**160,89**	**1647197**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	1320,706	660,00	871666
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	319,938	1126,00	360251
		Итого оплата труда:				**120,33**	**1231917**
6. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	319,938	2368,00	757614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	319,938	1126,00	360250
6. 4	1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1279,754	14,00	17917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**775531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18488850**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18488850**
Всего заработная плата -			Тенге				**9833722**
Местные материалы -			Тенге				**1531708**
		Накладные расходы -	Тенге				**7080280**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**7080280**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2045530**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27614660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9833722**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27614660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9833722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы					
7	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**386,5224**		**2675,37**	**1034090**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	394,253	864,00	340634
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	13,528	1126,00	15233
		Итого оплата труда:				**920,69**	**355867**
7. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	13,528	4274,00	57820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	13,528	1126,00	15233
		Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**57820**
7. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	425,175	1495,00	635636
		Итого материалов:				**1644,50**	**635636**
8	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,1626**		**306061,38**	**967962**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	613,552	1072,00	657728
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	184,854	959,91	81451
		Итого оплата труда:				**233722,26**	**739179**
8. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	77,801	3565,00	277360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	77,801	942,00	73289
8. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,012	4036,00	4085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,012	1345,00	1361
8. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	37,952	79,00	2998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,396	1454,00	6392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,396	1126,00	4950

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,645	2499,00	4110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,645	1126,00	1852
		Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**294945**
8. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,392	228,00	317
8. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	56,928	263,00	14972
		Итого материалов:				**4834,32**	**15289**
9	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3194,2664**		**1752,00**	**5596355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7598407**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7598407**
Материалы -			Тенге				**650925**
Всего заработная плата -			Тенге				**1095047**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5596355**
		Накладные расходы -	Тенге				**1084096**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1084096**
		Сметная прибыль -	Тенге				**694600**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9377104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1095047**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9377104**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1095047**
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
10	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметрои 1,5 метра (20шт). Устройство в грунтах сухих** 37,4 (1).	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**36,2000**		**17983,12**	**650989**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	320,732	979,00	313997
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	80,292	1430,24	114836
		Итого оплата труда:				**11846,21**	**428833**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,905	4274,00	3868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,905	1126,00	1019
10. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	50,68	4370,00	221472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	50,68	1608,00	81493
10. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,158	252,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,5792	1454,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,5792	1126,00	652
10. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	28,127	2499,00	70290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	28,127	1126,00	31671
		Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**296764**
10. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,181	2728,00	22318
10. 9	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,362	18387,00	6656
10.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1448	40429,00	5854
10.11	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003982	31973,00	127
10.12	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,896	310,00	898
10.13	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,011222	29,00	0
10.14	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,344	1007,00	4374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1111,28**	**40228**
11	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2 м. (3 штук). Устройство в грунтах сухих** 8,73.(1)	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,0400**		**17983,12**	**144584**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	71,234	979,00	69738
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	17,833	1430,24	25505
		Итого оплата труда:				**11846,21**	**95244**
11. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,201	4274,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,201	1126,00	226
11. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	11,256	4370,00	49189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	11,256	1608,00	18100
11. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,25728	252,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,12864	1454,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,12864	1126,00	145
11. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	6,247	2499,00	15611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	6,247	1126,00	7034
		Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**65911**
11. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,817	2728,00	4957
11. 9	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0804	18387,00	1478
11.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03216	40429,00	1300

1	2	3	4	5	6	7	8
11.11	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000884	31973,00	28
11.12	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,6432	310,00	199
11.13	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,002492	29,00	0
11.14	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,9648	1007,00	972
		Итого материалов:				**1111,28**	**8935**
12	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,0000**		**23653,00**	**473060**
13	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**35054,00**	**105162**
14	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**40,0000**		**19154,00**	**766160**
15	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**29243,00**	**175458**
16	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,0000**		**17479,00**	**349580**
17	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**36258,00**	**108774**
18	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**4321,00**	**99383**
19	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**12459,00**	**286557**
20	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**23,0000**		**9760,00**	**224480**
21	**С121-060208-0501**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,6150**		**521285,00**	**320601**
22	**Е11-130301-1406 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**17,8689**		**138,72**	**2479**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,761216	1035,00	788
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003574	2252,01	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**796**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003574	4274,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003574	1126,00	4
22. 4	1044 С (МС231-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003574	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003574	2499,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003574	1126,00	4
22. 6	2515 С (МС231-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,232296	139,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,17	57
22. 7	149372 С (МС122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0005	393240,00	197
22. 8	149529 С (МС122-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003216	446927,00	1437
		Итого материалов:				91,46	1634
23	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,1320**		**1236054,48**	**163159**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	41,276	1345,00	55517
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	12,448	1339,91	16679
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**72195**
23. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	12,159	4861,00	59103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	12,159	1345,00	16354
23. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,28908	2499,00	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,28908	1126,00	326
		Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**59825**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	147348 С (МС121-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,01188	208994,00	2483
23. 6	251470 С (МС123-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,132	343444,00	45335
		Итого материалов:				**362253,46**	47817
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3870426**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3549825**
Материалы -			Тенге				**98615**
Всего заработная плата -			Тенге				**597068**
Местные материалы -			Тенге				**2588614**
		Накладные расходы -	Тенге				**590858**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**590858**
		Сметная прибыль -	Тенге		[illegible]		**331255**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		[illegible]		**4471938**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		[illegible]		**545**
		Сметная заработная плата -	Тенге		[illegible]		**597068**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		[illegible]		**320601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		[illegible]		**320601**
		Сметная прибыль -	Тенге		[illegible]		**25648**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**346249**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4818187**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**545**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597068**

РАЗДЕЛ 4.Пожарные гидранты

24	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные 2500. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**82952,62**	**497716**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	1,82	10,92	942,00	10287
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,3	1318,80	396
		Итого оплата труда:				**1780,38**	**10682**
24. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,12	4370,00	524
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1608,00	193
24. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	2499,00	450

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1126,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**974**
24. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0168	190291,00	3197
24. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,36	450,00	162
24. 7	251531 С (МС123-030103-0909)	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	6	80516,00	483096
		Итого материалов:				**81075,81**	**486455**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**497716**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**497716**
Материалы -			Тенге				**486455**
Всего заработная плата -			Тенге				**10682**
		Накладные расходы -	Тенге				**10575**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40663**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**548955**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**30455399**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30134798**
Материалы -			Тенге				**1235995**
Всего заработная плата -			Тенге				**11536518**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5596355**
Местные материалы -			Тенге				**4120322**
		Накладные расходы -	Тенге				**8765809**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3112049**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42012656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11536518**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**320601**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**320601**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25648**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**346249**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**42358905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11536518**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**550666**
		Итого	Тенге				**42909571**
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				**1699219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого	Тенге				44608790
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				892176
		Подготовительные работы	Тенге				286580
		Итого	Тенге				45787546
		скидка	Тенге				4578755
		итого со скидкой	Тенге				41208791
		НДС 12%	Тенге				4945055
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				46153846

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____ Искаков А.

Технический надзор

ТОО "Номад Travel"
Директор

_____ Искаков С.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.