Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 24 июля 2019 г.
за июль 2019 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	184 066 747,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	46 153 846
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	55 220 024,16
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	30 000 000
5	Виды выполняемых работ	Строительство водопроводных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	86 923 076
7	Сумма выполненных работ за июль 2019 года	40 769 230
8	Удержания резерва 5%	2 038 462
9	Удержание аванса	12 230 769
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	26 500 000
11	в т.ч. НДС 12%	2 839 286

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____Акмагамбетов Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района" 42210
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой" Форма 2в
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 2

приемки выполненных работ
за июль 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**17777,3388**		**231,90**	**4122599**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0146	259,549	788,00	204525
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	567,097	1608,00	911892
		Итого оплата труда:				**62,80**	**1116417**
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	567,097	6909,00	3918074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	567,097	1608,00	911892
		Итого эксплуатация машин:				**220,40**	**3918074**
2	**Е11-010101-0432**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4190,6217**		**274,33**	**1149629**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07473	313,165	1345,00	421207
		Итого оплата труда:				**100,51**	**421207**
2. 2	2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,07473	313,165	3671,00	1149629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07473	313,165	1345,00	421207
		Итого эксплуатация машин:				**274,33**	**1149629**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2					42210
3	**Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**679,4215**		**4024,22**	**2734144**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	4,272	2902,488	942,00	2734144
						4024,22	**2734144**
4	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**761,5620**		**1045,44**	**796167**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	1,21	921,49	864,00	796167
						1045,44	**796167**
5	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**761,5620**		**1887,00**	**1437067**
6	**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**971,6460**		**1141,14**	**1108784**
6. 1	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,858	833,672	786,67	655822
						674,96	**655822**
6. 2	1275 С (МС232-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	2778,908	399,00	1108784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.					
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	0,858	833,6724	786,67	655822
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						**1141,14**	**1108784**
			Тенге				
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					**11348391**
Всего заработная плата -			Тенге				
Местные материалы -			Тенге				**11348391**
	Накладные расходы -		Тенге				**5723758**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**1437067**
	Сметная прибыль -		Тенге				**4121106**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4121106**
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				**1237560**
	Сметная заработная плата -		чел.-ч				**16707056**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**5797**
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				**5723758**
	Сметная заработная плата -		чел.-ч				**16707056**
			Тенге				**5797**
							5723758

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**360,7300**		**2675,37**	**965086**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	367,945	864,00	317904
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	12,626	1126,00	14216
		Итого оплата труда:				**920,69**	**332121**
7. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	12,626	4274,00	53962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	12,626	1126,00	14217
		Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**53962**
7. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	396,803	1495,00	593220
		Итого материалов:				**1644,50**	**593220**
8	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,6130**		**306061,38**	**799738**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	506,922	1072,00	543420
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	70,107	959,91	67296
		Итого оплата труда:				**233722,26**	**610716**
8. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	64,28	3565,00	229157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	64,28	942,00	60552
8. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,83616	4036,00	3375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,83616	1345,00	1125
8. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	31,356	79,00	2477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,632	1454,00	5281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,632	1126,00	4090
8. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,359	2499,00	3396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,359	1126,00	1530
		Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**243686**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,15	228,00	262
8. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	47,034	263,00	12370
		Итого материалов:				**4834,32**	**12632**
9	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1000**		**267643,61**	**26764**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	17,9	1072,00	19189
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	2,105	954,49	2009
		Итого оплата труда:				**211979,95**	**21198**
9. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	1,98	3565,00	7059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	1,98	942,00	1865
9. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,015	4036,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015	1345,00	20
9. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,8	79,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,093	1454,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,093	1126,00	105
9. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,017	2499,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017	1126,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**73601,45**	**7360**
9. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,022	228,00	5
9. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,8	263,00	210
		Итого материалов:				**2154,16**	**215**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6230**		**251898,05**	**156932**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	173	107,779	1072,00	115539
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	11,619	954,64	11092
		Итого оплата труда:				**203259,99**	**126631**
10. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	10,902	3565,00	38867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	10,902	942,00	10270
10. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,06853	4036,00	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,06853	1345,00	92
10. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,984	79,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,57939	1454,00	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,57939	1126,00	652
10. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,06853	2499,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,06853	1126,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**65090,57**	**40551**
10. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,09968	228,00	23
10. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,115	263,00	819
		Итого материалов:				**1351,48**	**842**
11	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2639,1300**		**1752,00**	**4623756**
12	**С123-010501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**101,0000**		**720,00**	**72720**
13	**С123-010501-1305**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**629,2300**		**187,00**	**117666**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0154**		**1107037,99**	**17048**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	441	6,791	1235,00	8387
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	1,784	1322,55	2360
		Итого оплата труда:				**697865,84**	**10747**
14. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	1,084	4861,00	5272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	1,084	1345,00	1458
14. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02541	5560,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02541	1608,00	41
14. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,20944	6595,00	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,20944	1608,00	337
14. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,63525	29,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,539	79,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,232848	208,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,457842	1454,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,457842	1126,00	516
14.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,007084	2499,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,007084	1126,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**492660,79**	**7587**

1	2	3	4	5	6	7	8
14.11	127966 С (МС121-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,924	561,00	518
14.12	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,003234	40429,00	131
14.13	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,002002	212247,00	425
		Итого материалов:				**69742,20**	**1074**
15	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1298**		**1315616,22**	**170701**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	504	65,394	1235,00	80762
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	18,857	1322,89	24945
		Итого оплата труда:				**814695,17**	**105707**
15. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	12,055	4861,00	58600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	12,055	1345,00	16214
15. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,214088	5560,00	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,214088	1608,00	344
15. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	2,011	6595,00	13263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	2,011	1608,00	3234
15. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	6,423	29,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,541	79,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	2,258	208,00	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	4,515	1454,00	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	4,515	1126,00	5084
15.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,060983	2499,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,060983	1126,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**622625,44**	**80786**
15.11	127966 С (МС121-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	7,785	561,00	4367
15.12	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,029842	40429,00	1207
15.13	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,016868	212247,00	3580
		Итого материалов:				**70550,78**	**9154**
16	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**130,2690**		**13022,00**	**1696363**
17	**С123-010201-0237**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,4616**		**10901,00**	**168547**
18	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**145,1500**		**1110,78**	**161229**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,844	122,507	1126,00	137942
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,246755	1126,00	278
		Итого оплата труда:				**952,26**	**138220**
18. 3	1042 С (МС231-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	37,855	11,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,246755	2499,00	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,246755	1126,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**7,12**	**1033**
18. 5	127730 С (МС121-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,078091	242,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	146692 С (МС121-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,005371	316487,00	1700
18. 7	147673 С (МС121-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	32,804	626,00	20535
		Итого материалов:				**153,32**	**22254**
19	**Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0154**		**2003276,46**	**30850**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	176	2,71	1090,00	2954
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,805	0,212591	1599,37	340
		Итого оплата труда:				**213918,72**	**3294**
19. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,24	0,003696	4274,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,003696	1126,00	4
19. 4	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,14	0,202356	6595,00	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,14	0,202356	1608,00	325
19. 5	863 С (МС232-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	42,46	0,653884	1001,00	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4246	0,0065388	1600,00	10
19. 6	1042 С (МС231-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	29,3	0,45122	11,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**130508,82**	**2010**
19. 7	135569 С (МС121-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1100	16,94	283,00	4794
19. 8	135874 С (МС121-100501-9903)	Битум	кг	3700	56,98	264,00	15043
19. 9	136328 С (МС121-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	100	1,54	3284,00	5057

1	2	3	4	5	6	7	8
19.10	147049 С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,004774	6994,00	33
19.11	149239 С (МС122-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,002202	373222,00	822
19.12	248314 С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00385	34475,00	133
19.13	249178 С (МС121-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,01848	225,00	4
		Итого материалов:				**1680927,64**	**25886**
20	**Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1298**		**2355805,05**	**305666**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	197	25,561	1090,00	27861
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,666	2,033	1599,14	3250
		Итого оплата труда:				**239781,52**	**31112**
20. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,28	0,03633	4274,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,03633	1126,00	41
20. 4	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	14,91	1,935	6595,00	12759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,91	1,935	1608,00	3111
20. 5	863 С (МС232-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	47,56	6,171	1001,00	6177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4756	0,06171	1600,00	99
20. 6	1042 С (МС231-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	32,8	4,256	11,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**147496,53**	**19138**
20. 7	135569 С (МС121-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1300	168,675	283,00	47735

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 8	135874 С (МС121-100501-9903)	Битум	кг	4390	569,602	264,00	150375
20. 9	136328 С (МС121-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	15,57	3284,00	51132
20.10	147049 С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,040222	6994,00	281
20.11	149239 С (МС122-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,021409	373222,00	7990
20.12	248314 С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,032438	34475,00	1118
20.13	249178 С (МС121-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,1557	225,00	35
		Итого материалов:				**1993578,52**	**258667**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9313068**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9144521**
Материалы -			Тенге				**923945**
Всего заработная плата -			Тенге				**1379746**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6510505**
		Накладные расходы -	Тенге				**1365948**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1365948**
		Сметная прибыль -	Тенге				**840838**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11351307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1379746**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**168547**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**168547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13484**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**182031**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11533338**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1379746**

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметрои 1,5 метра (33шт). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**59,7300**		**17983,12**	**1074132**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	529,208	979,00	518094
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	132,481	1430,24	189480
		Итого оплата труда:				**11846,21**	**707574**
21. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	1,493	4274,00	6382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,493	1126,00	1681
21. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	83,622	4370,00	365428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	83,622	1608,00	134464
21. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,911	252,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,95568	1454,00	1390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,95568	1126,00	1076
21. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	46,41	2499,00	115979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	46,41	1126,00	52258
		Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**489661**
21. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	13,499	2728,00	36825
21. 9	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,5973	18387,00	10983
21.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,23892	40429,00	9659

1	2	3	4	5	6	7	8
21.11	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00657	31973,00	210
21.12	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	4,778	310,00	1481
21.13	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,018516	29,00	1
21.14	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	7,168	1007,00	7218
		Итого материалов:				**1111,28**	**66377**
22	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2 м. (11 штук). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**30,9100**		**17983,12**	**555858**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	273,863	979,00	268111
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	68,558	1430,24	98055
		Итого оплата труда:				**11846,21**	**366166**
22. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,77275	4274,00	3303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,77275	1126,00	870
22. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	43,274	4370,00	189107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	43,274	1608,00	69585
22. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,98912	252,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,49456	1454,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,49456	1126,00	557
22. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	24,017	2499,00	60019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	24,017	1126,00	27043
		Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**253397**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	6,986	2728,00	19057
22. 9	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3091	18387,00	5683
22.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,12364	40429,00	4999
22.11	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0034	31973,00	109
22.12	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,473	310,00	767
22.13	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,009582	29,00	0
22.14	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,709	1007,00	3735
		Итого материалов:				**1111,28**	**34350**
23	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**33,0000**		**23653,00**	**780549**
24	**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**35054,00**	**385594**
25	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**66,0000**		**19154,00**	**1264164**
26	**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**22,0000**		**29243,00**	**643346**
27	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**33,0000**		**17479,00**	**576807**
28	**С121-040302-0113**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**36258,00**	**108774**
29	**С121-040302-0114**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**37871,00**	**302968**
30	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**44,0000**		**4321,00**	**190124**
31	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**44,0000**		**12459,00**	**548196**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**44,0000**		**9760,00**	**429440**
33	**С123-030101-0503**	**Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**67,0000**		**11823,00**	**792141**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7652093**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7652093**
Материалы -			Тенге				**100726**
Всего заработная плата -			Тенге				**1073740**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**792141**
Местные материалы -			Тенге				**5229962**
		Накладные расходы -	Тенге				**1063003**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1063003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**697208**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9412304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1004**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1073740**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9412304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1004**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1073740**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**28313552**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28145005**
Материалы -			Тенге				**1024671**
Всего заработная плата -			Тенге				**8177244**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7302646**
Местные материалы -			Тенге				**6667029**
		Накладные расходы -	Тенге				**6550057**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2775605**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37470667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8177244**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**168547**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**168547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13484**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**182031**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**37652697**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8177244**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**489485**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого	Тенге				38142182
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				1510430
		Итого	Тенге				39652612
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				793052
		Итого	Тенге				40445665
		скидка	Тенге				4044566
		итого со скидкой	Тенге				36401098
		НДС 12%	Тенге				4368132
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				40769230

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142916

Руководитель

_____ Аскаров А.Е.

Технический надзор

ТОО "Номад Travel"
Директор

_____ Искаков С.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.