Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 20 августа 2019 г.
за август 2019 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	184 066 747,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	86 923 076
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	55 220 024,16
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	56 500 000
5	Виды выполняемых работ	Строительство водопроводных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	125 384 615
7	Сумма выполненных работ за август 2019 года	38 461 539
8	Удержания резерва 5%	1 923 077
9	Удержание аванса	11 538 462
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	25 000 000
11	в т.ч. НДС 12%	2 678 571

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____Акмагамбетов Ж.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района" **Форма № 3**
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2019 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№20	22.04.2019	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области	125 384 615,00	34 340 659,82	125 384 615,00	38 461 539,00					4 120 879,18	38 461 539,00
Итого:	125 384 615,00	34 340 659,82	125 384 615,00	38 461 539,00					4 120 879,18	38 461 539,00

М. П.
Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров Е.Е.
БИН 131040028622
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Подрядчик Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К. БИН 040840003535
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства Главный инженер проекта ТОО "Гипроводхоз" Акашев Т.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel" Искаков С.А.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Договор №20 от 22.04.2019

Форма 2в

А К Т № 3

приемки выполненных работ
за август 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7055,9845**		**231,90**	**1636296**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0146	103,017	788,00	81178
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	225,086	1608,00	361938
		Итого оплата труда:				**62,80**	**443116**
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	225,086	6909,00	1555119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	225,086	1608,00	361938
		Итого эксплуатация машин:				**220,40**	**1555119**
2	**Е11-010101-0432**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4246,9759**		**274,33**	**1165089**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07473	317,377	1345,00	426871
		Итого оплата труда:				**100,51**	**426871**
2. 2	2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,07473	317,377	3671,00	1165089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07473	317,377	1345,00	426872
		Итого эксплуатация машин:				**274,33**	**1165089**
3	**Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**349,5761**		**4024,22**	**1406773**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,272	1493,389	942,00	1406773
		Итого оплата труда:				**4024,22**	**1406773**
4	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**800,0000**		**1045,44**	**836352**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,21	968	864,00	836352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1045,44**	**836352**
5	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**800,0000**		**1887,00**	**1509600**
6	**Е11-010104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**44822,6700**		**36,56**	**1638842**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	300,76	1608,00	483622
		Итого оплата труда:				**10,79**	**483622**
6. 2	259 С (МС231-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	300,76	5449,00	1638842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	300,76	1608,00	483622
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**1638842**
7	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26893,6020**		**160,89**	**4326912**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	3469,275	660,00	2289721
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	840,425	1126,00	946319
		Итого оплата труда:				**120,33**	**3236040**
7. 3	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	840,425	2368,00	1990127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	840,425	1126,00	946319
7. 4	1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	3361,7	14,00	47064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**2037190**
8	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**242,95**	**242951**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0129	12,9	788,00	10165
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	37,33	1608,00	60027
		Итого оплата труда:				**70,19**	**70192**
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	9,33	4199,00	39177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	9,33	1608,00	15003
8. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	28	6909,00	193452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	28	1608,00	45024
		Итого эксплуатация машин:				**232,63**	**232629**
8. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,05	3141,00	157
		Итого материалов:				**0,16**	**157**
9	**С341-020101-1005**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2360,0000**		**320,00**	**755200**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**18,15**	**18147**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	3,32	788,00	2616
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,69	1597,55	5895
		Итого оплата труда:				**8,51**	**8511**
10. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,08	3088,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,08	1126,00	90
10. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,61	4199,00	15158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,61	1608,00	5805
		Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**15405**
10. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04	3141,00	126
		Итого материалов:				**0,13**	**126**
11	**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**3931,5900**		**1141,14**	**4486495**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	3373,304	786,67	2653666
		Итого оплата труда:				**674,96**	**2653666**
11. 2	1275 С (МС232-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	11244,347	399,00	4486495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	3373,3041	786,67	2653666
		Итого эксплуатация машин:				**1141,14**	**4486495**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18022656**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18022656**
Материалы -			Тенге				**283**
Всего заработная плата -			Тенге				**9565143**
Местные материалы -			Тенге				**1509600**
Транспортные расходы -			Тенге				**755200**
		Накладные расходы -	Тенге				**6886903**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**6886903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1992765**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26902324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9565143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26902324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9565143**

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

12	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**99,0000**		**2675,37**	**264862**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	100,98	864,00	87247
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,465	1126,00	3902
		Итого оплата труда:				**920,69**	**91148**
12. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,465	4274,00	14809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,465	1126,00	3902
		Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**14809**
12. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	108,9	1495,00	162806
		Итого материалов:				**1644,50**	**162806**
13	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9000**		**306061,38**	**275455**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	174,6	1072,00	187171
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	24,147	959,91	23179
		Итого оплата труда:				**233722,26**	**210350**
13. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	22,14	3565,00	78929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	22,14	942,00	20856
13. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,288	4036,00	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,288	1345,00	387
13. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	10,8	79,00	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,251	1454,00	1819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,251	1126,00	1409
13. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,468	2499,00	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,468	1126,00	527
		Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**83933**
13. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,396	228,00	90
13. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	16,2	263,00	4261
		Итого материалов:				**4834,32**	**4351**
14	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**909,0000**		**1752,00**	**1592568**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2132885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2132885**
		Материалы -	Тенге				**167156**
		Всего заработная плата -	Тенге				**301498**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1592568**
		Накладные расходы -	Тенге				**298483**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**298483**
		Сметная прибыль -	Тенге				**194509**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2625878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**303**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2625878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**303**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301498**
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
15	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметрои 1,5 метра (8шт). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**14,4800**		**17983,12**	**260396**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	128,293	979,00	125599
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	32,117	1430,24	45934
		Итого оплата труда:				**11846,21**	**171533**
15. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,362	4274,00	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,362	1126,00	408
15. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	20,272	4370,00	88589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	20,272	1608,00	32597
15. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш -ч	0,032	0,46336	252,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,23168	1454,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,23168	1126,00	261
15. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	11,251	2499,00	28116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	11,251	1126,00	12669
		Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**118706**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,272	2728,00	8927
15. 9	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1448	18387,00	2662
15.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,05792	40429,00	2342
15.11	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001593	31973,00	51
15.12	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,158	310,00	359
15.13	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,004489	29,00	0
15.14	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,738	1007,00	1750
		Итого материалов:				**1111,28**	**16091**
16	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**23653,00**	**189224**
17	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16,0000**		**19154,00**	**306464**
18	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**17479,00**	**139832**
19	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90**	**шт.**	**8,0000**		**4321,00**	**34568**
20	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**12459,00**	**99672**
21	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**9760,00**	**78080**
22	**С123-030101-0503**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**8,0000**		**11823,00**	**94584**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**1202820**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1202820**
Материалы -	Тенге	**16091**
Всего заработная плата -	Тенге	**171533**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**94584**
Местные материалы -	Тенге	**847840**
Накладные расходы -	Тенге	**169818**
Накладные НУЧП -	Тенге	**169818**
Сметная прибыль -	Тенге	**109811**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1482448**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**160**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				171533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1482448
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160
		Сметная заработная плата -	Тенге				171533
		РАЗДЕЛ 4.Пожарные гидранты					
23	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные 2500. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**82952,62**	**995431**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,82	21,84	942,00	20573
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,6	1318,80	791
		Итого оплата труда:				**1780,38**	**21365**
23. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,24	4370,00	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1608,00	386
23. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,36	2499,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,36	1126,00	405
		Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**1948**
23. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0336	190291,00	6394
23. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,72	450,00	324
23. 7	251531 С (МС123-030103-0909)	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ТУ.28,99,39-001-04531094-2018	шт.	1	12	80516,00	966192
		Итого материалов:				**81075,81**	**972910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**995431**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**995431**
Материалы -			Тенге				**972910**
Всего заработная плата -			Тенге				**21365**
		Накладные расходы -	Тенге				**21151**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**21151**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81327**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1097909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21365**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1097909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21365**

РАЗДЕЛ 5.задвижки и фассонные части

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижк а или клапан**	**24,0000**		**1802,61**	**43263**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	1,4	33,6	998,00	33533
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,72	1126,00	811
		Итого оплата труда:				**1430,98**	**34344**
24. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,72	2499,00	1799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,72	1126,00	811
		Итого эксплуатация машин:				**74,97**	**1799**
24. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,036	190291,00	6850
24. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	2,4	450,00	1080
		Итого материалов:				**330,44**	**7930**
25	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижканл и клапан**	**12,0000**		**1077,96**	**12936**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,88	10,56	998,00	10539
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12	1126,00	135
		Итого оплата труда:				**889,50**	**10674**
25. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	2499,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1126,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**24,99**	**300**
25. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0096	190291,00	1827
25. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,6	450,00	270
		Итого материалов:				**174,73**	**2097**
26	**С123-040102-1701**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,0000**		**19315,00**	**231780**
27	**С123-040102-1703**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**24,0000**		**33807,00**	**811368**
28	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,1309**		**1236054,48**	**1397854**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	353,632	1345,00	475636
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	106,644	1339,91	142894
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**618529**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	104,167	4861,00	506357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	104,167	1345,00	140105
28. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	2,477	2499,00	6189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	2,477	1126,00	2789
		Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**512546**
28. 5	147348 С (МС121-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,101781	208994,00	21272
28. 6	251470 С (МС123-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1,131	343444,00	388401
		Итого материалов:				**362253,46**	**409672**
29	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**60,0599**		**72,72**	**4367**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	1,772	1278,00	2264
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012012	1126,00	14
		Итого оплата труда:				**37,93**	**2278**
29. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006006	4274,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006006	1126,00	7
29. 4	1044 С (МС231-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006006	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006006	2499,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006006	1126,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	2515 С (МС231-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,672671	139,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**134**
29. 7	146883 С (МС121-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000901	290315,00	262
29. 8	149219 С (МС122-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005405	315833,00	1707
		Итого материалов:				**32,78**	**1969**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2501568**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1458420**
Материалы -			Тенге				**421668**
Всего заработная плата -			Тенге				**665825**
		Накладные расходы -	Тенге				**658483**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**658483**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169352**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2286255**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665825**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1043148**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1043148**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83452**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1126600**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3412855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665825**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**24855360**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23812212**
Материалы -			Тенге				**1578109**
Всего заработная плата -			Тенге				**10725363**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1687152**
Местные материалы -			Тенге				**2357440**
Транспортные расходы -			Тенге				**755200**
		Накладные расходы -	Тенге				**8034838**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2547764**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34394814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10725363**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1043148**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1043148**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83452**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1126600**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**35521413**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12141**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				9637926
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				461778
		Итого	Тенге				35983191
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				1424934
		Итого	Тенге				37408126
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				748163
		Итого	Тенге				38156288
		скидка	Тенге				3815629
		итого со скидкой	Тенге				34340659
		НДС 12%	Тенге				4120879
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				38461539

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____ Аскаров А.Е.

Технический надзор

ТОО "Номад Travel"
Директор

_____ Искаков С.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.