Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"

Форма 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

N п.п.	№№ по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1		**Е11-010101-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5069,2736**		**231,90**	**1175574**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0146	74,011	788,00	58321
1. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	161,71	1608,00	260029
			Итого оплата труда:				**62,80**	**318350**
1. 3		2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	161,71	6909,00	1117253
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	161,71	1608,00	260030
			Итого эксплуатация машин:				**220,40**	**1117253**
2		**Е11-010101-0432**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**10172,0270**		**274,33**	**2790531**
2. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07473	760,156	1345,00	1022409
			Итого оплата труда:				**100,51**	**1022409**
2. 2		2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,07473	760,156	3671,00	2790531
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07473	760,156	1345,00	1022410
			Итого эксплуатация машин:				**274,33**	**2790531**
3		**Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**278,4054**		**4024,22**	**1120366**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,272	1189,348	942,00	1120366
			Итого оплата труда:				**4024,22**	**1120366**
4		**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**242,3519**		**1045,44**	**253364**

1		2	3	4	5	6	7	8
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,21	293,246	864,00	253364
			Итого оплата труда:				**1045,44**	**253364**
5		**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**242,3519**		**1887,00**	**457318**
6		**Е11-010104-0503**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**7364,6994**		**36,56**	**269274**
6. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	49,417	1608,00	79463
			Итого оплата труда:				**10,79**	**79463**
6. 2		259 С (МС231-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	49,417	5449,00	269274
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	49,417	1608,00	79463
			Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**269274**
7		**Е11-010201-0502**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6936,2534**		**160,89**	**1115974**
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	894,777	660,00	590553
7. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	216,758	1126,00	244069
			Итого оплата труда:				**120,33**	**834622**
7. 3		660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	216,758	2368,00	513283
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	216,758	1126,00	244070
7. 4		1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	867,032	14,00	12138
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**525421**
8		**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**613,5656**		**242,95**	**149066**
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0129	7,915	788,00	6237
8. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	22,904	1608,00	36830
			Итого оплата труда:				**70,19**	**43067**
8. 3		258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	5,725	4199,00	24037
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	5,725	1608,00	9206
8. 4		2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	17,18	6909,00	118695
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	17,18	1608,00	27625
			Итого эксплуатация машин:				**232,63**	**142733**
8. 5		100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,030678	3141,00	96
			Итого материалов:				**0,16**	**96**

1		2	3	4	5	6	7	8
9		**С341-020101-1005**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1448,0148**		**320,00**	**463365**
10		**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**613,5656**		**18,15**	**11135**
10. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	2,037	788,00	1605
10. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,264	1597,55	3617
			Итого оплата труда:				**8,51**	**5222**
10. 3		162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,049085	3088,00	152
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,049085	1126,00	55
10. 4		258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,215	4199,00	9301
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,215	1608,00	3562
			Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**9452**
10. 5		100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,024543	3141,00	77
			Итого материалов:				**0,13**	**77**
11		**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**656,8630**		**1141,14**	**749573**
11. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	563,588	786,67	443356
			Итого оплата труда:				**674,96**	**443356**
11. 2		1275 С (МС232-050101-0102)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1878,628	399,00	749573
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	563,5884	786,67	443356
			Итого эксплуатация машин:				**1141,14**	**749573**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**8555539**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**8555539**
Материалы -	Тенге	**173**
Всего заработная плата -	Тенге	**4120220**
Местные материалы -	Тенге	**457318**
Транспортные расходы -	Тенге	**463365**
Накладные расходы -	Тенге	**2966558**
Накладные НУЧП -	Тенге	**2966558**
Сметная прибыль -	Тенге	**921768**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**12443865**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**4238**
Сметная заработная плата -	Тенге	**4120220**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**12443865**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**4238**
Сметная заработная плата -	Тенге	**4120220**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы					
12		**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**364,2676**		**2675,37**	**974551**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	371,553	864,00	321022
12. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	12,749	1126,00	14356
			Итого оплата труда:				**920,69**	**335378**
12. 3		112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	12,749	4274,00	54491
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	12,749	1126,00	14355
			Итого эксплуатация машин:				**149,59**	**54491**
12. 4		100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	400,694	1495,00	599038
			Итого материалов:				**1644,50**	**599038**
13		**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0424**		**306061,38**	**319026**
13. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	202,218	1072,00	216778
13. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	27,967	959,91	26845
			Итого оплата труда:				**233722,26**	**243623**
13. 3		116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	25,642	3565,00	91414
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	25,642	942,00	24155
13. 4		783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,333555	4036,00	1346
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,333555	1345,00	449
13. 5		2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12,508	79,00	988
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6		2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,449	1454,00	2107
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,449	1126,00	1632
13. 7		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,542027	2499,00	1355
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,542027	1126,00	610
			Итого эксплуатация машин:				**93259,06**	**97210**
13. 8		135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,458638	228,00	105
13. 9		249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18,762	263,00	4935

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**4834,32**	**5039**
14		**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9140**		**267643,61**	**244626**
14. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	163,606	1072,00	175386
14. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	19,24	954,49	18364
			Итого оплата труда:				**211979,95**	**193750**
14. 3		116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	18,097	3565,00	64517
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	18,097	942,00	17047
14. 4		783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,1371	4036,00	553
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1371	1345,00	184
14. 5		2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	7,312	79,00	578
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6		2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,85002	1454,00	1236
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,85002	1126,00	957
14. 7		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,15538	2499,00	388
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,15538	1126,00	175
			Итого эксплуатация машин:				**73601,45**	**67272**
14. 8		135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,20108	228,00	46
14. 9		249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	7,312	263,00	1923
			Итого материалов:				**2154,16**	**1969**
15		**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,8770**		**251898,05**	**472813**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	173	324,721	1072,00	348101
15. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	35,006	954,64	33418
			Итого оплата труда:				**203259,99**	**381519**
15. 3		116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	32,847	3565,00	117101
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	32,847	942,00	30942
15. 4		783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,20647	4036,00	833

1		2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,20647	1345,00	278
15. 5		2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	15,016	79,00	1186
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6		2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,746	1454,00	2538
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,746	1126,00	1966
15. 7		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,20647	2499,00	516
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,20647	1126,00	232
			Итого эксплуатация машин:				**65090,57**	**122175**
15. 8		135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,30032	228,00	68
15. 9		249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	9,385	263,00	2468
			Итого материалов:				**1351,48**	**2537**
16		**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1052,7836**		**1752,00**	**1844477**
17		**С123-010501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**923,1400**		**720,00**	**664661**
18		**С123-010501-1305**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1895,7700**		**187,00**	**354509**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**4874662**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4874662**
		Материалы -		Тенге				**608583**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1154269**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2863647**
			Накладные расходы -	Тенге				**1142726**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1142726**
			Сметная прибыль -	Тенге				**481391**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6498780**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1157**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1154269**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6498780**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1157**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1154269**

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

1		2	3	4	5	6	7	8
19		**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметрои 1,5 метра (20шт). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**36,2000**		**17983,12**	**650989**
19. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	320,732	979,00	313997
19. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	80,292	1430,24	114836
			Итого оплата труда:				**11846,21**	**428833**
19. 3		112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,905	4274,00	3868
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,905	1126,00	1019
19. 4		762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	50,68	4370,00	221472
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	50,68	1608,00	81493
19. 5		1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	1,158	252,00	292
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6		2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,5792	1454,00	842
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,5792	1126,00	652
19. 7		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	28,127	2499,00	70290
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	28,127	1126,00	31671
			Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**296764**
19. 8		100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	8,181	2728,00	22318
19. 9		102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,362	18387,00	6656
19.10		131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1448	40429,00	5854
19.11		144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003982	31973,00	127
19.12		145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,896	310,00	898
19.13		249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,011222	29,00	0

1		2	3	4	5	6	7	8
19.14		275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	4,344	1007,00	4374
			Итого материалов:				**1111,28**	**40228**
20		**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2 м. (5 штуки). Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**15,6000**		**17983,12**	**280537**
20. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	8,86	138,216	979,00	135313
20. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	34,601	1430,24	49487
			Итого оплата труда:				**11846,21**	**184801**
20. 3		112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,39	4274,00	1667
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,39	1126,00	439
20. 4		762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	21,84	4370,00	95441
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	21,84	1608,00	35119
20. 5		1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,4992	252,00	126
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6		2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,2496	1454,00	363
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,2496	1126,00	281
20. 7		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	12,121	2499,00	30291
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	12,121	1126,00	13648
			Итого эксплуатация машин:				**8197,90**	**127887**
20. 8		100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,526	2728,00	9618
20. 9		102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,156	18387,00	2868
20.10		131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0624	40429,00	2523
20.11		144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001716	31973,00	55

1		2	3	4	5	6	7	8
20.12		145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,248	310,00	387
20.13		249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,004836	29,00	0
20.14		275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,872	1007,00	1885
			Итого материалов:				**1111,28**	**17336**
21		**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,0000**		**23653,00**	**473060**
22		**С121-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**35054,00**	**175270**
23		**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**40,0000**		**19154,00**	**766160**
24		**С121-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**10,0000**		**29243,00**	**292430**
25		**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**17479,00**	**104874**
26		**С121-040302-0110**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 802 0-90**	**шт.**	**14,0000**		**20186,00**	**282604**
27		**С121-040302-0114**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 802 0-90**	**шт.**	**9,0000**		**37871,00**	**340839**
28		**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90**	**шт.**	**25,0000**		**4321,00**	**108025**
29		**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**25,0000**		**12459,00**	**311475**
30		**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**25,0000**		**9760,00**	**244000**
31		**С123-030101-0503**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**25,0000**		**11823,00**	**295575**
32		**С121-060208-0501**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4270**		**521285,00**	**222589**
33		**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**11,0830**		**138,72**	**1537**
33. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,472136	1035,00	489
33. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002217	2252,01	5
			Итого оплата труда:				**44,54**	**494**
33. 3		112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002217	4274,00	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002217	1126,00	3
33. 4		1044 С (МС231-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002217	28,00	0
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8
33. 5		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002217	2499,00	6
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002217	1126,00	3
33. 6		2515 С (МС231-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,144079	139,00	20
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**35**
33. 7		149372 С (МС122-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00031	393240,00	122
33. 8		149529 С (МС122-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001995	446927,00	892
			Итого материалов:				**91,46**	**1014**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**4549964**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4327375**
		Материалы -		Тенге				**58578**
		Всего заработная плата -		Тенге				**614127**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**295575**
		Местные материалы -		Тенге				**3098737**
			Накладные расходы -	Тенге				**607838**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**607838**
			Сметная прибыль -	Тенге				**394817**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5330030**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**574**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**614127**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**222589**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**222589**
			Сметная прибыль -	Тенге				**17807**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**240396**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5570426**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**574**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**614127**
			РАЗДЕЛ 4.Пожарные гидранты					
34		**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные 2500. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**82952,62**	**580668**
34. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,82	12,74	942,00	12001
34. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,35	1318,80	462
			Итого оплата труда:				**1780,38**	**12463**
34. 3		762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,14	4370,00	612
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,14	1608,00	225

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,21	2499,00	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,21	1126,00	236
		Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**1137**
34. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0196	190291,00	3730
34. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,42	450,00	189
34. 7	251531 С (МС123-030103-0909)	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	7	80516,00	563612
		Итого материалов:				**81075,81**	**567531**
35	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные 2750. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**88505,62**	**442528**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,82	9,1	942,00	8572
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,25	1318,80	330
		Итого оплата труда:				**1780,38**	**8902**
35. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1	4370,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1608,00	161
35. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2499,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1126,00	169
		Итого эксплуатация машин:				**162,37**	**812**
35. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,014	190291,00	2664
35. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,3	450,00	135
35. 7	251532 С (МС123-030103-0910)	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	5	86069,00	430345
		Итого материалов:				**86628,81**	**433144**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**1023196**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1023196**
Материалы -	Тенге	**1000675**
Всего заработная плата -	Тенге	**21365**
Накладные расходы -	Тенге	**21151**
Накладные НУЧП -	Тенге	**21151**
Сметная прибыль -	Тенге	**83548**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1127895**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
			Сметная заработная плата -	Тенге				21365
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1127895
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
			Сметная заработная плата -	Тенге				21365
			РАЗДЕЛ 5.задвижки и фассонные части					
36		**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижк а или клапан**	**5,0000**		**1802,61**	**9013**
36. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	1,4	7	998,00	6986
36. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1126,00	169
			Итого оплата труда:				**1430,98**	**7155**
36. 3		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2499,00	375
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1126,00	169
			Итого эксплуатация машин:				**74,97**	**375**
36. 4		144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	190291,00	1427
36. 5		147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450,00	225
			Итого материалов:				**330,44**	**1652**
37		**С123-040102-1703**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**33807,00**	**169035**
38		**Е11-160601-0102**	**Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**1938,52**	**96926**
38. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	1,47	73,5	1035,00	76073
38. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1	1126,00	1126
			Итого оплата труда:				**1543,97**	**77199**
38. 3		2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	17,5	190,00	3325
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1	2499,00	2499
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1	1126,00	1126
			Итого эксплуатация машин:				**116,48**	**5824**
38. 5		144730 С (МС121-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,055	188712,00	10379

1		2	3	4	5	6	7	8
38. 6		147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,007	207096,00	1450
38. 7		187338 С (МС123-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,1	32005,00	3201
			Итого материалов:				**300,59**	**15029**
39		**С123-040902-3203**	**Краны шаровые DN 25,ГОСТ 213 45-2005**	**шт.**	**50,0000**		**2472,00**	**123600**
40		**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,9047**		**1236054,48**	**1118283**
40. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	282,906	1345,00	380508
40. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	85,315	1339,91	114315
			Итого оплата труда:				**546935,39**	**494823**
40. 3		126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	83,334	4861,00	405085
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	83,334	1345,00	112084
40. 4		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,981	2499,00	4951
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,981	1126,00	2231
			Итого эксплуатация машин:				**453219,52**	**410037**
40. 5		147348 С (МС121-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,081425	208994,00	17017
40. 6		251470 С (МС123-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,90472	343444,00	310721
			Итого материалов:				**362253,46**	**327738**
41		**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**48,0479**		**72,72**	**3494**
41. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	1,417	1278,00	1811
41. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00961	1126,00	11
			Итого оплата труда:				**37,93**	**1822**

1		2	3	4	5	6	7	8
41. 3		112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004805	4274,00	21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004805	1126,00	5
41. 4		1044 С (МС231-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004805	28,00	0
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004805	2499,00	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004805	1126,00	5
41. 6		2515 С (МС231-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,538136	139,00	75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**107**
41. 7		146883 С (МС121-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000721	290315,00	209
41. 8		149219 С (МС122-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004324	315833,00	1366
			Итого материалов:				**32,78**	**1575**
42		**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**936,95**	**1874**
42. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,6	1,2	1345,00	1614
			Итого оплата труда:				**807,00**	**1614**
42. 2		2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,72	190,00	137
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**68,40**	**137**
42. 3		147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00058	212247,00	123
			Итого материалов:				**61,55**	**123**
43		**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**485,82**	**486**
43. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	0,32	0,32	1345,00	430

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**430,40**	**430**
43. 2		2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,18	190,00	34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
			Итого эксплуатация машин:				**34,20**	**34**
43. 3		147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	212247,00	21
			Итого материалов:				**21,22**	**21**
44		**С123-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2638,00**	**5276**
45		**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1146,00**	**1146**
46		**С123-020103-0210**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**68,0000**		**2638,00**	**179384**
47		**С123-020103-0207**	**Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**15,0000**		**1146,00**	**17190**
48		**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**83,0000**		**1233,59**	**102388**
48. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	34,362	1035,00	35565
48. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	18,758	944,60	17719
			Итого оплата труда:				**641,97**	**53283**
48. 3		116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	18,592	3565,00	66280
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	18,592	942,00	17514
48. 4		783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,083	4036,00	335
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,083	1345,00	112
48. 5		2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,083	2499,00	207
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,083	1126,00	93
			Итого эксплуатация машин:				**805,10**	**66823**
49		**С123-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**68,0000**		**1486,00**	**101048**
50		**С123-020302-8007**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**849,00**	**12735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**1941877**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1772842**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				346139
		Всего заработная плата -	Тенге				636327
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				440379
		Накладные расходы -	Тенге				628645
		Накладные НУЧП -	Тенге				628645
		Сметная прибыль -	Тенге				192119
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2593606
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				506
		Сметная заработная плата -	Тенге				636327
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				169035
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				169035
		Сметная прибыль -	Тенге				13523
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				182558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2776164
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				506
		Сметная заработная плата -	Тенге				636327
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				20945239
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20553615
		Материалы -	Тенге				2014148
		Всего заработная плата -	Тенге				6546308
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3599601
		Местные материалы -	Тенге				3556055
		Транспортные расходы -	Тенге				463365
		Накладные расходы -	Тенге				5366918
		Сметная прибыль -	Тенге				2073643
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27994177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6498
		Сметная заработная плата -	Тенге				6546308
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				222589
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				222589
		Сметная прибыль -	Тенге				17807
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				240396
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				169035
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				169035
		Сметная прибыль -	Тенге				13523
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				182558
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				28417131
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6498

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				5311507
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				369423
			Итого	Тенге				28786553
			Зимние удорожания 3,96%	Тенге				1139948
			Итого	Тенге				29926501
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				598530
			Итого	Тенге				30525031
			скидка	Тенге				3052503
			итого со скидкой	Тенге				27472528
			НДС 12%	Тенге				3296703
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				30769231

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____ Аскаров А.Е.

Технический надзор

ТОО "Номад Travel"
Директор

_____ Искаков С.А. / Елеубеков Б. Е.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.