Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

Договор №20 от 22.04.2019

А К Т № 6
приемки выполненных работ от 15 ноября 2019 г.
за ноябрь 2019 г.

Наименование объекта : Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	184 066 747,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	181 846 153,69
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	55 220 024,16
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	118 200 000
5	Виды выполняемых работ	Строительство водопроводных сетей
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	184 066 747,20
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2019 года	2 220 593,51
8	Удержания резерва 5%	111 029,68
9	Удержание аванса	666 178,05
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 443 385,78
11	в т.ч. НДС 12%	154 648,48

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей с.Топар 1,2,3 Абайского района Карагандинской области
Договор №20 от 22.04.2019

АКТ № 6

приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ					
		Оборудование					
1	**С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**21431,00**	**21431**
		Отпускная цена -	шт.			21431,00	21431
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		257,17	257
		Стоимость оборудования				21688,17	21688
2	**С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1853,00**	**3706**
		Отпускная цена -	шт.			1853,00	3706
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		22,24	44
		Стоимость оборудования				1875,24	3750
3	**С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1853,00**	**3706**
		Отпускная цена -	шт.			1853,00	3706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		22,24	44
		Стоимость оборудования				1875,24	3750
		Строительные работы					
4	**Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземлениян под укладку кабеля**	**м3 грунта**	**23,1442**		**264,38**	**6119**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,015	0,347163	788,00	274
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0688	1,592	1345,00	2142
		Итого оплата труда:				**104,36**	**2415**
4. 3	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0688	1,592	3671,00	5845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0688	1,592	1345,00	2141
		Итого эксплуатация машин:				**252,56**	**5845**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		75,14	1739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,16	629
		Сметная стоимость:				**366,68**	**8487**
5	**Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,7158**		**3680,04**	**2634**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	4,044	2,895	910,00	2634
		Итого оплата труда:				**3680,04**	**2634**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2649,63	1897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,37	362
		Сметная стоимость:				**6836,04**	**4893**
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,9975**		**730,94**	**3653**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	4,858	752,00	3653
		Итого оплата труда:				**730,94**	**3653**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		526,28	2630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,58	503
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**6786**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,9925**		**36,56**	**548**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	0,1006	1608,00	162
		Итого оплата труда:				**10,79**	**162**
7. 2	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	0,1006	5449,00	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	0,1006	1608,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**36,56**	**548**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,77	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,55	53
		Сметная стоимость:				**47,88**	**718**
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,9925**		**160,89**	**2412**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	1,934	660,00	1276
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,468516	1126,00	528
		Итого оплата труда:				**120,33**	**1804**
8. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,468516	2368,00	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	0,468516	1126,00	528
8. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1,874	14,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,75**	**1136**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		86,64	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,80	297
		Сметная стоимость:				**267,33**	**4008**
9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3,8700**		**185,67**	**719**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00984	0,038081	788,00	30
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,110411	1608,00	178
		Итого оплата труда:				**53,63**	**208**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,027593	4199,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,027593	1608,00	44
9. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,082818	6909,00	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,082818	1608,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**177,79**	**688**
9. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000155	3141,00	0
		Итого материалов:				**0,13**	--
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,61	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	69
		Сметная стоимость:				**242,23**	**937**
10	**С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**7,8948**		**677,00**	**5345**
11	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,8700**		**18,15**	**70**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	0,012848	788,00	10
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,01428	1597,55	23
		Итого оплата труда:				**8,51**	**33**
11. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00031	3088,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00031	1126,00	0
11. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,013971	4199,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,013971	1608,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**15,41**	**60**
11. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000155	3141,00	0
		Итого материалов:				**0,13**	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		6,13	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	8
		Сметная стоимость:				**26,22**	**101**
		Монтажные работы					
12	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3958,66**	**7917**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,9	1,8	1090,00	1962
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,076	1367,00	104
		Итого оплата труда:				**1032,95**	**2066**
12. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,038	4728,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	1608,00	61
12. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,35	190,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,038	3347,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	1126,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**186,68**	**373**
12. 6	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00013	235559,00	31
12. 7	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,4	1534,00	614
12. 8	279805 С (2105-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0232	212834,00	4938
		Итого материалов:				**2790,99**	**5582**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		743,72	1487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,19	752
		Сметная стоимость:				**5078,57**	**10157**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25,0000**		**590,43**	**14761**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,14	3,5	1090,00	3815
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,11	1367,00	150
		Итого оплата труда:				**158,61**	**3965**
13. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,055	4728,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	1608,00	88
13. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,7825	190,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,055	3347,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	1126,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**23,71**	**593**
13. 6	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000225	235559,00	53
13. 7	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,925	1534,00	1419
13. 8	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0325	273260,00	8881
		Итого материалов:				**414,12**	**10353**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,20	2855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1409
		Сметная стоимость:				**761,00**	**19025**
14	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1119,35**	**1119**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	0,87	0,87	1169,00	1017

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1367,00	27
		Итого оплата труда:				**1044,37**	**1044**
14. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4728,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1608,00	16
14. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3347,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1126,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**80,75**	**81**
14. 5	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	719010,00	22
		Итого материалов:				**21,57**	**22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		751,95	752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,70	150
		Сметная стоимость:				**2021,00**	**2021**
15	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3620,02**	**14480**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	2	8	1108,00	8864
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1367,00	109
		Итого оплата труда:				**2243,34**	**8973**
15. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4728,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1608,00	64
15. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	190,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3347,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1126,00	45
15. 7	2647 С (3401-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,8	24,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**110,81**	**443**
15. 8	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	144783,00	1158
15. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	404706,00	615
15.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	194,00	947
15.11	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	455,00	25
15.12	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	719,00	26
15.13	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	307,00	5
15.14	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1085,00	9
15.15	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	658,00	95
15.16	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	287,00	1401
15.17	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	235559,00	66
15.18	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2834,00	227

1	2	3	4	5	6	7	8
15.19	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	123,00	492
15.20	249420 С (2204-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,188	516,00	97
15.21	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,056	192,00	11
		Итого материалов:				**1293,21**	**5173**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1615,20	6461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,82	1675
		Сметная стоимость:				**5654,04**	**22616**
16	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**485,31**	**2912**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,39	2,34	1090,00	2551
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0036	1367,00	5
		Итого оплата труда:				**425,92**	**2556**
16. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	0,768	14,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	4728,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	1608,00	3
16. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3347,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,21**	**25**
16. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1224	455,00	56
16. 7	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	1,224	229,00	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**56,00**	**336**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		306,66	1840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,36	380
		Сметная стоимость:				**855,33**	**5132**
17	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**6,0000**		**265,89**	**1595**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,16	0,96	1090,00	1046
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0168	1367,00	23
		Итого оплата труда:				**178,23**	**1069**
17. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0084	4728,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084	1608,00	14
17. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0084	3347,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0084	1126,00	9
17. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,0624	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,49**	**69**
17. 6	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00126	22508,00	28
17. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	357,00	45
17. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,024	237,00	6
17. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,732	194,00	142
17.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,732	287,00	210

1	2	3	4	5	6	7	8
17.11	147560 С (2113-0815-0308 РСНБ РК 2015)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,03	541,00	16
17.12	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	1,92	12,00	23
17.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,06	160,00	10
		Итого материалов:				**80,00**	**480**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		128,32	770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,54	189
		Сметная стоимость:				**425,75**	**2555**
18	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**0,0060**		**298,48**	**2**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,1	0,0006	1126,00	1
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,000227	1029,54	0
		Итого оплата труда:				**151,52**	**1**
18. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000023	4728,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000023	1608,00	0
18. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,00018	3580,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,00018	942,00	0
18. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,00018	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,000023	3347,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000023	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**139,31**	**1**
18. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,000002	357,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0	1834965,00	0
18. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000001	1772,00	0
18.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0	2834,00	0
18.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0	6101537,00	0
18.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0	383,00	0
18.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,000004	1534,00	0
		Итого материалов:				**46,57**	--
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		109,10	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	--
		Сметная стоимость:				**440,18**	**3**
19	**Ц13-080206-1710 1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**4,0000**		**768,90**	**3076**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,46	1,84	1090,00	2006
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,1512	1367,00	207
		Итого оплата труда:				**553,07**	**2212**
19. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	0,0756	4728,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,0756	1608,00	122
19. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0425	0,17	190,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	0,0756	3347,00	253
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,0756	1126,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**160,69**	**643**
19. 6	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00004	0,00016	22508,00	4
19. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,084	357,00	30
19. 8	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,488	194,00	95
19. 9	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,488	287,00	140
19.10	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000063	235559,00	15
19.11	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,00152	5213,00	8
19.12	242695 С (2404-0207-1102 РСНБ РК 2015)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0032	8247,00	26
19.13	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	0,24	123,00	30
19.14	249081 С (2113-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,01	1679,00	17
19.15	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000058	0,000232	273260,00	63
		Итого материалов:				**106,81**	**427**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		398,21	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,37	373
		Сметная стоимость:				**1260,48**	**5042**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**4,0000**		**275,19**	**1101**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,1	0,4	1126,00	450
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	998,31	127
		Итого оплата труда:				**144,25**	**577**
20. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	4728,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1608,00	14
20. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	3580,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	942,00	104
20. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3347,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**115,79**	**463**
20. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	357,00	1
20. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	1834965,00	46
20. 9	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	315742,00	1
20.10	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1772,00	2
20.11	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2834,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
20.12	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	6101537,00	63
20.13	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	248,00	18
20.14	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	383,00	0
20.15	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	1534,00	44
		Итого материалов:				**46,80**	**187**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		103,86	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,32	121
		Сметная стоимость:				**409,38**	**1638**
21	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,0000**		**298,48**	**1194**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,1	0,4	1126,00	450
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,1512	1029,70	156
		Итого оплата труда:				**151,52**	**606**
21. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0156	4728,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0156	1608,00	25
21. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,12	3580,00	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	942,00	113
21. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,12	14,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0156	3347,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0156	1126,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**139,31**	**557**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0016	357,00	1
21. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000032	1834965,00	59
21. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000384	1772,00	1
21.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000164	2834,00	0
21.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00002	6101537,00	122
21.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000333	383,00	0
21.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0024	1534,00	4
		Итого материалов:				**46,57**	**186**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		109,10	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	130
		Сметная стоимость:				**440,18**	**1761**
22	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**88,0000**		**313,49**	**27587**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,11	9,68	1126,00	10900
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	3,52	1024,88	3608
		Итого оплата труда:				**164,85**	**14507**
22. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3432	4728,00	1623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3432	1608,00	552
22. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	2,834	3580,00	10144

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	2,834	942,00	2670
22. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	2,834	14,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3432	3347,00	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3432	1126,00	386
		Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**12955**
22. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0352	357,00	13
22. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000704	1834965,00	1292
22. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,008448	1772,00	15
22.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03608	2834,00	102
22.11	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007322	383,00	3
22.12	249420 С (2204-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,22	516,00	114
22.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0528	1534,00	81
22.14	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00088	273260,00	240
22.15	279805 С (2105-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0088	212834,00	1873
		Итого материалов:				**42,41**	**3732**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		118,70	10445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,58	3043
		Сметная стоимость:				**466,76**	**41075**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**88,0000**		**470,50**	**41404**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,06	5,28	1126,00	5945
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	8,782	1367,00	12006
		Итого оплата труда:				**203,99**	**17951**
23. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	4,391	4728,00	20762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	4,391	1608,00	7061
23. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	4,391	3347,00	14697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	4,391	1126,00	4944
		Итого эксплуатация машин:				**402,94**	**35459**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		146,87	12925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,39	4346
		Сметная стоимость:				**666,76**	**58675**
24	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,8700**		**1495,00**	**5786**
25	**Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**20084,29**	**80337**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	6	24	1126,00	27024
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	12,72	1345,83	17119
		Итого оплата труда:				**11035,74**	**44143**
25. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,24	4728,00	1135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,24	1608,00	386
25. 4	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	12,24	4034,00	49376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	12,24	1345,00	16463

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,24	3347,00	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,24	1126,00	270
		Итого эксплуатация машин:				**12828,54**	**51314**
25. 6	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	12	147,00	1764
25. 7	146714 С (2113-0702-1202 РСНБ РК 2015)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	1123134,00	45
25. 8	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1772,00	17
25. 9	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2834,00	113
25.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	383,00	3
25.11	244584 С (2601-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0008	70736,00	57
		Итого материалов:				**499,75**	**1999**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7945,73	31783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2242,40	8970
		Сметная стоимость:				**30272,43**	**121090**
26	**С123-010605-0104 2301-0605-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**6,0000**		**359,00**	**2154**
27	**С123-010603-0101 2301-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**4,0000**		**574,00**	**2296**
28	**С123-060112-0105 2306-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х16-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,0060**		**363373,00**	**2180**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0960		658282,00	63195
30	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа rer-1КнТп-4-16/35-В-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4,0000		10847,00	43388
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				366827
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				28843
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				346
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				29189
Стоимость монтажных работ -			Тенге				310699
Материалы -			Тенге				28478
Всего заработная плата -			Тенге				99671
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				113213
		Накладные расходы -	Тенге				71763
		Накладные НУЧП -	Тенге				71763
		Сметная прибыль -	Тенге				30597
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				413059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				99671
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27286
Материалы -			Тенге				1
Всего заработная плата -			Тенге				10909
Местные материалы -			Тенге				5786
Транспортные расходы -			Тенге				5345
		Накладные расходы -	Тенге				7854
		Накладные НУЧП -	Тенге				7854
		Сметная прибыль -	Тенге				2811
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				37951
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				480199
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				110580

РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунтовое покрытие из местного скального грунта толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**69,7000**		**239,14**	**16668**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,033	2,3	864,00	1987
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,092	1470,28	4546
		Итого оплата труда:				**93,73**	**6533**
31. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,025092	9426,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,025092	1608,00	40
31. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,277406	4274,00	1186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,277406	1126,00	312
31. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,163795	4199,00	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,163795	1608,00	263
31. 6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,73882	3413,00	2522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,73882	1345,00	994
31. 7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,666	5258,00	8759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,666	1608,00	2679
31. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,18122	5442,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,18122	1126,00	204
31. 9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,039729	6127,00	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,039729	1345,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**209,76**	**14620**
31.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,03	2,091	29,00	61
		Итого материалов:				**0,87**	**61**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		101,23	7056

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,23	1898
		Сметная стоимость:				**367,60**	**25622**
32	**Е11-070111-0103 1107-0111-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4,0 м Б5В-1. Установка**	**м оград**	**133,5000**		**2008,51**	**268136**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	0,75	100,125	895,00	89612
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,292	38,982	1549,17	60390
		Итого оплата труда:				**1123,61**	**150002**
32. 3	127 С (3106-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	3,871	429,00	1661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,251	33,508	4370,00	146432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251	33,508	1608,00	53881
32. 5	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	1,575	3671,00	5783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	1,575	1345,00	2118
32. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0292	3,898	2499,00	9742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0292	3,898	1126,00	4389
		Итого эксплуатация машин:				**1225,60**	**163618**
32. 7	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0056	0,7476	16623,00	12427
32. 8	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00267	615004,00	1642
32. 9	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,004005	208994,00	837
		Итого материалов:				**111,66**	**14906**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1325,86	177002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,75	35611
		Сметная стоимость:				**3601,12**	**480749**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**9,5000**		**45683,00**	**433989**
34	**Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015**	**Насадка из колючей проволоки. Установка**	**м оград**	**133,5000**		**2096,01**	**279817**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	0,979	130,696	998,00	130435
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1233	16,461	1575,55	25934
		Итого оплата труда:				**1171,31**	**156370**
34. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,115	15,352	4370,00	67090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,115	15,352	1608,00	24686
34. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,108	2499,00	2769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,108	1126,00	1248
		Итого эксплуатация машин:				**523,29**	**69859**
34. 5	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	1,842	14744,00	27163
34. 6	128077 С (2105-0307-1020 РСНБ РК 2015)	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,285	38,047	290,00	11034
34. 7	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00267	615004,00	1642
34. 8	131503 С (2107-0101-0203 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0052	0,6942	23393,00	16239
34. 9	131653 С (2107-0204-0403 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052	0,6942	15264,00	10596
34.10	144747 С (2113-0201-0902 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,03204	370009,00	11855
34.11	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,024	3,204	310,00	993

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**595,68**	**79523**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1382,14	184516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,25	37147
		Сметная стоимость:				**3756,40**	**501480**
35	**84-020605-0101**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,0000**		**83241,00**	**83241**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**12836**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**3193**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				974,00	974
		Итого материалов:				**4712,00**	**4712**
		Итого оборудование:				**62500,00**	**62500**
		Накладные расходы				10357,50	10358
		Сметная прибыль				2487,88	2488
		Сметная стоимость:				**96086,38**	**96087**
35.1	**У84-020605-0101 84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,0000**		**20741,00**	**20741**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**12836**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**3193**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				974,00	974
		Итого материалов:				**4712,00**	**4712**
		Накладные расходы (Н10=75)	%	75		10357,50	10358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2487,88	2488
		Сметная стоимость:				**33586,38**	**33586**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1081851**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1019351**
Материалы -			Тенге				**99202**
Всего заработная плата -			Тенге				**326715**
Местные материалы -			Тенге				**433989**
		Накладные расходы -	Тенге				**378932**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**378932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1510145**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1572645**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292
		Сметная заработная плата -	Тенге				326715
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				1448678
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				28843
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				346
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				29189
Стоимость монтажных работ -			Тенге				310699
Материалы -			Тенге				28478
Всего заработная плата -			Тенге				99671
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				113213
		Накладные расходы -	Тенге				71763
		Накладные НУЧП -	Тенге				71763
		Сметная прибыль -	Тенге				30597
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				413059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				99671
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1046636
Материалы -			Тенге				99203
Всего заработная плата -			Тенге				337623
Местные материалы -			Тенге				439774
Транспортные расходы -			Тенге				5345
		Накладные расходы -	Тенге				386786
		Накладные НУЧП -	Тенге				386786
		Сметная прибыль -	Тенге				114674
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1548096
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				304
		Сметная заработная плата -	Тенге				337623
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2052860
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				389
		Сметная заработная плата -	Тенге				437294
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				26308
		Итого	Тенге				2079167
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				81179
		Итого	Тенге				2160347
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				42623
		Итого	Тенге				2202970
		скидка	Тенге				220297
		итого со скидкой	Тенге				1982673

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%	Тенге				237920,73
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**2220593,51**

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абая,26
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87213142917

Руководитель

_____ Аскаров А.Е.

Технический надзор

ТОО "Номад Travel"
Директор

_____ Искаков С.А.

Подрядчик:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Акмолинская область, Целиноградский район,с.Косшы,Квартал 016,4340
БИН/ИИН 040840003535
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172517070

Директор

_____ Акмагамбетов Ж.К.