Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » сентября 2017 г.

Заказчик утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района",**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 20.09.2017 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 24.09.2017 г., ТОО "Стройтехнология", Данильченко Владимир Александрович, аттестаты эксперта №KZ05VJE00025036 от 07.04.2017 г., №KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 23.09.2017 г., ИП «Поляева А.М.» , ГСЛ-Ф №002002 от 03.09.2003 г ;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Актогайский район, село Нарманбет**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
И.о. акима Карабулакского сельского округа
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 19.05.2016 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ИП «Поляева А.М.» заказ 73-00;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Актогайского района", приказ №1-6/28 от 26.12.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 г. ;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 ;**
фактически, месяц: **4 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	800	800	826,61	826,61

Водопроводные сети	м	11280	11280	12315,47	12315,47
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м	2050	2050	1096,79	1096,79

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Нарманбет выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1 резервная) с погружными насосами. Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3 протяженностью 0,826 км подается в водонапорную башню емкостью бака 50 м3. Из водонапорной башни вода подается в с.Нарманбет по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR26-110х4,2 протяженностью 7,158 км, SDR26-63х2,5 длиной 0,657 км, SDR17-32х2,3 длиной 4,5 км. Колодцы из сборных ж/б элементов в количестве 102 шт. Благоустройство территории насосной станции: 352 м ограждения металлического, карагач 45 шт, песчанно-гравийнное покрытие 210 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 300305,20 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 244975,32 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6704,08 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 233024,59 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 241082,732 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10649,138 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию;**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Нурахмет А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Данильченко В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Поляева А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.