Форма 2 В

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Генподрядчик:ТОО"Компания Нурай Строй"
Наименование стройки - Корректировка ПСД "Реконструкция насосного оборудования повысительной насосной станции хоз.питьевоводопровода с использованием регулируемого частотного привода № 15, № 16, №17, № 19, № 21, № 23, № 24, № 29, № 30, №31, № 35, № 38, № 40, № 41, № 42, № 44,

Наименование объекта - ПНС-23 (УЛ.СУВОРОВА,27)

АКТ № 55
приемки выполненных работ за 13 Декабря 2019 года.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-6-1)

на ПНС-23 (УЛ.СУВОРОВА,27)
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИ										
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	9		1870,61	105,92	16835	953	2705	13105	32335
		НР - 98%; СП - 8%				1464,12	21,68	13177	195		2395	
2	2304-0102-1811 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	шт.	6		15748,00	--	94488	--	94488	--	102047
						--	--	--	--		7559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2304-1001-5301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3	9976,00	--	29928	--	29928	--	32322
					--	--	--	--		2394	
4	1116-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	13272,82	160,05	26546	320	22766	3504	32454
		НР - 98%; СП - 8%			1730,16	57,78	3460	116		2404	
5	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	24169,86	975,15	48340	1950	23843	22315	76307
		НР - 98%; СП - 8%			11273,60	111,51	22547	223		5652	
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
6	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	5	2823,55	1193,04	14118	5965	--	11550	27721
		НР - 118%; СП - 8%			1630,51	327,07	8153	1635		2053	
7	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	9639,09	1491,30	48195	7456	30548	14437	67643
		НР - 118%; СП - 8%			2038,14	408,84	10191	2044		5011	
8	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,45	53827,00	--	131876	--	131876	--	142426
					--	--	--	--		10550	
9	Т11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5	14191,40	1622,40	70957	8112	52561	11156	88682
		НР - 92%; СП - 8%			2056,80	368,40	10284	1842		6569	
10	Т11-080301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	9	7453,44	2007,56	67081	18068	19376	30738	105645
		НР - 93%; СП - 8%			3293,00	379,44	29637	3415		7826	
11	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	45	611,84	96,13	27533	4326	14907	8506	38922
		НР - 92%; СП - 8%			184,44	21,03	8300	946		2883	
12	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	45	479,84	35,57	21593	1600	19225	1044	24447
		НР - 92%; СП - 8%			17,08	8,13	768	366		1811	
13	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45	268,02	10,06	12061	453	7662	3677	16997
		НР - 92%; СП - 8%			87,70	1,12	3946	50		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	45	150,70	6,34	6782	285	4753	1624	9078
		НР - 92%; СП - 8%			38,76	0,48	1744	22		672	
15	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	45	106,62	0,98	4798	44	2861	1759	7082
		НР - 92%; СП - 8%			42,06	0,43	1893	20		525	
16	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	45	1049,65	13,17	47234	593	40120	6139	57643
		НР - 92%; СП - 8%			144,90	3,38	6521	152		4270	
17	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	36	332,39	2,46	11966	89	248	13768	27793
		НР - 118%; СП - 8%			323,03	1,08	11629	39		2059	
18	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	45	135,10	--	6080	--	--	4377	11293
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	--	6080	--		837	
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45	782,90	4,31	35230	194	13449	17339	56774
		НР - 80%; СП - 8%			479,71	1,92	21587	86		4206	
20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	192	1077,84	61,35	206946	11779	70866	106852	338902
		НР - 80%; СП - 8%			647,40	48,25	124301	9264		25104	
21	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	192	326,08	2,16	62608	414	36254	20899	90187
		НР - 80%; СП - 8%			135,10	0,96	25940	184		6681	
22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлическая крышка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,03925	28785,60	1638,22	1130	64	71	694	1970
		НР - 69%; СП - 8%			25359,72	274,29	995	11		146	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлическая крышка. Монтаж	т конструкций	0,03925	28785,60	1638,22	1130	64	71	694	1970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			25359,72	274,29	995	11		146	
24	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03925	151660,00	--	5953	--	5953	--	6429
					--	--	--	--		476	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические трубопроводов д.150 мм обвязки насосной станции. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2	75,24	2,21	542	16	265	181	781
		НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	261	2		58	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные . Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	68,49	1,56	493	11	329	106	648
		НР - 69%; СП - 8%			21,21	0,22	153	2		48	
27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Бетонные полы. Разборка	м3	6,225	13170,04	5500,84	81983	34243	1	52912	145688
		НР - 84%; СП - 8%			7669,20	2449,84	47741	15250		10792	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	703,73	--	2322	--	--	1672	4314
		НР - 72%; СП - 8%			703,73	--	2322	--		320	
29	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,3	604,00	--	1993	--	1993	--	2153
					--	--	--	--		159	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,15	7529,31	1468,71	31247	6095	13965	12842	47615
		НР - 94%; СП - 8%			2695,68	596,20	11187	2474		3527	
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,5	678,31	24,52	28150	1017	15605	11286	42591
		НР - 94%; СП - 8%			277,79	11,52	11528	478		3155	
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 50 мм)	м2 стяжки	41,5	608,18	25,71	25239	1067	23340	1227	28584
		НР - 94%; СП - 8%			20,04	11,43	832	474		2117	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08383	12412,78	1233,26	1041	103	3	887	2082
		НР - 91%; СП - 8%			11147,60	486,32	935	41		154	
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08383	212078,00	--	17778	--	17778	--	19201
					--	--	--	--		1422	
		Крепление оборудования									
35	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (рама). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,097883	145273,81	10098,35	14220	988	499	8936	25008
		НР - 69%; СП - 8%			130080,00	2227,06	12733	218		1852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0901555	306122,00	--	27599	--	27599	--	29806
					--	--	--	--		2208	
37	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0108597	253432,00	--	2752	--	2752	--	2972
					--	--	--	--		220	
38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления оборудования массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,097883	84276,84	5770,11	8249	565	509	4974	14281
		НР - 69%; СП - 8%			73305,60	343,83	7175	34		1058	
39	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной М8х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4	93,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,55	75,24	2,21	192	6	93	64	277
		НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	93	1		20	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,55	136,99	3,13	349	8	233	75	459
		НР - 69%; СП - 8%			42,43	0,43	108	1		34	
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
		Низковольтное комплектное оборудование									
42	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	5452,01	924,34	5452	924	2276	1811	7844
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	263,30	2252	263		581	
43	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2058,25	21,54	4117	43	1938	1538	6107
		НР - 72%; СП - 8%			1068,00	--	2136	--		452	
45	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	
		Кабельно-проводниковыая продукция									
47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	291,18	136,39	4368	2046	696	1576	6418
		НР - 72%; СП - 8%			108,40	37,48	1626	562		475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	181552,00	--	926	--	926	--	1000
					--	--	--	--		74	
50	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	481611,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
		Изделия для монтажа кабельной продукции									
54	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	381,60	3,17	382	3	7	268	702
		НР - 72%; СП - 8%			371,58	0,79	372	1		52	
55	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
56	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены . Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	1	643,92	276,75	644	277	--	412	1140
		НР - 84%; СП - 8%			367,17	123,25	367	123		84	
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	407,75	3,20	408	3	22	276	739
		НР - 72%; СП - 8%			382,84	1,05	383	1		55	
58	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423,00	--	423	--	423	--	457
					--	--	--	--		34	
		ОТОПЛЕНИЕ									
59	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	41,1	669,76	36,12	27527	1484	928	25088	56825
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	11,82	25115	486		4209	
60	1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	5594,24	107,01	5594	107	465	4932	11368
		НР - 98%; СП - 8%			5021,96	10,84	5022	11		842	
61	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	377,00	--	377	--	377	--	407
					--	--	--	--		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	731,00	--	5848	--	5848	--	6316
					--	--	--	--		468	
63	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2205,00	--	2205	--	2205	--	2381
					--	--	--	--		176	
64	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,9	1010,96	14,66	3943	57	1724	2136	6565
		НР - 98%; СП - 8%			554,30	4,54	2162	18		486	
65	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	20	2139,00	--	42780	--	42780	--	46202
					--	--	--	--		3422	
66	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8	121,00	--	968	--	968	--	1045
					--	--	--	--		77	
67	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	8	72,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
68	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	8	77,00	--	616	--	616	--	665
					--	--	--	--		49	
69	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	8	61,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
70	2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	86,00	--	688	--	688	--	743
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	377,00	--	3016	--	3016	--	3257
					--	--	--	--		241	
72	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	159,63	--	639	--	62	566	1301
		НР - 98%; СП - 8%			144,36	--	577	--		96	
73	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	270,00	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--		86	
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,35	752,35	0,93	15310	19	2658	10113	27458
		НР - 80%; СП - 8%			620,81	0,42	12633	8		2034	
75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41,1	71,11	1,02	2923	42	56	2769	6147
		НР - 98%; СП - 8%			68,74	--	2825	--		455	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37,5	556,10	61,53	20854	2307	9638	7544	30669
		НР - 76%; СП - 8%			237,59	27,10	8909	1016		2272	
77	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ	м	41,25	319,00	--	13159	--	13159	--	14211
					--	--	--	--		1053	
78	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2468,42	--	24684	--	22132	2500	29359
		НР - 98%; СП - 8%			255,15	--	2552	--		2175	
79	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	387,00	--	1935	--	259	1643	3864
		НР - 98%; СП - 8%			335,27	--	1676	--		286	
80	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490	--	8490	--	9169
					--	--	--	--		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402,00	--	2804	--	2804	--	3028
					--	--	--	--		224	
82	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1039,00	--	1039	--	1039	--	1122
					--	--	--	--		83	
83	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	14606,17	587,71	14606	588	10425	3701	19772
		НР - 98%; СП - 8%			3593,08	183,43	3593	183		1465	
84	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	965,18	139,56	965	140	14	835	1944
		НР - 98%; СП - 8%			811,13	40,67	811	41		144	
85	2304-1013-0417 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19624,00	--	19624	--	19624	--	21194
					--	--	--	--		1570	
86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	1846,00	81,31	16614	732	2705	13009	31993
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	13177	98		2370	
87	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1934,00	--	17406	--	17406	--	18798
					--	--	--	--		1392	
88	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17295,39	385,50	17295	385	3092	13653	33424
		НР - 98%; СП - 8%			13818,48	113,27	13818	113		2476	
89	СТ цена ТОО "Энергия плюс Караганда"	Насос Grundfos UPS25-40	шт	1	46945,54	--	46946	--	46946	--	50701
					--	--	--	--		3756	
90	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Электрокотел. Установка (основной и пиковый)	комплект	2	8715,49	401,77	17431	804	100	16529	36677
		НР - 98%; СП - 8%			8263,50	169,72	16527	339		2717	
91	СТ цена ТОО "Энергия плюс Караганда"	Электрокотел N 6 кВт,ЭВТ-6ZOTA "Lux"	к-т	2	155357,14	--	310714	--	310714	--	335571
					--	--	--	--		24857	
92	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Гильзы для установки термометра. Монтаж	шт.	5	1396,19	88,94	6981	445	3392	1918	9611
		НР - 61%; СП - 8%			628,72	0,11	3144	1		712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	1846,00	81,31	1846	81	301	1445	3555
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	10,84	1464	11		263	
94	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	8520,00	--	8520	--	8520	--	9202
					--	--	--	--		682	
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	1870,61	105,92	1871	106	301	1456	3593
		НР - 98%; СП - 8%			1464,12	21,68	1464	22		266	
96	2304-1004-1701 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный полноподъемный с ручным подрывом, фланцевый, Ру 1,6 МПа, 17с28нж, д.50 мм**	шт.	1	8342,00	--	8342	--	8342	--	9009
					--	--	--	--		667	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				1986359	125783	1313825	520921	2651839
							546759	46156	--	200581	
	Стоимость монтажных работ		тенге				414150				
	Материалы		тенге				12679				
	Всего заработная плата		тенге					19945			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				377072				
		Накладные расходы	тенге				14015				
		Сметная прибыль	тенге				34253				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				462418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					19945			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1061331				
	Материалы		тенге				378958				
	Всего заработная плата		тенге					418974			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				61660				
	Местные материалы		тенге				133869				
		Накладные расходы	тенге				362427				
		Сметная прибыль	тенге				113901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1537658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	тенге					418974			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				30681				
	Материалы		тенге				1148				
	Всего заработная плата		тенге					22172			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5953				
		Накладные расходы	тенге				15299				
		Сметная прибыль	тенге				3678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				49658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					22172			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				480197				
	Материалы		тенге				91876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			тенге					131823			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				250603				
Слача и испытание			тенге				768				
		Накладные расходы	тенге				129187				
		Сметная прибыль	тенге				48751				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				658134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	тенге					131823			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				2651839	-56024	2595815		

Временные здания и сооружения (2х0,8=1,6%)	42429	2651839
Итого	2694268	
после прохождения корректировки по 2-ой очереди		
Договорной коэффициент К=0,798022642	2150087	
Итого с учетом договорного к-та	2150087	
Налог на добавленную стоимость 12%	258010	
Итого с НДС	2408097	

Заказчик:

Заведующая сектора коммунального хозяйства Зайц И.Н.

Гл. специалист сектора коммунального хозяйства Жумаев А.Т.

Гл. специалист планово-производственным сектора Канеенова Е.С.

Генподрядчик: БИН 040840003535

ТОО"Компания Нурай Строй"

Директор:_____ Акмагамбетов Ж.К.

Техничический надзор: БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора:_____ Шакимов Е.К.

Авторский надзор : БИН 530409450313

ИП Шакирова Р.К.

Эксперт по авторскому надзору_____ Сапарова А.А.