«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«23» 11 2017 ж.
№ 20720 есепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Астана "20" ноября 2017 года

Заказчик: *ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны», г.Астана, ул.Бейтитшилик 11*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *«17» ноября 2017 года ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО), г.Астана, ул.Сыганак 10/2, 10 этаж в лице генерального директора Аманжолова Азамата Амангельдиновича*,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «17» ноября 2017 года ТОО "D&J EMPORIO", директор Дюсенов Данияр Алшынович, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул.Достык 12/27, эксперт Кутушев С.К., аттестаты KZ13VJE00029354, KZ56VJE00029356, KZ83VJE00029355 от 07.08.2017 года, эксперт Захарова Е.С., аттестат КДС ЖКХ №06176 от 05.11.2013г*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «15» ноября 2017г. ТОО «Институт инженерного проектирования», в лице генерального директора Жанадиловой Самал Нохаевны, представитель авторского надзора Беляшов В.Ф., приказ №16/15 от 11.03.2016г.*,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз. Малый Талдыколь» участок 2.*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: г.Астана, участок от ул. Туран до р.Есиль (район оз.Малый Талдыколь),
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *"15" августа 2014 года, Постановление №367-1341 акимата г. Астаны о разрешении на проектирование и строительство объекта «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз. Малый Талдыколь»*;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *от 16 марта 2016г. ГУ «ГАСК г.Астаны»*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Институт инженерного проектирования», №13/16-1.2.*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *приказом ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны», №05-16/157 от 21.10.2015г.*:
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2016 года*;
месяц, год
окончание работ *октябрь 2017 года*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *23,9 м.;*
фактически, месяц: *20 м.;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
∅1600 из железобетонных труб	м	5700,6		5700,6	
∅1000 из Железобетонных труб	м	1581,7		1581,7	
∅800 из полиэтиленовых труб	м	26,1		26,1	
∅600 из полиэтиленовых труб	м	11,8		11,8	
∅300 из полиэтиленовых труб	м	669,3		669,3	
Железобетонные камеры	шт	35		35	
Погружной канализационный насос Flygt LL3300.181 LT(AK) с кабелем, панелью управления, датчиком уровня и кабеледержателем производительностью 394 л/с	к-т	4		4	

Затвор щитовой с ручным управлением	шт	2		2	
Модульная трансформаторная подстанция мощностью 400кВА на напряжение 10/0,4 кВ	к-т	1		1	
Кабельная линия 10кВ	м	598		598	
Кабельная линия 0,4кВ	м	489		489	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *трубы диаметром 1600 мм (ТС160.25-3) и диаметром 1000мм (ТС100.25-3) железобетонные раструбные по ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные». Камеры железобетонные, которые представляют собой прямоугольные и многоугольные формы. Выполнены камеры из бетона марки В15, F100, W6. Покрытие камер из сборных железобетонных плит, люки металлические по ГОСТ 3634-99. Колодцы на сети выполнены по т.п.р. 902-09-46.88 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14. Насосные станции оборудованы четырьмя погружными канализационными насосасм Flygt LL3300.181 LT(AK) (НС2-2шт и НС3-2шт) с кабелем, панелью управления, датчиком уровня и кабеледержателем.Общая производительность насосных станций по 788л/с. Для электроснабжения НС3 установлена однотрансформаторная подстанция КТПН-10/0,4кВ проходного типа, состоящая из двух блоков. Подключение насосной станции НС2 осуществлено от РУ-0,4кВ ТП-20/0,4кВ объекта "Развития системы канализации в г.Астане. Очистные сооружения район II-1 коллекторами"*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *3 785 305,43* тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *3 671 408,97* тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря *113 896,46* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *3 779 164,44* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *3 678 169,17* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *100 995,27* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз. Малый Талдыколь». Участок 2»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
Коллектор				
1	Трубопроводы (общая протяженность)	м	7989,5	
	1) из железобетонных труб д.1600мм	м	5700,6	
	2) из железобетонных труб д.1000мм	м	1581,7	
	2) из полиэтиленовых труб д.300-600мм	м	707,2	
2	Смотровой колодец (камера)	шт	35	
3	Погружной канализационный насос Flygt LL3300.181 LT(AK) с кабелем, панелью управления, датчиком уровня и кабеледержателем производительностью 394 л/с	шт	4	
4	Затвор щитовой с ручным управлением	шт	2	
5	Модульная трансформаторная подстанция мощностью 400кВА на напряжение 10/0,4 кВ	шт	1	
6	Кабельная линия 10кВ	м	598	
7	Кабельная линия 0,4кВ	м	489	

Заказчик: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П