Заказчик: **ТОО "АБК Курылыс-1"**
Подрядчик: **ТОО «Компания НурайСтрой»**
Наименование стройки -**«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь"**

Наименование объекта - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Талдыколь" ЛОТ №2 (участок 2)**

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименов	Организационно-правовая форма код
		2/09	28.01.2016г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**650 838 783,00**									
	в т.ч. за отчетный месяц		181 796 429,46							21 815 571,54	203 612 001,00

Заказчик:

Директор ТОО "АБК Курылыс-1"

_____ **А.Аманжолов**

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

_____ **Б. Мамбетжанов**

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №2 (участок 2).

Акт №12 приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 г.

Коллектор ливневой канализации.2-й участок (см 6-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	**3852**	**58,00**	**55,36**	**223404**	**213243**	**65653**	**0,02**	**68**
		м3		**2,56**	**15,01**	**9851**	**57832**	**97**	**0,05**	**198**
2	**Е010333-А1-1 К=1,1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/ для обратной засыпки во временный отвал/**	**7318,8**	**21,67**	**21,67**	**158598**	**158598**	**31720**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**31720**	**100**	**0,09**	**666**
3	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения**	**881**	**58,00**	**55,36**	**51095**	**48771**	**15016**	**0,02**	**16**
		м3		**2,56**	**15,01**	**2253**	**13227**	**97**	**0,05**	**45**
4	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**424**	**52,73**	**50,33**	**22358**	**21338**	**6570**	**0,02**	**7**
		м3		**2,33**	**13,65**	**986**	**5787**	**97**	**0,05**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	2783	32,12	30,36	89387	84489	25383	0,01	34
		м3		1,76	7,64	4898	21270	97	0,03	74
6	Е0101-162-9 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	268	747,79	--	200407	--	226460	4,38	1174
		м3		747,79	--	200407	--	113	--	--
7	Е0101-162-9 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	161	897,35	--	144473	--	163254	5,26	847
		м3		897,35	--	144473	--	113	--	--
8	Е0101-17-9 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанного вручную	429	52,73	50,33	22622	21590	6647	0,02	7
		м3		2,33	13,65	997	5855	97	0,05	20
9	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	430	468,34	--	201385	--	227565	3,04	1305
		м3		468,34	--	201385	--	113	--	--
10	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1561	562,01	--	877290	--	991337	3,64	5687
		м3		562,01	--	877290	--	113	--	--
11	Е010333-А25-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/лишний в карьер/	3294,6	188,54	188,54	621164	621164	124233	--	--
		т		--	37,71	--	124233	100	0,79	2609
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1734	3,79	3,24	6569	5625	2691	--	6
		м3		0,48	1,12	832	1942	97	--	6
13	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	3852	46,41	44,29	178785	170594	52523	0,01	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,05	12,01	7881	46266	97	0,04	158
14	Е010333-А1-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/ для обратной засыпки из временного отвала/	7318,8	21,67	21,67	158598	158598	31720	--	--
		т		--	4,33	--	31720	100	0,09	666
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4705	6,83	6,83	32116	32116	8519	--	--
		м3		--	1,87	--	8782	97	0,01	29
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1667	134,10	--	223545	--	252606	0,97	1620
		м3		134,10	--	223545	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4705	21,55	4,52	101374	21248	77722	0,11	508
		м3		17,03	--	80126	--	97	--	--
				КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ						
18	Е0105-12-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	1065,9	4776,54	2538,91	5091316	2706226	2890573	9,31	9924
		т		1570,50	787,64	1673996	839545	115	2,83	3016
19	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.5, п.1,5б К=0,22	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /на 4 х захватках по 50 м с 2х сторон /7;8,5;9 м шпунт/	234,498	68500,00	--	16063113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	1065,9	3582,75	2619,75	3818855	2792394	2271232	5,82	6204
		т		963,00	889,88	1026462	948523	115	3,19	3400
				ВОДООТЛИВ/сброс воды /						
21	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	427	101,10	101,10	43170	43170	25076	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	27862	90	0,38	162
				ВОДОПОНИЖЕНИЕ						
				277 скважин/одновременно работает 14+2+2 насосов/						
22	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	560	837,61	584,61	469064	327379	125583	0,66	367
		м		113,18	102,45	63381	57372	104	0,41	231
23	С143101-1Сб.4, табл.6	Вода	179,2	5,00	--	896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	560	437,91	332,83	245230	186385	87226	0,60	334
		м		105,08	44,69	58845	25026	104	0,17	93
25	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	50,4	1751,00	--	88250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	560	918,69	681,77	514469	381791	183587	1,31	736
		м		236,93	78,30	132678	43848	104	0,27	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40)	1	26016,00	12010,00	26016	12010	10530	51,00	51
		шт		9045,00	2655,05	9045	2655	90	15,40	15
29	Ц0107-247-8	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40)	1	10406,40	4804,00	10406	4804	4212	20,40	20
		шт		3618,00	1062,02	3618	1062	90	6,16	6
30	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	76250	101,10	101,10	7708875	7708875	4477781	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	4975313	90	0,38	28857
31	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора	200	154,96	100,95	30993	20189	10409	0,34	68
		м		46,35	28,00	9270	5600	70	0,11	21
32	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.1,таб.1-5, стр.25 9,6%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	19,2	1623,00	--	31162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	200	92,82	63,34	18564	12668	6770	0,23	46
		м		29,48	18,88	5896	3776	70	0,08	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37488350	15753265			29084
			Тенге			4738115	7279216			40459
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36422				
	Материалы -		Тенге			6945				
	Всего заработная плата -		Тенге				16380			
		Накладные расходы -	Тенге			14742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3070				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			54234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18591			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37332515				
	Материалы -		Тенге			790932				
	Всего заработная плата -		Тенге				12000951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16077913				
	Местные материалы -		Тенге			1767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12387856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1858178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2983222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52703593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75644
		Сметная заработная плата -	Тенге				13859130			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119412				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52884404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75744
		Сметная заработная плата -	Тенге				13877721			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ К2								
34	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5 т. 100 мм**	34,692	6092,95	66,01	211377	2290	8039	1,35	47
		м3		195,75	24,93	6791	865	105	0,12	4
35	E0106-1-13	**Устройство бетонного спрофилированного основания В7,5**	48,65	7532,64	95,97	366463	4669	41275	4,90	238
		м3		771,75	36,25	37546	1764	105	0,18	9
36	E0107-1-2	**Укладка плит под трубопроводы при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	212	408,67	272,99	86638	57874	68311	0,83	175
		шт		135,68	94,48	28764	20030	140	0,36	77
37	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты опорные под трубопроводы из тяжелого бетона класса В15**	104,832	19600,00	--	2054707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	E0123-4-8	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1600 мм**	300	1637,54	362,94	491261	108882	277114	3,19	957
		м		574,65	135,90	172395	40770	130	0,66	199
39	C143019-615 Изм. и доп. вып. 22	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.25-3**	120	77902,00	--	9348240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	336,6	70,00	--	23562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	336,6	232,00	--	78091	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-12-1 Изм. и доп. вып. 15	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	300	2187,98	140,38	656394	42114	176608	2,18	653
		м труб		400,28	52,56	120084	15768	130	0,26	77
43	Е0123-4-5	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм	200	963,97	197,65	192795	39530	106473	1,88	375
		м		335,48	74,03	67096	14806	130	0,36	72
44	С143019-414 Изм. и доп. вып. 21	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС100.25-3	79,76	43114,00	--	3438773	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	92	70,00	--	6440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	92	232,00	--	21344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	200	842,14	53,99	168428	10798	45315	0,84	167
		м		154,06	20,23	30812	4046	130	0,10	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17144514	266157			2613
			Тенге			463488	98048			458
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17144514				
	Материалы -		Тенге			939546				
	Всего заработная плата -		Тенге				561536			
	Местные материалы -		Тенге			15475322				
		Накладные расходы -	Тенге			723135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18939707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3432
		Сметная заработная плата -	Тенге				670006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18939707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3432
		Сметная заработная плата -	Тенге				670006			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54632863	16019422			31696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**5201603**	**7377265**			**40917**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**36422**				
	Материалы -		Тенге			**6945**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16380**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14742**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2211**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3070**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**54234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18591**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54477029**				
	Материалы -		Тенге			**1730478**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12562487**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16077913**				
	Местные материалы -		Тенге			**15477090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13110990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6555**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1966649**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4055281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71643300**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79076**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14529136**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**119412**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**119412**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7165**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**126577**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**71824111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**79176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14547727**			

В том числе строительно монтжные работы	**71 824 111**
Стоимость оборудования	**-**
Корректировка стоимости СМР	**- 264 365**
Итого строительно-монтажных работ	**71 559 746**
Временные здания и сооружения	1 073 396
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	161 009
Итого с временными зданиями сооружениями	**72 633 142**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57	2 593 003
Затраты за выслугу лет 1%	726 331
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	290 533
Корректировка дополнительных затрат	- 14 527
Итого	**76 228 483**
Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)	**210 132 198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в текущих ценах без НДС				**214 334 842**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**25 720 181**				
		ИТОГО				**240 055 023**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах				**396 286**				
		Итого без НДС:				**213 938 556**				
		Скидка субподрядчика 25%				**53 484 639**				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**160 453 917**				
		НДС 12%				**19 254 470**				
		Итого со скидкой субподрядчика с НДС				**179 708 387**				

Заказчик:

Дирекор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

А. Аманжолов

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов

Заказчик: ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки - Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Сооружения по регулированию уровня оз.Малый Тальдыколь. Лот №2 (участок 2).

Акт №13 приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 г.

Подсыпка заниженных мест дресвой участок №2 (Локальная смета №1-1-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**20000**	**40,73**	**39,71**	**814560**	**794296**	**151480**	**--**	**100**
		м3		**0,82**	**6,99**	**16400**	**139765**	**97**	**0,02**	**496**
2	**С010333-А25-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1**	**35000**	**171,40**	**--**	**5999000**	**--**	**1199800**	**0,72**	**25196**
		т		**34,28**	**--**	**1199800**	**--**	**100**	**--**	**--**
3	**Е0101-85-9**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м(разравнивание грунта)**	**20000**	**6,77**	**6,77**	**135398**	**135398**	**29207**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,51**	**--**	**30110**	**97**	**--**	**98**
4	**Е0101-85-18**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 3 группы**	**20000**	**4,00**	**4,00**	**80083**	**80083**	**17275**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,89**	**--**	**17809**	**97**	**--**	**58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**20000**	**14,01**	**14,01**	**280112**	**280112**	**93023**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,80**	**--**	**95900**	**97**	**0,02**	**313**
6	**Е0101-130-7 К=3**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)**	**100000**	**1,39**	**1,39**	**139302**	**139302**	**40664**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,42**	**--**	**41922**	**97**	**--**	**137**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7448455**	**1429191**			**25295**
			Тенге			**1216200**	**325507**			**1103**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7448455**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1541707**			
	Местные материалы -		Тенге			**3864**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5999000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1531450**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**766**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**229718**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**538794**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9518700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1771425**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9518700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1771425**			

В том числе строительно монтжные работы	**9 518 700**
Стоимость оборудования	**-**
Временные здания и сооружения	142 781
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21 417
Итого с временными зданиями сооружениями	**9 661 481**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4% с к=1,05=3,57	344 915
Затраты за выслугу лет 1%	96 615
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	38 646
Итого	**10 141 656**
Итого по акту в ценах 2016г., К=2,75661 (2,557*0,22+2,737*0,47+2,928*0,31)	**27 956 591**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	**559 132**
Всего в текущих ценах без НДС	**28 515 722**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**3 421 887**
ИТОГО	**31 937 609**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	**59 039**
Итого без НДС:	**28 456 684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка субподрядчика 25%				**7 114 171**				
		Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**21 342 513**				
		НДС 12%				**2 561 102**				
		Итого со скидкой субподрядчика с НДС				**23 903 614**				

Заказчик:

Подрядчик:

Дирекор ТОО "АБК КУРЫЛЫС 1"

А. Аманжолов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов