Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax",РК, 050040, г.Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, н.п. 8а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440011887

Договор (контракт) Договор о закупках работ в сфере строительства № 25Д0019Р от 29.01.2025 г.

Номер документа	Дата составления
00000000049	**24.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей участок 11 от ЦТП ул. Жарокова 16 до ТК 3в			Работа	1	7 080 330,00	7 080 330,00	758 606,79
				Итого	1	x	7 080 330,00	758 606,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кудранов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2025

М.П.

Заказчик: ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик: ТОО «AsiaMax»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция распределительных тепловых сетей участок 11 от ЦТП ул.Жарокова 16 до ТК 3в в г.Алматы»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 25Д0019Р	от 29.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей участок 11 от ЦТП ул.Жарокова 16 до ТК 3в в г.Алматы	107 397 435,00	6 321 723,21							758 606,79	7 080 330,00
Аванс 30%	32 219 230,50	1 896 516,96							227 582,04	2 124 099,00
ИТОГО к оплате	**75 178 204,50**	**4 425 206,25**							**531 024,75**	**4 956 231,00**

Заказчик:
ТОО «Алматинские тепловые сети»

Технический директор _____ **Темирхан А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Исаев Л.Т."

Эксперт _____ **Бекзатова А.Л.**

Подрядчик:
ТОО «AsiaMax»

Директор _____ **Кудранов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик : ТОО «AsiaMax» (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция распределительных тепловых сетей участок 11 от ЦТП ул.Жарокова 16 до ТК 3в в г.Алматы (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 02-01 Тепловые сети. Технологическая часть (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25Д0019Р от 29.01.2025г (наименование)

Акт выполненных работ № 3-1

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Технологическая часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 кв. 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Демонтажно-восстановительные работы-по деф.акту										
1	110	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	120	7 113,0 681,0	2 561,0 539,0	853 559,85 81 719,7	307 320,45 64 680,3	464 519,7		853 559,85	
2	113	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	560	2 203,0 108,0	350,0 56,0	1 233 680,0 60 480,0	196 000,0 31 360,0	977 200,0		1 233 680,0	
3	114	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	560	904,0 39,0	0,0 0,0	506 240,0 21 840,0	0,0 0,0	484 400,0		506 240,0	
4	115	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	560	2 202,0 108,0	361,0 55,0	1 233 120,0 60 480,0	202 160,0 30 800,0	970 480,0		1 233 120,0	
5	117	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	240	5 184,0 3 661,0	92,0 28,0	1 244 160,0 878 640,0	22 080,0 6 720,0	343 440,0		1 244 160,0	
6	118	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91/новое 20%**	м³	2,025	54 241,0		109 837,94		109 837,94		109 837,94	
			Итого по разделу 5: Демонтажно-восстановительные работы-по деф.акту					5 180 598 1 103 160	727 560 133 560	3 349 878 0	0 0	5 180 598	
			ИТОГО по акту					5 180 598 1 103 160	727 560 133 560	3 349 878 0	0 0	5 180 598	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.41			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									274 572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									5 455 170	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2	Сметная прибыль - 5%									272 758	
			Итого									5 727 928	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%									272 758	
			Итого									6 000 687	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075**									**6 450 738**	
			Тендерная скидка 2% К-0,98									**6 321 723**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									758 607	
			Итого с НДС									**7 080 330**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AsiaMax», БИН 030440011887

Директор

Кудранов А.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Исаев Л.Т."

Бекзатова А.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Бакыт таны"

Курпебаев Е. А.

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 960640007336

Начальник УКСиР

Ахзам Н.

М.П.

Начальник ОКС

Набиев М.Э.

Ведущий инженер ОКС

Усбанов А.Н.