Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Флюкс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **"Строительство 3-ех этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Макат Макатского района (Пятно 1), (СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П/2021/12 от 21.09.2021 г.**

Акт
выполненных работ за октябрь 2021г.

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18		14839,08	–	267103	–	–	192315	496171
		НР - 72%; СП - 8%				14839,08	–	267103	–		36753	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13		7747,20	–	100714	–	–	72514	187086
		НР - 72%; СП - 8%				7747,20	–	100714	–		13858	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50		1360,49	658,37	68025	32919	–	44884	121941
		НР - 72%; СП - 8%				702,12	544,64	35106	27232		9033	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5		9393,00	–	46965	–	46965	--	50722
		СП - 8%				–	–	--	–		3757	
5	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	50		1095,43	333,50	54772	16675	2991	34623	96546
		НР - 72%; СП - 8%				702,12	259,62	35106	12981		7152	
6	243-101-0318 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	км	0,05		5044642,86	–	252232	–	252232	--	272411
		СП - 8%				–	–	--	–		20179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	50	651,48	300,42	32574	15021	–	21324	58210
		НР - 72%; СП - 8%			351,06	241,26	17553	12063		4312	
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	50	44,22	2,64	2211	132	–	1576	4090
		НР - 72%; СП - 8%			41,58	2,18	2079	109		303	
9	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	50	66,96	–	3348	–	3348	–	3616
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
10	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,4	58036,00	–	23214	–	23214	–	25071
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
11	1308-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	145544,01	–	291088	–	33635	185366	514570
		НР - 72%; СП - 8%			128726,40	–	257453	–		38116	
12	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	20000,00	–	40000	–	40000	–	43200
		СП - 8%			–	–	–	–		3200	
13	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ. Монтаж оборудования	подстанция	1	479274,02	156891,45	479274	156892	6417	316707	859659
		НР - 72%; СП - 8%			315964,80	123905,86	315965	123906		63678	
14	1308-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж заземления	шт.	1	208165,27	74554,39	208165	74555	4884	141515	377654
		НР - 72%; СП - 8%			128726,40	67821,71	128726	67822		27974	
15	241-101-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,0 мм	м	2	7142,85	–	14286	–	14286	–	15429
		СП - 8%			–	–	–	–		1143	
16	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	20	253,00	–	5060	–	5060	–	5465
		СП - 8%			–	–	–	–		405	
17	261-102-0367 РСНБ РК 2022	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	20	330,00	–	6600	–	6600	–	7128
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
18	515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	57142,86	–	57143	–		–	57143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	57143	–	
19	1401-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный, напряжение до 11 кВ, мощность до 0,32 МВА. Пусконаладочные работы**	шт.	1	96423,60	–	96424	–	–	48212	156207
		НР - 50%; СП - 8%			96423,60	–	96424	–		11571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3352321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1256229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					296194			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					244113			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						439633		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						57143		
		- Накладные расходы	тенге							1059036	
		- Сметная прибыль	тенге							244087	
		Итого без НДС	тенге								3352321
		НДС	тенге								402279
		Итого с НДС	тенге								3754600

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"_____Усеев С. А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Флюкс"_____Баялиев А. М.