Форма 4

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН 010940009831**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»" БИН/ИИН 110940000837**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки -Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Садовое Абайского района Карагандинской области

(наименование, адрес)

Наименование объекта - Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Садовое Абайского района

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11931775**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4061749
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2012892*
			машины и механизмы	тенге			1469852
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*392226*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5319892
			оборудование	тенге			1080280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 064		
			Земляные работы				
1	**5**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**522**	**66**	**34452**
2	**6**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**34,406**	**3 708**	**127577**
3	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**522**	**645**	**336690**
			КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА				
4	**16**	**6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,05**	**48 416**	**2421**

1		2	3	4	5	6	7
5	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7 486	14972
6	23	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 679	9679
7	24	244-20[illegible]0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192	23192
			ЛЕСТНИЦА Л-1				
8	25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	266 481	9412
9	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 933	40474
10	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	401	411
					Утепленный люк		
11	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 333	973
12	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	95 869	1726
13	30	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00058	65 648	38
14	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519	120
15	32	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 803	5442
16	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
17	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	306 699	761
18	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	291 712	723
19	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 480	250
20	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 233	16170
			Дыхательное устройство				
21	38	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 498 077	11245
22	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9 020	9020
23	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	575 104	2254
24	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 131 729	2467

1		2	3	4	5	6	7
25	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	666	666
26	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056	299
27	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	88 189	17638
28	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 501 288	5224
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
29	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	32 201	27049
30	49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	8,78	2 764	24268
31	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	8,78	1 830	16067
32	51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	8,78	377	3310
33	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,78	2 936	25778
34	53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	8,78	2 582	22670
			СТЕНЫ				
35	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 944	138555
36	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 350	148018
37	58	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	495	12375
		Отдел 2.	**По смете 2-2 Противопожарный резервуар 25$м^3$ -2 шт**				**8154230**
		Раздел 2.	**Земляные работы**				**8154230**
			Обратная засыпка				
38	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	730,044	66	48183
39	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	81,116	4 073	330385
40	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	811,16	217	176022
41	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	730,044	645	470878

1		2	3	4	5	6	7
42	8	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные /Галька/	$м^3$	243	1 377	334611
43	9	211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	243		
44	16	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	$м^3$	45,34	23 387	1060367
45	17	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6	$м^3$	46,0201	27 849	1281614
46	18	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,268226	90 290	24218
47	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,133346	355 884	47456
48	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02402	291 712	7007
49	21	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11086	280 419	31087
50	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	113,36	4 233	479853
			Крышка утепленная К-1				
51	23	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,03	228 108	6843
52	24	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,004	1 782 729	7131
53	25	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	7 714	12342
54	26	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,2	1 092	4586
55	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/скоба/	т стальных элементов	0,00496	1 501 288	7446
			Покрытие				
56	28	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,34	29 502	10031
57	29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	7 486	44916
58	30	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	13722
59	31	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46384
			Дыхательное устройство				
60	32	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,35	48 751	17063
61	33	6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм./Вытяжная труба/ Укладка	км трубопровода	0,004	2 105 493	8422

1		2	3	4	5	6	7
62	34	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4	1 852	7408
63	35	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,1266	1 092	138
64	36	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	5 010	10020
65	37	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2	809	1618
66	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,004	306 699	1227
67	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004	360 031	1440
			Лестница Л-1				
68	40	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,12986	266 481	34605
69	41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,12986	1 145 933	148811
70	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,76594	401	1510
71	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,76594	261	983
			Гидроизоляционные работы				
72	44	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	47,66	8 218	391670
73	45	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	47,66	586	27929
74	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	47,66	4 233	201745
75	47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	47,66	2 372	113050
76	48	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	47,66	41 633	1984229
77	49	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	47,66	3 634	173196
78	50	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	4,90898	35 077	172192
79	51	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	4,766	21 033	100243
80	52	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	47,66	4 226	201411
81	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	47,66	2 025	96512
82	54	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-47,66	298	-14203

1		2	3	4	5	6	7
83	55	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	47,66	586	27929
		Отдел 3.	**По смете 2-3 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**				**924316**
		Раздел 3.	**Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.**				**924316**
			ДЭС				
84	21	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1103333	596 778	65844
85	22	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	331	437	144647
86	23	247-301-0405 *СпрСЦ 07.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825	713825
		Отдел 4.	**По смете 2-5 Наружные сети водопровода и канализации**				**1343205**
		Раздел 4.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				**1343205**
87	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0525	273 561	14362
			Колодец прямоугольный 3000х2500 -1шт.				
88	21	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 398	12398
89	22	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	75 183	75183
90	23	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 863	3863
91	24	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037	1520
92	25	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	53 219	2661
93	26	511-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Мотопомпа переносная с тележкой	шт.	1	831 833	831833
94	27	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	63	964	60732
		Подраздел 4.1.	**Мероприятие для водопонижения**				**340653**
95	32	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	83 130	83130
96	33	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 076	9076
97	34	511-304-0701 *СпрСЦ 07.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447	248447

1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 5.	**По смете включить**				**415458**
			Выгреб				
98	**59**	**6104-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**$м^3$**	**2,84**	**29 866**	**84819**
99	**30**	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**3**	**43 477**	**130431**
100	**31**	**225-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**57 929**	**57929**
101	**32**	**225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**66 588**	**66588**
102	**33**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону, кольца, внутри и снаружи**	**$м^2$ поверхности**	**11,9198127**	**6 350**	**75691**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11878049**
			в том числе СМР				**10797769**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п1.40	**Затратьы на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%**				**809832,67**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, п5.4	**Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%**				**34822,80**
			Итого:				**11642424**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**582121,22**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п8.2.66.4а	**Непредвиденные работы и затраты 3% на СМР**				**349272,73**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п8.2.66.4а	**Непредвиденные работы и затраты 3% на оборудование**				**32408,40**
			ИТОГО со сметной прибылью, непредвиденными и оборудованием:				**13686506,80**
			НДС 12%				**1642380,82**
			Всего с НДС				**15328887,61**

Генподрядчик:

директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:

директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.