Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Есильская детско-юношеская спортивная школа" управления физичкской культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания спорткомплекса и инженерных сетей адресу г.Есиль, ул Аблай Хана,6

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990440004080	010240008489			№15	23.02.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	124 722 914,91	26 252 520,00	23 439 750,00				2 812 770,00	26 252 520,00
Строительно -монтажные работы	124 722 914,91	26 252 520,00	23 439 750,00				2 812 770,00	26 252 520,00
Предоплата 30%								7 875 756,00
Итого к оплате Подрядчику								18 376 764,00

Подрядчик:

ТОО ТОО "Нұр-XXI"

Директор _____ **Абилов М.Т.**

Заказчик:

КГУ "Есильская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Руководитель_____**Ахметжанов Т.Р.**

Заказчик: КГУ "Есильская детско -юношеская спортивная школа"
Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания спорткомплекса и инженерных сетей КГУ "Есильская ДЮСШ" по адресу: г. Есиль, ул. Абылай Хана, 6

Наименование объекта: Здание спорткомплекса КГУ "Есильская ДЮСШ" по адресу г. Есиль улица Абылай Хана" №6

Основание: Договор №15 от 23.02.2024г. Доп. Соглашение №16/01 от 17.02.2025г.

Акт №1
выполненных работ
за май месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№№	№ позиции по смете п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-01. Общестроительные работы .									
	2.1 Тип 1		**Раздел 2 Полы**									
1	3	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных (с шероховатой поверхностью) на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	100.75	6 001.77	197.52	604 678	19 900	427 621	119 533	782 148
						1 559.87	87.95	157 157	8 861	-	57 937	
	2.2 Тип2											
2	9	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных (с шероховатой поверхностью) на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	39.30	6 001.77	197.52	235 870	7 763	166 804	46 626.00	305 096.00
						1 559.87	87.95	61 303	3 456	-	22 600.00	
	2.3 Тип 3.											
3	14	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью, на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	78.70	5 361.85	27.73	421 978	2 182	236 268	132 785.00	599 144.00
						2 331.98	11.38	183 527	896	-	44 381.00	
	2.4 Тип 4.											
4	17	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью, на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	150.80	5 361.85	27.73	808 567	4 182	452 723	254 433.00	1 148 040.00
						2 331.98	11.38	351 663	1 716	-	85 040.00	
	2.5 Тип 5.											

5	20	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР=72%	м2 покрытия	91.90	13 204.69	19.16	1 213 511	1 761	1 131 738	58 210	1 373 459
						870.64	9.09	80 012	835	-	101 738	
	2.8 Тип 8.											
6	32	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	69.20	2 041.77	144.38	141 290	9 991	95 710	28 265.00	183 119.00
						514.30	52.99	35 590	3 667	-	13 564.00	
7	33	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=72% Коб =-2	м2 покрытия	-138.40	211.51	5.23	-29 273	-724	-26 499	-1 787.00	-33 545.00
						14.81	3.12	-2 050	-432	-	-2 485.00	
												4 357 461
		Итого по разделу 2				4 357 460.75						
	Раздел 4 Окна											
8	61	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%	м	87.40	3 918.38	14.61	342 466	1 277	311 494	21 822.00	393 431.00
						339.77	7.01	29 696	613	-	29 143.00	
		Итого по разделу 4				393 431.00						
	Раздел 7 Фасад											
9	89	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72%	м2 поверхности облицовки	334.20	12 181.09	70.19	4 070 920	23 457	1 926 700	1 532 618	6 051 822
						6 345.79	23.56	2 120 763	7 874	-	448 283	
10	92	1115-0101-0104	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 цоколь. стенки пандуса, крыльца НР=72%	м2 поверхности облицовки	86.80	55 053.70	152.20	4 778 661	13 211	1 368 681	2 450 200.00	7 807 170.00
						39 133.29	72.42	3 396 770	6 286	-	578 309.00	
11	93	1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,	м2 поверхности облицовки	-173.60	568.93	26.04	-98 766	-4 521	-	-69 376.00	-181 593.00
						542.89	12.15	-94 246	-2 109	-	-13 451.00	
12	94	1115-0108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами НР=72%	м2 облицовки	23.79	51 754.41	4 570.41	1 231 048	108 713	422 861	569 657.20	1 944 761.27
						29 406.52	3 855.88	699 473	91 717	-	144 056.39	
												15 622 160.13
						15 622 160						

Локальная смета №02-01-07

(Корректировка формы за ноябрь месяц 2024 года)

Демонтажные работы

13	29	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	комплект	-15	906.14 775.72	130.42 63.67	-13 592 -11 636	-1 596 -955	- -	-9 066.00 -1 813.00	-24 471.00
14	30	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 300 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	-2.00	1 331.93 1 223.00	13.08 4.38	2 664 2 446	26 9	192 -	-1 768.00 -355.00	-4 787.00
15	31	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	-46	1 642.32 1 581.48	60.84 37.77	-75 547 -72 748	-2 799 -1 737	- -	-53 629.00 -10 334.00	-139 510.00
16	32	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	-496.8	609.28 554.97	5.78 1.69	-302 690 -275 709	-2 872 -840	-24 110 -	-199 115.00 -40 144.00	-541 949.00
17	33	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	-8.7	1 048.11 954.64	9.90 2.87	-9 119 -8 305	-86 -25	-727 -	-5 998.00 -1 209.00	-16 326.00
		Итого				-727 043.0						-727 043.00

Итого по смете	19 646 009
Временные здания и сооружения 1,2%	235 752
Итого	19 881 761
Затраты на производство работ в климатических условиях температурной зоны 1,3%	258 463
Итого	20 140 224
Непредвиденные работы и затраты 2%	402 804
Непредвиденные работы и затраты 2%, не учтенные в формах 2024 года	1 623 897
Итого	22 166 925
Итого в ценах 2023 года к=1,079	23 918 112
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	23 439 750.00
НДС 12%	2 812 770.00
Всего	26 252 520.00

Заказчик: КГУ "Есильская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области
_____ Ахметжанов Т.Р.

Подрядчик: ТОО "Нур-XXI" _____ Абилов М.Т.

Технический надзор: ТОО "Кокшетаустрой Технадзор" _____ Дарбаев Д.З.

Авторский надзор: ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" _____ Маратов Д.С.