Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-XXI»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 90	28 марта 2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**273 129 994**	**68 828 806**	**61 454 291**	**61 454 291**	-	-	-	-	**7 374 515**	**68 828 806**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**68 828 806**	**68 828 806**	**61 454 291**	**61 454 291**	-	-	-	-	**7 374 515**	**68 828 806**
Строительно-монтажные работы	68 828 806	68 828 806	61 454 291	61 454 291						
Предоплата 30%	20 648 642									20 648 642
Итого к оплате Подрядчику	48 180 164									**48 180 164**

МП **Заказчик:** **Руководитель Государственного учреждения "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Акшалова А.Т.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО «Нұр-XXI»**

Абилов М.Т.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Технический надзор:** **ТОО "УКС"**

Дуйсенгалиев Д.К.

(должность, ф. и. о., подпись)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

Основание: Договор № 90 от 28 марта 2024 года.

Акт № 4
приемки выполненных работ за май 2025г.

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2024 года

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 Архитектурно-строительная часть												
Раздел 2. Окна и двери (корректировка объемов АВР №3 за сентябрь 2024г.)												
Окна их ПВХ												
1	24	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной	м2	-28,660923	40164,00	--	-1151137	--	-1151137	--	-1243228
						--	--	--	--		-92091	
Локальная смета №2-1-3 Отопление. Вентиляция.												
Раздел 1. Монтажные работы (корректировка объемов АВР №3 за сентябрь 2024г.)												
Гребенка												
2	22	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	-8	3829,81	--	-30638	--	-25540	-3671	-37054
						637,31	--	-5098	--		-2745	
3	23	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	-8	701,15	--	-5609	--	-765	-3488	-9825
						605,51	--	-4844	--		-728	

4	24	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	-8	4432,00	--	-35456	--	-35456	--	-38292
						--	--	--	--		-2836	
Локальная смета №2-1-4 Электрооборудование. Электроосвещение												
Раздел 2. Электроосвещение (корректировка объемов АВР №3 за сентябрь 2024г.)												
Светильники												
5	23	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	-27	1151,85	12,51	-31100	-338	-1478	-21182,00	-56465
						1084,59	5,03	-29284	-136	--	-4183	--
6	24	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощностью 12 Вт, IP 20 СТ РК-2014	шт	-12	4160	--	-49920	--	-49920	--	-53914
						--	--	--	--		-3994	
7	25	247-102-1435 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 4-5К, IP65	шт	-7	13330	--	-93310	--	-93310	--	-100775
						--	--	--	--		-7465	
8	26	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт	-8	8300	--	-66400	--	-66400	--	-71712
						--	--	--	--		-5312	
9	27	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт	-24	435	--	-10440	--	-10440	--	-11275
						--	--	--	--		-835	
Материалы (корректировка объемов АВР №1 за июль 2024г.)												
10	39	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	-32,06	303,41	3,76	-9727	-121	-173	-6795	-17844
						294,24	0,13	-9433	-4		-1322	
Всег по корректировке:												- 1 640 384
Локальная смета №1-1-1 Архитектурно-строительная часть												
Раздел 1. Демонтажные работы												
Отделка												
1	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Потолки. Очистка известковой окраски. НР=72 %	м2	1650,1	251,06	--	414274	--	--	298277	769556
						251,06	--	414274	--		57004	
Итого по разделу:												769 556
Раздел 2. Окна и двери												
Окна их ПВХ												

2	24	223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной	м2	28,660923	40164,00	--	1151137	–	1151137	–	1243228
						--	–	–	--		92091	
3	28	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	196,1	2 324,39	7,39	455 813	1 449	303 587	108 857,00	609 844
						768,88	2,10	150 777	412		45 174,00	
Итого по разделу:												1 853 072
Раздел 3. Полы												
Полы Тип-1												
4	41	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		122,841	9772,16	86,17	1200422	10585	1050612	104001	1408777
						1133,37	42,51	139224	5222		104354	
5	42	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	481,6	442,41	4,27	213065	2056	141529	50708	284876
						144,27	1,96	69480	944		21104	
6	43	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой	195,64	1223,82	6,55	239428	1281	49035	136597	406107
						966,63	3,10	189111	606		30082	
Полы Тип-4												
7	52	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м²	910,5	3730,22	76,79	3396365	69918	2927093	308368	4001110
						438,61	31,78	399354	28936		296377	
8	53	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	627	415,71	1,60	260650	1003	130266	93486	382464
						206,35	0,74	129381	464		28328	
Итого по разделу:												6 483 334
Раздел 5. Наружная отделка												
Стены наружные												
9	76	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м²	154,13	5603,39	22,82	863651	3517	337884	376547	1339413
						3388,37	4,75	522249	732		99216	

Откосы наружные												
10	79	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	596	877,32	1,38	522883	822	92422	309342	898804
						720,87	–	429639	–		66579	
11	80	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	596	4982,93	17,93	2969826	10686	1480750	1065720	4358387
						2480,52	2,98	1478390	1776		322841	
Итого по разделу:												6 596 604
Раздел 6. Разные работы												
Отмостка												
12	81	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	27,11	14462,29	3315,30	392073	89878	150259	135681	569975
						5604,43	1346,73	151936	36510		42220	
13	82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	27,11	32934,17	15,90	892845	431	720782	123575	1097733
						6330,93	–	171632	–		81314	
Крыльцо Кр-1. Пандус-2												
14	83	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,84	35630,18	1774,36	101190	5039	74273	17191	127851
						7703,42	703,60	21878	1998		9470	
15	84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0167	27192,03	2677,00	454	44	1	308	823
						24473,03	1160,32	409	19		61	
16	85	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167	455717,00	–	7610	–	7610	–	8219
						–	–	–	–		609	
17	86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	9,91	6285,13	246,89	62286	2447	42062	13584	81940
						1793,86	109,94	17777	1090		6070	
18	87	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	1029630,00	–	20593	–	20593	–	22240

						--	--	--	--		1647	
19	88	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	10,6	1208,11	157,16	12806	1666	1004	7797	22252
						956,25	65,41	10136	693		1648	
20	89	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0821	1004968,00	--	82508	--	82508	--	89109
						--	--	--	--		6601	
21	90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окраши ваемой поверх	2,3809	1435,40	1,94	3418	4	343	2213	6081
						1289,88	0,94	3071	2		450	
Крыльцо Кр-2.												
22	91	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,82	35630,18	1774,36	136107	6778	99902	23123	171968
						7703,42	703,60	29427	2688		12738	
23	92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02332	27192,03	2677,00	634	62	1	430	1150
						24473,03	1160,32	571	27		85	
24	93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02332	455717,00	--	10627	--	10627	--	11477
						--	--	--	--		850	
25	94	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрыт ия	10,8	6285,13	246,89	67879	2666	45839	14804	89298
						1793,86	109,94	19374	1187		6615	
26	95	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	1029630,00	--	10296	--	10296	--	11120
						--	--	--	--		824	
27	96	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	6,8	1208,11	157,16	8215	1069	643	5002	14274
						956,25	65,41	6503	445		1057	
28	97	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04605	1004968,00	--	46279	--	46279	--	49981

						--	--	--	--		3702	
29	98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$	1,33545	1435,40	1,94	1917	2	192	1241	3411
						1289,88	0,94	1723	1		253	
Крыльцо Кр-3. Пандус-1												
30	99	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	9,65	35630,18	1774,36	343831	17123	252370	58412	434422
						7703,42	703,60	74338	6790		32179	
31	100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14	27192,03	2677,00	3807	374	7	2584	6902
						24473,03	1160,32	3426	162		511	
32	101	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14	455717,00	--	63800	--	63800	--	68904
						--	--	--	--		5104	
33	102	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	42,67	6285,13	246,89	268186	10535	181107	58489	352810
						1793,86	109,94	76544	4691		26134	
34	103	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с	т	0,031	1029630,00	--	31919	--	31919	--	34472
						--	--	--	--		2553	
35	104	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	22,48	1208,11	157,16	27158	3533	2128	16536	47190
						956,25	65,41	21497	1470		3496	
36	105	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1482	1004968,00	--	148936	--	148936	--	160851
						--	--	--	--		11915	
37	106	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	4,2978	1435,40	1,94	6169	8	617	3994	10976
						1289,88	0,94	5544	4		813	
Козырек К-1												
38	107	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,61614	157470,99	37348,16	97024	23011	1959	56868	166204

						116944,60	11246,25	72054	6929		12311	
39	108	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,61614	973588,00	--	599867	--	599867	--	647856
						--	--	--	--		47989	
40	109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$	17,86806	1435,40	1,94	25648	35	2565	16606	45635
						1289,88	0,94	23048	17		3380	
41	110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли	14,1	2113,05	43,53	29794	614	984	20385	54194
						1999,71	8,31	28196	117		4014	
42	111	224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,5946	3633,00	--	56655	--	56655	--	61187
						--	--	--	--		4532	
43	112	1146-0302-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	48	2773,38	1276,43	133122	61269	--	70610	220030
						1496,95	546,16	71854	26216		16298	
44	113	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0528	922877,18	4331,16	48728	228	16307	23250	77737
						609716,02	1880,91	32193	99		5758	
Ограждения и лестницы												
45	114	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	17,6	22642,16	7,31	398502	129	349681	35058	468245
						2766,59	--	48692	--		34685	
Ограждения радиаторов ОГР-1												
46	115	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$	0,1972	207733,92	2116,64	40965	418	32015	6275	51020
						43267,14	931,39	8532	184		3779	
47	116	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$	11,28	1327,18	4,61	14971	52	2498	8961	25846
						1101,17	2,16	12421	24		1915	
Итого по разделу:												5 313 383
Раздел 7. Кровля												
Водосточная система												

48	121	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	107,8	2554,33	179,33	275357	19332	2031	186633	498949
						2356,16	48,41	253994	5219		36959	
49	125	1110-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба подъвесные. Устройство	м желоба	226	595,80	2298,00	134651,00	5194	4269	91279	244006
						553,93	7,03	125188,00	1589		18075	
Слуховое окно СО-1 - 7шт												
50	128	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	7	14648,32	1611,10	102538	11278	6458	64540	180445
						12114,62	691,00	84802	4837		13366	
51	131	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев /СО-1, ВЖ-1/. Установка	$м^3$	0,847	207733,92	2116,64	175951	1793	137511	26954	219137
						43267,14	931,39	36647	789		16232	
52	132	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	2,856	12095,27	112,62	34544	321	29698	3360	40936
						1584,32	49,52	4525	141		3032	
53	133	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	14	389,00	–	5446	--	5446	--	5882
						--	–	–	--		62	
54	134	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка накладная	шт.	14	1575,00	–	22050	--	22050	–	23814
						--	–	–	--		252	
55	135	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7	1090,00	–	1090	--	1090	–	8240
						--	–	–	--		87	
56	136	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади	1,4	3774,81	43,65	5285	61	3470	1082	6876
						1059,81	13,46	1484	19		509	
57	137	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$	9,8	1327,18	4,61	13006	45	2170	7785	22454
						1101,17	2,16	10791	21		1663	
58	138	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	40,67	2264,57	43,53	92100	1770	9002	58799	162972
						1999,71	8,31	81328	338		12072	
59	140	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	32,55	5563,66	28,34	181097	923	117133	45553	244782

						1936,74	6,99	63041	228		18132	
60	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11452	127028,15	46681,58	14547	5346	1575	6833	23091
						66592,30	16280,49	7626	1864		1710	
61	142	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11452	1004968,00	--	115089	--	115089	--	124296
						--	--	--	--		9207	
62	143	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$	3,32108	1435,40	1,94	4767	6	477	3087	8482
						1289,88	0,94	4284	3		628	
63	162	1112-0101-2301-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепмцыю Устройство	м снегозадержат	210,00	500,46	7,07	105097	1484	4134	71887	191142
						473,71	1,74	99479	365		14158	
64	163	224-105-114 РСНБ РК 2022	Планка снегозадержателя для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210,00	1331,00	--	279510	--	279510	--	301871
						--	--	--	--	--	22361	
Итого по разделу:												2 307 375
Всего по локальной смете №2-1-1												23 323 324
Локальная смета №2-1-4 Электрооборудование. Электроосвещение												
Раздел 2. Электроосвещение												
Материалы												
65	40	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПХВ диаметром 20 мм	м	1940,00	31,00	--	60140	--	60140	--	64951
						--	--	--	--	--	4811	--
Всего по локальной смете №2-1-4												64 951
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета №2-1-1 (Основание: Протокол технического совещания)												
Раздел 1.Полы. 1-2 этажи.												
Полы перекрытия 1 этажа.												
1	1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	18,9	14462,29	3315,30	273337	62659	104763	94586	389790
						5604,00	1346,73	105916	25453		21867	
2	2	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	397,8	1093,20	44,94	434875	17877	184985	174508	644172
						583,24	26,04	232013	10359		34790	

3	3	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к	$м^2$ стяжки	397,8	785,50	46,21	312472	18382	276893	19777	357247
						43,23	25,82	17197	10271		24998	
4	4	111-0101-4701	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральным наполнителем толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2	810,38	7385,51	25,26	5985070	20470	5459246	367740	6831615
						623,60	6,66	505353	5397		478806	
5		Е11-110101-4703 Кзтр и Кэм=1,06 к=1	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	$м^2$	810,38	7385,51	25,26	5985070	20470	5459246	367740	6831615
						623,60	6,66	505353	5397		478806	
6	5	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	511,67	4727,14	38,37	2418736	19633	1967791	316137	2928372
						842,95	15,18	431312	7767		193499	
7	6	1207-0101-1107	Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство НР=72%	м2	511,67	2 212	12	1130524	6124	763877	261998	1503924
						705	7	360523	3363		111402	
8	7	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия	511,67	4361,35	63,65	2231572	32568	1775065	317102	2727200
						828,54	32,21	423939	16481		178526	
9	8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	86,57	3730,22	76,79	322925	6648	278307	29320	378079
						438,61	31,78	37970	2751		25834	
10	9	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ стяжки	424,6	6285,13	246,89	2668666	104829	1802164	582015	3510735
						1793,86	109,94	761673	46681		260054	
Итого по разделу:												26 102 749
Раздел 2.Наружная отделка												
Облицовка цоколя												
11	10	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с песов	м поверхности облицо	89,7	5603,39	22,82	502624	2047	196640	219141	779507
						3388,37	4,75	303937	426		57741	
12	11	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	98,67	3621,00	–	357284	–	357284	–	385867
						–	–	–	–		28583	

13	12	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-	$м^3$	9,4185	58760,00	--	553431	--	553431	--	597706
						--	--	--	--		44274	
14	13	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровли из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетки с ее устройством	м2	40	2264,57	43,53	90583	1741	8853	57831	160287
						1999,71	8,31	79988	332		11873	
15	14	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	44,24	5136,00	--	227217	--	227217	--	245394
						--	--	--	--	--	18177	
16	15	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной ло 6 м, шириной от 75 мм до 150 мм до 40 мм, 2 сорта Гост 8486-86	м 2	1,2	141281,00	--	169537	--	169537	--	183100
						--	--	--	--	--	13563	
17	16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		44,24	422,90	5,22	18709	231	15823	1985	22350
						60,02	2,30	2655	102		1656	
Итого по разделу:												2 374 210
Раздел 3.Отопление и вентиляция												
18	13	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	405	2 627,49	33,19	1064133	13442	795064	187624	1351898
						631,18	12,25	255628	4961		100141	
19	14	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	300	4 017,74	82,15	1205322	24645	821430	264097	1586973
						1 197,49	25,18	359247	7554		117554	
Итого по разделу:												2 938 871
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета №2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение.												
Электроосвещение.												
20	15	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	60	172,13	4,55	10328	273	1865	5981	17135
						136,5	1,96	8190	118		826	
21	16	243-105-0903	Кабель силовой 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,06	1485281,00	--	89117	--	89117	--	96246
						--	--	--	--		7129	

22	17	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	60	312,53	12,67	18752	760	1612	12026	32278
						273	5,38	16380	323		1500	
23	18	241-207-0207	Труба из поливинилхлоридной ПХВ гибкая со структуированной стенкой диаметром 25 мм	м	61,8	44	--	2719	--	2719	--	2937
							--	--	--		218	
24	19	1308-0304-0304	Шкаф (пульт)управления навесной, высота,ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка	шт	1	6333,41	1983,88	6333	1984	166	3578	10418
						4183,42	785,51	4183	786		507	
25	20	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 329978-2013, типа Шрв 36з-1 36 УХЗП IP31	шт	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
						--	--	--	--		840	
26	21	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт	1	2107,97	--	2108	--	2108	--	2277
						20091,71	--	--	--		169	
Корректировка п. 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета №2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение.												
27	22	247-204-0170 по смете	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ 1ЕС 61009-2014 типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	-1	4063	--	-36567	--	-36567	--	-39492
						--	--	--	--		-2925	
27	22	247-204-0170 коррек.	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ 1ЕС 61009-2014 типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	1	4063	--	4063	--	4063	--	4388
						--	--	--	--		325	
28	23	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%ОПр	шт.	264	1 151,85	12,51	304088	3303	14454	207115	535530
						1 084,59	5,03	286332	1328		24327	
29	24	С/фактура	Панель светодиодная накладная железная 595*595 48 W	шт	192	6160,00	--	1182720	--	1182720	--	1277338
							--	--	--		94618	
30	25	С/фактура	Светильник ОПО IP20 120mm 45W	шт	20	5040,00	--	100800	--	100800	--	108864
							--	--	--		8064	
31	26	С/фактура	Светильник накладной 30W IP54	шт	38	3750,00	--	142500	--	142500	--	153900
							--	--	--		11400	
32	27	С/фактура	Прожектор светодиодный СДО-7 100Вт 6500К 65IP	шт	14	13400,00	--	187600	--	187600	--	202608
							--	--	--		15008	
Итого по разделу:												2 415 769

Всего по дополнительным работам:									33 831 600
Всего по акту выполненных работ									55 579 491
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								666 954
Итого									56 246 445
Зимнее удорожание 1,3%	тенге								731 204
Итого	тенге								56 977 648
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								1 139 553
Итого	тенге								58 117 201
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	тенге								62 708 460
Итого со скидкой к=0,98	тенге								61 454 291
НДС 12%	тенге								7 374 515
Всего с учетом НДС 12%	тенге								68 828 806

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Руководитель

_____ Аскалова А.Т.

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Директор

_____ Абилов М.Т.

Технадзор: ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора

_____ Дуйсенгалиев Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ"

Эксперт авторского ндзора

_____ Рахматулла Н.М.