Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-XXI»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года от 11 июля 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 90	28 марта 2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**345 234 598,52**	**72 014 605**	**64 298 754**	**64 298 754**	-	-	-	-	**7 715 851**	**72 014 605**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**72 014 605**	**72 014 605**	**64 298 754**	**64 298 754**	-	-	-	-	**7 715 851**	**72 014 605**
Строительно-монтажные работы	72 014 605	72 014 605	64 298 754	64 298 754						
Предоплата 30%	21 604 382									21 604 382
Итого к оплате Подрядчику	**50 410 224**									**50 410 224**

МП **Заказчик:** **Руководитель Государственного учреждения "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Акшалова А.Т.
(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО «Нұр-XXI»**

Абилов М.Т.
(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Технический надзор:** **ТОО "УКС"**

Дуйсенгалиев Д.К.
(должность, ф. и. о., подпись)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

Основание: Договор № 90 от 28 марта 2024 года.

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь 2025 года от 11 июля 2025 года.

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2024 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 4-1-1 Наружное электроснабжение												
Раздел 1 КЛ-0,4 кВ												
1.1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	25,511	166,11	157,17	4 238	4 010	-	871	5 518
						8,94	38,48	228	982	-	409	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,789	3 090,15	-	2 438	-	-	1 755	4 529
						3 090,15	-	2 438	-	-	335	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	29,56	56,29	56,29	1 664	1 664	-	355	2 180
						-	16,68	-	493	-	161	

4	**4**	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	29,56	252,63	121,63	7 468	3 595	-	3 944	12 326
						131,00	54,33	3 872	1 606	-	913	
5	**5**	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	473	340,44	219,58	161 028	103 861	-	75 391	255 335
						120,86	100,51	57 167	47 541	-	18 915	
6	**6**	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	473	199,36	17,77	94 297	8 405	1 499	60 932	167 645
						178,42	0,49	84 393	232	-	12 416	
7	**7**	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	482,46	6 506,00	-	3 138 885	-	3 138 885	-	3 389 996
						-	-	-	-	-	251 111	
1.2 Кабельные изделия												
8	**8**	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	473	454,20	195,47	214 837	92 457	27 104	92 320	331 729
						201,43	69,66	95 276	32 949	-	24 572	
9	**9**	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	24	627,69	238,98	15 065	5 735	2 078	6 650	23 453
						302,15	82,71	7 252	1 985	-	1 737	

10	**10**	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	1 км	0,527	770 282,00	-	405 939	-	405 939	-	438 414
						-	-	-	-	-	32 475	
11	**11**	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	21	28 972,68	16 165,51	608 426	339 476	15 146	298 528	979 510
						12 085,92	7 658,01	253 804	160 818	-	72 556	
12	**12**	243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	1 шт.	21	5 662,00	-	118 902	-	118 902	-	128 414
						-	-	-	-	-	9 512	
13	**13**	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 333,41	1 983,88	6 333	1 984	166	3 578	10 704
						4 183,42	785,51	4 183	786	-	793	
14	**14**	Прайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО-9602-3474 IP54 (25А, ФР)	1 к-т	1	77 366,07	-	77 366	-	77 366	-	77 366
						-	-	-	-	-	-	

Раздел 2 Наружное освещение

2.1 Опора освещения - 20 шт

15	**15**	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=72%	м3	4,6	27 280,54	34,27	125 490	158	113 536	8 493	144 702
						2 564,31	-	11 796	-	-	10 719	

16	**16**	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	20	14 249,39	9 571,73	284 988	191 435	-	127 925	445 946
						4 677,66	4 206,00	93 553	84 120	-	33 033	
17	**17**	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2,00755	1 018 274,00	-	2 044 240	-	2 044 240	-	2 207 779
						-	-	-	-	-	163 539	
18	**18**	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	1 719,73	5,58	34 395	112	558	24 282	63 371
						1 686,23	-	33 725	-	-	4 694	
19	**19**	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	20	33 372,00	-	667 440	-	667 440	-	720 835
						-	-	-	-	-	53 395	
20	**20**	247-207-0101	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	1 шт.	20	1 421,00	-	28 420	-	28 420	-	30 694
						-	-	-	-	-	2 274	
21	**21**	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	1 шт.	20	2 397,00	-	47 940	-	47 940	-	51 775
						-	-	-	-	-	3 835	
22	**22**	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72%	светильник	20	6 263,91	1 577,21	125 278	31 544	-	75 118	216 428

						4 686,70	529,86	93 734	10 597	-	16 032		
23	**23**	247-103-0259	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	20	39 382,00	-	787 640	-	787 640	-	850 651
						-	-	-	-	-	63 011	
24	**24**	Прайс-лист	Лампа светодиодная 40Вт	1 шт	20	2 410,71	-	48 214	-	48 214	-	52 071
						-	-	-	-	-	3 857	
25	**25**	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,28	179 682,00	-	50 311	-	50 311	-	54 336
						-	-	-	-	-	4 025	
26	**26**	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=72%	м заземления	50	553,12	46,81	27 656	2 341	16 998	6 584	36 979
						166,33	16,56	8 317	828	-	2 739	
27	**27**	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=72%	заземлитель	20	4 823,52	2 238,75	96 470	44 775	35 799	20 983	126 849
						794,81	662,32	15 896	13 246	-	9 396	
28	**28**	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	35	116,58	3,23	4 080	113	1 671	1 663	6 202
						65,60	0,39	2 296	14	-	460	
29	29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	35	193,25	4,71	6 764	165	3 915	1 952	9 413
						76,68	0,78	2 684	27	-	697	

Итого	**10 845 150**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	770 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	831 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 633 767
- накладные расходы, тенге	811 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	797 615
Всего	**10 845 150**

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

Раздел 1 Демонтаж

1	**1**	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Разборка (демонтаж) металлических конструкций НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	19,838	67 762,63	26 141,68	1 344 275	518 599	136 428	626 481	2 128 416
						34 743,81	9 117,08	689 248	180 865	-	157 661	
2	**2**	1218-0101-2603	Заборы деревянные глухие из строганных досок. Разборка НР=72%	м2 забора	42,3	663,08	-	28 048	-	-	20 195	52 102
						663,08	-	28 048	-	-	3 859	
3	**3**	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	20,11295	170,00	-	3 419	-	-	-	3 693
						-	-	-	-	-	274	
4	**4**	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	60,33885	81,00	-	4 887	-	-	-	5 278
						-	-	-	-	-	391	

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие.

5	**5**	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	430,4025	10 721,29	1 569,35	4 614 470	675 452	3 843 985	183 838	5 182 171
						220,80	372,43	95 033	160 295	-	383 863	
6	**9**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	496,42	2 701,23	45,53	1 340 945	22 602	729 236	430 898	1 913 590
						1 186,71	18,86	589 107	9 362	-	141 748	
7	**10**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	21,34606	55 530,00	-	1 185 347	-	1 185 347	-	1 280 175
						-	-	-	-	-	94 828	
2.2 Тип-2. Плиточное покрытие												
8	**11**	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	55,69	9 071,61	2 321,54	505 198	129 287	357 131	35 696	584 165
						337,23	553,00	18 780	30 797	-	43 272	
9	**12**	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	556,9	2 789,16	258,07	1 553 283	143 719	5 051	1 052 825	2 814 595
						2 522,02	103,69	1 404 513	57 745	-	208 487	
10	**13**	255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	568,038	2 921,00	-	1 659 239	-	1 659 239	-	1 791 978
						-	-	-	-	-	132 739	
11	**14**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	376,45	2 144,68	45,53	807 365	17 140	343 488	326 762	1 224 859
						1 186,71	18,86	446 737	7 100	-	90 732	
12	**15**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	6,0232	55 530,00	-	334 468	-	334 468	-	361 225
						-	-	-	-	-	26 757	
2.3 Тип-3. Асфальтобетонное покрытие												

13	**16**	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	165	10 721,29	1 569,35	1 769 013	258 943	1 473 638	70 473	1 986 648
						220,80	372,43	36 432	61 451	-	147 159	
14	**20**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	136	2 144,68	45,53	291 676	6 192	124 091	118 049	442 504
						1 186,71	18,86	161 393	2 565	-	32 779	
15	**21**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	2,176	55 530,00	-	120 833	-	120 833	-	130 500
						-	-	-	-	-	9 667	
2.4 Тип-4. Газон футбольного поля.												
16	**22**	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	519,75	10 721,29	1 569,35	5 572 390	815 669	4 641 960	222 001	6 257 940
						220,80	372,43	114 761	193 570	-	463 549	
17	**23**	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	415,8	7 930,05	2 321,54	3 297 315	965 296	2 191 799	266 515	3 848 936
						337,23	553,00	140 220	229 937	-	285 106	
18	**24**	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	207,9	9 071,61	2 321,54	1 885 988	482 648	1 333 230	133 258	2 180 786
						337,23	553,00	70 110	114 969	-	161 540	
2.5 Тип-5. Резиновое покрытие												
19	**28**	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	10,4	8 868,75	2 321,54	92 235	24 144	64 584	6 666	106 813
						337,23	553,00	3 507	5 751	-	7 912	
20	**33**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	42	2 144,68	45,53	90 077	1 912	38 323	36 456	136 656
						1 186,71	18,86	49 842	792	-	10 123	

21	**34**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,672	55 530,00	-	37 316	-	37 316	-	40 301
						-	-	-	-	-	2 985	
2.6 Тип-6. Грунтовое порытие												
22	**35**	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	50,495	252,63	121,63	12 757	6 141	-	6 738	21 055
						131,00	54,33	6 615	2 743	-	1 560	
23	**36**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	182,4	2 144,68	45,53	391 190	8 305	166 429	158 325	593 477
						1 186,71	18,86	216 456	3 440	-	43 962	
24	**37**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	2,9184	55 530,00	-	162 059	-	162 059	-	175 024
						-	-	-	-	-	12 965	
Раздел 3 Покрытие за пределами участка												
3.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие												
25	**39**	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	11,6625	10 721,29	1 569,35	125 037	18 302	104 160	4 981	140 420
						220,80	372,43	2 575	4 343	-	10 401	
26	**43**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	17,65	2 701,23	45,53	47 677	804	25 928	15 320	68 037
						1 186,71	18,86	20 945	333	-	5 040	
27	**44**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,75895	55 530,00	-	42 144	-	42 144	-	45 516
						-	-	-	-	-	3 372	
3.2 Тип-2. Плиточное покрытие												
28	**45**	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	4,71	9 071,61	2 321,54	42 727	10 935	30 204	3 019	49 406
						337,23	553,00	1 588	2 605	-	3 660	

29	**46**	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72%	м2	47,1	2 789,16	258,07	131 369	12 155	427	89 043	238 045
						2 522,02	103,69	118 787	4 884	-	17 633	
30	**47**	255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	48,042	2 921,00	-	140 331	-	140 331	-	151 557
						-	-	-	-	-	11 226	
31	**48**	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	38,15	2 144,68	45,53	81 820	1 737	34 810	33 115	124 129
						1 186,71	18,86	45 273	720	-	9 195	
32	**49**	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,6104	55 530,00	-	33 896	-	33 896	-	36 608
						-	-	-	-	-	2 712	
Раздел 5 Ограждение территории												
33	55	8601-0602-0601	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=72%	секция	196,5	55 267,00	8 706,00	10 859 966	1 710 729	7 928 382	1 353 256	13 190 279
						6 213,00	3 352,00	1 220 855	658 668	-	977 057	

Итого	**47 306 884**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 480 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 830 711
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 288 917
- накладные расходы, тенге	5 193 910
перевозка грузов, тенге	8 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 504 214
Всего	**47 306 884**
Всего по акту выполненных работ	**58 152 034**
Временные здания и сооружения (1,2%)	697 824

Итого	**58 849 858**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	765 048
Итого	**59 614 907**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 192 298**
Итого	**60 807 205**
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**65 610 974**
Итого в текущих ценах со скидкой К=0,98	**64 298 754**
НДС 12%	7 715 851
Всего с учетом НДС 12%	**72 014 605**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Руководитель

_____ Акшалова А.Т.

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Директор

_____ Абилов М.Т.

Технадзор: ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора

_____ Дуйсенгалиев Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ"

Эксперт авторского надзора

_____ Рахматулла Н.М.