Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-XXI»**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года от 18 августа 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 90	28 марта 2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**378,515,922.52**	**33,281,324**	**29,715,468**	**29,715,468**	-	-	-	-	**3,565,856**	**33,281,324.00**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**33,281,324.00**	33,281,324	**29,715,468**	**29,715,468**	-	-	-	-	**3,565,856**	**33,281,324.00**
Строительно-монтажные работы	33,281,324.00	33,281,324	29,715,468	29,715,468						
Предоплата 30%	9,984,397.20									9,984,397.20
Итого к оплате Подрядчику	**23,296,926.80**									**23,296,926.80**

МП **Заказчик:** **Руководитель Государственного учреждения "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"**

Акшалова А.Т.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО «Нұр-XXI»**

Абилов М.Т.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Технический надзор:** **ТОО "УКС"**

Дуйсенгалиев Д.К.

(должность, ф. и. о., подпись)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждения "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области

Основание: Договор № 90 от 28 марта 2024 года.

Акт № 6

приемки выполненных работ за август 2025 года от 14 августа 2025 года.

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2024 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство												
Раздел 2 Покрытие												
2.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие.												
1	**6**	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1721.61	2,444.45	252.68	4,208,390	435,017	3,713,375	89,816	4,642,064
						34.85	37.61	59,998	64,750	-	343,857	
2	**7**	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	1721.61	1,081.96	0.10	1,862,713	172	1,841,400	15,219	2,028,160
						12.28	-	21,141	-	-	150,228	

3	**8**	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1721.61	2,588.30	266.19	4,456,043	458,275	3,937,770	88,680	4,908,293
						34.85	36.69	59,998	63,166	-	363,570	
2.3 Тип-3. Асфальтобетонное покрытие												
4	**17**	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	550	2,444.45	252.68	1,344,448	138,975	1,186,305	28,694	1,482,993
						34.85	37.61	19,168	20,686	-	109,852	
5	**18**	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	550	1,081.96	0.10	595,078	55	588,269	4,862	647,933
						12.28	-	6,754	-	-	47,993	
6	**19**	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	550	2,588.30	266.19	1,423,565	146,405	1,257,993	28,331	1,568,045
						34.85	36.69	19,168	20,180	-	116,149	
2.5 Тип-5. Резиновое покрытие												
10	**29**	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0.2678	196,181.29	3,184.01	52,537	853	51,684	277	57,039
						-	1,434.32	-	384	-	4,225	

11	**30**	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	104	2,588.34	266.19	269,187	27,684	237,879	5,357	296,508
						34.85	36.69	3,624	3,816	-	21,964	
12	**31**	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	104	573.35	0.05	59,628	5	58,984	460	64,895
						6.14	-	639	-	-	4,807	
2.7 Арык в земляном русле												
14	38	1101-0105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	10	1,940.51	155.89	19,405	1,559	-	13,131	35,139
						1,784.62	39.19	17,846	392	-	2,603	
Раздел 3 **Покрытие за пределами участка**												
3.1 Тип-1. **Асфальтобетонное покрытие**												
15	**40**	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	46.65	2,444.45	252.68	114,034	11,788	100,620	2,434	125,785
						34.85	37.61	1,626	1,755	-	9,317	

16	**41**	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	46.65	1,081.96	0.10	50,473	5	49,895	412	54,956
						12.28	-	573	-	-	4,071	
17	**42**	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	46.65	2,588.30	266.19	120,744	12,418	106,700	2,403	132,998
						34.85	36.69	1,626	1,712	-	9,852	

Раздел 4 Озеленение

4.1 Деревья

18	**50**	1147-0102-0117	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% НР=72%	яма	5	3,652.80	365.96	18,264	1,830	3,775	9,596	30,088
						2,531.89	133.54	12,659	668	-	2,229	
19	**51**	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=72%	шт.	5	7,987.97	1,710.90	39,940	8,554	785	24,122	69,187
						6,120.28	580.27	30,601	2,901	-	5,125	
20	**52**	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	5	22,663.00	-	113,315	-	113,315	-	122,380

						-	-	-	-	-	9,065	
Раздел 5 Ограждение территории												
23	**56**	8601-0605-0207	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=72%	комплект	2	458,298.00	5,910.00	916,596	11,820	837,310	52,079	1,046,169
						33,733.00	2,433.00	67,466	4,866	-	77,494	
24	**57**	8601-0605-0404	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=72%	комплект	3	152,700.00	195.00	458,100	585	411,675	33,160	530,561
						15,280.00	72.00	45,840	216	-	39,301	
Раздел 7 Турникер												
7.1 Турникет												
47	**80**	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0.1	4,057.98	-	406	-	-	292	754
						4,057.98	-	406	-	-	56	
48	**81**	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0.05	1,344.47	-	67	-	-	48	125
						1,344.47	-	67	-	-	9	

49	**82**	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72%	м3	0.05	34,270.52	1,419.49	1,714	71	1,308	261	2,133
						6,698.63	562.88	335	28	-	158	
50	**83**	1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР=72%	т конструкций	0.04653	54,513.44	18,215.24	2,537	847	270	1,194	4,030
						30,519.78	5,122.65	1,420	238	-	298	
51	**84**	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.04504	1,018,274.00	-	45,866	-	45,866	-	49,535
						-	-	-	-	-	3,669	
52	**85**	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.00287	349,794.00	-	1,004	-	1,004	-	1,084
						-	-	-	-	-	80	
53	**86**	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0.46	708.00	-	326	-	326	-	352
						-	-	-	-	-	26	
54	**87**	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	1.34937	116.58	3.23	157	5	63	65	239
						65.60	0.39	89	1	-	18	

55	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1.34937	193.25	4.71	261	6	152	75	363
						76.68	0.78	103	1	-	27	
7.2 Ограждение ОГ-1 - 2 шт												
56	89	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0.2	4,057.98	-	812	-	-	584	1,508
						4,057.98	-	812	-	-	112	
57	90	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0.1	1,344.47	-	134	-	-	97	249
						1,344.47	-	134	-	-	19	
58	91	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=72%	м3	0.1	34,270.52	1,419.49	3,427	142	2,615	523	4,266
						6,698.63	562.88	670	56	-	316	
59	92	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0.03264	109,005.88	37,345.26	3,558	1,219	449	1,667	5,643
						57,906.35	13,024.39	1,890	425	-	418	
60	93	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.0282	1,018,274.00	-	28,720	-	28,720	-	31,018
						-	-	-	-	-	2,298	

61	**94**	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.00574	349,794.00	-	2,008	-	2,008	-	2,169
						-	-	-	-	-	161	
62	**95**	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	0.94656	116.58	3.23	110	3	45	45	167
						65.60	0.40	62	-	-	12	
63	**96**	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0.94656	193.26	4.72	183	4	106	53	255
						76.68	0.78	73	1	-	19	

Раздел 8 **Ограждение спортивной площадки с калиткой**

8.2 **Стройки Ст-1 - 89 шт**

69	102	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	4.58912	1,018,274.00	-	4,672,986	-	4,672,986	-	5,046,825
						-	-	-	-	-	373,839	
70	**103**	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0.20919	973,520.00	-	203,646	-	203,646	-	219,938
						-	-	-	-	-	16,292	

71	**104**	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.08544	349,794.00	-	29,886	-	29,886	-	32,277
						-	-	-	-	-	2,391	
8.3 Ограждение ОГ-1 - 80 шт												
74	**107**	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	2.90701	973,588.00	-	2,830,228	-	2,830,228	-	3,056,646
						-	-	-	-	-	226,418	
75	**108**	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	1 м2	308	1,258.00	-	387,464	-	387,464	-	418,461
						-	-	-	-	-	30,997	
8.4 Ограждение ОГ-2 - 2 шт												
79	**112**	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.02954	973,588.00	-	28,756	-	28,756	-	31,056
						-	-	-	-	-	2,300	
80	**113**	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	1 м2	1.24	1,258.00	-	1,560	-	1,560	-	1,685
						-	-	-	-	-	125	
8.5 Ограждение ОГ-3 - 2 шт												
84	**117**	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.05699	973,588.00	-	55,487	-	55,487	-	59,926

						-	-	-	-	-	4,439	
85	**118**	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	1 м2	5.1	1,258.00	-	6,416	-	6,416	-	6,929
						-	-	-	-	-	513	
8.6 Калитка К-1 - 2 шт												
89	**122**	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.04518	973,588.00	-	43,984	-	43,984	-	47,503
						-	-	-	-	-	3,519	
90	**123**	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0.0005	973,520.00	-	486	-	486	-	525
						-	-	-	-	-	39	
91	**124**	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.00031	1,018,274.00	-	313	-	313	-	338
						-	-	-	-	-	25	
92	**125**	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0.00099	356,318.00	-	352	-	352	-	380
						-	-	-	-	-	28	
93	**126**	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.00106	376,202.00	-	399	-	399	-	431
						-	-	-	-	-	32	

94	127	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	1 м2	3.52	1,258.00	-	4,428	-	4,428	-	4,782
						-	-	-	-	-	354	

Итого	**26,874,785**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	374,788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,258,297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22,847,049
- накладные расходы, тенге	403,937
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,990,709
Всего	**26,874,780**
Всего по акту выполненных работ	**26,874,780**
Временные здания и сооружения (1,2%)	322,497
Итого	**27,197,277**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	353,565
Итого	**27,550,842**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	551,017
Итого	**28,101,859**
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**30,321,906**
Итого в текущих ценах со скидкой К=0,98	**29,715,468**
НДС 12%	3,565,856
Всего с учетом НДС 12%	**33,281,324**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по району Биржан сал управления и образования Акмолинской области"

Руководитель

_____Акшалова А.Т.

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Директор

_____Абилов М.Т.

Технадзор: ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора

_____Дуйсенгалиев Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НПТЦ "САМИ"

Эксперт авторского надзора

_____Рахматулла Н.М.