Форма по приложению 3-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Кулсары, Атырауской области"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Adilkhan West Group"**
Наименование объекта: **"Строительство парка по улице К. Сыдыкова в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области"**
Договор подряда (контракт): **№94 от 18.08.2025**

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах декабря 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**71460697,70**
		Демонтажные работы				**22284149,00**
1	**Е12-180101-2002 1218-0101-2002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	$м^2$	1 791	604	1 081 764
2	**Е12-200401-0103 1220-0401-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	м	2 418	2 487	6 013 566
3	**Е12-200101-0104 1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	809,6	11 026	8 926 650
4	**У6104-0801-0211 6104-0801-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,5;0,6;0,7*	**Демонтажметаллических оград из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя**	м	7	51 728	362 096
5	**У6201-0802-0101 6201-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	2	10 907	21 814

6	Е12-200901-0101 1220-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Деревья мягких пород. Валка с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром 20 см**	дерево	35	302	10 570
7	Е12-180101-0402 1218-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Газоны.Выкашивание газонокосилкой**	$м^2$ газонов	272	53	14 416
8	Е12-70101-208 1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Разборка бетонного покрытия**	$м^2$	773	7 283	5 629 759
9	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие щебеночное. Разборка**	$м^3$	131,9	1 061	139 946
10	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	51,018	255	13 010
11	С3414-104-0602 414-104-0602 *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	51,018	953	48 620
12	С3412-102-0410 412-102-0410 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше8 тонн) Расстояние перевозки 10 км**	т·км	510,18	43	21 938
		Благоустройство				**14739774,70**
	Раздел 1.	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**				**2 012 516**
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снятие растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	55	93	5 115
2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	55	80	4 400
3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 574	115	181 010
4	У6201-0101-0202 6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	$м^3$	55	241	13 255

5	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6проходов)	$м^3$	55	258	14 190
6	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	55	89	4 895
7	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группагрунта 1	$м^3$	1 519	405	615 195
8	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов (лишнего грунта) самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т·км	25 063,5	40	1 002 540
9	У6101-0101-0302 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2,3	$м^3$	1 519	76	115 444
10	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	78	244	19 032
11	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2024*	Подвозка строительных грузов (недостающего плодородного грунта) самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	936	40	37 440
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ.ТИП-1**				**6 266 502**
12	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,9106	242 671	706 318
17	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под бортовые камни, щебеночное	$м^3$	23,01	20 673	475 686
18	У6201-301-602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	400	6 818	2 727 200
19	Калькуляция №1 *Калькуляция №1*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	767	3 073,4	2 357 298
	Раздел 3.	**ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ (ЗА УЧАСТКОМ).ТИП-1**				**5 431 150**
20	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,76815	242 671	671 750
25	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под бортовые камни, щебеночное	$м^3$	22,35	20 673	462 042
26	У6201-301-602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	294,466809	6 818	2 007 675
27	Калькуляция №1 *Калькуляция №1*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	745	3 073,4	2 289 683
	Раздел 4.	**ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ.ТИП-2**				**1 029 607**

37	**Калькуляция** *№1* *Калькуляция №1*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	803	1 282,2	1 029 607
		Конструкции железобетонные				**18427785,00**
	Раздел 1.	**ПЛАН №1**				**5 303 742**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65**	$м^3$	27,93	350	9 776
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	0,8388	9 101	7 634
3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	8,37	64	536
4	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	8,37	624	5 223
5	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2**	$м^3$	19,56	64	1 252
		СИДЕНЬЕ 1 - 2 ШТ.(листы 2,3,4)				
6	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	2,64	10 153	26 804
7	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,32	64 571	20 663
8	**У6103-0101-0211** **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	1,612	67 366	108 594
9	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,048516	301 009	14 604
10	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015568	316 337	4 925
11	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,0635	87 371	5 548
12	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0635	301 009	19 114
13	**У6111-401-107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	1,96	3 780	7 409
14	**У6112-0201-0701** **6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	3,024	3 216	9 725
		СИДЕНЬЕ 2 - 10 ШТ (листы 2,3,4)				
17	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	8,4	10 153	85 285

18	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	1,05	64 571	67 800
19	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	5,46	67 366	367 818
20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16172	301 009	48 679
21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0556	316 337	17 588
22	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,1875	87 371	16 382
23	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1875	301 009	56 439
24	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	7,3	3 780	27 594
25	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	10,92	3 216	35 119
		СИДЕНЬЕ 3 - 1 ШТ.(листы 2,3,4)				
28	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	2,6	10 153	26 398
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,285	64 571	18 403
30	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	1,534	67 366	103 339
31	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024258	301 009	7 302
32	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015568	316 337	4 925
33	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,05946	87 371	5 195
34	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05946	301 009	17 898
35	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	1,08	3 780	4 082
36	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	2,478	3 216	7 969
		СТОЛ-ТУМБА - 3 ШТ.(листы 2,3,4)				

39	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	3,78	10 153	38 378
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,252	64 571	16 272
41	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного стола-тумбы**	$м^3$	0,78	67 366	52 545
42	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,029856	301 009	8 987
43	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006672	316 337	2 111
44	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,02844	87 371	2 485
45	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02844	301 009	8 561
46	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	3,06	3 780	11 567
		ДЛЯ ЦВЕТОВ - 42,9м (листы 2,3,4)				
48	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	56,29	10 153	571 512
49	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	4,741	64 571	306 131
50	Е1106-0202-0104 1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150мм**	$м^3$	19,41	107 295	2 082 596
51	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,13227	301 009	942 841
52	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2106	316 337	66 621
53	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	8,76	3 780	33 113
	Раздел 2.	**ПЛАН №2**				**4 628 911**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
56	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	24,15	350	8 453
57	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	0,7245	9 101	6 594

58	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	7,05	64	451
59	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	7,05	624	4 399
60	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	17,1	64	1 094
		СИДЕНЬЕ 1 - 2 ШТ.(листы 2,3,4)				
61	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	2,64	10 153	26 804
62	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,32	64 571	20 663
63	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	1,612	67 366	108 594
64	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,048516	301 009	14 604
65	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015568	316 337	4 925
66	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,0635	87 371	5 548
67	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0635	301 009	19 114
68	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	1,96	3 780	7 409
69	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	3,024	3 216	9 725
		СИДЕНЬЕ 2 - 8 ШТ (листы 2,3,4)				
72	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	6,72	10 153	68 228
73	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,84	64 571	54 240
74	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	4,368	67 366	294 255
75	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,129376	301 009	38 943
76	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04448	316 337	14 071

77	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,15	87 371	13 106
78	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	301 009	45 151
79	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	5,84	3 780	22 075
80	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка	$м^2$	8,736	3 216	28 095
		СИДЕНЬЕ 3 - 1 ШТ.(листы 2,3,4)				
83	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм	$м^2$	2,6	10 153	26 398
84	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	$м^3$	0,285	64 571	18 403
85	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонного сиденья	$м^3$	1,534	67 366	103 339
86	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024258	301 009	7 302
87	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015568	316 337	4 925
88	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,05946	87 371	5 195
89	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05946	301 009	17 898
90	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	1,08	3 780	4 082
91	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка	$м^2$	2,478	3 216	7 969
		СТОЛ-ТУМБА - 3 ШТ.(листы 2,3,4)				
94	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм	$м^2$	3,78	10 153	38 378
95	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	$м^3$	0,252	64 571	16 272
96	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонного стола-тумбы	$м^3$	0,78	67 366	52 545
97	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029856	301 009	8 987

98	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006672	316 337	2 111
99	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,02844	87 371	2 485
100	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02844	301 009	8 561
101	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	3,06	3 780	11 567
		ДЛЯ ЦВЕТОВ - 37,2м (листы 2,5)				
103	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм	$м^2$	48,88	10 153	496 279
104	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	$м^3$	4,114	64 571	265 645
105	Е1106-202-104 1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150мм	$м^3$	16,86	107 295	1 808 994
106	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,70485	301 009	814 184
107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18252	316 337	57 738
108	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	8,76	3 780	33 113
	Раздел 3.	**СИДЕНЬЕ №4 - 4 ШТ (лист 7)**				460 341
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
111	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	0,93	350	326
112	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	0,0279	9 101	254
113	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	0,15	64	10
114	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,15	624	94
115	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	0,78	64	50
116	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм	$м^2$	10,44	10 153	105 997

117	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	0,756	64 571	48 816
118	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	2,6	67 366	175 152
119	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0796	301 009	23 960
120	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,026688	316 337	8 442
121	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,0972	87 371	8 492
122	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0972	301 009	29 258
123	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	5,12	3 780	19 354
124	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	12,48	3 216	40 136
	Раздел 4.	**СИДЕНЬЕ №5**				**5 703 448**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
127	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	28,22	350	9 877
128	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	0,8466	9 101	7 705
129	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	20,35	64	1 302
130	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	20,35	624	12 698
131	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	7,87	64	504
		ДЛЯ ЦВЕТОВ (лист 8)				
132	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	52,46	10 153	532 626
133	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	4,393	64 571	283 660
134	Е1106-202-104 1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150мм**	$м^3$	17,62	107 295	1 890 538

135	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,11701	301 009	938 248
136	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6804	316 337	215 236
137	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	60,83	3 780	229 937
		СИДЕНЬЕ №5				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
140	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	24,15	350	8 453
141	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	0,7245	9 101	6 594
142	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	7,05	64	451
143	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	7,05	624	4 399
144	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	17,1	64	1 094
		СИДЕНЬЕ №5 - 1 ШТ				
145	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм	$м^2$	34,27	10 153	347 943
146	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	$м^3$	2,422	64 571	156 391
147	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонного сиденья	$м^3$	12,6	67 366	848 812
148	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024258	301 009	7 302
149	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007784	316 337	2 462
150	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,03175	87 371	2 774
151	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03175	301 009	9 557
152	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	34,15	3 780	129 087

153	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	17,35	3 216	55 798
	Раздел 5.	**СИДЕНЬЕ №6 - 4 ШТ (лист 9)**				2 331 343
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
156	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	8,4	350	2 940
157	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	0,252	9 101	2 293
158	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	2	64	128
159	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	2	624	1 248
160	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	6,4	64	410
		СИДЕНЬЕ №6 - 4 ШТ				
161	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	26	10 153	263 978
162	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм**	$м^3$	2	64 571	129 142
163	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонного сиденья**	$м^3$	7,28	67 366	490 424
164	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,194064	301 009	58 415
165	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,080064	316 337	25 327
166	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,13596	87 371	11 879
167	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13596	301 009	40 925
168	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	32	3 780	120 960
169	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности декоративная из сухих минеральных смесей для декоративной отделки Шубка**	$м^2$	11,76	3 216	37 820
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-2 - 1 ШТ				

172	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта2.** . ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	$м^3$	48,7	420	20 454
173	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	1,461	9 101	13 297
174	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	33,8	64	2 163
175	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	33,8	624	21 091
176	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта2**	$м^3$	14,9	64	954
177	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ.100 мм**	$м^2$	10	10 153	101 530
178	Е1106-202-104 1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150 мм**	$м^3$	4,2	106 304	446 477
179	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0102	316 337	3 227
180	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004	301 009	1 204
181	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4342	391 635	170 048
182	У6103-0501-0101 6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопическихстоек**	$м^2$	11,8	5 425	64 015
183	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	0,1659	105 887	17 567
184	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0035	316 337	1 107
185	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0222	301 009	6 682
186	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1402	391 635	54 907
187	У6103-0501-0113 6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме"Кран-бадья"**	$м^3$	1,63	67 925	110 718

188	У6103-0501-0124 6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основетелескопических стоек	$м^2$	11,8	3 006	35 471
189	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	19,72	3 780	74 542
		Электроосвещение				6 484 625
	Раздел 1.	**СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4 кВ**				6 484 625
1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	$м^3$ грунта	194,5	7 584	1 475 088
2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	129,7	3 957	513 223
3	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	667,8	791	528 230
4	У6401-0201-0202 6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	832,3	243	202 249
5	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	64,8	10 631	688 889
6	У6401-201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм.Прокладка труб	м	243	549	133 407
7	С1241-207-0602 241-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 63	м	243	897	217 971
8	У6401-201-0101 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 274	1 085	1 382 290
9	У6401-201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	588	1 033	607 404
10	С1243-113-0802 243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4-0,66	м	1 206,66	401	483 871
11	С1243-113-0801 243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5-0,66	м	366,18	378	138 416
12	С1243-113-0501 243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 -0,66	м	326,4	348	113 587
		Наружное водоснабжение				9 524 364
	Раздел 1.	**ВОДОПРОВОД В7**				9 524 364
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	435,6	350	152 460

2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	$м^3$	13,068	9 101	118 932
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	87,1	3 957	344 655
4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	348,5	64	22 304
		ТРУБОПРОВОДЫ				
5	У6301-0105-0403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,01	1 419 060	14 191
6	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	10,1	2 210	22 321
7	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,65	1 343 262	873 120
8	С1241-201-0408 241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**	м	656,5	522	342 693
9	Е1122-0301-0301 1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр до 50 мм**	шт.	86	4 440	381 840
10	С1241-208-1402 241-208-1402 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	26	433	11 258
11	С1241-208-0105 241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 20° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	4	297	1 188
12	С1241-211-0106 241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	22	1 039	22 858
13	С1241-209-0719 241-209-0719 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50 мм**	шт.	8	736	5 888
14	С1241-209-0807 241-209-0807 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный редукционный переходной, PN 10 размерами 50х25х50 мм**	шт.	10	1 386	13 860
15	С1241-209-0807 241-209-0807 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный редукционный переходной, PN 10 размерами 50х15х50 мм**	шт.	6	1 386	8 316
16	С1241-208-0614 241-208-0614 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50 мм**	шт.	6	736	4 416
17	С1241-213-1106 241-213-1106 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50**	шт.	4	531	2 124
18	У6114-0601-0104 6114-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов поливочных, диаметр до 40 мм**	кран	32	2 001	64 032

19	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 20	шт.	20	3 760	75 200
20	С1242-207-3705 242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 40	шт.	6	19 526	117 156
21	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,DN 15	шт.	6	2 467	14 802
22	С1261-107-0882 261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги поливочные	м	600	594	356 400
23	У6114-401-101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	650	374	243 100
24	У6114-401-102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	10	384	3 840
		МОНТАЖ ФУТЛЯРА МЕТОДОМ ГНБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.273 ММ ДЛИНОЙ 8 М				
30	У6301-0802-0601 6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового каналадо 100 м из стальных труб, диаметр 273 мм, в грунтах 1-3 групп	м	8	46 324	370 592
31	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	8,032	15 711	126 191
32	У6301-0201-0845 6301-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250мм	км	0,008	5 831 428	46 651
33	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,34*	Заделка концов футляра бытумом и прядью, диаметр 800 мм (273 мм)	шт.	1	24 161	24 161
		МОНТАЖ ФУТЛЯРА МЕТОДОМ ГНБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.273 ММ ДЛИНОЙ 9 М				
34	У6301-0802-0601 6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового каналадо 100 м из стальных труб, диаметр 273 мм, в грунтах 1-3 групп	м	9	46 324	416 916
35	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	9,036	15 711	141 965
36	У6301-0201-0845 6301-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250мм	км	0,009	5 831 428	52 483
37	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,34*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (273 мм)	шт.	1	24 161	24 161
		МОНТАЖ ФУТЛЯРА МЕТОДОМ ГНБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.273 ММ ДЛИНОЙ 11 М - 2 ШТ.				
38	У6301-0802-0601 6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового каналадо 100 м из стальных труб, диаметр 273 мм, в грунтах 1-3 групп	м	22	46 324	1 019 128
39	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	22,088	15 711	347 025
40	У6301-0201-0845 6301-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250мм	км	0,022	5 831 428	128 291

41	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,34*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (273 мм)**	шт.	2	24 161	48 322
		МОНТАЖ ФУТЛЯРА МЕТОДОМ ГНБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.273 ММ ДЛИНОЙ 14 М - 2 ШТ				
42	У6301-0802-0601 6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового каналадо 100 м из стальных труб, диаметр 273 мм, в грунтах 1-3 групп**	м	28	46 324	1 297 072
43	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	28,112	15 711	441 668
44	У6301-0201-0845 6301-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250мм**	км	0,028	5 831 428	163 280
45	У6301-0801-0401 6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,34*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (273 мм)**	шт.	2	24 161	48 322
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ККI-ККб - 6 ШТ.				
93	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта2.**	м^3	29,04	420	12 197
94	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанныхмеханизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м^3 грунта	0,8712	6 973	6 075
95	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3грунта	24	64	1 536
96	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	24	624	14 976
97	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание вытесненного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта2**	м^3	5,04	64	323
98	У6302-0401-0103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	м^3	2,88	128 798	370 938
99	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	6	20 574	123 444
100	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	6	19 164	114 984
101	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	6	18 611	111 666
102	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	12	5 569	66 828

103	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	22 439	134 634
104	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,10248	1 145 933	117 435
105	У6111-401-107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	25,26	3 780	95 483
		АРМАТУРА В КОЛОДЦЕ КК1-КК6				
106	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	6	1 825	10 950
107	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,DN 15	шт.	6	2 467	14 802
108	У6114-0102-0507 6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	2,4	6 849	16 438
109	С1241-102-0221 241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2,4	8 156	19 574
110	У6114-0801-0102 6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	12	16 379	196 548
111	Е1122-0301-0301 1122-0301-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр до 50 мм	шт.	6	4 440	26 640
112	С1241-209-0805 241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый переходной, PN 10 размерами 40х15х40 мм	шт.	6	801	4 806
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
113	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 409	2 409
114	С1244-301-0504 244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33 441
115	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	0,2	3 893	779
116	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	758	152
117	С1241-601-0103 241-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	3	1 581	4 743
118	С1241-602-0104 241-602-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32х1 1/4"	шт.	2	5 787	11 574
119	С1214-407-0305 214-407-0305 *СпрСЦ 05.2025*	Муфта переходная "В"-"В" с внутренними диаметрами 25/50 мм	шт.	1	4 023	4 023

120	С1241-604-0111 241-604-0111 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2", PN 20, прямой	шт.	2	18 212	36 424
121	С1241-604-0114 241-604-0114 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1", PN 16, угловой	шт.	1	10 783	10 783
122	С1241-604-0103 241-604-0103 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.	1	3 395	3 395
123	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 257	4 257
124	У6114-0204-0104 6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	3	793	2 379
125	С1242-207-0501 242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 807	3 807
126	С1242-207-0301 242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Тдо +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4 707	9 414
127	У6114-0204-0103 6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	2 592	2 592
128	С1242-207-1906 242-207-1906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	20 733	20 733

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				71460697,70
	Оборудование				
	Без оборудование				71460697,70
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,6%		4716406,05	
	Итого с общеплощадочные затраты				76177103,75
	Сметная прибыль	5%		3808855,19	
	Итого с сметными прибылями				79985958,94
	Непредвиденные работы и затраты	2%		1523542,08	
	Итого с непредвиденными работами и затратами				81509501,01
	Итого с оборудованием				81509501,01
	III квартал 2025 г., доля - 28,5%, к - 1,0587			24593820,99	
	IV квартал 2025 г., доля - 43%, к - 1,079			37817963,19	
	I квартал 2026 г., доля - 28,5%, к - 1,0992			25534644,40	
	НДС	12%		10553571,43	
	Итого с НДС				98500000,00
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				98500000,00

Принял:
Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Кульсары Атырауской области"
(наименование организации)
Аким города _____ **Адиев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Метрис»
Эксперт _____ **Арыстанов Н.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Подрядчик: ТОО"Adilkhan West Group"
(наименование организации)
Директор _____ **Жолдасов М.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Стройнадзор"
Эксперт _____ **Шайхимов Е.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима города Кулсары"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Adilkhan West Group"

Договор подряда (контракт) №94 от 18.08.2025
Наименование стройки "Строительство парка по улице К.Сыдыкова в г.Кульсары,Жылыойского района,Атырауской области"

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за сентябрь 2025 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ (с учетом НДС)	Выполнено с начала строительства	2025	
				сентябрь	
	"Строительство парка по улице К.Сыдыкова в г.Кульсары,Жылыойского района,Атырауской области"	**375 579 059,24**		**98 500 000,00**	
1	Демонтажные работы			30 716 026,38	
2	Благоустройство			20 317 011,38	
3	Конструкция железобетонные			25 400 491,19	
4	Электроосвещение			8 938 277,73	
5	Внешнее электроснабжение				
6	Наружное водоснабжение			13 128 193,32	
	ИТОГО			**98 500 000,00**	

Принял:
Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Кулсары Атырауской области"
(наименование организации)

Аким города **Адинов К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Метрис»
Эксперт **Арыстанов Н.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Adilkhan West Group"
(наименование организации)

Директор **Жолдасов М.Ө.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройнадзор"
Эксперт **Шайхимов Е.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Кулсары, Атырауской области"
Генподрядчик: ТОО "Adilkhan West Group"
БИН 120140004931
ИИК KZ 7596510F0008255804
БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: "Строительство парка по улице К.Сыдыкова в г.Кульсары.Жылыойского района.Атырауской области"
Договор подряда (контракт): №94 от 18.08.2025

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		94	18.08.2025							
		аванс					раннее зактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство парка по улице К.Сыдыкова в г.Кульсары.Жылыойского района.Атырауской области	тенге	98 500 000,00	29 550 000,00	0,00	29 550 000,00	0	0,00	0,00	98 500 000,00	68 950 000,00

Принял:
Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Кулсары Атырауской области"
(наименование организации)
Аким города _____ **Адинов К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Метрис»
Эксперт _____ **Арыстанов Н.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Adilkhan West Group"
(наименование организации)
Директор _____ **Жаулыбаева М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройнадзор"
Эксперт _____ **Шайхиуов Е.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)