Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта Строительство пристройки на 80 мест к средней школе "Коктем" поселка Индерборский Индерского района Атырауской области

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		56 и доп.согл. №1	22.07.2019 г. От 26.08.2019 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	отчетный месяц								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство пристройки на 80 мест к средней школе "Коктем" поселка Индерборский Индерского района Атырауской области	34 020 023,00	14 303 591,96							1 716 431,04	16 020 023,00
итого к оплате	16 020 023,00	(Шестьнадцать миллионов двадцать тысяч двадцать три) тенге 00 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - **Строительство пристройки на 80 мест к средней школе "Коктем" поселка Индерборский Индерского района Атырауской области**

договор **№ 56 от 22.07.2019 г.**

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Общестроительные работы(КЖ)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
1	Е11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	16,4620		40843,28	672362
		Итого оплата труда:				4283,68	70518
		Итого эксплуатация машин:				1948,89	32083
		Итого материалов:				34991,99	576038
2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,0000		8907,75	8908
		Итого оплата труда:				1477,69	1478
		Итого эксплуатация машин:				1531,20	1531
		Итого материалов:				6578,40	6578
3	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	1,0000		39374,59	39375
		Итого оплата труда:				13834,87	13835
		Итого эксплуатация машин:				3512,02	3512
		Итого материалов:				23718,57	23719
4	Е11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	2,0000		40843,28	81687
		Итого оплата труда:				4283,68	8567
		Итого эксплуатация машин:				1948,89	3898
		Итого материалов:				34991,99	69984
5	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1182		191324,00	22614

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493		197031,00	9714
7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6000		8907,75	14252
		Итого оплата труда:				1477,69	2364
		Итого эксплуатация машин:				1531,20	2450
		Итого материалов:				6578,40	10525
8	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	1,6000		39374,59	62999
		Итого оплата труда:				13834,87	22136
		Итого эксплуатация машин:				3512,02	5619
		Итого материалов:				23718,57	37950
9	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,2000		40843,28	171542
		Итого оплата труда:				4283,68	17991
		Итого эксплуатация машин:				1948,89	8185
		Итого материалов:				34991,99	146966
10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0783		191324,00	14977
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0411		197031,00	8098
12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0200		8907,75	9086
13	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	1,0200		39374,59	40162
14	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,8300		40843,28	74743
15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0466		191324,00	8914
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062		197031,00	1226
17	Е11-060701-0201	Монолитный пояс из бетона кл.В15,W6,F75. Устройство	м3	13,0000		49035,92	637467
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7848		196378,00	154121
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1850		197031,00	36451

1	2	3	4	5	6	7	8
				Гидроизоляция			
20	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**39,6000**		**2334,38**	**92442**
21	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**644,4000**		**852,14**	**549116**
22	**Е11-060701-0201**	**Монолитный пояс из бетона кл.В15,W6,F75. Устройство**	**м3**	**13,0400**		**49035,92**	**639428**
23	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8048**		**196378,00**	**158045**
24	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1885**		**197031,00**	**37140**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3544869
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3544869
Материалы -			Тенге				2341582
Всего заработная плата -			Тенге				595210
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				451300
	Накладные расходы -		Тенге				534221
	Сметная прибыль -		Тенге				326327
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4405417
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				525
	Сметная заработная плата -		Тенге				595210
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4405417
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				525
	Сметная заработная плата -		Тенге				595210
		РАЗДЕЛ 3.Колонна					
25	**Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона В25 К-1**	**м3**	**6,0000**		**50411,24**	**302467**
26	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5760**		**191324,00**	**110203**
27	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1493**		**196378,00**	**29315**
28	**С121-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3247**		**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона В25 К-1**	**м3**		**6,3600**	**50411,24**	**320615**
30	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3912**	**191324,00**	**74846**
31	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1440**	**196378,00**	**28278**
32	**С121-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3544**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**865725**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**865725**
Материалы -			Тенге				**467368**
Всего заработная плата -			Тенге				**106005**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**242642**
	Накладные расходы -		Тенге				**96465**
	Сметная прибыль -		Тенге				**76975**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1039165**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**98**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**106005**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**1039165**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**98**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**106005**
		РАЗДЕЛ 4.Ригели					
		Ригели Рм1-6шт					
33	**Е11-060701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**5,5000**	**20660,36**	**113632**
34	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2604**	**191324,00**	**49821**
		КП-1-2шт					
35	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8736**	**191324,00**	**167141**
36	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2489**	**196378,00**	**48875**
		КП-2-1шт					
37	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5918**	**191324,00**	**113222**
38	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1574**	**196378,00**	**30906**
		Ригели Рм2-2шт					
39	**Е11-060701-0401**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**5,5000**	**20660,36**	**113632**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				14764,67	81206
		Итого эксплуатация машин:				5538,69	30463
		Итого материалов:				1539,14	8465
40	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0946		191324,00	209416
41	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2738		196378,00	53760
		КП-1-1шт					
42	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1456		191324,00	27857
43	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0415		196378,00	8146
				Ригели Рм3-3шт			
44	Е11-060701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	4,5000		20660,36	92972
		Итого оплата труда:				14764,67	66441
		Итого эксплуатация машин:				5538,69	24924
		Итого материалов:				1539,14	6926
45	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9073		191324,00	364908
46	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3027		196378,00	59438
				Ригели Рм4-1шт			
47	Е11-060701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	5,5000		20660,36	113632
		Итого оплата труда:				14764,67	81206
		Итого эксплуатация машин:				5538,69	30463
		Итого материалов:				1539,14	8465
48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6532		191324,00	124980
49	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1369		196378,00	26880
		КП-1-1шт					
50	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0728		191324,00	13928
51	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0207		196378,00	4073
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1737218
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1737218
Материалы -			Тенге				32322
Всего заработная плата -			Тенге				310058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1303350
		Накладные расходы -	Тенге				282153
		Сметная прибыль -	Тенге				161550
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2180920
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283
		Сметная заработная плата -	Тенге				310058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2180920
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				283
		Сметная заработная плата -	Тенге				310058
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие					
52	**Е11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**86,0000**		**6168,27**	**530471**
		Итого оплата труда:				**3651,67**	**314043**
		Итого эксплуатация машин:				**1496,37**	**128688**
		Итого материалов:				**1342,86**	**115486**
53	**С121-040108-9907**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**707,7600**		**8625,00**	**6104430**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6634901
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6634901
		Материалы -	Тенге				115486
		Всего заработная плата -	Тенге				314043
		Местные материалы -	Тенге				6104430
		Накладные расходы -	Тенге				370571
		Сметная прибыль -	Тенге				560438
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7565910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				273
		Сметная заработная плата -	Тенге				314043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7565910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				273
		Сметная заработная плата -	Тенге				314043
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				12782713
		Накладные расходы	Тенге				1283410
		ИТОГО:	Тенге				14066123
		Сметная прибыль	Тенге				1125290
		ИТОГО по смете:	Тенге				15191413
		временные здания и сооружения 1,2%					182297
		итого					15373710
		зимнее удорожание 1,35%					207545

1	2	3	4	5	6	7	8
	итого						15581255
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%						311625
	ИТОГО						15892880
	итого в текущих ценах 1						15892880
	итого с понижающим коэффициентом 0,9						14303591,96
	НДС 12%						1716431,04
	итого						16 020 023,00

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Актау Строй Эксперт"

Эксперт

_____ **Кабиев А.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**