Оригинал

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"по Жамбылской обл,Республика Казахстан, Жамбылская обл., г.Тараз, Толе би, дом № 69**	**180541001204**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жаңбыр - Золотой дождь",Республика Казахстан, Шымкент, Микрорайон 18 д. 4 кв. (офис) 66**	**070440011031**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №160440007161/226441/00 от 16.08.2022г

Номер документа	Дата составления
17	**26.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши здания филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской обл.в г.Тараз, пр.Толе би 69	26.10.2022		работа	1	34 931 382,81	34 931 382,81	3 742 648,16
				Итого	1	x	34 931 382,81	3 742 648,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / ЕРГЕБЕКОВ Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Справка КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши здания Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области, в г.Тараз, пр. Толе би 69»

Заказчик: Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области

Технический надзор: ТОО «Алатау сапа құрылыс»

Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

Договор №160440007161/226441/00 от 16.08.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт крыши здания Филиала НАО "Государственная корпорация"Правительство для граждан" по Жамбылской области, в г.Тараз, пр. Толе би 69»	**34 931 382,81**	**31 188 734,65**							**3 742 648,16**	**34 931 382,81**

Заказчик:
Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области

Директор _____ **Токтағұл Б.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО «Алатау сапа құрылыс»

_____ **Касимбеков К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

_____ **Ергебеков Б.К.**

Форма №2

Наименование объекта - «Капитальный ремонт крыши здания Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области, в г.Тараз, пр. Толе би 69»

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области
Технический надзор: ТОО «Алатау сапа құрылыс»
Авторский надзор: ТОО «ДОМ ПРОЕКТОВ»
Подрядчик: ТОО "Алтын жанбыр - Золотой дождь"
Договор №160440007161/226441/00 от 16.08.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1 на Ремонтные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	881	301,02	1,73	265199	1524	--	189846	491448
		НР - 72%; СП - 8%			299,29	--	263674	--		36404	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	650	184,14	20,26	119691	13169	--	79897	215555
		НР - 72%; СП - 8%			163,88	6,84	106522	4446		15967	
		Прочие работы									
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	28,3058	117,00	--	3312	--		--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=l	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т-км	424,587	54,00	--	22928	--		--	24762
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								735 342
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
5	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	710	334,02	13,56	237154	9629	129341	71670	333530
		НР - 72%; СП - 8%			138,29	1,91	98184	1358		24706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	710	185,54	8,43	131731	5982	82360	31662	176464
		НР - 72%; СП - 8%			61,11	0,83	43389	586		13071	
7	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	710	1102,90	67,88	783061	48191	253143	355540	1229689
		НР - 72%; СП - 8%			678,49	17,01	481727	12079		91088	
8	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150=ISOVER OL-A	м3	73,13	50750,00	--	3711348	--	3711348	--	4008256
		СП - 8%			--	--	--	--		296908	
9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	620	731,54	139,35	453555	86397	186800	145946	647461
		НР - 72%; СП - 8%			290,90	36,04	180358	22345		47960	
10	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	620	91,40	10,31	56668	6392	46922	3660	65155
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	2,79	3354	1730		4826	
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,9592	19509,69	1909,55	38223	3741	61	25958	69316
		НР - 72%; СП - 8%			17568,78	833,25	34421	1633		5135	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,9592	441876,00	--	865723	--	865723	--	934981
		СП - 8%			--	--	--	--		69258	
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции	5,0532	189127,77	1933,51	955700	9770	794258	112139	1153266
		НР - 72%; СП - 8%			30015,12	806,71	151672	4076		85427	
14	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,819	169910,07	1807,26	648887	6902	551922	67012	773171
		НР - 72%; СП - 8%			23582,82	788,14	90063	3010		57272	
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев =стоек,подкосов,лежней.Установка	м3 древесины в конструкции	3,163	188466,96	1490,15	596121	4713	493115	72294	721888
		НР - 72%; СП - 8%			31075,88	668,70	98293	2115		53473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников, диагональных ног, накладок, связей жесткости.Установка	м3 древесины в конструкции	3,8199	189127,77	1933,51	722449	7386	600409	84770	871797
		НР - 72%; СП - 8%			30015,12	806,71	114655	3082		64578	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,8551	9112,22	79,88	144475	1267	125161	13400	170505
		НР - 72%; СП - 8%			1138,29	35,56	18048	564		12630	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности	961,8	119,51	16,33	114949	15702	--	74436	204536
		НР - 72%; СП - 8%			103,19	4,30	99248	4136		15151	
19	261-107-0510 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная ТАК	м2	1057,98	104,00	--	110030	--	110030	--	118832
		СП - 8%			--	--	--	--		8802	
20	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	961,8	7334,41	131,14	7054232	126128	4527943	1754794	9513748
		НР - 72%; СП - 8%			2495,49	38,53	2400161	37053		704722	
21	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4= ОБРЕШЕТКА, Коньковый щит, Карнизный щит	м3	24,29	100670,00	--	2445274	--	2445274	--	2640896
		СП - 8%			--	--	--	--		195622	
22	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	961,8	318,34	3,70	306175	3559	261138	31007	364151
		НР - 72%; СП - 8%			43,13	1,65	41478	1587		26974	
23	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	1,08	136619,00	--	147549	--	147549	--	159353
		СП - 8%			--	--	--	--		11804	
24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	84	2095,58	35,71	176029	3000	1185	124738	324828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2045,76	16,71	171844	1404		24061	
25	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	84	1345,00	--	112980	--	112980	--	122018
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1,2/ . Установка	т стальных элементов	0,1629248	1003462,69	9213,90	163489	1501	149179	9447	186770
		НР - 72%; СП - 8%			78617,11	1913,23	12809	312		13835	
27	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0225744	402152,00	--	9078	--	9078	--	9805
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
28	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	180	1741,00	--	313380	--	313380	--	338450
		СП - 8%			--	--	--	--		25070	
29	224-105-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Конец конькового планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	8	2007,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
30	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	161	729,00	--	117369	--	117369	--	126759
		СП - 8%			--	--	--	--		9390	
31	224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
32	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/	м ограждения	135	127,66	31,33	17234	4228	943	9547	28923
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	8,86	12063	1196		2142	
33	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135	816,00	--	110160	--	110160	--	118973
		СП - 8%			--	--	--	--		8813	
34	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	225,7	236,00	--	53265	--	53265	--	57526
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
		Слуховые окна-2шт									
35	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	10399,64	1152,79	20799	2305	1098	13240	36762
		НР - 72%; СП - 8%			8698,05	496,24	17396	992		2723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,29	100670,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
37	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,144	137093,00	--	156834	--	156834	--	169381
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,434	9112,22	79,88	13067	115	11320	1212	15421
		НР - 72%; СП - 8%			1138,29	35,56	1632	51		1142	
39	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	6956,96	131,14	80840	1524	54219	18392	107171
		НР - 72%; СП - 8%			2159,84	38,53	25097	448		7939	
40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	2095,58	35,71	604	10	5	428	1114
		НР - 72%; СП - 8%			2045,76	16,71	589	5		82	
41	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,086	137093,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
42	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,288	1270,63	4,64	366	2	68	213	626
		НР - 72%; СП - 8%			1027,36	2,20	296	1		46	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	5430,49	18,38	50504	171	37401	9345	64637
		НР - 72%; СП - 8%			1390,55	5,01	12932	47		4788	
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,242	44960,13	1490,15	10880	361	2999	5531	17724
		НР - 72%; СП - 8%			31075,88	668,70	7520	162		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	2885,80	30,58	1154	12	820	234	1500
		НР - 72%; СП - 8%			804,00	10,21	322	4		111	
46	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
47	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Лестница к слуховому окну									
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	44174,27	1490,15	1767	60	464	914	2896
		НР - 72%; СП - 8%			31075,88	668,70	1243	27		214	
49	215-202-0602 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	136619,00	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
50	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	100670,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
51	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04	8767,48	57,60	351	2	237	81	467
		НР - 72%; СП - 8%			2795,47	25,48	112	1		35	
		ХОДОВЫЕ МОСТИКИ									
52	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	29	57,57	6,79	1670	197	75	1066	2955
		НР - 72%; СП - 8%			48,20	2,86	1398	83		219	
53	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,074008	100670,00	--	7450	--	7450	--	8046
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
54	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,7656	136619,00	--	104596	--	104596	--	112964
		СП - 8%			--	--	--	--		8368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,839608	8767,48	57,60	7361	48	4966	1705	9792
		НР - 72%; СП - 8%			2795,47	25,48	2347	21		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-107-0103	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,004232	24327,00				103		
55.2	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	8,228158	591,00				4863		
		Ходовой настил и переходной мостик									
56	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	47	57,57	6,79	2706	319	122	1728	4789
		НР - 72%; СП - 8%			48,20	2,86	2265	135		355	
57	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,282	100670,00	--	28389	--	28389	--	30660
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
58	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,094	136619,00	--	12842	--	12842	--	13869
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
59	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,094	8767,48	57,60	824	5	556	191	1096
		НР - 72%; СП - 8%			2795,47	25,48	263	2		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	261-107-0103	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,000474	24327,00				12		
59.2	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,9212	591,00				544		
		Водосточная труба									
60	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	77	1548,48	583,65	119233	44941	15815	57344	190704
		НР - 72%; СП - 8%			759,44	274,91	58477	21168		14126	
61	224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	77	852,00	--	65604	--	65604	--	70852
		СП - 8%			--	--	--	--		5248	
62	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	126	951,62	15,40	119905	1941	67853	36537	168957
		НР - 72%; СП - 8%			397,70	5,04	50111	635		12515	
63	224-204-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	126	740,00	--	93240	--	93240	--	100699
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	21	811,00	--	17031	--	17031	--	18393
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
65	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм	шт.	7	1442,00	--	10094	--	10094	--	10902
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
66	224-204-0111 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	210	363,00	--	76230	--	76230	--	82328
		СП - 8%			--	--	--	--		6098	
67	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	129	436,00	--	56244	--	56244	--	60744
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
68	224-204-0107 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
		Ограждение металлическое									
69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	135	127,66	31,33	17234	4228	943	9547	28923
		НР - 72%; СП - 8%			89,36	8,86	12063	1196		2142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,702	1143,00				802		
70	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7155	887579,00	--	635063	--	635063	--	685868
		СП - 8%			--	--	--	--		50805	
71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,7495	1119,16	1,49	23222	31	2890	14628	40878
		НР - 72%; СП - 8%			978,40	0,71	20301	15		3028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,104377	483,00				2465		
		Вентшахт ВШ-1									
		ПОЯС - ОБВЯЗКА									
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,648	37093,52	6116,55	24037	3964	11823	6570	33056
		НР - 72%; СП - 8%			12732,23	1349,85	8250	875		2449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,65772	15420,00				10142		
73	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0012	447247,00	--	537	--	537	--	580
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
74	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 2327 9-2012	т	0,0096	419679,00	--	4029	--	4029	--	4351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025808	1158437,19	1804,99	29897	46	21824	5794	38547
		НР - 72%; СП - 8%			311038,20	788,14	8027	20		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,025808	845594,00				21823		
		ЗОНТ ШАХТЫ									
76	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка	т	0,00936	98013,44	23906,69	917	224	13	554	1588
		НР - 72%; СП - 8%			72628,25	9529,29	680	89		118	
77	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00936	469545,00	--	4395	--	4395	--	4747
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
78	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14	5430,49	18,38	76027	257	56302	14067	97302
		НР - 72%; СП - 8%			1390,55	5,01	19468	70		7208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0798	700886,00				55931		
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27144	104,53	3,35	28	1	11	11	42
		НР - 72%; СП - 8%			57,27	0,38	16	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000024	439993,00				11		
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,27144	86,91	2,38	24	1	14	7	33
		НР - 72%; СП - 8%			33,47	0,38	9	--		2	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
1	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за два раза высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	328	2573,79	17,59	844204	5769	137786	506442	1458698
		НР - 72%; СП - 8%			2136,13	8,36	700649	2743		108052	
2	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	9,086	2240,05	37,79	20353	343	8327	8605	31274
		НР - 72%; СП - 8%			1285,78	29,55	11683	268		2317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								29 283 348
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								30 018 690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**30 018 690**					
в том числе оборудование			Тенге			**-**					
в том числе СМР			Тенге			**30 018 690**					
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,2%	360 224					
Итого с временными			Тенге			**30 378 914**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%			Тенге		0,90%	273 410					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**30 652 324**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	613 046					
Итого сметная стоимость в ценах 2021 года			Тенге			31 265 371					
Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514			Тенге			32 830 246					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,950000016589667			**Тенге**			**31 188 734,65**					
НДС, 12%			Тенге		12%	3 742 648,16					
Итого к оплате			**Тенге**			**34 931 382,81**					

Заказчик: Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области

Директор _____ **Токтағұл Б.**

Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

Директор _____ **Ергебеков Б.К.**

Авторский надзор: ТОО «ДОМ ПРОЕКТОВ»

Инженер-эксперт _____ **Нышанов А.С.**

Технический надзор: ТОО «Алатау сапа құрылыс»

Инженер-эксперт _____ **Касимбеков К.**