Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Мактаарал" Мактааральского района

Подрядчик: ТОО "Бархан 5"

Наименование строительства и его адрес: Работы по установке ограждение с/о Мактарал Мактааральского района Туркестанской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№28	15.10.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Работы по установке ограждение с/о Мактарал Мактааральского района Туркестанской области	**16 079 840**	**14 357 000**	**14 357 000**	**14 357 000**					**1 722 840**	**16 079 840**
	Всего:	**16 079 840**	**14 357 000**	**14 357 000**	**14 357 000**					**1 722 840**	**16 079 840**

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Мактаарал" Мактааральского района

Джуматаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бархан 5"

Касимова Л.Ш.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Мактаарал" Мактааральского района
Подрядчик: ТОО "Бархан 5"
Договор №28 от 15.10.2025г.

форма-2

АКТ

Выполненных работ за октябрь м-ц 2025г

Работы по установке ограждение с/о Мактарал Мактааральского района Туркестанской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение					
1	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	41		8 352	342432
2	211-201-0606 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	43		0	0
3	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	65,0		49 967	3247855
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,8		340 613	953716
5	1108-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждение. Кладка блоками из шлакобетонных камней/прим.**	м3	64		27 269	1745216
6	Прайс лист	**Блок стеновой из шлакоблока шт**		2 040		180	367200
7	Прайс лист	**Тумба квадратный цветной размеры 40х20х20 шт**		2 100		350	735000
8	6103-0401-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме**	м3	20		10 175	203500
9	212-101-0803 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	20		28 993	579860
10	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Ограждение стен из профилированного листа при высоте здания до 4 м. Монтаж**	м2	1 230		2 053	2525190

1	2	3	4	5	6	7	8
11	224-102-0601 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м2	1 230		2 204	2710920
12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,551		10 677	27237
13	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	2,551		408 286	1041538
14	Прайс лист	Казахский ою-орнек металлический шт		3 500		136	476000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14955664
		ИТОГО:	Тенге				14 955 664
		Стоимость стро-ва с учетом понижающим коэфициента К=0,9599707508807366					0,959970750880736
		ИТОГО:	Тенге				14 357 000
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 722 840
		ИТОГО С НДС:	Тенге				16 079 840

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима сельского округа Мактаарал" Мактааральского района

Аким

Дауматаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Бархан 5"

Директор

Касимова Л.Ш.