Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Alatau Construction Group"

Объект: "Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат

за 23 октября месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0407 4000 2533	1609 4002 4134			№040740002533/250078/00	04.06.2025г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"	**793 572 213,71**	217 764 693,84	261 653 965,98	261 653 965,98			31 398 475,92	**217 764 693,84**
удержание аванса 30%	**238 071 664,11**	65 329 408,15	78 496 189,79	78 496 189,79			9 419 542,78	**65 329 408,15**
Итого к оплате	**555 500 549,60**	152 435 285,69	183 157 776,19	183 157 776,19			21 978 933,14	**152 435 285,69**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Alatau Construction Group"

Директор **Смагулов К.У.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Директор **Калиев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Construction Group",050016, Республика Казахстан, Жетысуский район, г.Алматы, Булкушева, дом № 9А**	**160940024134**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №040740002533/250078/00 от 04.06.2025 г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
8	**24.10.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"			Работа	1	217 764 693,84	217 764 693,84	23 331 931,48
				Итого	1	x	217 764 693,84	23 331 931,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН/БСН 160940024134 Alatau Construction Group ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

38160060

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Alatau Construction Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/250078/00** от **04.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за 23 октября 2025г

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Демонтажные работы				
		Раздел 1. Наружные внутриплощадочные сети				11883557
		Водопровод хозпитьевой противопожарный				11358557
1	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,137	5 665 214	776 134
2	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,09047	4 376 869	395 975
3	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,067	3 298 436	220 995
4	1216-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм. Разборка	м	11	5 889	64 779
5	1216-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	13	3 476	45 188
6	1122-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы (футляр)водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,014	8 208 092	114 913
7	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т	3,3124	1 364 427	4 519 528
8	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т	0,411	2 263 183	930 168
9	1122-1201-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Демонтаж	фланец	8	39 436	315 488

1	2	3	4	5	6	7
10	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Демонтаж	фланец	8	14 047	112 376
11	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Демонтаж	фланец	12	11 896	142 752
12	1122-1201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Демонтаж	фланец	4	8 367	33 468
13	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Демонтаж	фланец	4	6 926	27 704
14	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Демонтажфланец	фланец	4	2 204	8 816
15	1122-1301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,2	30 184	247 509
16	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,2	40 245	370 254
17	1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона.Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,08	52 657	214 841
18	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	18	6 880	123 840
19	1122-1301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,4	48 916	2 171 870
		Водопровод слива резервуара и трубопровод сброса воды из резервуара				
20	1216-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	21	5 540	116 340
21	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	19 441	38 882
22	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	5 217	20 868
23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т	0,0632	1 653 719	104 515
24	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,008	3 262 112	26 097
25	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	38	4 102	155 876
26	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы (футляр)водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,005	2 549 164	12 746

1	2	3	4	5	6	7
27	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т	0,0282	1 653 719	46 635
	Раздел 2.	Вывоз строительного мусора				525000
28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	600	255	153 000
29	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12 000	31	372 000
	Отдел 2.	Насосная станция 2го подъема				11765497
	Раздел 3.	Общестроительные работы				11154722
		Проемы (лист 12;7 АС)				
30	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$ проемов	10,8	6 889	74 401
31	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	10,8	43 839	473 461
32	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	1,68	376	632
33	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	$м^2$	8	15 925	127 400
34	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	$м^2$	3,6	17 474	62 906
35	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,68	6 346	10 661
36	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	8	67 001	536 008
37	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	3,6	73 275	263 790
38	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1	25 282	25 282
39	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	543	1 086
40	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3 254	3 254
41	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3 410	3 410
		Внутренняя отделка (лист 12)				
42	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	206	2 598	535 188
43	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	437	5 090	2 224 330
		Полы (лист 12 АС)				
				ТИП1-38 $м^2$		
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	38	2 108	80 104
				ТИП2-3 $м^2$		
45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3	2 108	6 324

1	2	3	4	5	6	7
		4				
46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами гидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3	5 822	17 466
47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами гидроизол на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	3	3 430	10 290
				ТИП3-118 $м^2$		
48	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.(70) Устройство	$м^2$ стяжки	118	2 058	242 844
49	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	118	1 359	160 362
50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	118	2 108	248 744
				ТИП4-10 $м^2$		
51	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	10	2 729	27 290
		Металлические лестницы и ограждении (лист 15)				
52	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,9193	272 916	250 892
53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9193	1 146 249	1 053 747
		Путь подвесного транспорта (лист 16 АС)				
54	1109-0601-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж	м	32,8	12 128	397 798
55	222-512-1401 *РСНБ РК 2022*	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1,6418	1 155 109	1 896 458
56	ССЦ *РК8.04-08-2024 таб.7 п.3*	Доплата за изменение марки металла С255	тн	1,2562	14 178	17 810
57	ССЦ *РК8.04-08-2024 таб.7 п.2*	Доплата за изменение марки металла С245	тн	0,3856	7 791	3 004
		Узел прохода (4 шт) лист-18				
58	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции узла прохода. Монтаж	т конструкций	1,73544	456 114	791 558
59	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6	67 414	1 051 658
60	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,24	9 573	31 017
61	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,44744	1 159 989	519 025
62	ССЦ *РК8.04-08-2024 таб.7 п.2*	Доплата за изменение марки металла С245	тн	0,4452	7 791	3 469
63	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	954 056	3 053
	Раздел 4.	Автоматика				610775
64	243-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	м	650	385	250 250
65	243-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1	м	135	483	65 205
66	243-202-1402 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1	м	60	1 127	67 620
67	Ком. *пред.*	Кабель огнестойкий парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м	40	1 398,73	55 949

1	2	3	4	5	6	7
68	Ком. пред.	Кабель огнестойкий парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 4х2х0,8	м	72	2 385,43	171 751
	Отдел 3.	КПП				960982
	Раздел 5.	Общестроительные работы				960982
		ПРОЕМЫ (лист 3)				
69	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	6,3	11 616	73 181
70	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,3	70 069	441 435
71	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	3,36	6 346	21 323
72	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298	23 243
73	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	14 666	21 559
74	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	10	634	6 340
75	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	543	2 172
76	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973	4 973
77	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070	4 070
78	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	2	6 071	12 142
79	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5 650	11 300
80	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,7	6 889	18 600
81	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,7	9 146	24 694
82	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,9	10 754	9 679
83	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	5,4	43 839	236 731
84	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,9	55 044	49 540
	Отдел 4.	Блок служебных помещений				16451626
	Раздел 6.	Общестроительные работы				3342428
		Обшивка стен и перегородок (лист 8 АС)				
85	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	234,6	6 820	1 599 972
86	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	45,4	7 059	320 479

Узел 6 (лист 20)

1	2	3	4	5	6	7
87	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков (для ног МР1) металлические. Установка	т металлических изделий	0,01203	1 458 914	17 551
88	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий (МН553, ММН554) масса, до 20 кг	т	0,02853	1 515 928	43 249
89	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	5,5	30 001	165 006
90	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	2	629	1 258
		Узел прохода гильз с кабелями КИПиА (лист 20)				
91	1308-0206-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,20752	1 714 313	355 754
92	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,05112	358 342	18 318
93	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	60,75	1 261	76 606
94	241-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	6	610	3 660
		Кровля (лист 23-24)				
95	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	170,6	4 341	740 575
	Раздел 7.	Оборудования				13109198
96	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	2 663 147	5 326 294
97	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	1 806 905	1 806 905
98	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Распределительное устройство 0,4кВ, состоящее из 5 шкафов РУНН-0,4	шт.	1	2 872 619	2 872 619
99	515-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-048	шт.	1	1 112 770	1 112 770
100	Ком. *пред.*	Конденсаторная установка УКМ63 0,4 125 25	шт	2	571 046,43	1 142 093
101	247-201-0146 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной (ЩР8501С-0106-Н-УХЛ3.1)	шт.	1	50 547	50 547
102	247-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	796	1 592
103	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	695	695
104	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	656	1 968
105	515-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления ЯУСА (обогрев фильтров поглатителей)	шт.	1	793 715	793 715
	Отдел 5.	РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ №1,2				138490000
	Раздел 8.	АВТОМАТИКА				138490000
106	Ком. *пред.*	Ультразвуковой расходомер-счетчик Flexim FLUXUS F721	шт	14	9 892 142,86	138 490 000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				179 551 662
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 055 367
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 929 512*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			4 531 524
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 283 424*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 895 377
		перевозки	тенге			525 000
		оборудование	тенге			151 544 396
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 769		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге	6,40%		1 792 465
		Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге			181 344 127
		Сметная прибыль	Тенге	5,00%		1 489 987
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		5 440 324
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге			188 274 437
		на 2квартал 25год 40%	Тенге			75 309 775
		на 3квартал 25год 45%	Тенге			84 723 497
		на 4квартал 25год 15%	Тенге			28 241 166
		в том числе в текущих ценах 2 квартал 25год	Тенге	1,0388		78 231 794
		в том числе в текущих ценах 3 квартал 25год	Тенге	1,0587		89 696 766
		в том числе в текущих ценах 4 квартал 25год	Тенге	1,079		30 472 218
		Всего в 2024-2025годах	Тенге			198 400 778
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,98		194 432 762,36
		НДС	Тенге	12%		23 331 931,48
		Всего по форме с НДС	Тенге			217 764 693,84

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист Нистбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик

ТОО "Alatau Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смагулов К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Уалжанов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи
М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Нуралиева М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.