Заказчик/Подрядчик: ТОО "АСТ-Жетіген"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"
Наименование объекта: Благоустройство и подведение инженерных сетей жилому комплексу "Бахыт" расположенный по адресу: г. Шымкент, мкр.Нурсат, уч 172Б. блоки 4,7,6.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	85		325	325	27625	27625	--	--	27625
						--	69	--	5865		--	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019	1,615							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018616	1,58236		17 439		27595			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018616	1,58236		3 688,0		5836			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	1,85		6 940	--	12839	--	--	--	12839
						6 940	--	12839	--		--	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6016	2,96296	4 333		12839				
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	13,2		3 299	--	43547	--	--	--	43547
						3 299	--	43547	--		--	
3.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9204	12,14928	3 584		43543				
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	4,3		575	222	2473	955	--	--	2473
						353	70	1518	301		--	
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1123	0,48289	3 143		1518				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,027	0,1161							
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0273	0,11739		8 055		946			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0273	0,11739		2 582,0		303			
4.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1092	0,46956		18		8			
5	**1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**200**		**4 744**	**3**	**948800**	**600**	**3000**	**--**	**948800**
						4 726	**--**	**945200**	**--**		**--**	
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8911	178,22	5 303		945101				
5.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,046512	9,3024		20		186			
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		12 361		151			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		3 688,0		45			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		7 935		97			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		2 582,0		32			
5.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071094	14,2188		21		299			
5.6	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	198	8				1584		
5.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,2	1 136				1363		
5.8	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**198**	**--**				**--**		
6	**241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**200**		**2 466**	**--**	**493200**	**--**	**493200**	**--**	**493200**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1528484**	**29180**	**496200**	**--**	**1528484**
								1003104	**6166**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**579684**				
		Всего заработная плата	Тенге						64070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**493200**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					**579684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						64070			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**948800**				
		Материалы	Тенге					**3000**				
		Всего заработная плата	Тенге						**945200**			
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге					**948800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						**945200**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1528484**				

Подрядчик:

ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор _____ **Байбосын К.**

Субподрядчик:

ТОО "Радикон"

Директор _____ **Фоменко Д.**