Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012",150700, Казахстан, Кызылжарский р-он с. Бесколь ул. Луговая д. 48** — **120240007830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 179 от 20.06.2025

Номер документа	Дата составления
29	14.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр. Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области			Работа	1	############	139 296 016,22	14 924 573,17
				Итого	1	x	139 296 016,22	14 924 573,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2025

М.П.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за **октябрь 2025 г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010640001556	120240007830			179	20.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».	273 296 016,22	273 296 016,22	139 296 016,22	124 371 443,05			14 924 573,17	139 296 016,22

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" БИН 010640001556

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг) БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 179 от 20.06.2025 года

Акт выполненных работ № 4 за октябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах 2024 г. по состоянию от 10.04.2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-00-01					
			Ремонт ул.Шанырак					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**					
		Раздел 5.	**Устройство покрытия, Н=6**				**20 497 768**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			558 800	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272 800*	
			машины и механизмы	тенге			1 567 878	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218 779*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18 371 089	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	168			
1	**23**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,96**	**5 929**	**23 479**	
2	**24**	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**4,0788**	**196 720**	**802 382**	
3	**25**	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**4 400**	**448**	**1 971 200**	
4	**26**	**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**4 400**	**33**	**145 200**	
5	**27**	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**642,4**	**27 328**	**17 555 507**	
			Локальная смета 2-01-00-02					
			Ремонт Улицы №1					

		Отдел 1.	**Земляные работы**					
		Раздел 3.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**2 093 934**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			436 337	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*93 264*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 619 667	
			перевозки	тенге			37 930	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26			
6	**10**	**СРД-1-15-01**	**Кирковка старого покрытия из холодной асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходов автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт**	**1000 м^2**	**6,177**	**31 970**	**197 478**	
7	**11**	**1101-0203-0119** *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3**	**м^3 грунта**	**732,93**	**82**	**60 100**	
8	**12**	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**732,93**	**216**	**158 313**	
9	**13**	**1101-0701-0108** *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**732,93**	**77**	**56 436**	
10	**14**	**1101-0201-0614** *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**78,19**	**321**	**25 099**	
11	**15**	**412-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**164,199**	**231**	**37 930**	
12	**16**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**127,89**	**6 593**	**843 179**	
13	**17**	**211-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3**	**м^3**	**71,83**	**1 248**	**89 644**	
14	**18**	**211-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3**	**м^3**	**393,19**	**1 248**	**490 701**	
15	**19**	**1101-0703-0102** *РСНБ РК 2024*	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2 спланированной площади**	**7 503**	**18**	**135 054**	
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**					
		Раздел 4.	**Устройство основания**				**13 586 992**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			829 035	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405 822*	
			машины и механизмы	тенге			3 623 407	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*858 023*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9 134 550	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	429			
16		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м^2 основания**	**5 797,45**	**769**	**4 458 240**	
17		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**473,072**	**7 450**	**3 524 386**	

18		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**236,536**	**7 561**	**1 788 449**	
19		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м^3**	**177,402**	**9 460**	**1 678 223**	
20		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**295,67**	**7 230**	**2 137 694**	
		Раздел 6.	**Планировка и укрепление обочины, Н=6 см**				**1 572 867**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			210 925	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103 153*	
			машины и механизмы	тенге			618 919	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143 183*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			743 023	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	94			
21	28	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см**	**м^2 покрытия обочин**	**1 539,6**	**539**	**829 844**	
22	29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**112,69872**	**6 593**	**743 023**	
			Локальная смета 2-01-00-04					
			Ремонт Улицы №3					
		Отдел 1.	**Земляные работы**					
		Раздел 3.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**893 653**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			213 441	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43 216*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			666 304	
			перевозки	тенге			13 908	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13			
23	10	СРД-1-15-01	**Кирковка старого покрытия из холодной асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходов автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт**	**1000 м^2**	**4,73**	**31 970**	**151 206**	
24	11	1101-0203-0119 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3**	**м^3 грунта**	**271,19**	**82**	**22 238**	
25	12	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**271,19**	**216**	**58 577**	
26	13	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024* *К=5*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**271,19**	**77**	**20 882**	
27	14	1101-0201-0614 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м ^{3}, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**28,67**	**321**	**9 203**	
28	15	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**60,207**	**231**	**13 908**	
29	16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**57,34**	**6 593**	**378 043**	

30	17	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}	м^3	84,271	1 248	105 170	
31	18	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}	м^3	26,367	1 248	32 906	
32	19	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024*	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м^2 спланированной площади	5 640	18	101 520	
		Отдел 2.	Дорожная одежда					
		Раздел 4.	Устройство основания				11 536 491	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			703 920	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*344 576*	
			машины и механизмы	тенге			3 076 575	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*728 533*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 755 996	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	364			
33		1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м^2 основания	4 923	769	3 785 418	
34		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	401,678	7 450	2 992 498	
35		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	200,839	7 561	1 518 543	
36		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	150,629	9 460	1 424 951	
37		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	251,049	7 230	1 815 081	
		Раздел 5.	Устройство покрытия, Н=6				19 641 055	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			535 445	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*261 399*	
			машины и механизмы	тенге			1 502 349	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*209 636*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17 603 261	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	161			
38	23	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	3,79449	5 929	22 498	
39	24	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,9083247	196 720	768 846	
40	25	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	4 216,1	448	1 888 813	
41	26	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м^2 покрытия	4 216,1	33	139 131	
42	27	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	615,5506	27 328	16 821 767	
		Раздел 6.	Планировка и укрепление обочины, Н=6 см				1 345 866	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			180 484	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88 266*	
			машины и механизмы	тенге			529 595	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*122 518*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			635 787	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	80			
43		**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**$м^2$ покрытия обочин**	**1 317,4**	**539**	**710 079**	
44		**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**96,4334**	**6 593**	**635 787**	
			Локальная смета 2-01-00-05					
			Ремонт улицы №67					
		Отдел 2.	**Дорожная одежда**					
		Раздел 4.	**Устройство основания**				**1 598 018**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			97 506	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*47 730*	
			машины и механизмы	тенге			426 162	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100 915*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 074 350	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51			
45		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**$м^2$ основания**	**681,8611171**	**769**	**524 351**	
46		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**55,64**	**7 450**	**414 517**	
47		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**27,82**	**7 561**	**210 346**	
48		**211-201-0702** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**20,865**	**9 460**	**197 382**	
49		**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**34,775**	**7 230**	**251 422**	
		Раздел 5.	**Устройство покрытия, Н=6**				**24 751 064**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			674 751	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*329 406*	
			машины и механизмы	тенге			1 893 214	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*264 176*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22 183 099	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	202			
50	**21**	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,7817**	**5 929**	**28 351**	
51	**22**	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**4,9252**	**196 720**	**968 885**	
52	**23**	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**5 313**	**448**	**2 380 224**	

53	24	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	5 313	33	175 329	
54	25	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	775,698	27 328	21 198 275	
		Раздел 6.	Планировка и укрепление обочины, Н=6 см				1 578 384	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			211 665	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103 515*	
			машины и механизмы	тенге			621 090	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143 685*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			745 629	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	94			
55	26	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1 545	539	832 755	
56	27	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	113,094	6 593	745 629	
			Локальная смета 2-01-00-07					
			Ремонт улицы Молдабаева					
		Отдел 1.	Дорожная одежда					
		Раздел 1.	Устройство основания				5 905 910	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			360 360	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*176 400*	
			машины и механизмы	тенге			1 575 000	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*372 960*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 970 550	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	186			
57		1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания	2 520	769	1 937 880	
58		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	205,632	7 450	1 531 958	
59		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	102,816	7 561	777 392	
60		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	77,112	9 460	729 480	
61		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	128,52	7 230	929 200	
			Локальная смета 2-01-00-08					
			Ремонт улицы №70					
		Отдел 1.	Дорожная одежда					
		Раздел 1.	Устройство основания				10 996 240	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			670 956	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*328 440*	
			машины и механизмы	тенге			2 932 500	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*694 416*	

			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 392 784	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	347			
62		1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	$м^2$ основания	4 692	769	3 608 148	
63		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	382,8672	7 450	2 852 361	
64		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	191,4336	7 561	1 447 429	
65		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	143,5752	9 460	1 358 221	
66		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	239,292	7 230	1 730 081	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**115 998 241**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**5 799 912**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**	**2%**		**2 319 965**	
			Итого по части II в сметных ценах:	**тенге**			**124 118 118**	
			на II квартал 2025 г 35% к-1,0388	**тенге**			**45 126 865**	
			на III квартал 2025 г 50% к-1,0587	**тенге**			**65 701 926**	
			на IV квартал 2025 г 15% к-1,079	**тенге**			**20 088 517**	
			ИТОГО	**тенге**			**130 917 308**	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	**0,95**		**124 371 443,05**	
			НДС 12%	**тенге**	**12%**		**14 924 573,17**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**139 296 016,22**	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеян К. В._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
БИН 010640001556

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг)
БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)