Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при Акимате г.Кокшетау,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд, дом № 11, корпус 56А** — **981240000031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, дом № 118, тел.: (7162) 50-71-71** — **040140017629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №01/06-крбс от 24.06.2025

Номер документа	Дата составления
147	22.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурмынова с 2 ДУ 500мм на 2 ДУ 700мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области			работа	1	222 512 300,80	222 512 300,80	23 840 603,66
				Итого	1	x	222 512 300,80	23 840 603,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на

страниц

Сдал (Исполнитель) / Мусин М.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ген. директор / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2025

М.П.

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 11, 56А БИН 981240000031**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй" Акмолинская область, г.Кокшетау, МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, 118, 118 БИН/ИИН 040140017629**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2 ДУ 500 мм на 2 ДУ 700 мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
981240000031	040140017629			01/06-крбс	24.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2 ДУ 500 мм на 2 ДУ 700 мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области	222 512 300,80	222 512 300,80	198 671 697,14	198 671 697,14			23 840 603,66	222 512 300,80
ИТОГО по справке:	**222 512 300,80**	**222 512 300,80**	**198 671 697,14**				**23 840 603,66**	**222 512 300,80**

Заказчик: Генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау — Макишев Р.А
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" — Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мерей-Тайынша" — Кондрашев М.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ , Проезд 11, 56А БИН 981240000031**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УК Строй" Акмолинская область, г.Кокшетау, МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, 118, 118 БИН/ИИН 040140017629**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2 ДУ 500 мм на 2 ДУ 700 мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2 ДУ 500 мм на 2 ДУ 700 мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/06-крбс от 24.06.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **2025г (месяц, год) на Строительство и реконструкция тепломагистрали по ул.Потанина-ул.Байтурсынова с 2 ДУ 500 мм на 2 ДУ 700 мм (от ТК-24 угол ул.Жунусова до ул.Янко), в г.Кокшетау Акмолинской области**

Составлен(а) в текущих ценах июль 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 1-01-01-01: Подготовительные работы								
1	1	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	46	6 417	295 182	
2	2	6303-0101-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 500 мм /Разборка/	км	0,4998	7 994 946	3 995 874	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	56,2174	255	14 335	
4	11	412-501-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	562,174	159	89 386	
5	12	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Разборка металлических опор.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	0,852	42 795	36 461	
6	13	6104-0903-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство неподвижных опор из сборных железобетонных конструкций**	$м^3$	5,28	17 964	94 850	
7	15	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	17,25	11 376	196 236	
8	16	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	6	3 486	20 916	
			ИТОГО по акту				4 743 240	
		Всего по акту 1-01-01-01:					4 743 240	

Локальная смета 2-01-01-01: Конструктивные решения тепловых сетей

Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3**	$м^3$	1 763,85	611	1 077 712	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**52,9155**	**18 655**	**987 139**	
3	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 715,2**	**67**	**114 918**	
4	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**1 420**	**4 631**	**6 576 020**	**Казахстан**
5	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**85,76**	**4 196**	**359 849**	
6	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 107**	**662**	**732 834**	
7	9	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**1 420**	**611**	**867 620**	
8	10	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**33 175,230125**	**77**	**2 554 493**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**13 270 585**	
			Раздел 2: ФРАГМЕНТ 1-6 /КЖ.ТС. Лист 3/					
9	**12**	**6104-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**13**	**8 036**	**104 468**	
10	**13**	**6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**3**	**5 992**	**17 976**	
11	**14**	**6104-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**14**	**5 438**	**76 132**	
12	**15**	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**10,368**	**54 692**	**567 047**	**Казахстан**
13	**16**	**ССЦ РК 8.04-08-2023. Табл.5, П.2.3.4**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**$м^3$**	**10,368**	**284**	**2 944**	
14	**17**	**6104-0903-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**$м^3$**	**10,8**	**37 663**	**406 760**	
15	**18**	**Поз.2 Согласно перечня заказчика**	**Плита ПТ300.300.20-6**	**шт**	**6**	**114 754**	**688 521**	
16	**20**	**ССЦ РК 8.04-08-2023. Табл.5, П.2.3.4**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**$м^3$**	**10,8**	**284**	**3 067**	
17	**21**	**6104-0903-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**$м^3$**	**5,4**	**37 663**	**203 380**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	22	Поз.2 Согласно перечня заказчика	Плита ПД300.300.20-9	шт	3	114 754	344 261	
19	24	ССЦ РК 8.04-08-2023. Табл.5, П.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	5,4	284	1 534	
20	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	87,12	4 272	372 177	
			Итого по разделу 2: ФРАГМЕНТ 1-6 /КЖ.ТС. Лист 3/				2 788 267	
			Раздел 5: СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ					
21	71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,1	10 578	53 948	
22	72	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	5,202	24 732	128 656	Казахстан
23	76	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	3,43	49 649	170 296	
24	77	Поз.9 Согласно перечня заказчика	Кольцо стеновое КС 70.30-25.0	шт	49	7 409	363 055	
25	78	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /КО 70.15-25.0/	шт.	49	4 574	224 126	Казахстан
26	79	ССЦ РК 8.04-08-2023. Табл.5, П.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	3,43	284	974	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	80	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	49	9 926	486 374	
28	81	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	49	13 255	649 495	Казахстан
29	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,019363	2 154	21 582	
30	117	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,72	150 034	108 025	
31	121	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	22 661	67 983	Казахстан
			Итого по разделу 5: СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ				2 274 514	
			ИТОГО по акту				18 333 366	
		Всего по акту 2-01-01-01:					18 333 366	
			Локальная смета 2-01-01-02: Водопонижение					
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	38,8	448	17 382	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	1,2	18 655	22 386	
3	3	6302-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания гравийного**	$м^3$	4	15 503	62 012	
4	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**	$м^3$	40	10 913	436 520	
5	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,165	1 509 642	249 091	
6	6	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	166,65	787	131 154	Казахстан
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/Демонтаж/ Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,165	603 858	99 637	
			ИТОГО по акту				**1 018 182**	
		Всего по акту 2-01-01-02:					**1 018 182**	

Локальная смета 2-01-01-03: Тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6303-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 700 мм**	км	0,488	15 550 339	7 588 566	
2	2	**241-402-0131** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм**	м	488	137 758	67 225 904	
3	3	**6303-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	км	0,018	4 654 186	83 775	
4	4	**241-402-0116** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	18	13 090	235 620	
5	5	**6303-0104-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	км	0,032	3 651 862	116 860	
6	6	**241-402-0209** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	32	9 113	291 616	
7	7	**6303-0104-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм**	км	0,018	3 407 083	61 327	
8	8	**241-402-0207** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х3,5 мм**	м	18	7 258	130 644	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6303-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	км	0,027	3 101 000	83 727	
10	10	241-402-0204 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	м	27	5 186	140 022	
11	18	6303-0104-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	шт.	6	119 483	716 898	
12	20	242-208-0710 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150**	шт.	6	385 185	2 311 110	Казахстан
13	21	6303-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	шт.	6	81 752	490 512	
14	22	242-208-0908 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100**	шт.	2	196 010	392 020	Казахстан
15	23	242-208-0708 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100**	шт.	4	184 773	739 092	Казахстан
16	24	6303-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм**	шт.	6	75 516	453 096	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	25	242-208-0707 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	6	162 832	976 992	Казахстан
18	26	6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	8	60 674	485 392	
19	27	242-208-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	8	94 979	759 832	Казахстан
20	30	6303-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 700 мм	шт.	18	281 182	5 061 276	
21	31	241-406-0193 *РСНБ РК 2022*	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720-530 мм (720х8/159х5),(720х8/108х5)	шт.	18	456 933	8 224 794	
22	33	6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	4	94 122	376 488	
23	34	241-406-0245 *РСНБ РК 2022*	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм (159х5/89х4),(159х5/57х4)	шт.	4	39 855	159 420	Казахстан
24	35	6303-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 700 мм	шт.	2	281 182	562 364	
25	36	241-406-0294 *РСНБ РК 2022*	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х720 мм (720х8/108х5)	шт.	2	464 151	928 302	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	41	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	12	72 469	869 628	
27	42	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /108х5/	шт.	12	41 236	494 832	Казахстан
28	43	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	66 264	132 528	
29	44	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм /89х5/	шт.	2	33 677	67 354	Казахстан
30	45	6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	8	58 402	467 216	
31	46	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	8	19 765	158 120	Казахстан
32	55	6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	2	94 122	188 244	
33	56	241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм /159х5-108х4/	шт.	2	29 400	58 800	Казахстан
34	57	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	8	72 469	579 752	
35	58	241-407-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм /108х5-89х4/	шт.	2	20 891	41 782	Казахстан
36	59	241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм /108х5-57х4/	шт.	6	19 409	116 454	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	66	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	4	72 469	289 876	
38	67	241-413-0107 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	13 998	55 992	Казахстан
39	68	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	4	66 264	265 056	
40	69	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4	11 324	45 296	Казахстан
41	70	6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	6	58 402	350 412	
42	71	241-413-0104 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	6	7 261	43 566	Казахстан
43	72	241-408-0208 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 900 мм/Комплект изоляции стыка d720/900 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	101	87 558	8 843 358	
44	76	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм/Комплект изоляции стыка d159/250 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	20	11 482	229 640	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	77	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм/Комплект изоляции стыка d108/200 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	39	7 979	311 181	
46	78	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм/ Комплект изоляции стыка d89/180 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	28	7 102	198 856	
47	79	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/Комплект изоляции стыка d57/140 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	30	5 675	170 250	
48	80	6303-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 700 мм	шт.	2	281 182	562 364	
49	81	241-406-0416 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х50 мм	шт.	2	930 589	1 861 178	Казахстан
50	86	6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	6	94 122	564 732	
51	87	241-406-0409 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	6	237 747	1 426 482	Казахстан
52	88	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	8	72 469	579 752	
53	89	241-406-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ГОСТ 30732-2006 размерами 108х32 мм	шт.	8	208 713	1 669 704	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	90	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	6	66 264	397 584	
55	91	241-406-0406 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х32 мм	шт.	6	200 865	1 205 190	Казахстан
56	92	6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	4	58 402	233 608	
57	93	241-406-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ /2 ППУ/ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм /57х25/	шт.	4	195 086	780 344	Казахстан
58	94	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	94	2 144	201 536	
59	95	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	108,1	7 128	770 537	Казахстан
60	96	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	500	24	12 000	
61	97	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	500	125	62 500	
62	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	521	1 563	
63	125	6303-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 700 мм	шт.	8	281 182	2 249 456	
64	126	241-405-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	шт.	8	547 130	4 377 040	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	127	6303-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 700 мм	км	0,00446	15 550 339	69 355	
66	128	241-402-0131 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	м	4,46	137 758	614 401	
67	129	241-408-0208 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 900 мм/Комплект изоляции стыка d720/900 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	11	87 558	963 138	
68	130	6303-0104-0224 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 700 мм	шт.	8	281 182	2 249 456	
69	131	241-405-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм /Ст 720х9-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	8	547 130	4 377 040	
70	132	6303-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 700 мм	км	0,01055	15 550 339	164 056	
71	133	241-402-0131 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	м	10,55	137 758	1 453 347	
72	134	241-408-0208 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 900 мм /Комплект изоляции стыка d720/900 стальных труб в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 МФЛ-1000М KZ/	комплект	13	87 558	1 138 254	
73	138	1125-0127-0505 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,532	2 029 632	1 079 764	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	139	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,018	2 023 182	36 417	
75	140	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,05	1 499 639	74 982	
			ИТОГО по акту				141 749 622	
		Всего по акту 2-01-01-03					141 749 622	

Локальная смета 2-01-01-04: Система оперативного дистанционного контроля

1	1	6303-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	7	2 644	18 508	
2	2	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	7	33 571	234 997	
3	4	6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	7	38 250	267 750	
4	5	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	7	193 805	1 356 635	
5	6	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	60	325	19 500	Казахстан
			ИТОГО по акту				1 897 390	
		Всего по акту 2-01-01-04:					1 897 390	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту	**Тенге**			**167741800**	
			в том числе оборудование	**Тенге**			**0**	
			Итого без оборудования	**Тенге**			**167741800**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,5%	Тенге			10903217	
			Итого	Тенге			178645017	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			8932251	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			5359351	
			Итого	Тенге			192936618	
			в ценах II квартала 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	Тенге			80169024	
			в ценах III квартала 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	Тенге			122557199	
			Итого	Тенге			202726222	
			Итого с ценовой скидкой подрядчика к=0,98	Тенге			198671697,14	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			23840603,66	
			Всего по акту с НДС	**Тенге**			**222512300,80**	

Заказчик:
Генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате города
_____ Макишев Р.А
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.
М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СанжарПроектСервис"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) _____ Байжанов А.Е.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мерей-Тайынша"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) _____ Кондрашев М.В.
Место печати (при наличии)

Зан. ПТС Базарбаев Ж.Т.
Нач ТСР-1 Смарков К.Н.
УТС Жолбасов Т.М.

Нач. ПТС Матенов Т.М.
Вед. инженер-сметчик ПТС Галевич И.А.