Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		340	23.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за апрель 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка	**227 292 717**	**93 933 584**							**11 272 030**	**105 205 614**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ Ернязов А.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство жем врачебной амбулатории на 30 посещений в г.Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области»
Привязка

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство жем врачебной амбулатории на 30 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области»
Привязка

Договор №340 от 23.12.2024г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За апрель месяц 2025 года

в том числе

строительно-монтажные работы 29475,482 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС №2-1-1. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41729336**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1305577**
		Котлован/АС-3/				
1	**У6101-0103-0115** **6101-0103-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**770,18**	**212**	**163278**
		Въезд				
3	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта /въезда/ с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**39,15**	**93**	**3641**
4	**У6101-0106-0104** **6101-0106-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка /въезда/ траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**39,15**	**53**	**2075**
		Обратная засыпка пазух фундаментов				
5	**У6101-0106-0104** **6101-0106-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**623,4**	**53**	**33040**
6	**У6101-0106-0110** **6101-0106-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=3***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м^3**	**623,4**	**79**	**49249**

7	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**156,2**	**3 481**	**543732**
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**623,4**	**610**	**380274**
9	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**623,4**	**209**	**130291**
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**50635**
		РЕШЕТКИ Р-1				
33	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ**	**т конструкций**	**0,0369**	**231 901**	**8557**
34	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,0369**	**1 140 313**	**42078**
	Раздел 6.	**Кровля**				**17586131**
		Утепление				
71	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**561**	**2 357**	**1322277**
72	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**448,8**	**3 474**	**1559131**
73	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**6,93396**	**34 448**	**238861**
74	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм/. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**448,8**	**1 861**	**835217**
75	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**448,8**	**483**	**216770**
76	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1,418208**	**62 969**	**89303**
77	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,418208**	**432 100**	**612808**

78	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой/2 слоя/**	$м^2$	100	830	83000
		Элементы крыши				
79	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	5,409	255 408	1381502
80	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	7,35	194 984	1433132
81	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	$м^3$	12,759	9 613	122652
82	У6105-0201-0602 6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	$м^3$	1,38	89 918	124087
83	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	561	7 405	4154205
84	С1224-101-0505 224-101-0505 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	$м^2$	620,466	6 697	4155261
85	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	561	349	195789
86	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Дополнительные работы по стенам /кобылка, карниз/. Устройство карнизов**	$м^2$	7,728	6 928	53540
87	С1215-204-0502 215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,39	103 200	40248
88	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	$м^3$	0,39	9 613	3749
89	С1261-107-0594 261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	**Ерши металлические**	кг	21,02	264	5549
90	С1261-107-0594 261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	**Ерши металлические**	кг	6,72	264	1774
91	С1222-509-1001 222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,02496	1 115 764	27849

92	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,00864	327 942	2833
93	С1217-101-0401 217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	16,1	1 590	25599
		Слуховое окна-				
94	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окна слуховые.Устройство**	слуховое окно	1	57 664	57664
95	С1215-204-0203 215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,338	101 506	34309
96	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов**	$м^3$	0,338	9 613	3249
97	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 676	10056
98	С1222-102-0102 222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	117 616	18348
99	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/ОТЛИВ/**	$м^2$	97,77	7 951	777369
	Раздел 7.	**КРЫЛЦО К1-2шт**				697699
100	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,42	16 703	23718
101	У6103-0101-0212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	5,4	64 145	346383
102	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,15	344 615	51692
103	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/ОГ-1/**	т	0,35284	335 415	118348
104	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,35284	439 147	154949
105	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	10,23236	255	2609

	Раздел 8. КРЫЛЦО К2-1шт					2104232
117	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	16 703	101888
118	У6103-0101-0212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	18,47	64 145	1184758
119	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 615	193329
120	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	747 740	83747
121	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	335 415	123238
122	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	439 147	3645
123	С1214-205-0203 214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	390 525	102712
124	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	392 332	37707
125	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,65518	255	2717
		Коллоны МК-1-2шт				
140	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	0,23568	191 684	45176
141	С1214-205-0201 214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,20808	398 341	82887
142	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0276	371 920	10265
143	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,008	659 944	5280
		Коллоны МК-2-шт				

144	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	0,20898	191 684	40058
145	С1214-205-0201 214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,19458	398 341	77509
146	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0144	371 920	5356
147	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,006	659 944	3960
	Раздел 9.	КРЫЛЦО К3-1шт				531024
148	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	16 703	20044
149	У6103-0101-0212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	64 145	272616
150	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	344 615	44652
151	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/КОЗЫРЕК/	т	0,26425	335 415	88633
152	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,14495	389 377	56440
153	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	392 332	36762
154	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	371 920	7297
155	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	439 147	2626
156	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,66325	255	1954
	Раздел 10.	КРЫЛЦО К4-1шт				871674

172	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,4	16 703	23384
173	У6103-0101-0212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	8,75	64 145	561269
174	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,235	344 615	80985
175	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/КОЗЫРЕК/	т	0,28112	335 415	94292
176	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17148	389 377	66770
177	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08404	392 332	32972
178	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	371 920	7297
179	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	439 147	2626
180	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,15248	255	2079
	Раздел 11.	**Вент каналы/АС-31**				**146543**
204	С1234-102-0206 234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	2,53	57 922	146543
	Раздел 13.	**Фасады**				**3526657**
210	У6111-0201-0506 6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$	165,395	7 940	1313236
211	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	31,453213	66 535	2092740
212	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,73877	44 064	120681

	Раздел 14. Проемы					**5036414**
		Окны				
220	**У6108-0102-0107** **6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**49,181**	**7 870**	**387054**
221	**С1223-102-0208** **223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**49,181**	**49 060**	**2412820**
222	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**9,8175**	**9 000**	**88358**
223	**С1223-102-0307** **223-102-0307** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**9,8175**	**47 013**	**461550**
224	**У6108-0102-0101** **6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой**	**м²**	**4,5655**	**11 780**	**53782**
225	**С1223-102-0104** **223-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**4,5655**	**39 032**	**178201**
229	**С1223-102-0105** **223-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**1,2174**	**51 457**	**62644**
		Дверные блоки				
239	**У6108-0204-0103** **6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м²**	**10,4**	**10 868**	**113027**
240	**У6108-0204-0101** **6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м²**	**7,904**	**11 865**	**93781**
241	**С1223-207-0102** **223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**10,4**	**68 169**	**708958**

242	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,2	58 830	305916
243	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,976	33 823	66834
244	С1223-207-0203 223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,976	52 373	103489
	Раздел 15.	**Отделки помещений**				**4264192**
		Стены				
260	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	73,389	4 609	338250
268	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	373,1529	10 521	3925942
	Раздел 16.	**Полы**				**5608555**
		Тип-А				
277	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	17,3728	53 458	928715
278	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/40 мм	$м^2$	217,16	2 146	466025
279	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	217,16	804	174597
280	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	217,16	5 714	1240852
281	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	217,16	3 425	743773

282	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	217,16	2 146	466025
		Тип-Б				
285	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	17,3728	53 458	928715
286	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/40 мм**	$м^2$	180,54	2 146	387439
287	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	180,54	804	145154
		Тип В				
292	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,199	53 458	64096
293	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	11,99	2 146	25731
294	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	11,99	2 506	30047
295	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	11,99	616	7386

ЛС №2-1-2. Водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1762058**
	Раздел 1.	**Трубопроводы В1**				**582967**
25	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	40	6 261	250440
26	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	55	5 798	318890

27	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	178	7049
28	С1241-201-0401 241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	54,45	121	6588
	Раздел 2.	**Трубопроводы Т3**				**633701**
33	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	45	6 261	281745
34	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	55	5 798	318890
35	С1241-205-1202 241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	411	18310
36	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	271	14756
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**545390**
		Трубы				
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37)*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/СТОЯК/	м трубопровода	80	3 219	257520
49	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	45	3 345	150525
50	С1241-203-0306 241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	79,84	1 065	85030
51	С1241-203-0301 241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	44,91	524	23533
		фасонные части				
52	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781	781
53	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	277	5817

54	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	189	2268
55	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	72	720
56	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой/прим	шт.	26	382	9932
57	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	2292
58	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	106	2544
59	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176	1232
60	С1241-220-0103 241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	782	1564
61	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	136	1632

ЛС №2-1-3. Отопление и вентиляция

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3467019**
	Отдел 1.	**Отопление**				**3467019**
11	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	114	5 798	660972
12	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	63	6 261	394443
13	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	48	6 835	328080
14	С1241-205-0203 241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	95,04	657	62441

15	С1241-205-0206 241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	17,82	535	9534
16	С1241-205-0208 241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	62,37	1 838	114636
17	С1241-205-0209 241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	47,52	2 342	111292
18	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	200	7 557	1511400
19	С1241-207-0105 241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	200	447	89400
20	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20/16 мм	шт.	12	18	216
21	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
22	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20/16 мм	шт.	6	36	216
23	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	55	220
24	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 079	16632
25	У6114-0102-0106 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	38	2 655	100890
		Изоляция труб				
29	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	1 887	49062
30	С1234-303-0309 234-303-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	8,8	459	4039
31	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	515	4532

32	С1234-303-0315 234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470

ЛС №2-1-4. Электромонтажные работы

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2780110**
	Отдел 1.	**Оборудование и электромонтажные работы**				**2780110**
		Провода и кабель				
16	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 080	792	1647360
17	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	640	398	254720
18	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 185	601	712185
19	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	55	977	53735
20	С1243-108-0501 243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	190	555	105450
21	С1243-142-0413 243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	6660

ЛС №4-1. Наружные сети электроснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2289625**
	Раздел 2.	**МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 0,4Кв**				**1817195**
		Земляные работы для кабелей				
79	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	60,0624	305	18319

80	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,8576	10 793	20049
81	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,852	93	3706
82	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,734	3 824	6631
83	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	$м^3$ грунта	17,34	3 824	66308
84	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	319	769	245311
85	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	50	236	11800
86	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	109	1 441	157069
87	У6124-0201-0702 6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	56	1 227	68712
88	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	10	1 654	16540
89	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	м	110	1 654	181940
90	С1243-113-0902 243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	250	493	123250
91	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	190	528	100320
92	С1241-207-0404 241-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	190	4 196	797240
	Раздел 3.	Опора наружного освещения (однорожковый)-18шт				472430

104	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	180	1 005	180900
105	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	398	72
110	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	1 744	62784
111	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	36	143	5148
112	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	1 513	121040
113	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16/22 мм	шт.	10	7 373	73730
114	У6124-0203-0102 6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	2	14 378	28756

ЛС №5-1. Наружные сети связи

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2808777**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**5616**
1	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях (+под колодец).Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	7,2	550	3960
2	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,4	80	192
3	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,4	610	1464
	Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**2803161**
4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,201	640 982	128837

5	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	201	2 175	437175
6	У6125-0704-0202 6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	182	1 351	245882
7	С1243-502-0105 243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	182	262	47684
8	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	541	1 153	623773
9	С1243-502-0113 243-502-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	м	541	261	141201
10	Ц13-100902-0417 1310-0902-0417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10x2	шт	2	29 951	59902
11	С1261-302-0435 261-302-0435 *РСНБ РК 2022 прим*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /ОК-FOSC-103-48F/	комплект	2	15 806	31612
12	У6125-0102-0101 6125-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования кроссов абонентских линий	шт.	2	77 043	154086
13	С1248-102-2504 248-102-2504 *СпрСЦ 03.2024*	Оптическии кросс FDF 19/прим	шт.	2	4 393	8786
14	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 080	60800
		КОЛОДЕЦ ККС-2-4шт				
19	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2/1,собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	4	119 050	476200
20	С1225-201-0101 225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	4		
21	С1261-404-0520 261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1 972	7888
22	С1261-404-0457 261-404-0457 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	66 034	10565

23	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2/прим**	**шт.**	**4**	**7 655**	**30620**
24	С1244-201-0601 244-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2**	**шт.**	**4**	**11 679**	**46716**
25	С1248-102-2701 248-102-2701 *СпрСЦ 03.2024*	**Устройство запорное нижней крышки люка УЗНКЛ-II-0**	**шт**	**4**	**37 955**	**151820**
26	С1248-102-2703 248-102-2703 *СпрСЦ 03.2024*	**Устройство запорное нижней крышки люка УЗЛ-Л-0**	**шт.**	**4**	**24 326**	**97304**
27	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$**	**$м^3$ заделки**	**0,08**	**309 597**	**24768**
		Материалы и оборудование на одну промежуточную опору оптической линий связи				
28	С1252-202-0548 252-202-0548 *СпрСЦ 03.2024*	**Зажим спиральный ПСО-12**	**шт.**	**1**	**850**	**850**
29	С1252-201-0528 252-201-0528 *РСНБ РК 2022*	**Узел крепления поддерживающий сварной УК-П-02**	**10 шт.**	**0,1**	**1 026**	**103**
30	С1243-907-4403 243-907-4403 *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм**	**м**	**2,5**	**303**	**758**
31	С1261-404-0563 261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	**Замок для ленты**	**шт.**	**2**	**126**	**252**
		Материалы и оборудование на одну угловую опору оптической линий связи				
32	С1252-202-0104 252-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Зажим пспиральный наияжной с протектором НСО--12-9,8**	**шт.**	**2**	**3 609**	**7218**
33	С1252-201-0528 252-201-0528 *РСНБ РК 2022*	**Узел крепления поддерживающий сварной УК-Н-02**	**10 шт.**	**0,2**	**1 026**	**205**
34	С1252-207-2305 252-207-2305 *РСНБ РК 2022*	**Тарлеп Т-30-01**	**шт.**	**1**	**3 678**	**3678**
35	С1252-201-0605 252-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПР-20-01 прямое**	**шт.**	**1**	**3 468**	**3468**
36	С1243-907-4403 243-907-4403 *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм**	**м**	**2,5**	**303**	**758**

37	С1261-404-0563 261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок для ленты	шт.	2	126	252

ЛС №6-1. Наружний водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3191619
	Раздел 1.	Наружные сети водоснабжения/НВК/				435175
1	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	213,03625	212	45164
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,58875	7 328	48282
3	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	4,3925	212	931
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	181,2691273	93	16858
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	181,2691273	610	110574
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	25,06	3 481	87234
7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	11,68	10 799	126132
	Раздел 2.	Укладка трубопровода				298345
8	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1253	1 316 049	164901
9	С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	121,503	464	56377
10	С1241-201-0603 241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	5,05	109	550

11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1253	255 668	32035
12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	125,3	355	44482
	Раздел 3.	Запорная арматура и фасонные части				129674
13	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 343	16029
14	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400	44800
15	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 627	2627
16	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0037	3 635 888	13453
17	С1241-113-0208 241-113-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	1 696	1696
18	С1241-113-0107 241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1 539	1539
19	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12894
20	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	6	2 521	15126
21	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12894
22	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 308	8616
	Раздел 4.	Колодцы 1500-1шт				409442
29	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,29	78 222	100906

30	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 587	30587
31	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 526	47052
32	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25 028	25028
33	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 655	7655
34	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С2	т	0,01708	1 143 119	19524
35	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
36	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 746	15746
37	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	На упор	$м^3$	0,27	40 294	10879
38	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/ОПОРА ПОД ЗАДВИКИ/	$м^3$	0,144	60 294	8682
39	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708	1770
40	С1217-101-0401 217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,36	1 590	10112
41	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	1 485 219	83410
42	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,001	518 817	519
43	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,001	2 449 613	2450
45	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/Гильза/м	м	1,8	2 175	3915

46	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/футляр/	км	0,002	1 391 819	2784
47	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	2	5 495	10990
48	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,02	2 175	4394
	Раздел 5.	Сеть канализации К1				1918983
66	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	128,4571	212	27233
67	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,9729	7 328	29113
68	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	2,6486	212	562
69	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	110,1431216	93	10243
70	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	107,7325216	610	65717
71	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	15,58	3 481	54234
72	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	7,9	10 799	85312
		Устройство труб				
73	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	77,9	2 879	224274
74	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	77,9	410	31939
		Колодцы канализационные диам.1500-2шт				
75	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,38	94 708	225405

76	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 587	61174
77	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 242	68968
78	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25 028	50056
79	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 655	15310
80	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
81	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,071	78 233	5555
		Колодцы канализационные диам.1000-3шт				
83	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,6	78 222	125155
84	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17 835	53505
85	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 403	32806
86	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11 526	23052
87	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 372	30744
88	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 655	22965
89	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
90	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80704

91	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	11	785	8635
92	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка В7,5	$м^3$	1,41	40 294	56815
93	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,29694	1 485 219	441021
94	С1241-201-0819 241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм/гильза/	м	2,2	8 804	19369

ЛС №6-2. Наружные сети газоснабжение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1157474**
	Раздел 1.	**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(подземный)**				**1157474**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /см.ведомость объемов работ-подземный/				
1	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	79,54	550	43747
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,46	6 738	16575
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Просыпка газопровода мягким грунтом без твердых включений Н=0,2м	$м^3$ грунта	14,1	3 481	49082
4	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	69,71	80	5577
5	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	69,71	45	3137
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	69,71	610	42523
7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство постели из песка	$м^3$ основания	7,09	12 105	85824
8	У6101-0103-0206 6101-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах(лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	0,2	463	93

9	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,75	69	121
		ТРУБОПРОВОДЫ				
10	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр ДО 110 мм	км	0,0709	1 391 819	98680
11	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	71,609	1 085	77696
12	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 308	4308
13	С1241-208-1803 241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	2 209	2209
		Выход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/DH50 /2 шт/				
16	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	2 860 114	2860
17	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731	1731
18	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /футляр/	км	0,00116	3 179 926	3689
19	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16	5 685	6595
20	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /пластина/. Установка	т стальных элементов	0,01726	1 485 219	25635
21	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	1 316 049	3027
22	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1 085	2520
23	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 437	26622

24	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8674
25	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
26	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500
27	С1261-301-0305 261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793	230
28	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,198*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	13 777	27554
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	38 973	3897
30	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1	7 951	7951
		Ковер - 2 шт/ГСН-10/				
31	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,01334	307 598	4103
32	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ковер	т	0,01334	449 705	5999
33	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	954 056	82
34	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	2	670	1340
35	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство - подушка под ковер /бетон В15 W F150/	$м^3$	0,028	59 131	1656
36	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,1375*	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6 711	13422

37	С1234-305-0101 234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,2	303	970
38	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	1,0212536	511	522
39	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15**	м	1,6	365	584
		Установка ковера для провода-спутника - 2шт./ГСН-9/				
40	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,001	1 316 049	1316
41	С1241-202-0203 241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм**	м	1	183	183
42	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	$м^3$	0,12	22 315	2678
43	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер**	$м^3$	0,08	58 440	4675
44	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок/. Установка**	т	0,01244	1 040 620	12945
45	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,00188	371 920	699
46	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,01056	439 147	4637
47	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка**	1т	0,00848	2 156 384	18286
48	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стального ковера**	т	0,0164358	3 635 888	59759
49	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость ковера с крышкой**	т	0,00758	449 705	3409

50	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,00002	432 100	9
51	С1217-104-0102 217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шайба,шплинт**	т	0,0003256	1 165	
52	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	8	626	5008
53	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,000328	954 056	313
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ				
54	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	км	0,0709	75 686	5366
55	С1249-101-0202 249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	70,9	47	3332
56	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	70,9	1 059	75083
57	С1243-105-0102 243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0709	177	13
		Прокладка газопровода под кабелем связи				
58	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,004	4 397 929	17592
59	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	4,032	1 852	7467
60	С1214-209-0310 214-209-0310 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически не обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	кг	0,78	692	540
		УСТАНОВКА КРАНА ПОД КОВЕР d=32 - 1 шт (8353.10 СБ)				
61	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**(Опорная подушка ОПТ6).Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,08	45 980	3678
62	С1225-205-0104 225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4**	шт.	1	4 723	4723

63	С1261-107-0513 261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0059	3 406 760	20100
64	СПеречень СТПеречень	Диск из фторопласта 10мм д540хд140- /1шт/	кг	1,4	5 008,93	7013
65	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	4 437	4437
66	С1242-209-0103 242-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	105 718	105718
67	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 437	13311
68	С1241-211-0503 241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299	2598
69	С1242-108-0301 242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0/прим	шт.	1	44 433	44433
70	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,001	31 612	32
71	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,125	38 973	4872
72	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4	12 105	48420
		Ковер /ГСН-10/				
73	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,00667	307 598	2052
74	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* *прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
75	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056	41
76	С1241-117-0405 241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	1	670	670

77	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство - подушка под ковер /бетон В15 W F150/**	**м^3**	**0,014**	**59 131**	**828**
78	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,1375*	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**6 711**	**6711**
		Контрольная трубка d=32х2 на футляре 3 шт/ГСН-10/				
82	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство**	**шт.**	**3**	**23 733**	**71199**
83	С1241-102-0113 241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**3**	**655**	**1965**

ЛС №6-3. Выгреб на 60м3

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5466981**
	Раздел 1.					**5466981**
		Земляные работы				
1	У6101-0103-0115 6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**429,516**	**212**	**91057**
2	У6101-0203-0201 6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**13,284**	**9 251**	**122890**
3	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта /въезда/ с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**192,5**	**93**	**17902**
4	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка /въезда/ траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**192,5**	**53**	**10202**
5	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 /10/ м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**461**	**80**	**36880**

6	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	461	45	20745
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	461	610	281210
		Стены и днище				
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,5	38 973	97432
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	26	84 084	2186184
10	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,13685	418 459	475725
11	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1544	334 097	51585
12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖЕНИ/	т	0,08402	346 743	29133
		Плита монолитная ПМ-1				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	5,7	136 681	779082
14	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14202	334 097	47448
15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01622	346 743	5624
16	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/АН-1/	т	0,29744	321 540	95639
17	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	334 097	4116
		Сборные элементы				

18	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,07	45 980	3219
19	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 271	7271
20	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 655	7655
21	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	9 259	9259
22	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
		Ду-1, Ду-2, Ду-3				
23	С1241-102-0168 241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5	2 751	13755
24	С1241-102-0204 241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,65	6 359	10492
		Лестница Л-1				
25	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08332	251 577	20961
26	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08332	1 146 761	95548
27	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,41628	255	616
28	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,41628	395	954
		Изоляция поверхностей				
29	У6112-0202-0401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /в 2 слоя/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	76,82	9 368	719650

30	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	76,82	1 724	132438
31	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная /по плите покрытия/. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	26,15	830	21704
32	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /отмостка/. Устройство	$м^3$	0,5	38 973	19486
		Испытание системы				
33	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	60	468	28080

ЛС №7-1. Благоустройство территорий

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 11172620

Раздел 1. Вертикальная планировка 1766514

1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	$м^3$ грунта	193	114	22002
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	193	211	40723
3	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	589	133	78337
4	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	589	228	134292
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	1 044	93	97092
6	У6101-0106-0108 6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	1 044	230	240120
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 044	610	636840

1	2	3	4	5	6	7
47	У86-010602-0601 8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**83**	**58 064**	**4819312**
48	У86-010605-0402 8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**127 359**	**254718**
49	У86-010605-0202 8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**463 228**	**926456**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**75 825 619**
		Оборудование	тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	тенге			5 231 968
		ИТОГО	тенге			81 057 587
		Сметная прибыль 5%	тенге			4 052 879
		Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			4 052 879
		ИТОГО	тенге			89 163 345
		2024 год - 100%, К=1,075	тенге			95 850 596
		С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	тенге			93 933 584
		НДС 12%	тенге			11 272 030
		Всего по объекту:	тенге			**105 205 614**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Музлыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ Ернизов А.М.

Авторский надзор:
ТОО "Мура-Жер"

Эксперт _____ Егенбердиев С.С.