Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		340	23.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка	**362 477 958**	**120 701 108**							**14 484 133**	**135 185 241**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ Ернияз ов А.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г.Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство Жем врачебной амбулатории на 50 посещений в г. Жем, Мугалжарского района, Актюбинской области» Привязка
Договор №340 от 23.12.2024г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС №2-1-1. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33542870**
		Раздел 2. Фундаменты				**2582482**
		Ленточный фундамент ЛМ-1/АС-5/				
13	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7267	334 097	576885
		Фундаментные блоки/6				
23	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,1156	62 969	7279
24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10416	346 743	36117
25	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,011352	432 100	4905
26	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^3$ поверхности	454,417	4 168	1894010
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,09	16 815	1513
28	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 ммБетон В15 F100,W10**	$м^2$	0,46	4 598	2115
29	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	418 459	22178

30	С1214-201-0101 214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00754	467 731	3527
31	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	346 743	333
32	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	334 097	3541
		Крепление домовой трубы к стене/Ас-10/				
40	У6118-0208-0401 6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	25	1 080	27000
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	346 743	3079
	Раздел 7.	**КРЫЛЦО К1-2шт**				409896
106	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,23236	197	2016
107	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	8 829	72398
108	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	7,84	11 361	89070
109	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	892	15521
110	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	$м^2$	17,4	2 561	44561
111	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	6 872	61161
		ОГ-1,ОГ-2				
112	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10	2 995	29950
113	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0696	1 146 761	79815
114	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00672	2 156 384	14491
115	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,0184	255	515
116	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,0184	197	398

	Раздел 8.	**КРЫЛЦО К2-1шт**					**1225983**
126	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	10,65518	197	2099
127	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,11	233 993	25739
128	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,11	9 613	1057
129	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	14,4	8 829	127138
130	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	$м^2$	9,6	11 361	109066
131	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	37	892	33004
132	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Аквапанель толш 12мм**	$м^2$	37	2 561	94757
133	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5,ОГ-6/АС-24	$м^2$	36,24	6 872	249041
134	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	38,7	2 995	115907
135	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,28423	1 146 761	325944
136	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,02016	2 156 384	43473
137	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	1000 шт.	0,144	659 944	95032
138	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	8,24267	255	2102
139	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,24267	197	1624
	Раздел 9.	**КРЫЛЦО К3-1шт**				**395686**
157	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,66325	197	1510

158	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,084	233 993	19655
159	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	9 613	807
160	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	8 829	72398
161	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	5,91	11 361	67144
162	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,15	389 377	58407
163	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	892	13541
164	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	$м^2$	15,18	2 561	38876
165	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	6 872	61023
		ОГ-1				
166	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,25	2 995	9734
167	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02544	1 146 761	29174
168	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00336	2 156 384	7245
169	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	659 944	15839
170	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,73776	255	188
171	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,73776	197	145
	Раздел 10.	**КРЫЛЦО К4-1шт**				**451953**
181	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,15248	197	1606
182	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,055	233 993	12870

183	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	9 613	529
184	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,05	8 829	53415
185	У6110-0101-0510 6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	5,91	11 361	67144
186	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,29383	389 377	114411
187	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	892	10704
188	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Аквапанель толш 12мм	$м^2$	12	2 561	30732
189	У6109-0306-0101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	6 872	82601
		ОГ-1				
190	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4,7	2 995	14076
191	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03516	1 146 761	40320
192	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00336	2 156 384	7245
193	С1217-103-0106 217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	659 944	15839
194	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,01964	255	260
195	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,01964	197	201
	Раздел 11.	**Вент каналы/АС-31**				**1629087**
200	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05464	371 920	20322
201	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03116	439 147	13684
202	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,5	7 951	775222

203	У6111-0201-0201 6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	2,53	35 458	89709
205	У6112-0201-0401 6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором, стена гладкая	$м^2$	85	8 590	730150
	Раздел 12.	**ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1,ЛМ-2/АС-32**				75067
206	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	253 828	13478
207	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761	60893
208	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,5399	255	393
209	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5399	197	303
	Раздел 8.	**Фасады**				6756836
210	У6111-0201-0506 6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$	165,395	7 940	1313236
213	С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$/декоротивный подоконный элемент/	$м^3$	1,4589	64 613	94264
214	С1231-304-0101 231-304-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	66,56	3 921	260982
215	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	326,74	3 832	1252068
216	У6112-0201-0702 6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	742,5044	3 784	2809637
217	У6112-0201-0502 6112-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором, прямолинейного, ширина до 200 мм	$м^2$	22,91	5 647	129373
218	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	52,22	3 832	200107
219	У6112-0303-0113 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	812,5516	858	697169
	Раздел 14.	**Проемы**				3659488
		Окны				

226	У6118-0202-0101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	0,924	6 157	5689
227	С1246-304-0959 246-304-0959 *РСНБ РК 2022*	Жалюзи размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	0,924	32 073	29635
228	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,2174	12 430	15132
230	С1223-503-0401 223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м^2	18,7245	4 971	93079
		Витражи				
231	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,7163	3 542	37957
232	С1223-301-0108 223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	5,1357	130 304	669202
233	С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	5,5806	146 170	815716
234	У6107-0302-0101 6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	12,5244	3 542	44361
235	С1223-301-0108 223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	8,025	130 304	1045690
236	С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	4,4994	146 170	657677
237	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	35	4 402	154070
238	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	35	2 608	91280
	Раздел 15.	**Отделки помещений**				**12000634**
		Потолок				
252	У6112-0301-0302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м^2	372,4	3 189	1187584
253	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	11,99	2 387	28620

254	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,08	6 819	102831
255	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,77662	66 535	51672
256	У6112-0202-0110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,08	8 269	124697
257	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	15,08	2 387	35996
258	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	387,48	1 305	505661
259	У6112-0302-0102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	884	10599
		Стены				
260	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	660,501	4 609	3044249
261	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	733,89	1 903	1396593
262	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	599,23	3 852	2308234
263	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	70,26	7 874	553227
264	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	69,56	6 819	474330
265	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	3,58234	66 535	238351
268	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	105,2771	10 521	1107620
269	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	5,7	11 507	65590
270	У6112-0401-0101 6112-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, цокольный элемент	м	260	445	115700
271	У6107-0102-0212 6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,385	892	7479
272	С1233-204-0103 233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	55,9	1 510	84409

273	У6112-0202-0201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м²**	**60,25**	**9 248**	**557192**
	Раздел 16. Полы					**4355758**
		Тип-А				
283	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**217,16**	**13 820**	**3001151**
		Тип-Б				
288	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**180,54**	**5 408**	**976360**
289	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**544**	**133285**
290	У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**1 802**	**33553**
		Тип В				
296	У6109-0202-0303 6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1/3 мм**	**м²**	**11**	**7 761**	**85371**
297	У6109-0202-0302 6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301**	**м²**	**11**	**11 458**	**126038**

ЛС №2-1-2. Водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2903801**
		оборудование	тенге			494951
		Санитарные приборы				
1	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**24**	**3 907**	**93768**
2	С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**18**	**11 136**	**200448**
3	С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3 735**	**11205**
4	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**3**	**9 945**	**29835**
5	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБРК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**3**	**1 426**	**4278**
6	С1244-104-0901 244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**штП2Оборудование**	**5**	**1 265**	**6325**

7	У6115-0301-0101 6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект	3	43 349	130047
8	513-106-0302 513-106-0302 *РСНБ РК 2012*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501
9	513-106-0103 513-106-0103 *РСНБ РК 2012*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122386
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1		
10	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	2 299	2299
11	С1244-301-0901 244-301-0901 *РСНБ РК 2012*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	71 927	71927
12	С1244-302-0101 244-302-0101 *РСНБ РК 2012*	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	38 131	38131
13	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	8 746	26238
14	С1242-303-0202 242-303-0202 *РСНБ РК 2012*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 830	11660
15	С1242-303-0201 242-303-0201 *РСНБ РК 2012*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
16	С1241-407-0101 241-407-0101 *РСНБ РК 2012*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32/32 мм	шт.	2	13 281	26562
17	С1241-210-0103 241-210-0103 *РСНБ РК 2012*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
18	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00852	3 635 888	30978
19	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2012*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
20	С1241-113-0101 241-113-0101 *РСНБ РК 2012*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
21	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2012*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274
22	С1241-412-0101 241-412-0101 *РСНБ РК 2012*	Опора /ОПБ2/	шт.	4	5 706	22824
	Раздел 1. Трубопроводы В1					157770

23	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**10**	**2 314**	**23140**
24	С1241-101-0402 241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**10**	**1 054**	**10540**
29	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**3 933**	**3933**
30	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**15**	**2 063**	**30945**
31	С1242-303-0103 242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7 592**	**7592**
32	С1242-303-0202 242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**14**	**5 830**	**81620**
	Раздел 3.	**Канализация К1**				**1599461**
		оборудование	тенге			62064
		Санитарные приборы				
37	У6115-0103-0104 6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**17**	**39 761**	**675937**
38	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**17**	**13 128**	**223176**
39	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**17**	**9 054**	**153918**
40	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**17**	**2 051**	**34867**
41	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10 467**	**31401**
42	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**	**комплект**	**3**	**53 664**	**160992**
43	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**3**	**1 620**	**4860**
44	У6115-0101-0202 6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка**	**комплект**	**3**	**6 570**	**19710**
45	С1244-102-0701 244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**3**	**20 248**	**60744**

46	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**4**	**5 477**	**21908**
47	С1244-102-0601 244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	**шт.**	**4**	**9 943**	**39772**
		Кананализация К4				
62	С1246-304-0713 246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	**Решетка оцен. размерами 500 мм х 500 мм/прим**	**шт.**	**1**	**18 114**	**18114**
63	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**78 638**	**78638**
64	511-304-0303 511-304-0303 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**62 064**	**62064**
		Трубы				
65	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**3**	**3 219**	**9657**
66	С1241-201-1203 241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм**	**м**	**3**	**644**	**1932**
67	С1241-208-0308 241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**1**	**1 771**	**1771**

ЛС №2-1-3. Отопление и вентиляция

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**5283315**
	оборудование	тенге				370605
Отдел 1.	**Отопление**					**5283315**
	оборудование	тенге				370605
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**53,13**	**5 602**	**297634**
2	С1245-103-0109 245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**322**	**5 878**	**1892716**
3	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны воздушные.Установка**	**комплект**	**29**	**761**	**22069**
4	С1242-207-3802 242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	**Краны Маевского Т 130°С,PN 6,DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**29**	**331**	**9599**
5	У6114-0203-0202 6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**29**	**2 643**	**76647**

6	С1245-510-0203 245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	29	6 835	198215
7	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	29	8 698	252242
8	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБРК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 838	35352
9	С1242-207-0604 242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 106	18212
10	С1242-207-0605 242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16 165	32330
26	С1241-101-0204 241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1 172	9376
27	С1241-101-0207 241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	28	1 434	40152
28	С1241-101-0210 241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	10	2 099	20990
		Изоляция труб				
33	У6111-0501-0302 6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБРК 2023* *К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177/2раза	$м^2$	1	542	542
34	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБРК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один/2 раз	$м^2$	1	510	510
35	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708	23222
	Раздел 1.	**Вентиляция**				**2353507**
		оборудование	тенге			370605
		Система В1				
36	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБРК 2023*	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	21 783	21783
37	С1246-401-0102 246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	33 899	33899
38	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБРК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,8	12 755	10204
39	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБРК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 119	18357

40	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200/150х150	шт	1	10 334	10334
		Система В2				
41	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	21 783	21783
42	С1246-401-0102 246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	33 899	33899
43	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,8	12 755	10204
44	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 119	18357
45	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 334	10334
		Система В3				
46	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	21 783	21783
47	С1246-401-0102 246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	33 899	33899
48	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,8	12 755	10204
49	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 119	18357
50	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 334	10334
		Система В4				
51	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	21 783	21783
52	С1246-401-0102 246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250/100 $м^3$/ч/прим	комплект	1	33 899	33899
		Система В5				
53	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	21 783	21783
54	С1246-401-0102 246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор настенный/прим, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	33 899	33899

55	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,18	13 793	2483
		Система ПВ1				
56	У6119-0603-0201 6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 740	7740
57	514-202-0329 514-202-0329 *РСНБ РК 2022*	Рекуператор канальный L-250$м^3$/час	шт	1	370 605	370605
58	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,45	12 755	5740
59	У6118-0101-0402 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,5	12 485	6243
60	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6 119	24476
61	У6118-0204-0102 6118-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 250 мм	шт.	1	6 166	6166
		Система ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10				
62	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,75	12 755	9566
63	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 119	18357
64	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200/100х150/прим мм	шт.	3	10 334	31002
		Система ВЕ1,ВЕ6,ВЕ10				
65	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,45	12 755	5740
66	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	3	6 119	18357
67	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200/100х150/прим мм	шт.	3	10 334	31002
		Система ВЕ9,ВЕ13				
68	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,8	12 755	10204
69	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6 119	12238
70	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	10 334	20668

		Система ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ7,ВЕ8,ВЕ11,ВЕ12,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ15,ВЕ16,ВЕ17,ВЕ18					
71	У6118-0101-0401 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	2,925	12 755	37308
72	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 119	85666
73	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200/150х150/прим мм	шт.	14	10 334	144676
		Система П1-П4				
74	У6118-0201-0102 6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	4	8 881	35524
75	С1246-306-0677 246-306-0677 *РСНБ РК 2022*	Приточный клапан Бизер тион Lit G4-100м^3/час/прим	шт	4	151 061	604244
		Кондиционирование				
76	У6118-0505-0201 6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	26 769	26769
77	С1246-701-0205 246-701-0205 *СпрСЦ 03.2024*	Блок внутренний настенный типа Toshiba холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMK-UP0151HP-E	шт.	1	442 988	442988
78	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650

ЛС №2-1-4. Электромонтажные работы

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13854360**
		Отдел 1. Оборудование и электромонтажные работы				**13854360**
1	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	21 207	21207
2	С1247-201-0207 247-201-0207 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	24 565	24565
3	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 263	2263
4	С1247-301-0211 247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
5	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	36	6 080	218880

6	С1247-204-1516 247-204-1516 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 63А 4,5 кА "В"/прим	шт.	1	1 269	1269
7	С1247-204-0711 247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647	5176
8	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
9	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
10	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
11	С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
12	С1247-204-5214 247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820	110580
13	С1247-204-5215 247-204-5215 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	1	6 124	6124
14	С1247-103-3604 247-103-3604 *СпрСЦ 03.2024*	Фотореле на DIN рейку с выносом датчиком 25/прим	шт.	1	2 377	2377
15	С1247-204-8768 247-204-8768 *СпрСЦ 03.2024*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES	шт.	1	226 375	226375
		Световые оборудования				
22	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	125	2 235	279375
23	С1247-102-2001 247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
24	С1247-102-1801 247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
25	С1247-102-2009 247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
26	С1247-102-1706 247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
27	С1247-102-2301 247-102-2301 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20	шт.	3	17 226	51678
28	С1247-103-2206 247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792

29	С1247-104-0159 247-104-0159 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
30	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 988	56772
31	С1248-304-0108 248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	3	4 138	12414
32	С1248-304-0115 248-304-0115 *СпрСЦ 03.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Аэрозоль-не входи!"/прим	шт.	16	1 186	18976
33	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	6 080	54720
34	С1247-208-1902 247-208-1902 *РСНБ РК 2022*	Микровольновый датчик движения потолочный 1200 Вт/прим	шт.	4	20 289	81156
35	С1247-103-3604 247-103-3604 *СпрСЦ 03.2024*	Фотореле PS-4 10А/прим	шт.	5	2 377	11885
36	С1247-306-0931 247-306-0931 *СпрСЦ 03.2024*	Кронштейн консольный КР-3/прим	шт.	8	47 342	378736
37	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 394	14788
38	С1247-203-0101 247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
39	С1247-203-0109 247-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	21 396	21396
		Электроустановочные изделя				
40	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	150	1 159	173850
41	С1247-214-0113 247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	110	459	50490
42	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478	14340
43	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
44	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	991	4955
45	С1247-214-0101 247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	439	878

46	С1247-212-0204 247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
47	С1247-202-0501 247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Рама для розектки	шт.	32	172	5504
48	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 159	6954
49	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель/переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
50	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель/переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608
51	С1247-202-1001 247-202-1001 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	156	53	8268
52	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 025	1 356	2745900
53	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 995	54	107730
54	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	78	2340
55	С1241-211-0102 241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	200	247	49400
56	С1241-211-0103 241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	5	308	1540
57	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2 100	5	10500
58	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
		Прочие изделя				
59	С1247-202-0402 247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная КМР-030-036, размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм/прим	шт.	30	414	12420
60	С1247-202-0401 247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	60	295	17700
61	С1247-202-1308 247-202-1308 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А18, полиэтиленовая, наружний размер 125х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 10 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка./прим	шт.	8	850	6800
		Заземление и молниезащита				

62	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 513	45390
63	С1252-301-1819 252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 305	33050
64	С1252-301-1444 252-301-1444 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления с заострением, 3м HZ	шт.	6	41 040	246240
65	С1252-301-1450 252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
66	С1252-301-1463 252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	30	3 354	100620
67	С1252-301-1565 252-301-1565 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu	шт.	60	4 191	251460
68	С1252-301-1479 252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
69	С1252-301-1846 252-301-1846 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Cu	шт.	9	11 820	106380
70	С1252-301-1481 252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
71	С1252-301-1475 252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960
72	С1252-301-1580 252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297	1186920
73	С1252-301-1484 252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
74	У6119-0303-0102 6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 070	195360
75	С1243-907-1006 243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
76	С1243-907-2506 243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 0,8 мм	м	48	1 597	76656
77	С1243-907-1903 243-907-1903 *РСНБ РК 2022*	Ответлительный Т-образное высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 670	36700
78	С1243-907-2901 243-907-2901 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа Т-образного , толщиной 2,5 мм	м	25	2 472	61800

79	С1217-103-0102 217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,04	13 581	543
80	С1217-102-0101 217-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,564	1 394	786
81	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Гайка и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,1	1 092	1201
		Изделя взрывоопасной зоне				
82	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 080	36480
83	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	991	1982
84	С1247-204-3315 247-204-3315 *РСНБ РК 2022*	Взрывозащищенные разъемы	шт.	3	65 718	197154
85	С1247-204-3314 247-204-3314 *РСНБ РК 2022*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ-15-250-2-1КНВ1МНК-1ВЗН-1МНК	шт	3	42 424	127272
86	С1247-204-3316 247-204-3316 *РСНБ РК 2022*	Взрывозащищенный выключатель 105х85х96м ПКИЕ-П1100809	шт	2	67 622	135244
87	С1247-205-0204 247-205-0204 *РСНБ РК 2022*	Корбка соединительная взрывозащищенная на 3 каб.ввод КСРВ1410	шт	6	37 564	225384
88	С1247-205-0212 247-205-0212 *РСНБ РК 2022*	Корбка соединительная взрывозащищенная на 4 каб.ввод КСРВ1410	шт	4	38 314	153256
89	У6119-0301-0101 6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	45	1 463	65835
90	С1243-904-0104 243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	278	5560
91	С1243-904-0106 243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	25	357	8925
92	С1243-907-3701 243-907-3701 *РСНБ РК 2022*	Скоба металическая	шт.	45	239	10755

ЛС №2-1-6. Внутреннее газоснабжение	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**382866**
Раздел 1. Внутренний газопровод низкого давления	**382866**

1	У6125-1003-0104 6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	14 484	14484
2	С1245-802-0103 245-802-0103 *СпрСЦ 03.2024*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27 111	27111
3	У6125-1003-0104 6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сигнализатор загазованности	шт.	1	14 484	14484
4	С1245-803-0602 245-803-0602 *СпрСЦ 03.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20/25 НД	шт.	1	36 155	36155
5	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 325	2650
6	С1245-803-0701 245-803-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	шт.	2	22 599	45198
7	У6114-0102-0305 6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25	2 013	50325
8	У6114-0102-0403 6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	0,8	4 777	3822
9	С1241-101-0109 241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	10	557	5570
10	С1241-101-0302 241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15	1 108	16620
11	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм/Футляр/	м	0,8	3 104	2483
12	С1241-112-0108 241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	8	155	1240
13	С1241-113-0102 241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	629	1258
14	С1242-207-4102 242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7592
15	С1242-207-4103 242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 366	14732
16	С1242-209-3003 242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	25 635	25635
17	С1245-803-0409 245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20	шт.	1	41 247	41247

18	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**3,148**	**708**	**2229**
19	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**255**	**1377**
20	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**197**	**1064**
21	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**30**	**2 253**	**67590**

ЛС №4-1. Наружные сети электроснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12431828**
		оборудование	тенге			5670316
	Раздел 1.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КЛ-10кВ**				**1184624**
		оборудование	тенге			183716
		фУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
21	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**2,4**	**7 328**	**17587**
22	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,33**	**40 986**	**13525**
23	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**	**1,054**	**45 416**	**47868**
24	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0215**	**482 691**	**10378**
		УОП				
		Устройство ответления в комплекте УОП-1шт				
25	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**8 214**	**8214**
26	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15 781**	**15781**
27	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**2 288**	**2288**
28	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**

29	С1252-102-0226 252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	3	6 232	18696
30	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
31	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
32	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
		Заземления				
33	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	6 053	12106
34	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12/10 мм	м	20	1 272	25440
		Опора А10-3-2с				
35	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	54 875	54875
36	С1225-204-0312 225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	61 726	123452
37	С1252-207-0530 252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5/73 прим, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	19 731	19731
38	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2/96И прим, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
39	С1252-207-0554 252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-80/ прим, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 119	6119
40	С1252-207-0211 252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И/прим хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	8 038	8038
41	С1252-207-0202 252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51/прим хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 342	4684
42	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 52/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
43	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737	3474
44	С1251-102-0605 251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162

45	С1247-215-0101 247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Шина Щи2/прим	шт.	3	2 820	8460
46	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	954 056	572
47	С1252-207-3954 252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор У 50/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 236	4236
48	С1252-207-1010 252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 442	30978
49	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561	5049
50	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	
51	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
52	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
53	С1252-207-1749 252-207-1749 *СпрСЦ 03.2024*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10/прим	шт.	3	6 104	18312
54	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим	шт.	3	2 674	8022
55	У6124-0201-1501 6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	6 037	6037
56	С1243-903-0906 243-903-0906 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ/прим	шт.	1	10 427	10427
57	С1252-207-3203 252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	15	8 040	120600
58	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26	1 299	33774
59	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	15	257	3855
60	С1252-207-2610 252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник sdi 10.2/прим	шт.	3	5 871	17613
61	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	48 950	48950

62	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	183 716	183716
63	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
64	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008214	954 056	784
65	С1252-206-0519 252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1 717	10302
66	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
67	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
68	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
69	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
70	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
71	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
72	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737	6948
	Раздел 2.	**МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 0,4Кв**				**6322377**
		оборудование	тенге			5486600
		ДЭС				
73	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,5	7 328	18320
74	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,16	40 986	47544
75	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,1	45 416	186206
76	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0215	482 691	10378

77	У6124-0301-0107 6124-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 1,2 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	172 551	172551
78	515-103-0102 515-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P20P2,16кВт,с кожухом	шт.	1	5 486 600	5486600
		Земляные работы для кабелей				
93	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	4 786	47860
94	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 789	37890
95	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,264	252 286	66604
96	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	264	941	248424
	Раздел 3.	**Опора наружного освещения (однорожковый)-18шт**				**4924827**
97	Е11-330304-402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	18	30 707	552726
98	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,65	31 391	240141
99	С1247-306-1003 247-306-1003 *СпрСЦ 03.2024*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	18	27 669	498042
100	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	18	73 637	1325466
101	С1247-306-0309 247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	13 247	238446
102	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	18	15 911	286398
103	С1247-103-0204 247-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	91 647	1649646
106	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	6 080	109440
107	С1247-204-0609 247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	18	866	15588

108	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,72	5 671	4083
109	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,45	10 781	4851

ЛС №5-1. Наружные сети связи

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**234158**
	Раздел 1.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**234158**
15	С1248-404-0402 248-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Сплиттер 1/16 SPL 16 SP/in/250/прим	шт.	4	25 754	103016
16	С1248-102-1001 248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Медиаконвертер TP-Link MC220прим	шт.	2	21 155	42310
17	С1248-102-0902 248-102-0902 *РСНБ РК 2022*	SFP МОДУЛЬ TP-linkSM321A/прим	шт.	2	22 208	44416
18	С1248-102-0902 248-102-0902 *РСНБ РК 2022*	SFP МОДУЛЬ TP-linkSM321B/прим	шт.	2	22 208	44416

ЛС №6-1. Наружний водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1543527**
		оборудование	тенге			303214
	Раздел 3.	**Запорная арматура и фасонные части**				**362766**
		оборудование	тенге			303214
23	С1241-210-0107 241-210-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	1 325	1325
24	С1241-208-0403 241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	900	900
25	С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	928	5568
26	511-102-0102 511-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Мотопомпа бензиновая	шт	1	303 214	303214
27	С1241-115-0106 241-115-0106 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая ГМ 50 мм	шт.	1	771	771

28	С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	42	1 214	50988
	Раздел 4.	**Колодцы 1500-1шт**				**1174481**
44	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка В7,5	$м^3$	0,282	40 294	11363
49	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка./указатель для резевуара/	шт.	1	3 645	3645
50	С1252-207-2702 252-207-2702 *РСНБ РК 2022*	Табличка эмалированные для резервуара/прим	шт.	1	3 173	3173
		Водомерный узел				
51	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	61 021	61021
52	С1244-301-0504 244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33441
53	С1244-302-0501 244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	22 369	22369
54	С1242-207-4604 242-207-4604 *СпрСЦ 03.2024*	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 522	11522
55	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм/ПАТРУБОК/	м	0,5	1 469	735
56	С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм/патрубок/	м	0,755	649	490
57	С1241-101-0201 241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм/патрубок/	м	0,2	483	97
58	С1242-301-0302 242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
59	С1241-507-0304 241-507-0304 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм	10 шт.	0,1	2 539	254
60	С1241-119-0404 241-119-0404 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	1	332	332
61	С1242-202-0801 242-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	шт.	2	25 011	50022
62	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм	шт.	1	4 580	4580

63	С1242-404-0101 242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**11 824**	**11824**
64	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**1**	**2 930**	**2930**
65	С1242-401-3101 242-401-3101 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32/прим**	**шт.**	**1**	**951 832**	**951832**
	Раздел 5.	**Сеть канализации К1**				**6280**
		Колодцы канализационные диам.1500-2шт				
82	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**шт.**	**8**	**785**	**6280**

ЛС №6-2. Наружные сети газоснабжение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1471360**
		оборудование	тенге			320795
	Раздел 1.	**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(подземный)**				**536047**
		ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ				
14	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0709**	**2 287 973**	**162217**
15	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6**	**52 163**	**312978**
		Ковер /ГСН-10/				
79	С1234-305-0101 234-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1,6**	**303**	**485**
80	С1261-105-0301 261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,0643072**	**511**	**33**
81	С1234-305-2205 234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15**	**м**	**0,8**	**365**	**292**
		УСТАНОВКА ОПОЗНОВАТЕЛЬНОГО СТОЛБИКА И ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ (3шт)				
84	У7101-0801-0301 7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка 1с18б**	**шт.**	**3**	**5 866**	**17598**
85	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство из бетона кл.В15**	**$м^3$**	**0,162**	**71 531**	**11588**

86	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**2**	**3 645**	**7290**
87	С1251-101-0120 251-101-0120 *РСНБ РК 2022* *прим*	**Табличка-указатель**	**шт.**	**2**	**11 783**	**23566**
	Раздел 2.	**Надземный газопровод среднего давления(надземный)**				**499269**
		оборудование	тенге			320795
		Обвязка ГРПШ-10-МС с 2 регуляторами-1 шт				
88	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**81 580**	**81580**
89	513-302-0241 513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1**	**шт.**	**1**	**320 795**	**320795**
90	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2 860 114**	**5720**
91	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**2**	**1 511**	**3022**
		ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ				
92	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,002**	**2 287 973**	**4576**
93	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**52 163**	**52163**
94	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,4**	**255**	**102**
95	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,4**	**197**	**79**
		Защита ГРПШ и заземление /ГСН-7				
96	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**10 850**	**21700**
97	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**6,3**	**1 513**	**9532**
	Раздел 3.	**НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**				**436044**
98	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,049**	**2 860 114**	**140146**
99	С1241-102-0106 241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**49,196**	**505**	**24844**

100	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**8 838**	**8838**
101	С1242-203-0203 242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**28 340**	**28340**
102	С1241-112-0107 241-112-0107 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм**	**шт.**	**1**	**131**	**131**
		Опора под задвижку Д50 /1+1шт/				
103	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,52**	**11 543**	**6002**
104	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,3**	**3 824**	**1147**
105	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,22**	**57 694**	**12693**
106	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,035764**	**67 470**	**2413**
107	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0272**	**1 184 085**	**32207**
108	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,528**	**708**	**6038**
109	С1261-107-0724 261-107-0724 *РСНБ РК 2022*	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,724**	**1 737**	**1258**
110	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,34672**	**1 092**	**379**
111	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,66**	**708**	**4007**
112	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,12**	**1 092**	**131**
113	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,037156**	**255**	**264**
114	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,037156**	**395**	**410**
		Крепление НА УКГ				
115	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,105**	**708**	**782**

		ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ				
116	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,049	2 287 973	112111
117	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	52 163	52163
118	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,85	255	982
119	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,85	197	758

ЛС №7-1. Благоустройство территорий

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23770237**
		оборудование	тенге			226410
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**549011**
10	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1 /для озеленения/	$м^3$	193	80	15440
11	У6101-0106-0107 6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	193	224	43232
12	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	193	610	117730
13	У6101-0103-0215 6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/избыточный плодородный грунт/	$м^3$ грунта	407	233	94831
14	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	7 122,5	39	277778
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЕ**				**20434854**
		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				
15	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	169,8	10 284	1746223
16	У7101-0401-0104 7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.10-20	$м^3$	203,76	15 777	3214722
17	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 132	2 633	2980556

18	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	1 132	544	615808
19	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 132	3 007	3403924
20	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	341	5 331	1817871
		Тип 2. Мощение тротуарной плитки				
22	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	31,95	10 284	328574
23	У7101-0401-0104 7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.10-20	$м^3$	31,95	15 777	504075
24	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	213	3 704	788952
27	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	137	4 483	614171
		Тип 1. Проезд и подход к участку				
30	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	41,4	10 284	425758
31	У7101-0401-0104 7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.10-20	$м^3$	49,68	15 777	783801
32	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	276	2 633	726708
33	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	276	544	150144
34	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	276	3 007	829932
35	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	125	5 331	666375
		Тип 2. Мощение тротуарной плитки				
37	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	11,55	10 284	118780
38	У7101-0401-0104 7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.10-20	$м^3$	11,55	15 777	182224

39	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	**м²**	**77**	**3 704**	**285208**
42	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**56**	**4 483**	**251048**
	Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				**1375748**
		оборудование	тенге			226410
		МАФ				
44	У86-010302-0306 8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**6**	**66 671**	**400026**
45	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)**	**шт.**	**6**	**18 055**	**108330**
46	У86-010106-0305 8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**2**	**374 572**	**749144**
50	У86-010307-0405 8601-0307-0405 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО без крышки**	**шт.**	**2**	**59 124**	**118248**
	Раздел 4.	**Озеленение**				**1410624**
		Деревья, кустарники				
51	У6113-0102-0206 6113-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**35**	**6 140**	**214900**
52	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**35**	**20 111**	**703885**
53	С1254-103-3802 254-103-3802 *РСНБ РК 2022*	**Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**15**	**9 652**	**144780**
54	С1254-104-0403 254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**13**	**13 959**	**181467**
55	С1254-101-0202 254-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**7**	**23 656**	**165592**

ЛС №2-1-9. Котельная

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2977300**
		оборудование	тенге			1604020
1	У6116-0101-0206 6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**шт.**	**2**	**263 275**	**526550**

2	513-104-0101 513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	321 240	642480
3	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78 638	157276
4	511-401-0102 511-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10, Q max=9,5 $м^3$/ч, H max=8 м.вод.ст./прим	шт.	2	480 770	961540
5	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	20 102	20102
6	С1261-302-0223 261-302-0223 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные WECTER WRV/100л прим	шт.	1	46 026	46026
7	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 580	4580
8	С1245-405-0101 245-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Система пропорциональногодозирования полифосфата,1500л/ч	шт	1	20 942	20942
9	У6116-0701-0104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 810	12670
10	С1245-713-0102 245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	7	5 675	39725
		Трубопроводы и запорная арматура				
11	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	24	2 079	49896
12	С1241-101-0110 241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	12	555	6660
13	С1241-101-0107 241-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	8	515	4120
14	С1241-101-0102 241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	4	409	1636
15	С1242-207-3704 242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11614
16	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
17	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 530	7590
18	С1242-307-0104 242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940	13880

19	С1242-307-0103 242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 600	4600
20	У6116-0605-0102 6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 660	4660
21	С1261-302-0264 261-302-0264 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20 305	20305
22	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 311	2311
23	С1245-803-0404 245-803-0404 *РСНБ РК 2022*	клапан соленоидный для подпидки систем автоматического режиме dy 25 мм/прим	шт	1	39 425	39425
24	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708	12744
25	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,5	255	893
26	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,5	250	875
27	У6111-0101-1801 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3,5	8 533	29866
	Раздел 1.	**Система дымоудаления**				**267813**
28	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	6,41816	13 793	88526
29	С1241-102-0210 241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Дымовые трубы 140мм	м	7,6	5 279	40120
30	С1241-102-0235 241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Дымовые трубы 140мм, с утеплением толщ 50мм	м	7	19 881	139167
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**37061**
31	У6118-0301-0101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 638	31638
32	С1246-409-0402 246-409-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	шт.	1	5 423	5423

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**98 395 622**
Оборудование	тенге			8 990 311

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%	тенге			6 168 966
	ИТОГО	**тенге**			**104 564 588**
	Сметная прибыль 5%	тенге			4 778 714
	Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			5 228 229
	ИТОГО	**тенге**			**114 571 531**
	2024 год - 100%, К=1,075	тенге			123 164 396
	С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	тенге			120 701 108
	НДС 12%	тенге			14 484 133
	Всего по объекту:	тенге			**135 185 241**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Эксперт _____ Ерниязов А.М.

Авторский надзор:
ТОО "Мұра-Жер"

Эксперт _____ Егенбердиев С.С.