Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 30.05.2018

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Акт №1 от 08 июня 2018г
приемки выполненных работ за июнь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 4-1-1.Наружное освещение				
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Опора освещения 3 м (94шт)				
1	11	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство (0,084м3х94шт) бетон В15	м3	7,896	23970,74	189273
2	12	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	470	396,98	186580
3	13	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	310869,36	146109
4	14	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3,76	4591,08	17263
5	15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0584	437082,48	25526
			Раздел 2 Изделия для прокладки кабеля				
			2.0 Подраздел без наименования				

6	65 1308-0206-1717	Труба стальная ди[illegible]тром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	18	1232,28	22181
7	66 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,004;	м	18,072	2094,12	37845
8	67 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	15	521,93	7829
9	68 2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,004;	м	15,06	651,24	9807
10	69 2113-0816-0201	Бирки кабельные	100 шт.	0,2	1313,28	262
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция					
	3.1 Земляные работы					
11	70 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Траншеи Т-1)	м3 грунта	138,55	2505,97	347202
12	71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,36	1307,25	120738
13	72 1123-0101-0101	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	46,18	4613,58	213055
14	73 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	62,84	3007,18	188971
15	74 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,89	1307,23	54760
16	75 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,95	4613,6	96655
	3.2 Кабели					
17	76 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	783	427,91	335054
18	77 2306-0149-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,61	334119,6	203813

19	78 2306-0149-0503	Кабели силовые, н спространяющие горение АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	303954,12	30396
20	79 2306-0147-1303	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	313947,36	31395
21	80 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	426164,76	6393
	Всего					**2271107**

Локальная смета 6-1-1.Поливочный водопровод

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,3х829,8х0,65)	м3 грунта	161,8	2505,98	405468
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	160,8	1307,25	210205
3	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	128,41	237,93	30552
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,45	21,63	2757
5	5 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка (89х4,5)	м трубопроводов	27	1295,15	34969
6	6 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10015	10015
7	7 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	849416,67	10193
8	8 2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	12,048	2656,8	32009

9	9 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр (футляр существующий)	м трубы, уложенной в футляре	15	2266,87	34003
10	10 2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	15,06	2656,8	40012
11	11 1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	800533,33	24016
12	**Раздел 2 Поливочный водопровод L=829,8 м**					
	12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6871	472360,65	324559
13	13 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	338,047	124,2	41985
14	14 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	213,817	147,96	31636
15	15 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	37,774	186,84	7058
16	16 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	104,333	227,88	23775
17	17 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1427	558759,64	79735
18	18 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	144,127	1157,76	166864
19	19 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	472320,75	25033
20	20 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр L=3м-7шт, L=4м-2шт, L=5м-1шт)К=1,010;	м	34,34	227,88	7826

Локальная смета 7-1-1.Вертикальная планировка

1	1 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6470	7,79	50376
2	2 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (220+326)	м3 грунта	546	38,77	21168
3	3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	546	238,93	130456
4	4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;	т	955,5	629,64	601622
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	546	25,66	14011
6	6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	326	194,28	63334
7	7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,750;	т	570,5	629,64	359210
8	8 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя	м3 грунта	326	31,31	10207
9	9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	м3 грунта	573	58,74	33656
10	10 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	м3 грунта	1719	50,26	86392
11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	573	89,69	51390
12	12 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	573	8,28	4742

		Всего						
		Локальная смета 7-1-2 Покрытие территории						
		Раздел 1 Демонтажные работы						1426564
1	1	1111-0101-2501	Покрытие из брусчатки. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2 покрытия	1840	1684,34		3099187
2	2	11-27-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	1140	1383,56		1577257
		Всего по стройке						4676444
		Временные зания и сооружения (1,3%) К=0,8						10260956
		Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.						106714
		К снижения = 0,72596011						10367670
		НДС 12%						7526515
		Всего стоимость работ						903182
								8429697

Заказчик:

и.о.Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения Тусупбеков Е.М.

Заведующий планово-производственным сектором Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭкспертСтройЭкспо" Касенов К.С.

Технический надзор ИП Асылбаев Е.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 30.05.2018

Акт №3 от 24 июля 2018г
приемки выполненных работ за июль 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 4-1-1.Наружное освещение				
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Опора освещения 3 м (94шт)				
1	1	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8472	8472
2	2	5801-0001-0001(пл)(об)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474(25А) IP54У3 ц/о=60000/1,12	шт	1	53571	53571
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	94	3126,26	293868
4	4	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	94	463,32	43552
5	7	1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	94	8366,49	786450
6	8	2901-0001-0001(пл)	Светильник светодиодный SFERA LED ц/о=25000/1,12	шт	94	24106,68	2266028

	1.2 Прожекторная мачта-8м (1-ветв)-4 шт					
7	21 1308-0205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	4	8366,25	33465
8	22 2307-0106-0510	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм	шт.	4	117850,68	471403
9	27 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3126,25	12505
10	28 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	463,32	1853
	1.3 Прожекторная мачта-8м.(2-ветв.)-2шт					
11	35 1308-0305-0612	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка блоками из 2-х прожекторов на стальной мачте	блок	2	24774	49548
12	36 2307-0106-0510	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм	шт.	4	117850,68	471403
13	41 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3126,5	6253
14	42 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	463,32	927
15	44 1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	8470,5	16941
16	45 5108-0401-0808(об)	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	109753	219506
17	46 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1461,24	8767
18	47 2307-0501-0323	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	15846,84	31694

19	48 2307-0204-0713	Выключатель авто[illegible]ческий ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С [illegible] Г Р 51327.1-2010	шт.	4	463,32	1853
20	49 2113-0815-0308	Профиль монтажный К240цУП1,5	шт.	4	584,28	2337
21	50 2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,004	114822,36	459
22	51 2113-0203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,048	880,2	42
23	52 2113-0202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	803617,2	96
	1.4 Концевая опора					
24	57 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3562,43	74811
25	58 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	502,1	10544
	Всего					**4866348**
	Локальная смета 7-1-2.Покрытие территории					
	Раздел 1 Демонтажные работы					
1	3 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,72	38297,09	65871
	Раздел 2 Устройство покрытий					
2	4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (1997м2х0,12м)	м3 материала основания в плотном теле	69,36	1507,57	104562
3	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	69,36	2353,32	163226
4	6 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85К=1,100;	т	15,257	23403,6	357069
5	7 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1242	4488,72	5574986
6	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	550	2534,65	1394058
7	9 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (1х0,2х0,08)	м3	8,8	33528,6	295052

Всего	**7954824**
Всего по стройке	**12821172**
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	130 500
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**12 951 672**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,72596011	**9 402 397**
НДС (12 %)	1 128 288
Всего стоимость работ	**10 530 685**

Заказчик

и.о.Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Павлодара" Омаров А.М.

Заведующий сектором благоустройства и озеленения Тусупбеков Т.М.

Заведующий планово-производственным сектором Рахишев Ж.К.

Гл.специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Эксперт Строй Экспо" Касенов К.С.

Технический надзор ИП Асылбаев Е.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт "Парк первых миротворцев Казахстана"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 30.05.2018

Акт №4 от 30 августа 2018г
приемки выполненных работ за август 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2505,83	30070
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9	1307,37	2484
			Раздел 2 Фундамент ФМ-1				
3	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон В7,5	м3	1,6	24638,13	39421
4	4	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (бетон В15 F150)	м3	10,1	28777,23	290650
5	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145	211169,16	30619
6	6	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Сетка С-1)диам.10 мм	т	0,127	33086,61	4202

7	7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	211169,16	26819
	Всего					**424 265**
	Локальная смета 4-1-1.Наружное освещение					
	Раздел 1 Электрооборудование					
	1.1 Опора освещения 3 м (94шт)					
1	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	-90	3126,26	-281363
2	4 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-94	463,32	-43552
3	6 2901-0001-0001 (пл)	Опора трубчатая декоративная ОД-1-1-3(ф) Р=3 м ц/о=30000/1,12	шт	-94	28928,88	-2719315
4	8 2901-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный SFERA LED ц/о=25000/1,12	шт	-94	24106,68	-2266028
	1.2 Прожекторная мачта-8м (1-ветв)-4 шт					
5	27 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	-4	3126,25	-12505
6	28 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-4	463,32	-1853
	1.3 Прожекторная мачта-8м.(2-ветв.)-2шт					
7	41 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	-2	3126,5	-6253
8	42 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-2	463,32	-927
9	44 1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	-1	8470,5	-8472
10	45 5108-0401-0808 (об)	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	-1	109753	-109753
11	46 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-3	1461,24	-4384

12	47 2307-0501-0323	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	-2	15846,84	-31694
13	48 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	-4	463,32	-1853
	Раздел 2 Изделия для прокладки кабеля					
	2.0 Подраздел без наименования					
14	65 1308-0206-1717	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	-18	1232,28	-22181
15	66 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	-18,072	2094,12	-37845
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция					
	3.1 Земляные работы					
	3.2 Кабели					
16	77 2306-0149-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,61	334119,6	-203813
17	78 2306-0149-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,1	303954,12	-30396
18	79 2306-0147-1303	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 2x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,1	313947,36	-31395
	Добавить					
19	99 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1413,72	2827
20	100 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1461,24	1461
21	101 2307-0208-0141	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	5599,8	5600
22	102 2901-0001-0001 (пл)	Опора трубчатая GREY H-3m MEGALUX ц/о=24200/1,12	шт	94	23335,56	2193543
23	103 2901-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный WALES 50W BLACK 600K (TEKSAN)6sht ц/о=32580/1,12	шт	94	31416,12	2953115

24	104	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1413,72	4241
25	105	2307-0501-0708	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	77147,64	77148
26	106	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	1,7	1486,47	2527
27	107	2301-0103-0214	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	1,7068	3159	5391
28	108	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	783	458,72	359178
29	109	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	633	124,2	78619
30	110	2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	214,92	32238
31	111	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,513	72801,72	37347
32	112	2306-0131-0310	Кабели силовые АВВГ 3x4,0+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	139168,8	16700
33	113	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	388919,88	58338
			Всего				

Локальная смета 6-1-1.Поливочный водопровод

Раздел 1 Земляные работы

1	7	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,012	849416,67	-10193
2	8	2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-12,048	2656,8	-32009

3	9 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр (футляр существующий)	м трубы, уложенной в футляре	-15	2266,87	-34003
4	10 2301-0201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-15,06	2656,8	-40012
5	11 1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,03	800533,33	-24016
6	**Раздел 2 Поливочный водопровод L=829,8 м**					
7	26 2901-0001-0001 (пл)	Сплинкер PROS 04-10 Hunter ц/о=1500/1,12	шт	143	1446,12	206795
	44 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	52788,4	68624
8	45 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16611,48	16611
9	46 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16045,56	16046
10	47 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15758,28	15758
11	48 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	20514	20514
12	49 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,59	48094,92	28376
13	50 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10126,08	10126
14	51 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9356,04	9356
15	52 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9445,68	9446

16	53 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	20514	20514
17	55 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,08	23179,63	25034
18	56 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5586	5586
19	57 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37954,44	37954
20	58 2901-0001-0001 (пл)	Клапан универсальный VFG 2 фланцевый, Ру=16 бар, Ду, мм 80 Kv ("после себя") ц/о=883178/1,12	шт	1	851636,16	851636
	Раздел 3 Фасонные части в колодцах					
21	60 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1612	1612
22	61 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3281	3281
23	62 2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46852,56	46853
24	63 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3554,5	7109
25	64 2304-0901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11397,24	22794
26	66 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	3316	9948
27	67 2302-0101-3523	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	5292	5292
28	68 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2112	2112
29	69 2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4904,28	9809

30	71 2302-0304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3148,2	3148
31	72 2302-0401-2512	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	170,64	171
32	73 2302-0304-2406	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1610,28	1610
	Добавить					
33	99 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29	1970,07	57132
34	100 2910-0001-0001 (пл)	Кран шаровый копрессионный для полиэтиленовых труб диаметром 20 мм ц/о=700/1,12	шт	20	675	13500
35	101 2910-0001-0001 (пл)	Кран шаровый копрессионный для полиэтиленовых труб диаметром 25 мм ц/о=1550/1,12	шт	7	1494,72	10463
36	102 2910-0001-0001 (пл)	Кран шаровый копрессионный для полиэтиленовых труб диаметром 32 мм ц/о=1750/1,12	шт	1	1687,5	1688
37	103 2910-0001-0001 (пл)	Кран шаровый копрессионный для полиэтиленовых труб диаметром 40 мм ц/о=3650/1,12	шт	1	3519,72	3520
38	104 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка-смотровые люка на вентиля	км трубопровода	0,01505	722923,59	10880
39	105 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	15,2005	6768,36	102883
40	106 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка-гильза	км трубопровода	0,0012	723333,33	868
41	107 2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	1,212	6768,36	8204
42	108 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-бетонирование водоразборной колонки	м3	0,82	23180,49	19008

		Всего				
		Локальная смета 7-1-2.Покрытие территории				1 544 028
1		**Раздел 2 Устройство покрытий**				
	4 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (1997м2х0,12м)	м3 материала основания в плотном теле	24	1507,57	36180
2	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24	2353,32	56480
3	6 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=1,100;	т	5,2844	23403,6	123674
4	7 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	208	4488,72	933654
5	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-14	2534,65	-35486
6	9 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (1х0,2х0,08)	м3	-0,224	33528,6	-7510
7		**Раздел 3 Песчаное покрытие**				
	10 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (470м2х0,05)	м3 подстилающего слоя	5,5	9110,89	50111
8		**Раздел 5 Добавить**				
	18 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,91	4623,85	55070
9	19 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (1840м2 под бркскчаткой+198,5м2 под асфальтом) К=0,150;	м3 конструкции	305,775	501,22	153262
10	20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,750;	т	555,94875	83,16	46233
11	21 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т	555,94875	498,96	277396

12	22	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто под брусчатку 1778м2 и асфальт 198,5 м2) К=0,250;	м3 грунта	494,125	58,74	29023
13	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (198,5м2х0,10м)	м3 материала основания в плотном теле	19,85	1507,61	29926
14	24	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (брусчатка 1778м2+асфальт 198,5м2)	м2 основания	1976,5	910,87	1800329
15	25	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 12 см К=-3,000;	м2 основания	-5929,5	48,84	-289617
16	26	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию 0,8л/м2	т	0,159	144735,85	23013
17	27	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198,5	1669,03	331303
18	28	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4,000;	м2 покрытия	794	183,25	145503
19	29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по а/б покрытию 0,3л/м2	т	0,06	144733,33	8684
20	30	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198,5	1995,28	396063
		Всего					**4 163 291**

Локальная смета 7-1-3.Малые формы

1	4 8601-0302-0408	Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	17	28006,24	476106
2	13 8601-0602-0406	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	46	20108,84	925006
3	14 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	17	10843,18	184334
4	16 8601-0209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1	комплект	1	109898	109898
5	17 8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	171074	171074
6	18 8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	142004	142004
7	19 8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	170251	170251
8	20 8601-0216-0111	Тренажер "Гребля"	комплект	1	124000	124000
9	21 8601-0216-0118	Упор для отжиманий	комплект	1	22296	22296
10	23 8601-0216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	178696	178696
11	25 8601-0216-0116	Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	143177	143177
12	26 8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	201960	201960
	Добавить					
13	48 8601-0302-0408	Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой	шт.	3	28006,33	84019
14	49 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	3	10843,33	32530
	Всего					**2 965 351**

Локальная смета 7-1-4.Озеленение

1	1 1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	22	472,86	10403
2	2 1101-0207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	5	23282,4	116412

3	3 1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	5	192	960
4	4 1147-0102-0210	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	35	9036,74	316286
5	6 1147-0118-0104	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход	шт.	35	4897,46	171411
6	7 1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	3733	266,14	993517
	Добавить					
7	11 1147-0102-0210	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	35	9036,74	316286
8	12 2501-0103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	70	28248,48	1977394
9	13 1147-0118-0104	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход	шт.	35	4897,46	171411
10	14 1147-0112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	322	266,15	85699
11	15 1147-0120-0201	Поросли у деревьев. Вырезка. Тополь, ива	дерево	72	672,4	48413
	Всего					**4 208 192**

Локальная смета 7-1-5.Ограждение стритбольной площадки

1	1 8601-0602-0201	Демонтаж ограждения из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	секция	22	6050,05	133101
2	2 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	22	38926,64	856386
3	3 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	130320	130320

4	4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	227,916	108,49	24727
5	5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	455,832	89,94	40999
			Всего				**1 185 533**

Нулевая смета № 0-1

Добавить

Памятник

1	114	2910-0010-0010 (пл)	Реконструкция и монтаж памятника	шт	1	1174749,48	1174749
			Всего				**1 174 749**

Всего по стройке	**15 680 100**
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	164 214
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**15 844 314**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,72596011	**11 502 348,75**
НДС (12 %)	1 380 281,85
Всего стоимость работ	**12 882 630,60**

Заказчик

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — Тусупбеков Т.М.

Заведующий планово-производственным сектором — Рахишев Ж.К.

Гл.специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Эксперт Строй Экспо" — Касенов К.С.

Технический надзор — ИП Асылбаев Е.