Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эксперт Строй Экспо»
г. Павлодар, ул.М. Горького 31-332
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Касенова Кенжебека Сальмановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Перепланировка и реконструкция здания психоневрологического медико-социального учреждения Равнопольского сельского округа с. Константиновка Успенского района Павлодарской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
в лице и.о. руководителя Раисова Рустема Серикбаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" БИН 920340000071
наименование организации
ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ» », БИН 040640021289
наименование организации
ТОО «Связьдеталь», БИН 990740013427
наименование организации
ТОО «АСК-Sunrise», БИН 120540016048
наименование организации
ТОО «Концерн АЙ-СУ», БИН 030140001353
наименование организации
ТОО «БэйЛ», БИН 130240023319
наименование организации
ТОО «Мега Снаб Строй», БИН 040340029184
наименование организации
ТОО «Таңба», БИН 070140010012
наименование организации
ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ", БИН 010740002974
наименование организации
ТОО "НТ-ДОС", БИН 040540006003
наименование организации
ТОО "ПЧ Жолашар", БИН 161140018585
наименование организации
ТОО "NamysStroi-Group", БИН 030640012565
наименование организации
ТОО "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

наименование организации
ТОО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ», БИН 040940004507
наименование организации
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку», БИН 110440001897
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИнСтройЭкс-ПВ»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» приказом № 74/1-п от 27.07.2015 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 1 этаж - столовая, пищеблок, кабинеты для персонала, комнаты для больных, лечебные кабинеты, санузлы, холл, щитовая, венткамера 2этаж – обеденный зал, кабинеты для персонала,комнаты для больных, санузлы, лечебные кабинеты, подсобные помещения, лестничная площадка. Металлические ограждения лестничных маршей

с деревянными поручнями.Проведена реконструкция кровли. Произведен демонтаж стен и перегородок, оконных и дверных блоков, полов, разборка старого ограждения, с дальнейшим устройством нового ограждения; устройство металлических ворот и металлической калитки.Оконные блоки - выполнены из ПВХ профилей. Двери - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003. Полы - из керамогранита с шероховатой поверхностью, линолеум на тканевой основе по ГОСТ 7251-77, толщиной 3,3 мм. Наружная отделка - покраска цоколя кузбаслаком. Внутренняя отделка - сплошное выравнивание сухими смесями с последующей окраской водоэмульсионным и масляным составом стен и потолков. Схема системы отопления двухтрубная горизонтальная, чугунные и стальные радиаторы. Приточно-вытяжная вентиляция здания. Трубопроводы холодного водоснабжения полиэтиленовые PE 100 , трубопроводы горячего водоснабжения на трубы из полипропилена PP-R,канализация из труб полиэтиленовых. Для нагрева воды - установки нагрева воды УНВ-12, мощностью 12 кВт. Освещение: рабочее, аварийное освещение безопасности, эвакуационное и дежурное освещение палат и ремонтное освещение технических помещений. Освещение - светильники с люминесцентными лампами. Прокладка осветительной сети произведена в штрабе под слоем штукатурки и плит перекрытий. Сети выполнены проводом ПВ1-380 с медными жилами.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; апрель 2017 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:отсутствуют

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Перепланировка и реконструкция здания психоневрологического медико-социального учреждения Равнопольского сельского округа с. Константиновка Успенского района Павлодарской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Касенов Кенжебек Сальманович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
место печати (при наличии)